Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"; Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, пр. ЖАМБЫЛ, 21А; БИН 060140010962

Генподрячик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DK CAPITAL», г.Алматы, Наурызбайский район, мкр Курамыс, ул. Акселеу Сейдимбек, дом 110/1, копус 7, кв. 4; БИН 101240017341

Наименование стройки Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Ават Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 1
за май 2023 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
заказчика	подрядчика	№ СП-30-2023	06.04.2023 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
			из гр 1							
			Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Ават Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)	2 515 717	2 246 176							269 541	2 515 717
Итого к оплате										**2 515 717**

Генодрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DK CAPITAL»
_____ Мелдеев Ж.Ж.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"; Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, пр. ЖАМБЫЛ, 21А; БИН 060140010962**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «DK CAPITAL», г.Алматы, Наурызбайский район, мкр Курамыс, ул. Акселеу Сейдимбек, дом 110/1, копус 7, кв. 4; БИН 101240017341**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Ават Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № СП-30-2023 от 06.04.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 1
за май 2023 г.

Составлена в текущих ценах с 18.08.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-11-1 Общестроительные работы									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0340	**Грунты 4 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % К=0,970;**	**м3 грунта**	**161,99**	479,76	479,76	77716	77716	–	11141	95966
					–	95,52	–	15473	–	7109	
2	1101-0205-0304	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,030;**	**м3 грунта**	**5,01**	4848,72	–	24292	–	–	17490	45125
					4848,72	–	24292	–	–	3343	

3 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 % К=0,970;	м3 грунта	70,907	22,52	22,52	1597	1597	–	513	2279
				–	10,06	–	713	–	169	
4 1101-0101-0339	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (засыпка под полы) НР=72 %	м3 грунта	46,2	367,7	367,7	16988	16988	–	2435	20977
				–	73,21	–	3382	–	1554	
5 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72 % К=0,030;	м3 грунта	2,193	1511,29	–	3314	–	–	2386	6156
				1511,29	–	3314	–	–	456	
6 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	73,1	222,26	99,19	16247	7251	–	9153	27432
				123,07	50,84	8996	3716	–	2032	
	Итого по разделу 1					**197 935**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					36 602				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					103 552				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					23 284				
	- накладные расходы, тенге					43 118				
	в т.ч. зарплата, тенге					3 881				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					14 663				
Раздел 2 Фундамент										
7 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР=91 %	м3	4,9	22856,96	1168,03	111999	5723	98735	8177	129790
				1539	294,98	7541	1445	–	9614	
8 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В15 НР=91 %	м3	42,8	26746,96	2162,6	1144770	92559	830027	221942	1476049

				5191,2	507,22	222183	21709	–	109337	
9	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,04786**	392348		18778		18778	–	20280
					–		–		–	1502	
10	214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,19597**	386515		75745		75745	–	81805
					–		–		–	6060	
11	214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,71296**	386515		275570		275570	–	297616
					–		–		–	22046	
12	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,06522**	392348		25589		25589	–	27636
					–		–		–	2047	
13	214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	**0,05952**	373950		22258		22258	–	24039
					–		–		–	1781	
14	214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	**0,10908**	373950		40790		40790	–	44053
					–		–		–	3263	
15	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,03038**	392348		11920		11920	–	12874
					–		–		–	954	
16	214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	**0,15872**	373950		59353		59353	–	64101

				–		–		–	4748	
2.2 Фундамент под перегородки и котел										
17	**1106-0101-0120**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В7,5 НР=91 %**	**м3**	**3,6**	27378,29	2162,6	98562	7785	72088	18668	126608
					5191,2	507,22	18688	1826	–	9378	
18	**1106-0101-0115**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В7,5 НР=91 %**	**м3**	**0,2**	22875,34	1802,55	4575	361	3727	531	5515
					2437,98	475,09	488	95	–	409	
19	**214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,004**	450224		1801		1801	–	1945
					–		–		–	144	
20	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,01216**	392348		4771		4771	–	5153
					–		–		–	382	
21	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,07342**	386515		28378		28378	–	30648
					–		–		–	2270	
22	**1108-0101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %**	**м2 поверхности**	**130**	937,3	20,49	121849	2664	75035	41454	176367
					339,62	3,25	44151	423	–	13064	

Итого по разделу 2	**2 524 479**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	293 051
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	109 092
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 498

- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 644 565
- накладные расходы, тенге	290 772
в т.ч. зарплата, тенге	26 169
- сметная прибыль (8 %), тенге	186 999

Итого по смете **2 722 414**

ИТОГО по локальным сметам						**2 722 414**			
в том числе оборудование						0			
Временные здания и сооружения		0,9%				24 502			
Итого с временными						2 746 916			
Затраты на производство строительно-		1,8%				49 444			
Итого с зимним						2 796 360			
Непредвиденные работы и затраты		2%				55 927			
Итого с непредвиденными работами и затратами						2 852 287			
Итого в текущих ценах 2022 г-100 % с коэффициентом К=1,05		1,05				2 994 902			
Итого с понижающим коэфф. К=0,75						2 246 176			
НДС		12%				269 541			
Итого с НДС						**2 515 717**			

Генподрядчик:

Директор ТОО "Азамат құрылыс"

_____Аменов Т.Е.

Субподрядчик:

Директор ТОО «DK CAPITAL»

_____Мелдеев Ж.Ж.