Форма КС-3

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года
№420

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области" Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, 1, БИН 070140002001

Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор", Кызылординская облаєть, г. Кызылорда , БЕЙБАРЫС СУЛТАН, 87Б, БИН/ИИН 070540008808

Наименование объекта: «Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-38 до ТК-40 в.г.Кызылорда»

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за « » июнь месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№23	21.02.2024 г.				
		№23/1	17.04.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке: «Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-3 8 до ТК-40 в.г.Кызылорда»	74 167 762,02	66 221 216,09						7 946 545,93	74 167 762,02
За отчетный период:	**74 167 762,02**	**47 849 138,00**						**7 946 545,93**	**74 167 762,02**

ЗАКАЗЧИК
Заместитель руководителя КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

БИН 070140002001

Надирбек Т.Р.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Инженер ТОО КБ "МунайГазИнжиниринг"

БИН 021140003456

Туралиев А.М.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Инженер-эксперт ТОО "Актаустройэксперт"
БИН 090940009190

Смаилов Е.У.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
БИН 070540008808

Шамахов Б.Ы.

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области" Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, 1, БИН 070140002001**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Акмешит-Мелиоратор", Кызылординская область, г. Кызылорда , БЕЙБАРЫС СУЛТАН, 87Б, БИН/ИИН 070540008808**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-38 до ТК-40 в.г.Кызылорда**

(наименование, адрес)

Объект : **Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№23 от 21.02.2024 г. доп.согл. №23-1 от 17.04.2024 г.**

Акт выполненных работ №1

за июнь 2024 (месяц, год) на 6-2-1 Тепловые сети.

Составлен(а) в текущих ценах на 12.07.2023

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Трубопроводы													
1	3	С1241-402-0126 241-402-0126 РСНБ РК 2022	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм** *СП - 8%*	м	260		174462,00	--	45360120	--	45360120	--	48988930
							--	--	--	--		3628810	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге					45360120	--	45360120	--	48988930
									--	--	--	3628810	
Стоимость общестроительных работ				Тенге					45360120				
Стоимость материалов и конструкций				Тенге					45360120				
			Сметная прибыль	Тенге					3628810				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге					48988930				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге					48988930				
РАЗДЕЛ 2.Демонтаж трубопроводов													
2	92	Е11-240101-0213 1124-0101-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 500 мм. Демонтаж** *НР - 84%; СП - 8%*	км трубопровода	0,16		3656575,65	1829993,25	585052	292799	--	304372	960578
							1826582,40	438089,58	292253	70094		71154	
3	98	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж** *НР - 84%; СП - 8%*	$м^3$ сборных конструкций	52		7739,83	2969,57	402471	154418	--	252123	706961
							4770,26	1001,78	248054	52093		52368	
4	99	С3414-101-0701 414-101-0701 РСНБ РК 2022	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка** *СП - 8%*	т	130		933,00	--	121290	--		--	130993
							--	--	--	--		9703	

5	100	С3414-101-0702 414-101-0702 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка *СП - 8%*	т	130	933,00 --	--	121290 --	-- --		-- 9703	130993
6	101	С3411-102-0215 411-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	1950	65,00 --	--	126750 --	-- --		-- 10140	136890
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				1356853 540307	447217 122187	--	556495 153068	2066415
Стоимость общестроительных работ				Тенге				1356853				
Всего заработная плата				Тенге					662494			
Транспортные расходы				Тенге				369330				
			Накладные расходы	Тенге				556495				
			Сметная прибыль	Тенге				153068				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				2066416				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								355
			Сметная заработная плата	Тенге					662494			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2066416				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								355
			Сметная заработная плата	Тенге					662494			
РАЗДЕЛ 3.ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ3												
7	179	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3 *НР - 84%; СП - 8%*	м^3 грунта	117,975	279,08 --	279,08 68,64	32924 --	32925 8098	--	6802 3178	42905
8	180	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 84%; СП - 8%*	м^3 грунта	48,23325	53,62 --	53,62 15,42	2586 --	2587 744	--	625 257	3468
9	181	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 84%; СП - 8%*	м^3 грунта	1,49175	1242,92 1242,92	--	1854 1854	-- --	--	1557 273	3684
10	182	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 84%; СП - 8%*	м^3 уплотненного грунта	48,23325	235,38 121,19	114,19 50,24	11353 5845	5508 2423	--	6946 1464	19762
11	183	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	м^2 покрытия	22,8	6332,23 757,66	473,10 140,92	144375 17275	10787 3213	116313	17210 12927	174511
12	184	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	м^3	28,69	43607,01 12064,85	4175,94 1586,07	1251085 346141	119807 45504	785137	328982 126405	1706472

13	185	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	1,982976	331233,00 --	-- --	656827 --	-- --	656827	-- 52546	709373
14	186	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,094556	349794,00 --	-- --	33075 --	-- --	33075	-- 2646	35721
15	187	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,317118	376202,00 --	-- --	119300 --	-- --	119300	-- 9544	128844
16	188	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,01436	349794,00 --	-- --	5023 --	-- --	5023	-- 402	5425
17	192	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012 *СП - 8%*	м^3	1,76	76662,00 --	-- --	134925 --	-- --	134925	-- 10794	145719
			Плита ПТО150.240.20									
18	193	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	м^3	2,8	34784,67 2866,94	2470,87 558,82	97397 8027	6919 1565	82451	8057 8436	113891
19	194	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка (С21) арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,55348	331233,00 --	-- --	183331 --	-- --	183331	-- 14666	197997
20	195	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная (петля) гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм *СП - 8%*	т	0,01808	356318,00 --	-- --	6442 --	-- --	6442	-- 515	6957
21	196	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная (стержень Ст3) гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм *СП - 8%*	т	0,9	356318,00 --	-- --	320686 --	-- --	320686	-- 25655	346341
22	197	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0234	349794,00 --	-- --	8185 --	-- --	8185	-- 655	8840
23	198	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка (С4-2) арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,01004	354275,00 --	-- --	3557 --	-- --	3557	-- 285	3842
24	199	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная (стержень Ст2) гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм *СП - 8%*	т	0,036	356318,00 --	-- --	12827 --	-- --	12827	-- 1026	13853
25	202	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону *НР - 84%; СП - 8%*	м^2	22,75	2047,74 1280,77	86,40 71,87	46586 29138	1966 1635	15482	25849 5795	78230

26	204	E11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 84%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	88,75	1184,12 399,54	27,97 3,83	105091 35459	2482 340	67150	30071 10813	145975
27	205	E11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Люки чугунные. Установка** *НР - 84%; СП - 8%*	шт.	4	3162,62 2191,90	621,46 252,38	12650 8768	2486 1010	1396	8213 1669	22532
28	206	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)** *СП - 8%*	комплект	4	54902,00 --	-- --	219608 --	-- --	219608	-- 17569	237177
			Монолитная балка Б13									
29	208	E11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Балки фундаментные. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%*	$м^3$	0,87	67123,44 17974,44	5638,75 1175,22	58397 15638	4905 1022	37854	13995 5791	78183
30	209	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,028968	376202,00 --	-- --	10898 --	-- --	10898	-- 872	11770
31	210	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** *СП - 8%*	т	0,27705	329247,00 --	-- --	91218 --	-- --	91218	-- 7297	98515
32	211	С1214-210-0102	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240)** *СП - 8%*	т	0,08007	356318,00 --	-- --	28530 --	-- --	28530	-- 2282	30812
33	212	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная (петля) гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм** *СП - 8%*	т	0,002584	356318,00 --	-- --	921 --	-- --	921	-- 74	995
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				3599651 468145	190372 65554	2941136 --	448307 323836	4371794
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3599651				
			Материалы	Тенге				1105785				
			Всего заработная плата	Тенге					533699			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1835353				
			Накладные расходы	Тенге				448307				
			Сметная прибыль	Тенге				323836				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4371794				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								312
			Сметная заработная плата	Тенге					533699			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4371794				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								312
			Сметная заработная плата	Тенге					533699			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								55427140
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1008452				

- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					637589				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					187741				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						48301258			
- Перевозка грузов	Тенге				369330					
- Накладные расходы	Тенге							1004802		
- Сметная прибыль	Тенге							4105714		
ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**									**55 427 140,00**
Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего	**Тенге**									**0,00**
Итого без стоимости оборудования, мебели и инвентаря, всего	**Тенге**									**55 427 140,00**
Временные здания и сооружения 1,04%	**Тенге**				**576 442,26**					
Итого:	**Тенге**									**56 003 582,26**
Доп затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-троительных)работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,67%	**Тенге**				**375 224,00**					
Итого:	**Тенге**									**56 378 806,26**
Экология					**595 655,00**					
Итого:										**56 974 461,26**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**				**1 127 576,13**					
Итого:	**Тенге**									**58 102 037,39**
оборудования, мебели и инвентаря	**Тенге**				**0,00**					
Итого:	**Тенге**									**58 102 037,39**
в том числе в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	**Тенге**				**9 470 632,09**					
Итого:	**Тенге**									**67 572 669,48**
Понижающий коэфф - 0,98										**66 221 216,09**
НДС 12%	**Тенге**				**7 946 545,93**					
Итого с НДС	**Тенге**									**74 167 762,02**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель отдела развития тепловой инфраструктуры и коммунального хозяйства КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

Маметкияров Н.Б.

Главный специалист отдела развития тепловой инфраструктуры и коммунального хозяйства КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

Насырадин Т.Х.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Инженер ТОО КБ "МунайГазИнжиниринг"

Туралиев А.М.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Инженер-эксперт ТОО "Актаустройэксперт"

Смаилов Е.У.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Шамахов Б.Ы.

Приложение __

Отчет о плане, факте гос. закупок СМР (стоимостью свыше 100 млн. тг.)/ объектов ДКЗ (в том числе переходящих) Кызылординской области за 09.06.2023 года

ПЛАН ЗАКУПА																	ФАКТ ЗАКУПА												
№ п/п	Наименование Заказчика	БИН Заказчика	Наименование СМР/ДКЗ	Код ЕНС ТРУ	Способ закупки	Планируемый срок закупки	Срок реализации (одналетний, многолетний)	Планируемая сумма закупки СМР/ДКЗ, тенге (без учета НДС)	Сумма закупки на 1 год, тенге	Сумма закупки на 2 год, тенге	Сумма закупки на 3 год, тенге	Общая сметная стоимость материалов, тенге	Наименование материалов	Ед. изм.	Количество материалов, ед.	Сметная стоимость, тенге	Казахстанское содержание по приложению К, сметной ведомости, тенге	Номер объявления	Фактический способ закупки	Наименование Подрядчика	БИН Подрядчика	Фактическая сумма закупки СМР/ДКЗ, тенге	Количество материалов, ед.	Цена за единицу, тенге	Факт закупа, тенге	Наименование Поставщика	БИН Поставщика	№, дата договора	ДМС, %	№ сертификата СТ-КЗ	Дата выдачи сертификата СТ-КЗ
1	КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"	70140002001	«Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-38 до ТК-40 в городе Кызылорда»		Открытый конкурс	30.12.2024г	многолетний	709 014 125,90										11406635-1	КРБС	ТОО "Акмешит-Мелиоратор"	070540008808		2								
													Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов (лотки ЛК)	м3	107,19	83387,0	58 470 131,00					6 957 562,50	42	165656,25	6957562,5	АО "Құрылыс"	070540008808		80%	KZ.3 112 00038	27.06.2023 г.
													Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов (плиты перекрытия ПТ)	м3	33	76662	2 492 128,00					665 250,00	8	83156,25	665250	АО "Құрылыс"	070540008808		77%	KZ.3 112 00038	27.06.2023 г.

Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор" Шамахов Б.Ы.

Қызылорда қаласы Жауапкершілігі Шектеулі серіктестігі "Ақмешіт-Мелиоратор" ЖШС