Форма КС-3

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года
№420

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области" Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, 1, БИН 070140002001

Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор", Кызылординская область, г. Кызылорда , БЕЙБАРЫС СУЛТАН, 87Б, БИН/ИИН 070540008808

Наименование объекта: «Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-38 до ТК-40 в.г.Кызылорда»

С П Р А В К А №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за « » октябрь месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№23	21.02.2024 г.				
		№23/1	17.04.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке: «Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-3 8 до ТК-40 в.г.Кызылорда»	787 793 473,22	151 950 601,45						18 234 072,17	170 184 673,63
За отчетный период:	**787 793 473,22**	**47 849 138,00**						**18 234 072,17**	**170 184 673,63**

ЗАКАЗЧИК
Заместитель руководителя КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

_____ **Надирбек Т.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Инженер ТОО КБ "МунайГазИнжиниринг"
БИН 090940009190

_____ **Туралиев А.М.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Инженер-эксперт ТОО "Актаустройэксперт"
БИН 021140003456

_____ **Смаилов Е.У.**

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
БИН 070540008808

_____ **Шамахов Б.Ы.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области" Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, 1, БИН 070140002001**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Акмешит-Мелиоратор", Кызылординская область, г. Кызылорда , БЕЙБАРЫС СУЛТАН, 87Б, БИН/ИИН 070540008808**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-38 до ТК-40 в.г.Кызылорда**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№23 от 21.02.2024 г. доп.согл. №23-1 от 17.04.2024 г.**

Акт выполненных работ №4
За октябрь 2024 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 05.09.2024

ЛС № 02-01-01 Тепловые сети												
№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Трубопроводы									
1	1	1124-0108-0111 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 500 мм. Прокладка бесканальная**		0,146	4144988,13	1530772,56	605168,23	223492,84	18703,05	362825,25	1045433,00
				км труб		2486112,32	472344,98	362972,43	68962,37		77439,52	
2	2	1124-0108-0104 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная**		0,0702	1282756,65	431296,80	90049,58	30276,94	1519,40	56862,00	158664,76
				км труб		829814,91	134471,77	58253,24	9439,77		11753,18	
3	3	241-402-0126 РСНБ РК 2022	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм**		146	174462,00		25471452,00		25471452,00		27509168,20
				м							2037716,20	
4	4	241-402-0112 РСНБ РК 2022	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм**		70,2	13719,00		963073,80		963073,80		1040119,90
				м							77046,10	
5	5	1124-0108-0220 РСНБ РК 2022	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 500 мм. Установка**		12	77838,87	27366,32	934066,57	328396,00	36329,14	563845,71	1617745,14
				шт.		47445,12	8491,95	569341,43	101903,43		119832,86	
6	7	241-405-0114 РСНБ РК 2022	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм**		10	325790,00		3257900,00		3257900,00		3518531,90
				шт.							260631,90	
7	19	1122-0701-0112 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы диаметром 500 мм. Промывка с дезинфекцией**		1,484	363241,92	0,00	539051,00	0,00	269756,00	226208,00	826480,00
				км трубопровода		181465,81	0,00	269295,00	0,00		61221,00	
8	20	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**		0,132	89724,69	0,00	11844,00	0,00	956,00	9146,00	22669,00
				км трубопровода		82484,46	0,00	10888,00	0,00		1679,00	
9	21	1125-0127-0503 РСНБ РК 2022	**Трубопровод диаметром 500 мм. Испытание гидравлическое**		1,139	853408,87	773551,05	972032,88	881074,83	10744,52	201603,77	1267527,40
				км трубопровода		70424,64	140290,47	80213,54	159790,80		93890,75	
10	22	1125-0127-0501 РСНБ РК 2022	**Трубопровод диаметром до 350 мм. Испытание гидравлическое**		0,0702	836852,01	761857,46	58746,76	53482,30	386,10	12370,62	76806,77
				км трубопровода		69498,00	140290,47	4878,90	9848,21		5689,39	
			Итого по разделу 1: Трубопроводы					32903384,82	1516722,91	30030820,01	1432861,35	37083146,07

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								1355842,54	349944,58	0,00	2746899,90	
			Раздел 2: Арматуры и детали тепловых камер									
11	23	1124-0106-0109 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 500 мм. Установка		2	92083,96	37515,01	184168,00	75030,00	5108,00	104773,00	312056,33
				комплект		52014,96	10349,90	104030,00	20699,67		23115,33	
12	26	1124-0106-0104 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка		2	20767,57	9785,79	41535,00	19571,66	1106,00	21893,67	68503,00
				комплект		10428,75	2603,19	20857,67	5206,33		5074,33	
13	28	1124-0106-0104 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка		2	20767,57	9785,79	41535,00	19571,00	1106,00	21894,00	68503,00
				комплект		10428,75	2603,19	20858,00	5206,00		5074,00	
14	32	1124-0106-0101 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка		2	7608,34	3940,02	15216,50	7880,00	457,00	7708,00	24758,50
				комплект		3439,72	1148,47	6879,50	2297,00		1834,00	
15	35	241-116-0406 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм		4	1890,00		7560,00		7560,00		8165,00
				шт.							605,00	
16	36	241-116-0407 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		4	3592,00		14368,00		14368,00		15517,00
				шт.							1149,00	
17	37	241-116-0410 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		4	7499,00		29996,00		29996,00		32396,00
				шт.							2400,00	
18	38	241-116-0412 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм		16	12803,00		204848,00		204848,00		221236,00
				шт.							16388,00	
19	39	241-116-0419 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм		12	91814,00		1101768,00		1101768,00		1189909,00
				шт.							88141,00	
20	40	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,05812	1419873,53	679862,91	82523,00	39513,00	1437,00	45412,00	138170,00
				т фасонных частей		715282,49	214887,23	41572,00	12489,00		10235,00	
21	41	241-112-0213 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм		8	4666,00		37328,00		37328,00		40314,00
				шт.							2986,00	
22	43	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм		2	600,00		1200,00		1200,00		1296,00
				шт.							96,00	
23	45	1124-0101-0213 РСНБ РК 2022	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 500 мм. Прокладка		0,0225	6294440,61	3049988,75	141625,00	68624,00	4503,00	71337,00	229999,00
				км трубопровода		3044304,00	730149,29	68497,00	16428,00		17037,00	
24	46	241-102-0255 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм		22,5	57288,00		1288980,00		1288980,00		1392098,00
				м							103118,00	
25	47	1124-0101-0206 РСНБ РК 2022	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка		0,004	2532158,61	1105092,20	10128,80	4420,40	191,20	5534,80	16916,80
				км трубопровода		1379290,68	267912,06	5517,20	1071,60		1253,20	
26	48	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм		4	7849,00		31396,00		31396,00		33907,60
				м							2511,60	
27	51	1124-0101-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка		0,002	1474784,43	634317,51	2949,50	1268,50	26,00	1686,50	5007,00
				км трубопровода		827461,44	176276,17	1655,00	352,50		371,00	
28	52	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		2	1801,00		3602,00		3602,00		3890,00
				м							288,00	
29	54	1124-0106-0103 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка		1	13255,30	6717,83	13255,50	6718,00	473,00	6699,50	21551,50
				комплект		6064,25	1911,38	6064,50	1911,50		1596,50	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	55	242-304-0303 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 100		1	46223,00		46223,00		46223,00		49921,00
				шт.							3698,00	
31	56	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		4	4905,00		19620,00		19620,00		21190,00
				шт.							1570,00	
32	57	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3		16,322004	209,77	209,77	3424,00	3424,00		671,00	4422,50
				м^3 грунта		0,00	48,95	0,00	799,00		327,50	
33	58	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		12,756086	53,62	53,62	684,00	684,00		165,00	917,00
				м^3 грунта		0,00	15,42	0,00	196,50		68,00	
34	59	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,394518	1242,92	0,00	490,50	0,00		412,00	974,50
				м^3 грунта		1242,92	0,00	490,50	0,00		72,00	
35	60	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		12,756086	235,38	114,19	3002,50	1457,00		1837,00	5226,50
				м^3 уплотненного грунта		121,19	50,24	1546,00	641,00		387,00	
36	61	1123-0601-0104 РСНБ РК 2022	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые		1,2	73167,21	15436,99	87800,50	18524,50	35776,00	34471,50	132054,00
				м^3 конструкций колодца		27916,89	6281,08	33500,50	7537,50		9782,00	
37	62	212-101-0101 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,45	18956,00		8530,00		8530,00		9212,50
				м^3							682,50	
38	63	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		1	36368,00		36368,00		36368,00		39277,50
				комплект							2909,50	
39	64	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		2	6870,00		13740,00		13740,00		14839,00
				шт.							1099,00	
40	65	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		4	8457,00		33828,00		33828,00		36534,00
				шт.							2706,00	
41	66	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2		1	31202,00		31202,00		31202,00		33698,00
				шт.							2496,00	
42	67	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6		2	15121,00		30242,00		30242,00		32661,50
				шт.							2419,50	
43	68	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9		2	18071,00		36142,00		36142,00		39033,50
				шт.							2891,50	
44	69	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10		1	22543,00		22543,00		22543,00		24346,50
				шт.							1803,50	
45	70	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022	Люки чугунные. Установка		2	3162,62	621,46	6325,00	1243,00	699,00	4106,00	11266,00
				шт.		2191,90	252,38	4384,00	505,00		835,00	
46	71	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)		2	54902,00		109804,00		109804,00		118588,00
				комплект							8784,00	
			Итого по разделу 2: Арматуры и детали тепловых камер					3743950,80	267929,07	3160170,20	328600,97	4398355,73
								315851,87	75340,60	0,00	325803,96	
			Раздел 3: Пересечения									
47	72	1124-0101-0213 РСНБ РК 2022	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 500 мм. Прокладка		0,0142	6294440,61	3049988,75	89381,00	43310,00	2842,00	45022,00	145155,00
				км трубопровода		3044304,00	730149,29	43229,00	10368,00		10752,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	73	1124-0101-0211 РСНБ РК 2022	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 400 мм. Прокладка		0,0124	4759030,69	2188172,56	59012,00	27134,00	1939,00	30907,00	97112,00
				км трубопровода		2414448,00	552784,52	29939,00	6855,00		7193,00	
49	74	241-102-0259 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х12,0 мм		14,2	85676,00		1216599,00		1216599,00		1313927,00
				м							97328,00	
50	75	241-102-0252 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм		12,4	49813,00		617681,00		617681,00		667095,00
				м							49414,00	
51	76	1122-0601-0310 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0124	8061686,71	1079477,07	99965,00	13386,00	78265,00	10191,00	118969,00
				км трубопровода		670481,28	307950,42	8314,00	3819,00		8813,00	
52	77	1122-0601-0311 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0142	9980243,09	1485273,63	141719,00	21091,00	110763,00	13173,00	167283,00
				км трубопровода		694768,32	409577,13	9866,00	5816,00		12391,00	
53	78	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство		4,68	36930,91	1893,01	172837,00	8859,00	140128,00	21803,00	210211,00
				$м^3$		5096,00	450,24	23849,00	2107,00		15571,00	
54	79	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		6,48	16827,74	3711,96	109044,00	24053,00	46351,00	39273,00	160182,00
				$м^3$ сборных конструкций		5962,83	1252,22	38639,00	8114,00		11865,00	
55	80	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012		6,48	76662,00		496770,00		496770,00		536512,00
				$м^3$							39742,00	
56	81	1124-0101-0211 РСНБ РК 2022	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 400 мм. Прокладка		0,0071	4759030,69	2188172,56	33789,00	15536,00	1111,00	17697,00	55605,00
				км трубопровода		2414448,00	552784,52	17143,00	3925,00		4119,00	
57	82	241-102-0252 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм		7,1	49813,00		353672,00		353672,00		381966,00
				м							28294,00	
58	83	1122-0601-0310 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0071	8061686,71	1079477,07	57238,00	7664,00	44813,00	5835,00	68119,00
				км трубопровода		670481,28	307950,42	4760,00	2186,00		5046,00	
59	84	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство		1,67	36930,91	1893,01	61675,00	3161,00	50003,00	7780,00	75011,00
				$м^3$		5096,00	450,24	8510,00	752,00		5556,00	
60	85	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		2,36	16827,74	3711,96	39713,00	8760,00	16881,00	14303,00	58337,00
				$м^3$ сборных конструкций		5962,83	1252,22	14072,00	2955,00		4321,00	
61	86	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012		2,36	76662,00		180922,00		180922,00		195396,00
				$м^3$							14474,00	
62	87	1122-1501-0101 РСНБ РК 2022	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 $м^2$		2,5	4032,46	1641,96	10081,00	4105,00	1291,00	5170,00	16471,00
				м короба		1873,92	587,87	4685,00	1470,00		1220,00	
63	88	211-201-0604 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм		1,2	5194,00		6233,00		6233,00		6732,00
				$м^3$							499,00	
64	89	1108-0301-0201 РСНБ РК 2022	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м		2,728	10480,38	3279,12	28590,00	8946,00	7758,00	11608,00	43414,00
				$м^3$ кладки		4357,34	708,09	11887,00	1932,00		3216,00	
65	90	213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500		2,728	31725,00		86546,00		86546,00		93470,00
				$м^3$							6924,00	
66	91	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя		13,5	4389,67	10,56	59261,00	143,00	50334,00	7408,00	72002,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$ поверхности		650,68	2,59	8784,00	35,00		5333,00	
			Итого по разделу 3: Пересечения					3920728,00	186148,00	3510902,00	230170,00	4482969,00
								223677,00	50334,00	0,00	332071,00	
			Раздел 4: Демонтаж трубопроводов									
67	92	1124-0101-0213 РСНБ РК 2022	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 500 мм. Демонтаж		0,12717	3656575,65	1829993,25	465006,70	232720,25		241918,56	763479,32
				км трубопровода		1826582,40	438089,58	232286,46	55711,86		56554,06	
68	93	1124-0101-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Демонтаж		0,0702	1023852,63	434526,44	71874,70	30504,02		41260,58	122186,29
				км трубопровода		589326,19	110383,30	41370,67	7749,12		9051,01	
69	94	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5		1,35752	88773,79	5391,29	120512,19	7318,80	7725,61	89077,46	226356,84
				т конструкций		77691,57	424,90	105467,90	576,78		16767,19	
70	95	414-103-0101 РСНБ РК 2022	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка		25,6861	1033,00		26533,80				28656,54
				т							2122,74	
71	96	414-103-0102 РСНБ РК 2022	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка		25,6861	1033,00		26533,80				28656,54
				т							2122,74	
72	97	411-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км		385,291	65,00		25043,91				27047,38
				т·км							2003,47	
			Итого по разделу 4: Демонтаж трубопроводов					735505,10	270543,07	7725,61	372256,60	1196382,91
								379125,03	64037,76	0,00	88621,21	
			ИТОГО по акту					41303568,72	2241343,05	36709617,82	2363888,92	47160853,71
								2274496,44	539656,94	0,00	3493396,07	

ЛС № 02-01-02 Строительная часть, вскрытие восстановление

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$		237	209,77	209,77	49715,50	49715,50		9745,45	64217,55
				$м^3$ грунта		0,00	48,95	0,00	11601,16		4756,60	
2	2	1101-0205-0108 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		7,356704	4902,92	0,00	36069,34	0,00		30298,22	71676,97
				$м^3$ грунта		4902,92	0,00	36069,34	0,00		5309,41	
3	3	РК 2022	(108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		1287,63411	36,71	36,71	47269,07	47269,06		11240,94	63197,12
				$м^3$ грунта		0,00	10,39	0,00	13378,58		4687,11	
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		40,203009	1242,92	0,00	49969,00	0,00		41974,00	99298,50
				$м^3$ грунта		1242,92	0,00	49969,00	0,00		7355,50	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1299,89729	235,38	114,19	305969,75	148435,25		187185,25	532607,00
				$м^3$ уплотненного грунта		121,19	50,24	157534,50	65306,75		39452,00	
6	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		5,28	8948,04	247,06	47245,64	1304,47	38024,99	6946,69	58527,74
				$м^3$ основания		1499,28	66,98	7916,21	353,65		4335,41	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					536238,30	246724,28	38024,99	287390,55	889524,88
								251489,05	90640,14	0,00	65896,03	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Строительная часть									
1	10	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали (МС-3) и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций		0,32472	959622,00		311608,44		311608,44		336537,08
				т							24928,64	
2	11	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		11,17	16827,74	3711,96	187965,90	41462,78	79898,36	67697,48	276116,29
				$м^3$ сборных конструкций		5962,83	1252,22	66604,76	13987,32		20452,91	
3	12	225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012		6,08	52522,00		319333,71		319333,71		344880,55
				$м^3$							25546,84	
4	13	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012		5,09	76662,00		390209,74		390209,74		421426,57
				$м^3$							31216,83	
5	14	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022	Стены железо-бетонные, бетон В25. Устройство		1,26	56211,06	3648,45	70825,98	4597,09	47364,80	16710,71	94539,68
				$м^3$		14971,59	817,00	18864,09	1029,45		7002,99	
6	15	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,034177	329247,00		11252,79		11252,79		12152,92
				т							900,13	
7	16	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,012093	376202,00		4549,63		4549,63		4913,66
				т							364,03	
8	17	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,04271	349794,00		14939,60		14939,60		16134,78
				т							1195,18	
9	18	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм		0,008362	379988,00		3177,26		3177,26		3431,33
				т							254,07	
10	19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная, бетон В10. Устройство		0,032	27067,46	1611,12	866,16	51,57	756,73	57,95	998,06
				$м^3$		1809,38	346,96	57,87	11,11		73,95	
11	20	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022	Стены железо-бетонные, бетон В25. Устройство		0,096114	56211,06	3648,45	5402,64	350,68	3612,99	1274,71	7211,54
				$м^3$		14971,59	817,00	1438,97	78,52		534,19	
12	21	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,002307	329247,00		759,54		759,54		820,30
				т							60,76	
13	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,004276	349794,00		1495,57		1495,57		1615,18
				т							119,61	
14	23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,001995	376202,00		750,37		750,37		810,38
				т							60,01	
15	32	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских		0,63	28213,56	2470,87	17775,00	1557,00	14412,00	1813,00	21155,00
				$м^3$		2866,94	558,82	1806,00	352,00		1567,00	
16	33	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,029372	376202,00		11050,00		11050,00		11934,00
				т							884,00	
17	34	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		6,16	918,89	33,55	5660,00	207,00	2514,00	2571,00	8890,00
				$м^2$ стяжки		477,24	19,59	2940,00	121,00		659,00	
18	35	1113-0501-0305 РСНБ РК 2022	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике		19,32	4537,06	124,82	87656,00	2411,00	61027,00	21191,00	117555,00
				$м^2$		1253,49	52,28	24217,00	1010,00		8708,00	
19	36	1107-0516-0101 РСНБ РК 2022	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд		38,64	212,76	4,24	8221,00	164,00	3754,00	3677,00	12850,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		111,37	1,91	4303,00	74,00		952,00	
20	37	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		38,64	1184,12	27,97	45754,00	1081,00	29235,00	13092,00	63554,00
				$м^2$		399,54	3,83	15438,00	148,00		4708,00	
21	38	1126-0301-0602 РСНБ РК 2022	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия		9,2736	6661,19	385,73	61773,00	3577,00	497,00	48625,00	119230,00
				$м^2$ поверхности покрытия изоляции		6221,84	20,29	57699,00	188,00		8832,00	
22	39	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80		0,091076	621783,00		56630,00		56630,00		61160,00
				т							4530,00	
23	40	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских		2,56	28213,56	2470,87	72227,00	6326,00	58562,00	7367,00	85961,00
				$м^3$		2866,94	558,82	7339,00	1431,00		6367,00	
24	41	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,117696	376202,00		44277,00		44277,00		47819,00
				т							3542,00	
25	42	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		23,36	918,89	33,55	21465,00	784,00	9533,00	9749,00	33711,00
				$м^2$ стяжки		477,24	19,59	11148,00	458,00		2497,00	
26	43	1113-0501-0305 РСНБ РК 2022	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике		84	4537,06	124,82	381113,00	10485,00	265335,00	92135,00	511108,00
				$м^2$		1253,49	52,28	105293,00	4392,00		37860,00	
27	44	1107-0516-0101 РСНБ РК 2022	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд		168	212,76	4,24	35744,00	712,00	16321,00	15987,00	55869,00
				м		111,37	1,91	18710,00	321,00		4138,00	
28	45	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		168	1184,12	27,97	198932,00	4699,00	127110,00	56923,00	276324,00
				$м^2$		399,54	3,83	67123,00	643,00		20469,00	
29	46	1126-0301-0602 РСНБ РК 2022	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия		40,32	6661,19	385,73	268579,00	15553,00	2162,00	211413,00	518392,00
				$м^2$ поверхности покрытия изоляции		6221,84	20,29	250865,00	818,00		38400,00	
30	47	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80		0,395982	621783,00		246214,75		246214,75		265911,73
				т							19696,98	
			Итого по разделу 2: Строительная часть					2886208,08	94018,11	2138343,28	570283,85	3733012,05
								653846,69	25062,40	0,00	276520,12	
			Раздел 4: Компенсаторная ниша К1									
40	69	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		12	9823,90	1472,54	117886,80	17670,40	86458,40	17452,40	146166,40
				$м^3$ основания		1146,51	584,88	13758,00	7018,40		10827,20	
41	70	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная, бетон В10. Устройство		0,8	28307,78	1611,12	22646,40	1288,80	19910,00	1449,20	26023,20
				$м^3$		1809,38	346,96	1447,60	277,60		1927,60	
			Итого по разделу 4: Компенсаторная ниша К1					140533,20	18959,20	106368,40	18901,60	172189,60
								15205,60	7296,00	0,00	12754,80	
			Раздел 5: ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА Ут1									
42	100	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		48,23325	53,62	53,62	2586,00	2587,00		625,00	3468,00
				$м^3$ грунта		0,00	15,42	0,00	744,00		257,00	
43	101	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1,49175	1242,92	0,00	1854,00	0,00		1557,00	3684,00
				$м^3$ грунта		1242,92	0,00	1854,00	0,00		273,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	102	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		48,23325	235,38	114,19	11353,00	5508,00		6946,00	19763,00
				$м^3$ уплотненного грунта		121,19	50,24	5845,00	2423,00		1464,00	
45	103	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство		22,8	6332,23	473,10	144375,00	10787,00	116314,00	17210,00	174512,00
				$м^2$ покрытия		757,66	140,92	17275,00	3213,00		12927,00	
46	104	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство		34,44	43607,01	4175,94	1501825,00	143819,00	942493,00	394916,00	2048480,00
				$м^3$		12064,85	1586,07	415513,00	54624,00		151739,00	
47	105	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		2,05108	331233,00		679385,00		679385,00		733736,00
				т							54351,00	
48	106	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,20424	349794,00		71442,00		71442,00		77157,00
				т							5715,00	
49	107	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,230452	376202,00		86697,00		86697,00		93633,00
				т							6936,00	
50	108	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01436	349794,00		5023,00		5023,00		5425,00
				т							402,00	
51	109	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство выравнивающего слоя из бетона		0,7875	24733,70	1611,12	19478,00	1269,00	16784,00	1426,00	22576,00
				$м^3$		1809,38	346,96	1425,00	273,00		1672,00	
52	110	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка		2	19376,15	10040,74	38752,00	20082,00	1622,00	20700,00	64208,00
				$м^3$ сборных железобетонных конструкций		8524,22	3797,36	17048,00	7595,00		4756,00	
53	111	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		12	6870,00		82440,00		82440,00		89035,00
				шт.							6595,00	
54	112	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012		1,76	76662,00		134925,00		134925,00		145719,00
				$м^3$							10794,00	
55	113	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		2,8	34784,67	2470,87	97397,00	6919,00	82451,00	8057,00	113890,00
				$м^3$		2866,94	558,82	8027,00	1565,00		8436,00	
56	114	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка (С21) арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,55348	331233,00		183331,00		183331,00		197997,00
				т							14666,00	
57	115	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная (петля) гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,01808	356318,00		6442,00		6442,00		6957,00
				т							515,00	
58	116	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная (стержень Ст3) гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,9	356318,00		320686,00		320686,00		346341,00
				т							25655,00	
59	117	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0234	349794,00		8185,00		8185,00		8840,00
				т							655,00	
60	118	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка (С4-2) арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,01004	354275,00		3557,00		3557,00		3842,00
				т							285,00	
61	119	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная (стержень Ст2) гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,036	356318,00		12827,00		12827,00		13853,00
				т							1026,00	
62	120	1107-0601-0204 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство		0,584	13431,17	3569,23	7844,00	2084,00	2984,00	2951,00	11659,00
				$м^3$ конструкции		4752,00	1264,41	2775,00	738,00		864,00	
63	121	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Балки лотков канала Б4, Б2		0,584	52235,00		30505,00		30505,00		32945,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$							2440,00	
64	122	1115-0208-0101 РСНБ РК 2022	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону		22,75	2047,74	86,40	46586,00	1966,00	15483,00	25849,00	78230,00
				$м^2$		1280,77	71,87	29138,00	1635,00		5795,00	
65	123	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022	Защитный слой. Устройство		1,1375	28129,96	1740,40	31998,00	1979,00	28251,00	1857,00	36563,00
				$м^3$		1553,59	389,64	1767,00	443,00		2708,00	
66	124	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		22,75	1184,12	27,97	26939,00	636,00	17213,00	7708,00	37419,00
				$м^2$ поверхности		399,54	3,83	9090,00	87,00		2772,00	
67	125	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022	Люки чугунные. Установка		4	3162,62	621,46	12650,00	2486,00	1397,00	8213,00	22532,00
				шт.		2191,90	252,38	8768,00	1010,00		1669,00	
68	126	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)		4	54902,00		219608,00		219608,00		237177,00
				комплект							17569,00	
69	127	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые		60	785,00		47100,00		47100,00		50868,00
				шт.							3768,00	
70	128	1106-0701-0101 РСНБ РК 2022	Балки фундаментные. Устройство		0,87	67123,44	5638,75	58397,00	4905,00	37854,00	13995,00	78183,00
				$м^3$		17974,44	1175,22	15638,00	1022,00		5791,00	
71	129	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,028968	376202,00		10898,00		10898,00		11770,00
				т							872,00	
72	130	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,27705	329247,00		91218,00		91218,00		98515,00
				т							7297,00	
73	131	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,08007	356318,00		28530,00		28530,00		30812,00
				т							2282,00	
74	132	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная (петля) гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,002584	356318,00		921,00		921,00		995,00
				т							74,00	
75	133	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство		1,124	35063,06	857,12	39411,00	963,00	31289,00	6326,00	49396,00
				$м^3$		6368,54	331,20	7158,00	372,00		3659,00	
76	134	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом более 20 кг. Установка		0,116908	1066725,38	1908,98	124709,00	223,00	120372,00	3535,00	138504,00
				т		35186,40	812,07	4114,00	95,00		10260,00	
77	135	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,04972	329247,00		16370,00		16370,00		17680,00
				т							1310,00	
78	136	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,025024	376202,00		9414,00		9414,00		10167,00
				т							753,00	
79	137	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,32921	331233,00		109045,00		109045,00		117769,00
				т							8724,00	
80	138	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,053108	329247,00		17486,00		17486,00		18885,00
				т							1399,00	
			Итого по разделу 5: ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА Ут1					4342189,00	206213,00	3590542,00	521871,00	5253185,00
								545435,00	75839,00	0,00	389125,00	
			Раздел 6: ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ2									
81	149	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство выравнивающего слоя из бетона		0,7875	24733,70	1611,12	19478,00	1269,00	16784,00	1426,00	22576,00
				$м^3$		1809,38	346,96	1425,00	273,00		1672,00	
82	150	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка		2	19376,15	10040,74	38752,00	20082,00	1622,00	20700,00	64208,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$ сборных железобетонных конструкций		8524,22	3797,36	17048,00	7595,00		4756,00	
83	151	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		12	6870,00		82440,00		82440,00		89035,00
				шт.							6595,00	
84	160	1107-0601-0204 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство		0,584	13431,17	3569,23	7844,00	2084,00	2984,00	2951,00	11659,00
				$м^3$ конструкции		4752,00	1264,41	2775,00	738,00		864,00	
85	161	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Балки лотков канала Б4, Б2		0,584	52235,00		30505,00		30505,00		32945,00
				$м^3$							2440,00	
86	162	1115-0208-0101 РСНБ РК 2022	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону		22,75	2047,74	86,40	46586,00	1966,00	15483,00	25849,00	78230,00
				$м^2$		1280,77	71,87	29138,00	1635,00		5795,00	
87	163	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022	Защитный слой. Устройство		1,1375	28129,96	1740,40	31998,00	1979,00	28251,00	1857,00	36563,00
				$м^3$		1553,59	389,64	1767,00	443,00		2708,00	
88	165	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022	Люки чугунные. Установка		4	3162,62	621,46	12650,00	2486,00	1397,00	8213,00	22532,00
				шт.		2191,90	252,38	8768,00	1010,00		1669,00	
89	166	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)		4	54902,00		219608,00		219608,00		237177,00
				комплект							17569,00	
			Итого по разделу 6: ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ2					489861,00	29866,00	399074,00	60996,00	594925,00
								60921,00	11694,00	0,00	44068,00	
			Раздел 7: ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ3									
90	189	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство выравнивающего слоя из бетона		0,7875	24733,70	1611,12	19478,00	1269,00	16784,00	1426,00	22576,00
				$м^3$		1809,38	346,96	1425,00	273,00		1672,00	
91	190	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка		2	19376,15	10040,74	38752,00	20082,00	1622,00	20700,00	64208,00
				$м^3$ сборных железобетонных конструкций		8524,22	3797,36	17048,00	7595,00		4756,00	
92	191	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		12	6870,00		82440,00		82440,00		89035,00
				шт.							6595,00	
93	200	1107-0601-0204 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство		0,416	13431,17	3569,23	5587,00	1485,00	2126,00	2102,00	8304,00
				$м^3$ конструкции		4752,00	1264,41	1977,00	526,00		615,00	
94	201	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Балки лотков канала Б4		0,416	52235,00		21730,00		21730,00		23468,00
				$м^3$							1738,00	
95	203	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022	Защитный слой. Устройство		1,1375	28129,96	1740,40	31998,00	1979,00	28251,00	1857,00	36563,00
				$м^3$		1553,59	389,64	1767,00	443,00		2708,00	
96	207	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые		48	785,00		37680,00		37680,00		40694,00
				шт.							3014,00	
			Итого по разделу 7: ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ3					237665,00	24815,00	190633,00	26085,00	284848,00
								22217,00	8837,00	0,00	21098,00	
			Раздел 8: Вскрытие и восстановление автомобильных дорог									
97	219	1127-0302-0401 РСНБ РК 2022	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм		5675,96	127,51	123,40	723741,36	700413,51	113,53	85366,47	873813,58
				$м^2$ покрытия		4,09	13,82	23214,93	78441,51		64705,75	
98	221	1127-0302-0201 РСНБ РК 2022	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		1320	1087,64	0,00	1435685,00	0,00		1205978,00	2852995,00
				м		1087,64	0,00	1435685,00	0,00		211332,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	222	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		3,44	4207,53	1848,86	14474,00	6360,00		8997,00	25349,00
				м^3 конструкции		2358,67	754,85	8114,00	2597,00		1878,00	
100	223	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания из ГПС. Разборка		8,6	495,44	338,62	4261,00	2912,00		1706,00	6444,00
				м^3 конструкции		156,82	79,40	1349,00	683,00		477,00	
101	224	1127-0302-0201 РСНБ РК 2022	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		93,6	1087,64	0,00	101803,00	0,00		85515,00	202303,00
				м		1087,64	0,00	101803,00	0,00		14985,00	
102	225	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		893,2	6973,59	1432,86	6228811,00	1279830,00	4766589,00	411685,00	7171736,00
				м^3 материала основания в плотном теле		204,20	344,50	182391,00	307707,00		531240,00	
103	226	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов		3,2	191609,15	2972,89	613149,00	9514,00	603636,00	3566,00	666052,00
				т		0,00	1326,72	0,00	4246,00		49337,00	
104	227	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство		3572,84	2569,73	230,64	9181234,00	824040,00	8242042,00	201151,00	10132967,00
				м^2 покрытия		32,23	34,79	115153,00	124299,00		750582,00	
105	228	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306		3572,84	1127,61	0,09	4028770,00	322,00	3988004,00	33978,00	4387769,00
				м^2 покрытия		11,32	0,00	40445,00	0,00		325021,00	
106	229	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов		2,8	191609,15	2972,89	536506,00	8324,00	528182,00	3120,00	582796,00
				т		0,00	1326,72	0,00	3715,00		43170,00	
107	230	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство		9248,8	2732,21	241,88	25269664,00	2237099,00	22734475,00	514048,00	27846379,00
				м^2 покрытия		32,23	33,94	298089,00	313904,00		2062667,00	
108	231	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		1320	2847,41	43,15	3758581,00	56958,00	2252804,00	1236352,00	5394523,00
				м бортового камня		1097,59	17,45	1448819,00	23034,00		399590,00	
109	232	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		59,4	76631,00		4551881,00		4551881,00		4916032,00
				м^3							364151,00	
110	233	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		10,32	6973,59	1432,86	71967,00	14787,00	55073,00	4757,00	82862,00
				м^3 материала основания в плотном теле		204,20	344,50	2107,00	3555,00		6138,00	
111	234	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,05	191609,15	2972,89	9580,00	148,00	9432,00	56,00	10407,00
				т		0,00	1326,72	0,00	66,00		771,00	
112	235	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство		86,05	2732,21	241,88	235107,00	20814,00	211520,00	4783,00	259081,00
				м^2 покрытия		32,23	33,94	2773,00	2921,00		19191,00	
113	236	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86		93,6	2629,83	43,15	246152,00	4039,00	139379,00	87669,00	360527,00
				м бортового камня		1097,59	17,45	102734,00	1633,00		26706,00	
114	237	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		1,4976	76631,00		114763,00		114763,00		123944,00
				м^3							9181,00	
115	238	1127-0903-0101 РСНБ РК 2022	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная		0,57304	77595,68	12671,96	44465,00	7262,00	34832,00	3899,00	52233,00
				км линии		4138,45	3961,25	2371,00	2270,00		3869,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
116	239	1127-0903-0104 РСНБ РК 2022	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1		1,17572	47523,68	12671,96	55875,00	14898,00	36110,00	7999,00	68984,00
				км линии		4138,45	3961,25	4866,00	4657,00		5110,00	
117	240	1127-0903-0101 РСНБ РК 2022	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная		0,3207	77595,68	12671,96	24885,00	4064,00	19494,00	2182,00	29232,00
				км линии		4138,45	3961,25	1327,00	1270,00		2165,00	
			Итого по разделу 8: Вскрытие и восстановление автомобильных дорог					57251354,36	5191784,51	48288329,53	3902807,47	66046428,58
								3771240,93	874998,51	0,00	4892266,75	
			ИТОГО по акту					65884048,94	5812380,10	54751315,20	5388335,47	76974112,52
								5320355,27	1094367,05	0,00	5701728,70	

ЛС № 02-01-03 СОДК

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1124-0108-0502 РСНБ РК 2022	Коверы настенные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж		3	54885,61	15,62	164657,00	47,00	163255,00	1151,00	179073,00
				ковер		451,61	4,98	1355,00	15,00		13265,00	
2	2	1124-0108-0501 РСНБ РК 2022	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж		2	99207,26	930,17	198415,00	1861,00	188642,00	7352,00	222228,00
				ковер		3956,04	420,26	7912,00	841,00		16461,00	
3	3	1124-0108-0504 РСНБ РК 2022	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением трехжильного кабеля		5	998,83	0,85	4994,00	4,00	72,00	4133,00	9857,00
				терминал		983,60	0,38	4918,00	2,00		730,00	
4	4	245-403-0207 РСНБ РК 2022	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15/Ш		1	36598,00		36598,00		36598,00		39526,00
				шт.							2928,00	
5	5	245-403-0203 РСНБ РК 2022	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш		2	31528,00		63056,00		63056,00		68100,00
				шт.							5044,00	
6	6	245-403-0205 РСНБ РК 2022	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-14		2	13371,00		26742,00		26742,00		28881,00
				шт.							2139,00	
7	7	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		120	425,31	180,18	51037,00	21622,00	6876,00	25481,00	82639,00
				м кабеля		187,83	64,95	22540,00	7794,00		6121,00	
8	8	243-122-0302 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3x1,5 (ок)-0,66		0,1	502556,00		50256,00		50256,00		54276,00
				км							4020,00	
9	9	243-122-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 5x1,5 (ок)-0,66		0,02	786742,00		15735,00		15735,00		16994,00
				км							1259,00	
10	10	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		50	463,55	17,38	23178,00	869,00	2300,00	17018,00	43412,00
				м		400,17	5,02	20009,00	251,00		3216,00	
11	11	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм		50	26,00		1300,00		1300,00		1404,00
				м							104,00	
12	12	261-404-0211 РСНБ РК 2022	Скоба К-254		100	65,00		6500,00		6500,00		7020,00
				шт.							520,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство		0,06	25037,66	1611,12	1502,00	97,00	1297,00	109,00	1740,00
				м³		1809,38	346,96	109,00	21,00		129,00	
14	14	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,4	40317,42	1688,06	16127,00	675,00	12313,00	2766,00	20404,00
				м³		7848,04	383,08	3139,00	153,00		1511,00	
15	15	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,12	6547,00		786,00		786,00		849,00
				м³							63,00	
16	16	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом более 20 кг. Установка		0,10432	1073261,38	1908,98	111963,00	199,00	108093,00	3155,00	124327,00
				т		35186,40	812,07	3671,00	85,00		9209,00	
17	17	1308-0206-1707 РСНБ РК 2022	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка		10	517,23	76,18	5172,00	762,00	773,00	3301,00	9151,00
				м		363,79	29,20	3638,00	292,00		678,00	
18	18	241-101-0305 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм		10	1941,00		19410,00		19410,00		20963,00
				м							1553,00	
19	19	1311-0201-0102 РСНБ РК 2022	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях		1	3094,30	0,00	3094,00	0,00	50,00	2557,00	6103,00
				шт.		3044,28	0,00	3044,00	0,00		452,00	
20	20	ТКом. пред.	Автономный детектор сопротивления АДС-204		1	496824,00		502786,00				502786,00
				комп.						496824,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		496824			496824,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			5962,00				
			ИТОГО по акту					1303308,00	26136,00	704054,00	67023,00	1439733,00
								70335,00	9454,00	502786,00	69402,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							502786,00		

ЛС № 04-01 Электроснабжение

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		1	1843,31	108,28	1843,00	109,00	37,00	1255,00	3346,00
				шт.		1697,77	45,62	1698,00	46,00		248,00	
2	2	247-301-0342 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 PQRSIGDN, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)		1	79615,00		79615,00		79615,00		85984,00
				шт.							6369,00	
3	3	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	5923,35	1854,32	5923,00	1855,00	166,00	3338,00	10002,00
				шт.		3902,92	732,59	3903,00	733,00		741,00	
4	4	247-305-0106 РСНБ РК 2022	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 13-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В		1	12932,00		12932,00		12932,00		13967,00
				шт.							1035,00	
5	5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	6958,21	159,70	6958,00	160,00	3099,00	2696,00	10426,00
				шт.		3699,40	45,62	3699,00	46,00		772,00	
6	6	247-204-0660 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"		1	2083,00		2083,00		2083,00		2250,00
				шт.							167,00	
7	7	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене		1	6434,48	157,40	6434,00	157,00	1987,00	3134,00	10333,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шкаф		4289,79	63,22	4290,00	63,00		765,00	
8	8	247-201-0803 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 36 УХЛ3 IP31		1	20830,00		20830,00		20830,00		22496,00
				шт.							1666,00	
9	9	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	6958,21	159,70	6958,00	160,00	3099,00	2696,00	10426,00
				шт.		3699,40	45,62	3699,00	46,00		772,00	
10	10	247-204-2524 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А		1	2049,00		2049,00		2049,00		2213,00
				шт.							164,00	
11	11	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	3686,71	26,83	7373,00	54,00	3620,00	2664,00	10840,00
				шт.		1849,70	0,00	3699,00	0,00		803,00	
12	12	247-204-0659 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"		2	2022,00		4044,00		4044,00		4368,00
				шт.							324,00	
13	13	247-215-0104 РСНБ РК 2022	Шина нулевая		2	795,00		1590,00		1590,00		1717,00
				шт.							127,00	
14	14	1308-0201-0204 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		68	801,49	406,74	54501,00	27658,00	3852,00	24056,00	84842,00
				м кабеля		338,10	153,25	22991,00	10421,00		6285,00	
15	15	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		47	425,31	180,18	19990,00	8469,00	2693,00	8554,00	30827,00
				м кабеля		187,83	64,95	8828,00	3053,00		2283,00	
16	16	243-113-0804 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-0,66		0,085	801741,00		68148,00		68148,00		73600,00
				км							5452,00	
17	17	243-108-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66		0,03	1941742,00		58252,00		58252,00		62912,00
				км							4660,00	
18	18	252-207-0419 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа ТМЛ-10		8	6497,00		51976,00		51976,00		56134,00
				шт.							4158,00	
19	19	252-207-0440 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа ТМЛ-4		40	286,00		11440,00		11440,00		12355,00
				шт.							915,00	
20	20	1308-0206-2002 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка		20	333,02	15,34	6660,00	307,00	533,00	4283,00	11818,00
				м		291,03	6,39	5821,00	128,00		875,00	
21	21	241-207-0205 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм		10	239,00		2390,00		2390,00		2581,00
				м							191,00	
22	22	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм		10	65,00		650,00		650,00		702,00
				м							52,00	
23	23	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной		68	7,51	0,83	511,00	57,00		345,00	925,00
				м кабеля		6,68	0,38	454,00	26,00		69,00	
24	24	249-101-0502 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м		68	66,00		4488,00		4488,00		4847,00
				м							359,00	
25	25	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		10	976,61	30,16	9766,00	301,00	6918,00	1906,00	12606,00
				м		254,65	10,04	2547,00	100,00		934,00	
26	26	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		9	670,64	21,50	6036,00	194,00	3223,00	1927,00	8600,00
				м		291,03	6,39	2619,00	58,00		637,00	
27	27	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$		11,8728	259,06	259,06	3076,00	3076,00		545,00	3911,00
				$м^3$ грунта		0,00	63,72	0,00	757,00		290,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	28	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,3672	2860,04	0,00	1050,00	0,00		756,00	1951,00
				$м^3$ грунта		2860,04	0,00	1050,00	0,00		145,00	
29	29	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		7,9152	53,62	53,62	424,00	424,00		88,00	553,00
				$м^3$ грунта		0,00	15,42	0,00	122,00		41,00	
30	30	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,2448	1242,92	0,00	304,00	0,00		219,00	565,00
				$м^3$ грунта		1242,92	0,00	304,00	0,00		42,00	
31	31	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		4,08	6547,00		26712,00		26712,00		28849,00
				$м^3$							2137,00	
32	32	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,2485	134842,20	42546,57	33508,00	10573,00	7789,00	14947,00	52331,00
				км линии		60949,63	14234,36	15146,00	3537,00		3876,00	
33	33	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0		0,2499	604930,00		151172,00		151172,00		163266,00
				км							12094,00	
34	34	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2		0,0035	1193871,00		4179,00		4179,00		4513,00
				км							334,00	
35	35	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		2	10899,63	4887,32	21799,00	9774,00	1833,00	11711,00	36191,00
				опора		5096,00	2223,12	10192,00	4446,00		2681,00	
36	36	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		5	22175,42	11300,26	110877,00	56501,00	4582,00	60399,00	184978,00
				опора		9958,85	5140,80	49794,00	25704,00		13702,00	
37	37	225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А		12	46504,00		558048,00		558048,00		602692,00
				шт.							44644,00	
38	38	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$. Установка		4	3511,88	1910,90	14048,00	7643,00		7617,00	23398,00
				шт.		1600,98	779,33	6404,00	3117,00		1733,00	
39	39	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)		0,2	52235,00		10447,00		10447,00		11283,00
				$м^3$							836,00	
40	40	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Заземляющие проводники,кронштейны,стяжки и т.д.		0,0325	1012960,00		32921,00		32921,00		35555,00
				т							2634,00	
41	41	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		5	10620,00		53100,00		53100,00		57348,00
				шт.							4248,00	
42	42	252-108-0705 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-10 (КП-22)		8	66,00		528,00		528,00		570,00
				шт.							42,00	
43	43	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98		5	1060,00		5300,00		5300,00		5724,00
				шт.							424,00	
44	44	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127		7	2097,00		14679,00		14679,00		15853,00
				шт.							1174,00	
45	45	252-207-1132 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO234S		2	8203,00		16406,00		16406,00		17718,00
				шт.							1312,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	46	252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком		5	4640,00		23200,00		23200,00		25056,00
				шт.							1856,00	
47	47	252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21		7	3104,00		21728,00		21728,00		23466,00
				шт.							1738,00	
48	48	252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO79.1		2	2954,00		5908,00		5908,00		6381,00
				шт.							473,00	
49	49	252-207-2310 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.01 сквозной		5	4994,00		24970,00		24970,00		26968,00
				шт.							1998,00	
50	50	252-207-2318 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.116 сквозной		2	3792,00		7584,00		7584,00		8191,00
				шт.							607,00	
51	51	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		50	670,64	21,50	33532,00	1076,00	17906,00	10707,00	47778,00
				м		291,03	6,39	14551,00	320,00		3539,00	
			ИТОГО по акту					1628940,00	128548,00	1338706,00	163843,00	1936206,00
								161689,00	52723,00	0,00	143423,00	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								127 510 905,23
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего	Тенге								502 786,00
			Итого без стоимости оборудования, мебели и инвентаря, всего	Тенге								127 008 119,23
			Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге					1 320 884,44			
			Итого:	Тенге								128 329 003,67
			Доп затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-троительных)работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,67%	Тенге					859 804,32			
			Итого:	Тенге								129 188 807,99
			Экология						1 045 037,47			
			Итого:									129 188 807,99
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					2 583 776,16			
			Итого:	Тенге								132 817 621,62
			оборудования, мебели и инвентаря	Тенге					502 786,00			
			Итого:	Тенге								133 320 407,62
			в том числе в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	Тенге					21 731 226,44			
			Итого:	Тенге								155 051 634,07
			Понижающий коэфф - 0,98									151 950 601,45
			НДС 12%	Тенге					18 234 072,17			
			Итого с НДС	Тенге								170 184 673,63

ЗАКАЗЧИК
Руководитель отдела развития тепловой инфраструктуры и коммунального хозяйства КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001
_____ Мамбетияров Н.Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Инженер ТОО КБ "МунайГазИнжиниринг"
приказ № 009/24 от 11.04.2024 г.
_____ Туралиев А.М.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Инженер-эксперт ТОО "Актаустройэксперт
№KZ70VJE00024157 от 18.03.2017 г.
_____ Смаилов Е.У.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
БИН 070540008808
_____ Шамахов Б.Ы.

Приложение __

Отчет о плане, факте гос. закупок СМР (стоимостью свыше 100 млн. тг.)/ объектов ДКЗ (в том числе переходящих) Кызылординской области за 14.10.2024 года

	ПЛАН ЗАКУПА																	ФАКТ ЗАКУПА													
№ п/п	Наименование Заказчика	БИН Заказчика	Наименование СМР/ДКЗ	Код ЕНС ТРУ	Способ закупки	Планируемый срок закупки	Срок реализации (однолетний, многолетний)	Планируемая сумма закупки СМР/ДКЗ, тенге (без учета НДС)	Сумма закупки на 1 год, тенге	Сумма закупки на 2 год, тенге	Сумма закупки на 3 год, тенге	Общая сметная стоимость материалов, тенге	Наименование материалов	Ед. изм.	Количество материалов, ед.	Сметная стоимость, тенге	Казахстанское содержание по приложению К, сметной ведомости, тенге	Номер объявления	Фактический способ закупки	Наименование Подрядчика	БИН Подрядчика	Фактическая сумма закупки СМР/ДКЗ, тенге	Количество материалов, ед.	Цена за единицу, тенге	Факт закупа, тенге	Наименование Поставщика	БИН Поставщика	№, дата договора	ДМС, %	№ сертификата СТ-КЗ	Дата выдачи сертификата СТ-КЗ
1	КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"	70140002001	«Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-38 до ТК-40 в городе Кызылорда»		Открытый конкурс	30.12.2024г	многолетний	709 014 125,90										11406635-1	КРБС	ТОО "Акмешит-Мелиоратор"	070540008808		2								
													Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов (лотки ЛК)	м3	11,17	83387,0	58 470 131,00					4 307 062,50	26	165656,25	4 307 062,50	АО "Құрылыс"	990640004048		80%	KZ 3 112 00038	27.06.2023 г.
													Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	м2	9248	25165	22 927 362,40						8737,2		41 500 000	ТОО "Орда Автодор"	210840006536		80%	KZ.5110730.13.12.00013	16.04.2025
													Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	м2	3573	24034	12 219 249,30						2727,53		25 500 000	ТОО "Орда Автодор"	210840006536		80%	KZ.5110730.13.12.00013	16.04.2025

Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор" **Шамахов Б.Ы.**