Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"; Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, пр. ЖАМБЫЛ, 21А; БИН 060140010962

Генподрячик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DK CAPITAL», г.Алматы, Наурызбайский район, мкр Курамыс, ул. Акселеу Сейдимбек, дом 110/1, копус 7, кв. 4; БИН 101240017341

Наименование стройки Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Ават Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 3
за июль 2023 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер № СП-30-2023	Договор: дата 06.04.2023 г.	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код				
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге, из гр 1: Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	Всего	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Ават Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)	6 490 164	2 450 855							294 103	2 744 958	
Итого к оплате										**2 744 958**	

Генодрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DK CAPITAL»
_____ Мелдеев Ж.Ж.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"; Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, пр. ЖАМБЫЛ, 21А; БИН 060140010962**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «DK CAPITAL», г.Алматы, Наурызбайский район, мкр Курамыс, ул. Акселеу Сейдимбек, дом 110/1, копус 7, кв. 4; БИН 101240017341**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Ават Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № СП-30-2023 от 06.04.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 3
за июль 2023 г.

Составлена в текущих ценах с 18.08.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 4-11-1 Наружные сети электроснабжения									
		Раздел 1 Силовое электрооборудование									
1	1308-0101-0702	**Трансформатор напряжения 110 кВ. Монтаж оборудования НР=72 %**	**комплект (3 фазы)**	1	85097,26	32996,36	85097	32996	16307	36513	131339
					35794	14918,44	35794	14918	–	9729	

2	515-101-0104 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	757833		757833		–	–	757833
					–		–		757833	–
3	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	1	6052,06	124,34	6052	124	2724	2336	9059
					3204	39,51	3204	40	–	671	
4	247-204-3401	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 12,5А 25кА	шт.	1	13716		13716		13716	–	14813
					–		–		–	1097	
5	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	1	1587,85	90,64	1588	91	27	1087	2889
					1470,3	39,51	1470	40	–	214	
6	247-301-0343	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	1	74287		74287		74287	–	80230
					–		–		–	5943	

Итого по разделу 1 **996 163**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 40 468
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 33 211
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 14 998
- материалы, изделия и конструкции, тенге 107 061
- оборудование, тенге 757 833
- накладные расходы, тенге 39 936

	в т.ч. зарплата, тенге					3 594				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					17 654				

Раздел 2 Линия ВЛИ-04кВ

2.1 Опора П1 (3шт)

7 1133-0202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80 % К=3,000;**	**опора**	**3**	8983	3975,87	26949	11928	2032	14926	45225
				4329,9	1889,45	12990	5668	–	3350	
8 225-204-0303	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А К=3,000;**	**шт.**	**3**	38970		116910		116910	–	126263
				–		–		–	9353	
9 252-207-2318	**Крюк типа SOT21.116 сквозной К=3,000;**	**шт.**	**3**	3459		10377		10377	–	11207
				–		–		–	830	
10 252-202-0511	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком К=3,000;**	**шт.**	**3**	4362		13086		13086	–	14133
				–		–		–	1047	
11 252-207-2615	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 К=3,000;**	**шт.**	**3**	2158		6474		6474	–	6992
				–		–		–	518	
12 252-207-1014	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 К=3,000;**	**шт.**	**3**	3082		9246		9246	–	9986
				–		–		–	740	
13 243-602-0108	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 К=3,000;**	**км**	**0,0015**	661811		993		993	–	1072
				–		–		–	79	

2.2 Опора УАЗ (2шт)

14	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 % К=2,000;	опора	2	18339,33	9200,4	36679	18401	1354	20529	61785
					8461,7	4369,2	16923	8738	–	4577	
15	225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А К=2,000;	шт.	4	38970		155880		155880	–	168350
					–		–		–	12470	
16	252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной К=2,000;	шт.	2	3921		7842		7842	–	8469
					–		–		–	627	
17	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2 К=2,000;	шт.	2	4214		8428		8428	–	9102
					–		–		–	674	
18	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной К=2,000;	шт.	2	2385		4770		4770	–	5152
					–		–		–	382	
19	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная К=2,000;	м	6	574		3444		3444	–	3720
					–		–		–	276	
20	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36 К=2,000;	шт.	4	185		740		740	–	799
					–		–		–	59	
21	252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком К=2,000;	шт.	2	4362		8724		8724	–	9422
					–		–		–	698	
22	252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП) К=2,000;	шт.	4	1378		5512		5512	–	5953
					–		–		–	441	
23	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 К=2,000;	шт.	8	2158		17264		17264	–	18645
					–		–		–	1381	
24	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 К=2,000;	шт.	2	2158		4316		4316	–	4661
					–		–		–	345	

25	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 К=2,000;	шт.	2	3082		6164		6164	–	6657
					–		–		–	493	
26	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 К=2,000;	км	0,001	661811		662		662	–	715
					–		–		–	53	
27	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1 К=2,000;	шт.	2	333		666		666	–	719
					–		–		–	53	
28	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	шт.	2	1072		2144		2144	–	2316
					–		–		–	172	
29	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	шт.	2	8727		17454		17454	–	18850
					–		–		–	1396	
	2.3 Опора УП3										
30	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 %	опора	1	18339,33	9200,4	18339	9200	677	10265	30892
					8461,7	4369,2	8462	4369	–	2288	
31	225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	2	38970		77940		77940	–	84175
					–		–		–	6235	
32	252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	1	3921		3921		3921	–	4235
					–		–		–	314	
33	252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	1	4362		4362		4362	–	4711
					–		–		–	349	

34	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	2158		2158		2158	–	2331
					–		–		–	173	
35	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	1	3082		3082		3082	–	3329
					–		–		–	247	
36	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0005	661811		331		331	–	357
					–		–		–	26	
37	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	1	333		333		333	–	360
					–		–		–	27	
38	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1072		1072		1072	–	1158
					–		–		–	86	
39	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8727		8727		8727	–	9425
					–		–		–	698	
	2.4 Опора А3										
40	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 %	опора	1	18339,33	9200,4	18339	9200	677	10265	30892
					8461,7	4369,2	8462	4369	–	2288	
41	225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	2	38970		77940		77940	–	84175
					–		–		–	6235	
42	252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	1	3921		3921		3921	–	4235
					–		–		–	314	
43	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	1	4214		4214		4214	–	4551
					–		–		–	337	

44	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1	2385	2385	2385	–	2576
					–	–	–	191	
45	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	3	574	1722	1722	–	1860
					–	–	–	138	
46	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	185	370	370	–	400
					–	–	–	30	
47	252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	1	4362	4362	4362	–	4711
					–	–	–	349	
48	252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	3	1378	4134	4134	–	4465
					–	–	–	331	
49	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	4	2158	8632	8632	–	9323
					–	–	–	691	
50	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	2158	2158	2158	–	2331
					–	–	–	173	
51	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	1	3082	3082	3082	–	3329
					–	–	–	247	
52	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0005	661811	331	331	–	357
					–	–	–	26	
53	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	1	333	333	333	–	360
					–	–	–	27	
54	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1072	1072	1072	–	1158
					–	–	–	86	
55	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8727	8727	8727	–	9425
					–	–	–	698	

2.5 Опора К3.1

56 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 %	опора	1	18339,33	9200,4	18339	9200	677	10265	30892
				8461,7	4369,2	8462	4369	–	2288	
57 225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	2	38970		77940		77940	–	84175
				–		–		–	6235	
58 252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	1	3921		3921		3921	–	4235
				–		–		–	314	
59 252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	1	4214		4214		4214	–	4551
				–		–		–	337	
60 252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1	2385		2385		2385	–	2576
				–		–		–	191	
61 252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	3	574		1722		1722	–	1860
				–		–		–	138	
62 252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	185		370		370	–	400
				–		–		–	30	
63 252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	1	4362		4362		4362	–	4711
				–		–		–	349	
64 252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	2	1378		2756		2756	–	2976
				–		–		–	220	
65 252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	4	2158		8632		8632	–	9323
				–		–		–	691	
66 252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	2158		2158		2158	–	2331
				–		–		–	173	

67	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	1	3082	3082	3082	–	3329
					–	–	–	247	
68	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0005	661811	331	331	–	357
					–	–	–	26	
69	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	1	333	333	333	–	360
					–	–	–	27	
70	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1072	1072	1072	–	1158
					–	–	–	86	
71	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8727	8727	8727	–	9425
					–	–	–	698	
	2.6 Узел "1"								
72	252-207-2335	Крюк типа SOT28.2 плоский	шт.	1	2901	2901	2901	–	3133
					–	–	–	232	
73	252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	1	1378	1378	1378	–	1488
					–	–	–	110	
74	261-107-0983	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0,5	758	379	379	–	409
					–	–	–	30	
	2.7 Узел "2"								
75	252-207-2338	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	1	3478	3478	3478	–	3756
					–	–	–	278	
76	252-207-1109	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	1	1261	1261	1261	–	1362
					–	–	–	101	
	2.8 Узел "3"								

77 252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	24	2941		70584		70584	–	76231
				–		–		–	5647	
78 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	12	423,85	16,61	5086	199	729	3031	8766
				346,5	4,35	4158	52	–	649	
79 241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	12	32		384		384	–	415
				–		–		–	31	
2.9 Узел "4"										
80 252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	24	2941		70584		70584	–	76231
				–		–		–	5647	
81 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	12	423,85	16,61	5086	199	729	3031	8766
				346,5	4,35	4158	52	–	649	
82 241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	12	32		384		384	–	415
				–		–		–	31	
2.10 Провод										
83 1320-0203-0102	Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж НР=61 %	км	0,269	1378846,65	753680,25	370910	202740	29059	129168	540084
				517140	270036,36	139111	72640	–	40006	

84 243-701-0702	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,049	167899		8227		8227	–	8885
				–		–		–	658	
85 243-701-0718	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,22	651787		143393		143393	–	154864
				–		–		–	11471	
2.11 Заземление										
86 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	9	2025,1	–	18226	–	–	13123	33857
				2025,1	–	18226	–	–	2508	
87 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	9	962	–	8658	–	–	6234	16083
				962	–	8658	–	–	1191	
88 1308-0208-0204	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж в подливке пола НР=72 %	м	60	473,72	57,7	28423	3462	10786	11008	42585

			236,25	18,57	14175	1114	–	3154	
Итого по разделу 2					**1 985 303**				
в том числе									
- зарплата рабочих-строителей, тенге					243 785				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге					264 529				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					101 371				
- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 098 083				
- накладные расходы, тенге					231 845				
в т.ч. зарплата, тенге					20 866				
- сметная прибыль (8 %), тенге					147 061				
Раздел 3 Демонтаж электрооборудования									
89 1308-0101-0701	**Трансформатор напряжения 63 кВ. Демонтаж оборудования НР=72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;**	**комплект (3 фазы)**	**1**	14132,44	5834,74	14132	5835	–	7655	23530
				8297,7	2334,24	8298	2334	–	1743	
Итого по разделу 3						**23 530**				
в том числе									
- зарплата рабочих-строителей, тенге						8 298			
- затраты на эксплуатацию машин, тенге						5 835			
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						2 334			
- накладные расходы, тенге						7 655			
в т.ч. зарплата, тенге						689			
- сметная прибыль (8 %), тенге						1 743			
Итого по смете						**3 004 996**			
в том числе									
- оборудование, тенге						757 833			

ИТОГО по локальным сметам					**3 004 996**			
в том числе оборудование					757 833			
Временные здания и сооружения	0,9%				20 224			
Итого с временными					3 025 220			
Затраты на производство строительно-	1,8%				40 813			
Итого с зимним					3 066 033			
Непредвиденные работы и затраты	2%				46 164			
Итого с непредвиденными работами и затратами					3 112 197			
Итого в текущих ценах 2022 I-100 % с коэффициентом К=1,05	1,05				3 267 807			

Итого с понижающим коэфф. К=0,75					2 450 855			
НДС	12%				294 103			
Итого с НДС					**2 744 958**			

Генподрядчик:

Директор ТОО "Азамат құрылыс"

_____Аменов Т.Е.

Субподрядчик:

Директор ТОО «DK CAPITAL»

_____Мелдеев Ж.Ж.