Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик:	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"; Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, пр. ЖАМБЫЛ, 21А; БИН 060140010962
Генподрячик:	Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411
Субподрядчик:	Товарищество с ограниченной ответственностью «DK CAPITAL», г.Алматы, Наурызбайский район, мкр Курамыс, ул. Акселеу Сейдимбек, дом 110/1, копус 7, кв. 4; БИН 101240017341
Наименование стройки	Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Ават Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 4
за июль 2023 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
заказчика	подрядчика	№ СП-30-2023	06.04.2023 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
			из гр 1							
			Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Ават Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)	7 076 098	523 155							62 779	585 934
Итого к оплате										**585 934**

Генодрядчик:
Директор ТОО "Азамат курылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DK CAPITAL»
_____ Мелдеев Ж.Ж.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"; Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, пр. ЖАМБЫЛ, 21А; БИН 060140010962**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «DK CAPITAL», г.Алматы, Наурызбайский район, мкр Курамыс, ул. Акселеу Сейдимбек, дом 110/1, копус 7, кв. 4; БИН 101240017341**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Ават Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № СП-30-2023 от 06.04.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 4
за июль 2023 г.

Составлена в текущих ценах с 18.08.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-11-3. Водопровод									
		Раздел 1 Жилой дом									
		1.1 Водоснабжение									
1	1122-0301-0101	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (ввод) НР=99 %**	км трубопровода	0,005	538606,49	76198,67	2693	381	55	2386	5485
					451352	30628,63	2257	153	–	406	
2	241-102-0107	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм К=1,004;**	м	5,02	572		2871		2871	–	3101
					–		–		–	230	
3	241-102-0234	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм (футляр)**	м	1	16701		16701		16701	–	18037

				–		–		–	1336	
4 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,005	1016446,52	35938,56	5082	180	3304	1584	7199
				319725	162,7	1599	1	–	533	
5 1122-0601-0307	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,001	3924082,87	284685,49	3924	285	3131	562	4845
				508725	58892,57	509	59	–	359	
6 1106-0101-0101	Упор бетонный. Устройство В7,5 НР=91 %	м3	0,02	22856,96	1168,03	457	23	403	34	530
				1539	294,98	31	6	–	39	
7 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98 %	счетчик (водомер)	1	697,14	32,85	697	33	19	649	1454
				645,75	16,27	646	16	–	108	
8 244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	3195		3195		3195	–	3451
				–		–		–	256	
9 242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1101		1101		1101	–	1189
				–		–		–	88	
10 244-302-0501	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.	1	18228		18228		18228	–	19686
				–		–		–	1458	
11 244-302-0601	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	1	1389		1389		1389	–	1500
				–		–		–	111	
12 1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98 %	м трубопровода	15	1435,94	2,64	21539	40	179	20898	45832

				1421,35	0,24	21320	4	–	3395	
13	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	15	163		2445		2445	–	2641
					–		–		–	196	
14	1116-0501-0403	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98 %	м трубопровода	6	1432,03	2,21	8592	13	66	8344	18291
					1418,74	0,36	8512	2	–	1355	
15	241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	6	268		1608		1608	–	1737
					–		–		–	129	
16	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	7	858		6006		6006	–	6486
					–		–		–	480	
17	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	1040		2080		2080	–	2246
					–		–		–	166	
18	242-304-0601	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	2686		2686		2686	–	2901
					–		–		–	215	
19	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %	кран	1	21585,64	–	21586	–	21098	478	23829
					488,1	–	488	–	–	1765	
20	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	26	104,95	1,38	2729	36	11	2628	5786
					103,16	–	2682	–	–	429	

1.2 Горячее водоснабжение

21	1116-0501-0403	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98 %**	**м трубопровода**	**11**	1432,03	2,21	15752	24	122	15298	33534
					1418,74	0,36	15606	4	–	2484	
22	241-205-1103	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	**м**	**11**	227		2497		2497	–	2697
					–		–		–	200	
23	242-301-1201	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**5**	858		4290		4290	–	4633
					–		–		–	343	
24	1117-0801-0101	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР=98 %**	**комплект**	**2**	12967,85	526,65	25936	1053	92	24794	54788
					12395,25	254,74	24791	509	–	4058	
25	513-106-0102 (об)	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л**	**комплект**	**1**	37951		37951		–	–	37951
					–		–		37951	–	
26	513-106-0202 (об)	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л**	**комплект**	**1**	53722		53722		–	–	53722
					–		–		53722	–	
27	1116-1101-0101	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %**	**м трубопровода**	**11**	104,95	1,38	1154	15	5	1112	2447
					103,16	–	1135	–	–	181	

Итого по разделу 1	**365 998**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	79 576
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 083
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	754
- материалы, изделия и конструкции, тенге	95 190
- оборудование, тенге	91 673
- накладные расходы, тенге	78 767
- сметная прибыль (8 %), тенге	20 320

Раздел 2 Опорный пункт

2.1 Водоснабжение

58 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98 %	счетчик (водомер)	1	697,14	32,85	697	33	19	649	1454
				645,75	16,27	646	16	–	108	
59 244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	3195		3195		3195	–	3451
				–		–		–	256	
60 242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1101		1101		1101	–	1189
				–		–		–	88	
61 244-302-0501	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.	1	18228		18228		18228	–	19686
				–		–		–	1458	
62 244-302-0601	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	1	1389		1389		1389	–	1500
				–		–		–	111	
63 1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98 %	м трубопровода	7	1435,94	2,64	10052	18	84	9752	21388
				1421,35	0,24	9949	2	–	1584	
64 241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	7	163		1141		1141	–	1232
				–		–		–	91	
65 242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	5	858		4290		4290	–	4633
				–		–		–	343	
66 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	7	104,95	1,38	735	10	3	708	1558
				103,16	–	722	–	–	115	

67 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	7	104,95	1,38	735	10	3	708	1558
				103,16	–	722	–	–	115	
	Итого по разделу 2					**57 649**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					12 039				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					71				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					18				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					29 453				
	- накладные расходы, тенге					11 817				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					4 269				
	Итого по смете					**423 647**				

Локальная смета № 6-11-1. Наружные сети водопровода и канализации

Раздел 1 Жилой дом

1.1 Водоснабжение

1 1101-0101-0370	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	57	442,41	442,41	25217	25217	–	3615	31139
				–	88,08	–	5021	–	2307	
2 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,030;	м3 грунта	1,71	4848,72	–	8291	–	–	5970	15402
				4848,72	–	8291	–	–	1141	
3 1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	57	43,91	43,91	2503	2503	–	752	3515
				–	18,31	–	1044	–	260	
4 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72 % К=0,030;	м3 грунта	1,71	1511,29	–	2584	–	–	1860	4800
				1511,29	–	2584	–	–	356	
5 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	57	222,26	99,19	12669	5654	–	7137	21390
				123,07	50,84	7015	2898	–	1584	
6 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,03	538606,49	76198,67	16158	2286	332	14315	32911

				451352	30628,63	13541	919	–	2438	
7	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм К=1,004;	м	30,12	572		17229		17229	–	18607
					–		–		–	1378	
8	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,03	1016446,52	35938,56	30493	1078	19824	9501	43194
					319725	162,7	9592	5	–	3200	
9	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %	шт.	2	2578,18	106,35	5156	213	548	4339	10255
					2197,65	16,27	4395	33	–	760	
10	242-301-0401	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	3052		3052		3052	–	3296
					–		–		–	244	
11	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	858		858		858	–	927
					–		–		–	69	
12	241-119-0201	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм	шт.	1	93		93		93	–	100
					–		–		–	7	
13	241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	1	249		249		249	–	269
					–		–		–	20	
14	241-113-0207	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5-25х3,5 мм	шт.	1	890		890		890	–	961
					–		–		–	71	

15	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	0,5	572		286		286	–	309
					–		–		–	23	
16	241-116-0104	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	3	539		1617		1617	–	1746
					–		–		–	129	
17	241-116-0107	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1181		2362		2362	–	2551
					–		–		–	189	
18	241-117-0101	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	1	1418		1418		1418	–	1531
					–		–		–	113	
19	241-701-0203	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами БНМ	м	1,2	3015		3618		3618	–	3907
					–		–		–	289	
20	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР=69 %	м2	0,14	174,95	3,04	24	–	18	4	30
					41,64	0,49	6	–	–	2	
21	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99 %	врезка	1	5062,49	2512,83	5062	2513	149	3266	8994
					2401,1	898,25	2401	898	–	666	
22	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,03	72373,64	–	2171	–	67	2083	4594
					70143	–	2104	–	–	340	
		Итого по разделу					**210 428**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					49 929				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					39 464				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 818				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					52 610				
		- накладные расходы, тенге					52 842				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					15 586				
		Итого по смете					**210 428**				

ИТОГО по локальным сметам						**634 075**			
в том числе оборудование						0			
Временные здания и сооружения		0,9%				5 707			

Итого с временными					639 782			
Затраты на производство строительно-монтажных работ в	1,8%				11 516			
Итого с зимним					651 298			
Непредвиденные работы и затраты	2%				13 026			
Итого с непредвиденными работами и затратами					664 324			
Итого в текущих ценах 2022 г-100% с коэффициентом К=1,05	1,05				697 540			
Итого с понижающим коэфф. К=0,75					523 155			
НДС	12%				62 779			
Итого с НДС					**585 934**			

Генподрядчик:

Директор ТОО "Азамат құрылыс"

_____Аменов Т.Е.

Субподрядчик:

Директор ТОО «DK CAPITAL»

_____Мелдеев Ж.Ж.