Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"; Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, пр. ЖАМБЫЛ, 21А; БИН 060140010962

Генподрячик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DK CAPITAL», г.Алматы, Наурызбайский район, мкр Курамыс, ул. Акселеу Сейдимбек, дом 110/1, копус 7, кв. 4; БИН 101240017341

Наименование стройки Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Ават Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 5
за август 2023 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
заказчика	подрядчика	№ СП-30-2023	06.04.2023 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
			из гр 1							
			Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Ават Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)	8 651 270	1 406 404							168 768	1 575 172
Итого к оплате										**1 575 172**

Генодрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DK CAPITAL»
_____ Мелдеев Ж.Ж.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"; Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, пр. ЖАМБЫЛ, 21А; БИН 060140010962**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «DK CAPITAL», г.Алматы, Наурызбайский район, мкр Курамыс, ул. Акселеу Сейдимбек, дом 110/1, копус 7, кв. 4; БИН 101240017341**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Ават Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № СП-30-2023 от 06.04.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 5
за август 2023 г.

Составлена в текущих ценах с 18.08.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Покрытия										
	2.1 Тип I										
4	1127-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 % К=0,100;**	**м3 материала основания в плотном теле**	**9,76**	2483,31	1150,79	24237	11232	11312	4916	31485
					173,52	292,82	1694	2858	–	2332	
5	1127-0402-0101	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство НР=108 %**	**м2 основания или покрытия**	**97,6**	1457,44	156,69	142246	15293	121614	10860	165354
					54,7	48,33	5339	4717	–	12248	

6 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	97,6	1542,3	200,55	150528	19574	128281	6005	169056
				27,4	29,57	2674	2886	–	12523	
7 1127-0602-0404	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304 НР=108 % К=4,000;	м2 покрытия	390,4	176,49	0,02	68902	8	67953	1016	75511
				2,41	–	941	–	–	5593	
8 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	36,1	2185,82	34,29	78908	1238	43981	36963	125141
				933,23	14,83	33690	535	–	9270	
9 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,5162	50038		75868		75868	–	81937
				–		–		–	6069	
2.2 Тип II										
10 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	134,8	994,19	264,8	134017	35695	92765	18781	165022
				41,22	87,79	5556	11834	–	12224	
11 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР=108 % К=-5,000;	м2 основания	-674	52,67	10,45	-35500	-7043	-28456	-2606	-41154
				–	3,58	–	-2413	–	-3048	
12 1127-0602-0305	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	134,8	1739,55	200,55	234491	27034	203764	8294	262208
				27,4	29,57	3694	3986	–	19423	

13 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	63,7	2019,34	34,29	128632	2184	67001	65223	209363
				933,23	14,83	59447	945	–	15508	
14 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,9555	50038		47811		47811	–	51636
				–		–		–	3825	
2.3 Тип III										
15 1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	66,9	813,04	83,65	54392	5596	46039	5014	64159
				41,22	28,18	2758	1885	–	4753	
16 1127-0403-0204	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 НР=108 % К=-3,000;	м2 основания	-200,7	46,84	4,62	-9401	-927	-8474	-362	-10544
				–	1,67	–	-335	–	-781	
2.4 Тип IV										
17 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	0,1	2483,31	1150,79	248	115	116	50	322
				173,52	292,82	17	29	–	24	
18 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство В20 НР=91 %	м3	0,08	23523,21	1265,98	1882	101	1675	120	2162
				1321,14	331,25	106	26	–	160	
2.5 Тактильная плитка										
19 1127-0302-0501	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм НР=108 %	м2 покрытия	12,2	101,04	97,1	1233	1185	–	174	1520
				3,94	9,24	48	113	–	113	

20 1106-0101-0114	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство В12,5 НР=91 %**	**м3**	**0,366**	22982,61	1265,98	8412	463	7465	551	9680
				1321,14	331,25	484	121	–	717	
21 1127-0701-0301	**Плитки тактильные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР=0**	**м2 тротуара**	**12,2**	48,99	42,64	598	520	77	–	646
				–	18,64	–	227	–	48	
22 251-104-0102	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана**	**м2**	**12,2**	25887		315821		315821	–	341087
				–		–		–	25266	

Итого по разделу 2	**1 704 591**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	116 448	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	112 268	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 414	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 194 613	
- накладные расходы, тенге	154 999	
в т.ч. зарплата, тенге	13 950	
- сметная прибыль (8 %), тенге	126 267	
ИТОГО:		**1 704 591**

ИТОГО по локальным сметам						**1 704 591**			
в том числе оборудование						0			
Временные здания и сооружения		0,9%				15 341			
Итого с временными						1 719 932			
Затраты на производство строительно-монтажных работ в		1,8%				30 959			
Итого с зимним						1 750 891			
Непредвиденные работы и затраты		2%				35 018			
Итого с непредвиденными работами и затратами						1 785 909			
Итого в текущих ценах 2022 г-100% с коэффициентом К=1,05		1,05				1 875 204			
Итого с понижающим коэфф. К=0,75						1 406 403			
НДС		12%				168 768			
Итого с НДС						**1 575 172**			

Генподрядчик:

Директор ТОО "Азамат құрылыс"

_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:

Директор ТОО «DK CAPITAL»

_____ Мелдеев Ж.Ж.