Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "БАТЫС ҚҰРЫЛЫС ҚЫЗМЕТ",ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УРАЛЬСК Г.А., ДЕРКУЛЬСКАЯ П.А., П.ДЕРКУЛ, УЛИЦА 6, 8** — **170340024883**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Venest Stroy", ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УРАЛЬСК Г.А., Микрорайон КОЮЖИЕК , Улица ОРАЛХАН БОКЕЙ, 8** — **240240022978**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор субподряда №02 от 15.04.2024г.

Номер документа	Дата составления
9	27.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по водоснабжению здания метеостанции п.Жангала			Работа	1	480 000,00	480 000,00
				Итого	1	x	480 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / ОСПАНОВ А.Қ.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.12.2024

М.П.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Venest Stroy"**

Наименование строительства и его адрес: **Работы по водоснабжению здания метеостанции п. Жангала**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **авг.24** **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
170340024883	240240022978	02	15/04/2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Работы по водоснабжению здания метеостанции п. Жангала	**480 000,00**	**480 000,00**							**0,00**	**480 000,00**

Заказчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"
И.о. руководителя
Кереев Т.К
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Venest Stroy"
Директор
Оспанов А. К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Venest Stroy"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Водоснабжение здания метеостанции филиала РГП "Казгидромет" по ЗКО расположенного по адресу ЗКО Жангалинский район, п.Жангала, ул.Аэропорт 1**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по водоснабжению здания метеостанции п. Жангала**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№02** от **15.04.2024**

Акт выполненных работ

за **дек.24**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0276	565390,57	267541,59	15604,80	7384,20		10286,10	27962,10
						297848,98	78599,16	8220,60	2169,30		2071,20	
2	2	241-201-0604 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	27,6	237,00		6541,20		6541,20		7064,40
											523,20	
3	3	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,1875	38331,67	1688,99	7187,10	316,80	6532,80	366,30	8157,60
						1801,20	345,33	337,80	64,80		604,20	
4	4	241-208-0401 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	0,3	264,00		79,20		79,20		85,50
											6,30	
5	5	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. #Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,0258	35969,46	23620,20	927,90	609,30		289,80	1315,20
						12349,26	6073,91	318,60	156,60		97,50	
6	6	249-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	25,8	64,00		1651,20		1651,20		1783,20
											132,00	
7	7	261-102-0204 РСНБ РК 2022	Проволока сварочная для магистральных нефтепроводов, класс прочности труб до К 52 ГОСТ 2246-70	кг	25,8	285,00		7353,00		7353,00		7941,30
											588,30	
8	8	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,6678	67662,94	13391,49	45185,40	8943,00	19416,90	20221,80	70639,80
						25195,56	5391,71	16825,50	3600,60		5232,60	
9	9	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	0,3	15340,00		4602,00		4602,00		4970,10
											368,10	
10	10	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	0,9	19134,00		17220,60		17220,60		18598,20
											1377,60	
11	11	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	0,6	47258,00		28354,80		28354,80		30623,10
											2268,30	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	0,3	22225,00		6667,50		6667,50		7200,90
											533,40	
13	13	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	0,3	54902,00		16470,60		16470,60		17788,20
											1317,60	
14	14	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,045	38331,67	1688,99	1725,00	76,20	1567,80	87,90	1957,80
						1801,20	345,33	81,00	15,60		144,90	
15	15	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	6	785,00		4710,00		4710,00		5086,80
											376,80	
16	16	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянки в колодцах ГОСТ 25772-83	т	0,008022	1004968,00		8061,90		8061,90		8706,90
											645,00	
17	17	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 32 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0276	84868,51	0,00	2342,40	0,00	76,80	2243,10	4952,40
						82088,94	0,00	2265,60	0,00		366,90	
18	18	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,6678	67662,94	13391,49	45185,40	8943,00	19416,90	20221,80	70639,80
						25195,56	5391,71	16825,50	3600,60		5232,60	
19	19	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	0,3	15340,00		4602,00		4602,00		4970,10
											368,10	
20	20	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	0,9	32406,00		29165,40		29165,40		31498,50
											2333,10	
21	21	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	0,6	47258,00		28354,80		28354,80		30623,10
											2268,30	
22	22	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	0,3	22225,00		6667,50		6667,50		7200,90
											533,40	
23	23	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	0,3	54902,00		16470,60		16470,60		17788,20
											1317,60	
24	24	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянки в колодцах ГОСТ 25772-83	т	0,008022	1004968,00		8061,90		8061,90		8706,90
											645,00	
25	25	1116-0901-0101 РСНБ РК 2022	Установка счетчика	узел	0,3	29925,58	645,52	8977,80	193,80	4561,50	4185,00	14215,80
						14074,73	159,58	4222,50	48,00		1053,00	
26	26	244-301-0406 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	0,3	4100,00		1230,00		1230,00		1328,40
											98,40	
27	27	242-404-0106 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	0,3	30110,00		9033,00		9033,00		9755,70
											722,70	
28	28	242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	0,3	1665,00		499,50		499,50		539,40
											39,90	
29	29	241-215-0304 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	0,3	6810,00		2043,00		2043,00		2206,50
											163,50	
30	30	241-211-0502 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	0,3	1299,00		389,70		389,70		420,90
											31,20	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	31	242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	0,6	1665,00		999,00		999,00		1078,80
			Итого вне раздела					336364,20	26466,30	260801,10	57901,80	425806,50
								49097,10	9655,50	0,00	31540,50	
			Подраздел 1. Земляные работы									
32	32	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	20,025	98,39	98,39	1970,40	1970,10		392,40	2551,80
						0,00	27,21	0,00	544,80		189,00	
33	33	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	34,96365	219,43	219,43	7672,20	7672,20		1225,80	9609,90
						0,00	48,70	0,00	1702,80		711,90	
34	34	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	#Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	1,08135	2845,13	0,00	3076,50	0,00		2215,20	5715,00
						2845,13	0,00	3076,50	0,00		423,30	
35	35	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	50,463	37,39	37,39	1886,70	1886,70		375,30	2443,20
						0,00	10,34	0,00	521,70		181,20	
36	36	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазухи котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$ грунта	5,607	1237,52	0,00	6938,70	0,00		4995,90	12889,50
						1237,52	0,00	6938,70	0,00		954,90	
			Итого по подразделу 1:					21544,50	11529,00	0,00	9204,60	33209,40
								10015,20	2769,30	0,00	2460,30	
			ИТОГО по акту					357908,70	37995,30	260801,10	67106,40	459015,90
								59112,30	12424,80	0,00	34000,80	
			Временные здания и сооружения	%	1,04			4 774				
			Итого с временными									463 790
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			9 276				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									473 065
			в текущих ценах 2023 год		1,079							510 438
			Договорная скидка	%	*5,963045*			*30 437,63*				*480 000,00*
			Итого к оплате									480 000,00

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Venest Stroy", БИН 240240022978
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи) Оспанов А К

М.П.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет", БИН 170340024883
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя

(должность, подпись, расшифровка подписи) Кереев Т.К

М.П.