Форма по приложению 3

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Жеңіс» коммунального государственного**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Заңғар-LTD"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Капитальный ремонт здания гаража и велобазы КГУ "СДЮСШОР Жеңіс" расположенного по адресу г.Петропавловск, г.Петропавловск, ул.Ж.Жабаева, 177**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания гаража и велобазы КГУ "СДЮСШОР Жеңіс" расположенного по адресу г.Петропавловск, г.Петропавловск, ул.Ж.Жабаева, 177**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 51 от 15 сентября 2022 года

Акт выполненных работ №2

за декабрь 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Общетроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.работы по смете													
РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ													
1	9	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2		104,514	1872,26	611,25	195677	63885	–	115990	336600
			НР - 72%; СП - 8%				1261,01	280,38	131793	29304		24933	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1		2113-0816-3426	**Мусор строительный**	т	0,066	6,897924	--				–		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					195677	63885	–	115990	336600
									131793	29304	–	24933	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					195677				
			Всего заработная плата	Тенге						161097			
			Накладные расходы	Тенге					115990				
			Сметная прибыль	Тенге					24933				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					336600				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									138
			Сметная заработная плата	Тенге						161097			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					336600				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									138
			Сметная заработная плата	Тенге						161097			
РАЗДЕЛ 2.ПРОЕМЫ													
			Двери, 2шт										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	32	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,03		3026,27	63,91	9170	193	1295	5591	15941
			НР - 72%; СП - 8%				2535,45	27,12	7682	82		1181	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1		2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	0,5454	1630,00				889		
2.2		2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,3901	1,182003	314,00				371		
3	33	2109-0102-0215 РСНБ РК 2015	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-15АК, ДН 24-15АК СТ РК 943-92	м2	3,03		14083,00	–	42671	–	42671	–	46085
			СП - 8%				–	–	–	–		3414	
4	34	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4		500,00	–	2000	–	2000	–	2160
			СП - 8%				–	–	–	–		160	
5	35	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1		5196,00	–	5196	–	5196	–	5612
			СП - 8%				–	–	–	–		416	
6	36	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	1		1481,91	2,55	1482	3	–	1065	2751
			НР - 72%; СП - 8%				1479,36	–	1479	–		204	
7	37	2109-0404-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1		3966,00	–	3966	–	3966	–	4283
			СП - 8%				–	–	–	–		317	
8	38	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	3,15		2482,94	526,54	7821	1659	2358	3066	11758
			НР - 72%; СП - 8%				1207,63	144,38	3804	455		871	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1		2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,65	2,0475	226,00				463		
8.2		2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,296	0,9324	1630,00				1520		
9	39	2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,15		44249,00	–	139384	–	139384	–	150535
			СП - 8%				–	–	–	–		11151	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге					211690	1855	196870	9722	239125
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					12965	537	–	17714	
		Материалы		Тенге					50492				
		Всего заработная плата		Тенге					2359				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге						4259			
			Накладные расходы	Тенге					42671				
			Сметная прибыль	Тенге					3066				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4285				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					57843				
			Сметная заработная плата	Тенге									3
										4259			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					161198				
			Материалы	Тенге					1294				
			Всего заработная плата	Тенге						9243			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					150546				
			Накладные расходы	Тенге					6656				
			Сметная прибыль	Тенге					13429				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					181283				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
			Сметная заработная плата	Тенге						9243			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					239126				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
			Сметная заработная плата	Тенге						13502			
			РАЗДЕЛ 3.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
10	41	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	259		225,42	3,37	58383	873	1458	40669	106977
			НР - 72%; СП - 8%				216,42	1,66	56052	430		7924	
10.1		2204-0803-0201	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	кг	0,00057	0,14763	228,00				34		
11	42	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	200,3		202,09	3,03	40478	606	1027	28186	74158
			НР - 72%; СП - 8%				193,94	1,50	38845	300		5493	
11.1		2204-0803-0201	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	кг	0,00052	0,104156	228,00				24		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					98861	1479	2485	68855	181135
									94897	730	–	13417	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					98861				
			Материалы	Тенге					2484				
			Всего заработная плата	Тенге						95627			
			Накладные расходы	Тенге					68855				
			Сметная прибыль	Тенге					13417				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					181133				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									78
			Сметная заработная плата	Тенге						95627			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					181133				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									78
			Сметная заработная плата	Тенге						95627			
			РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ										
			Тип 1										
12	44	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные. Железнение**	м2 покрытия	128,08		173,69	4,52	22246	579	2018	14293	39462
			НР - 72%; СП - 8%				153,41	1,58	19649	202		2923	
12.1		2113-0101-0101	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85**	т	0,0006	0,076848	26159,00				2010		
			Тип 2										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	48	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	48,38		345,01	1,03	16692	50	9740	4987	23414
			НР - 72%; СП - 8%				142,67	0,51	6902	25		1734	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1		2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	48,8638	170,00				8307		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					38938	629	11758	19280	62876
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					26551	227	–	4657	
			Материалы	Тенге					38938				
			Всего заработная плата	Тенге					11758				
			Накладные расходы	Тенге						26778			
			Сметная прибыль	Тенге					19280				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					4657				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					62875				
			Сметная заработная плата	Тенге									20
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге						26778			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					62875				
			Сметная заработная плата	Тенге									20
										26778			
			РАЗДЕЛ 5.СТЕНЫ										
			ПЕРЕМЫЧКИ										
14	67	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Люки стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1		3319,98	60,52	3320	60	535	1981	5725
			НР - 72%; СП - 8%				2725,39	25,46	2725	25		424	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1		2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	0,24	1630,00				391		
14.2		2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4207	0,4207	314,00				132		
15	68	2109-0402-0603 РСНБ РК 2015 прим	Люки стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	1		41833,00	–	41833	–	41833	–	45180
			СП - 8%				–	–	–	–		3347	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					45153	60	42368	1981	50905
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					2725	25	–	3771	
			Материалы	Тенге					45153				
			Всего заработная плата	Тенге					534				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге						2750			
			Накладные расходы	Тенге					41833				
			Сметная прибыль	Тенге					1981				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					3771				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					50905				
			Сметная заработная плата	Тенге									2
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге						2750			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					50905				
			Сметная заработная плата	Тенге									2
										2750			
			РАЗДЕЛ 6.КРЫША										
16	75	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,54		80226,02	1669,99	43322	902	30816	8634	56112

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%				21487,98	718,24	11604	388		4156	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1		2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,02	0,5508	53010,00				29198		
17	76	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	6,995		99323,97	1793,57	694771	12546	490936	141431	903098
			НР - 72%; СП - 8%				27346,54	735,16	191289	5142		66896	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1		2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,26581	216144,00				57453		
17.2		2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	1,1192	53010,00				59329		
17.3		2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	5,80585	54843,00				318410		
18	77	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	28,52		4003,19	31,16	114171	888	60097	38607	165000
			НР - 72%; СП - 8%				1864,86	15,23	53186	434		12222	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1		2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,025	0,713	54970,00				39194		
18.2		2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01315	0,375038	54843,00				20568		
19	78	1110-0114-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	29,5		2571,05	77,09	75846	2275	62181	8877	91501
			НР - 72%; СП - 8%				386,09	31,85	11390	940		6778	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1		2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03204	0,94518	50380,00				47618		
20	79	1110-0114-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам	м2 покрытия	305,8		1191,50	77,09	364362	23574	242194	78000	477751
			НР - 72%; СП - 8%				322,41	31,85	98594	9740		35389	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1		2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007244	2,215215	50380,00				111603		
21	80	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	11,79		9002,65	72,79	106141	858	93058	9077	124436
			НР - 72%; СП - 8%				1036,93	32,40	12225	382		9217	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1		2113-0704-2401	Аммоний фосфориокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,078993	1148485,00				90722		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22	81	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	335,3		4127,61	26,96	1383989	9040	1108110	194560	1704833
			НР - 72%; СП - 8%				795,82	10,09	266839	3383		126284	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1		2110-0104-0719	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	385,595	2807,00				1082365		
22.2		2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	6,706	1040,00				6974		
22.3		2113-0208-0228	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	0,0426	14,28378	1061,00				15155		
23	82	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	13,7		1312,99	17,48	17988	240	382	12549	32979
			НР - 72%; СП - 8%				1267,59	4,57	17366	63		2443	
24	83	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	13,7		2396,00	–	32825	–	32825	–	35451
			СП - 8%				–	–	–	–		2626	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					2833415	50323	2120599	491735	3591161
									662493	20472	–	266011	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					2833415				
		Материалы		Тенге					2087775				
		Всего заработная плата		Тенге						682965			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					32825				
			Накладные расходы	Тенге					491735				
			Сметная прибыль	Тенге					266011				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3591161				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									584
			Сметная заработная плата	Тенге						682965			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					3591161				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									584
			Сметная заработная плата	Тенге						682965			
			РАЗДЕЛ 7.УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ										
25	84	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	72		769,23	32,95	55385	2372	36188	12386	73193
			НР - 72%; СП - 8%				233,68	5,25	16825	378		5422	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1		2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	79,2	161,00				12751		
25.2		2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	141,12	136,00				19192		
26	86	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	290		1015,17	65,71	294399	19056	96053	132325	460862
			НР - 72%; СП - 8%				618,24	15,50	179290	4495		34138	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1		2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	582,9	136,00				79274		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	88	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	29		26383,00	–	765107	–	765107	–	826316
			СП - 8%				–	–	–	–		61209	
28	89	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	290		769,23	32,95	223077	9555	145755	49889	294803
			НР - 72%; СП - 8%				233,68	5,25	67767	1522		21837	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1		2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	319	161,00				51359		
28.2		2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	568,4	136,00				77302		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					1337968	30983	1043103	194600	1655174
									263882	6395	–	122606	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					1337968				
			Материалы	Тенге					277995				
			Всего заработная плата	Тенге						270277			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					765107				
			Накладные расходы	Тенге					194600				
			Сметная прибыль	Тенге					122606				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1655174				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									203
			Сметная заработная плата	Тенге						270277			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					1655174				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									203
			Сметная заработная плата	Тенге						270277			
			РАЗДЕЛ 9.ФАСАД										
29	95	1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	96,04		2964,18	10,93	284679	1050	136636	105977	421909
			НР - 72%; СП - 8%				1530,54	2,06	146993	198		31253	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1		2106-1001-0401	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	2,2	211,288	266,00				56203		
29.2		2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5	480,2	26,00				12485		
29.3		2113-0211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,6	249,704	73,00				18228		
29.4		2113-0208-0228	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	0,312	29,96448	1061,00				31792		
30	96	2202-0201-0207 РСНБ РК 2015 прим.	Металлосайдинг	м2	369,49		2264,00	–	836525	–	836525	–	903447
			СП - 8%				–	–	–	–		66922	
31	97	1115-0109-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов	м	55,6		3677,61	13,42	204475	747	108329	68770	295104
			НР - 72%; СП - 8%				1715,81	2,06	95399	115		21860	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31.1		2113-0814-1201	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	58,38	724,00				42267		
31.2		2113-0814-1501	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1,05	58,38	505,00				29482		
31.3		2113-0208-0228	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	0,312	17,3472	1061,00				18405		
32	98	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	5,6		656,00	–	3674	–	3674	–	3968
			СП - 8%				–	–	–	–		294	
33	99	2113-0814-1201 РСНБ РК 2015	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	50		724,00	–	36200	–	36200	–	39096
			СП - 8%				–	–	–	–		2896	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					1365553	1797	1121364	174747	1663524
									242392	313	–	123225	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					1365553				
			Материалы	Тенге					244967				
			Всего заработная плата	Тенге						242705			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					876399				
			Накладные расходы	Тенге					174747				
			Сметная прибыль	Тенге					123225				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1663525				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									195
			Сметная заработная плата	Тенге						242705			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					1663525				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									195
			Сметная заработная плата	Тенге						242705			
			РАЗДЕЛ 11.ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
34	105	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	41,42		738,00	–	30568	–		–	33013
			СП - 8%				–	–	–	–		2445	
35	106	4101-0103-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т*км	621,3		50,00	–	31065	–		–	33550
			СП - 8%				–	–	–	–		2485	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					61633	–	–	–	66563
									–	–	–	4930	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					61633				
			Транспортные расходы	Тенге					61633				
			Сметная прибыль	Тенге					4930				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					66563				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					66563				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					6188888	151011	4538547	1076885	7847063
									1437698	53003	–	581264	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					5982537				
			Материалы	Тенге					2627338				
			Всего заработная плата	Тенге						1483708			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1717002				
			Транспортные расходы	Тенге					61633				
			Накладные расходы	Тенге					1068248				
			Сметная прибыль	Тенге					564064				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					7614874				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1221
			Сметная заработная плата	Тенге						1483708			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					206351				
			Материалы	Тенге					1828				
			Всего заработная плата	Тенге						11993			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					192379				
			Накладные расходы	Тенге					8637				
			Сметная прибыль	Тенге					17200				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					232188				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
			Сметная заработная плата	Тенге						11993			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					7847037				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1231
			Сметная заработная плата	Тенге						1495701			
			ОТДЕЛ 2.По протоколу замены										
			Двери, 2шт										
36	13	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	0,06		2482,94	526,54	149	32	45	58	224
			НР - 72%; СП - 8%				1207,63	144,38	72	9		17	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1		2110-0401-1001	**Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93**	м2	0,65	0,039	226,00				9		
36.2		2110-0502-1901	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,296	0,01776	1630,00				29		
37	14	2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	0,06		44249,00	–	2655	–	2655	–	2867
			СП - 8%				–	–	–	–		212	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					–	–	2700	58	3091
									–	–	–	229	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					–				
			РАЗДЕЛ 11.ПОЛЫ										
			Тип 2										
			Тип 2										
38	16	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	1,3		-836,19	-36,51	-1087	-47	-516	-394	-1600
			НР - 72%; СП - 8%				-403,26	-18,00	-524	-23		-119	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1		2102-0401-2805	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0204	0,02652	19379,00				514		
39	17	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	1,3		-440,02	-24,77	-572	-32	-514	-30	-650
			НР - 72%; СП - 8%				-19,92	-11,91	-26	-15		-48	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1		2102-0401-2805	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0204	0,02652	19379,00				514		
40	18	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	131		2889,64	26,79	378543	3509	313112	45849	458344

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%				472,68	13,42	61922	1758		33951	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1		2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	65,5	575,00				37663		
40.2		2206-0101-0104	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77	м2	1,02	133,62	2061,00				275391		
41	19	1111-0101-4901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Профиль накладной (порог). Устройство	м	36		655,02	0,53	23581	19	15447	5843	31778
			НР - 72%; СП - 8%				225,42	–	8115	–		2354	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1		2206-0401-0302	Порог стыкоперекрывающий из поливинилхлорида ГОСТ 19111-2001	м	1,05	37,8	394,00				14893		
42	20	2206-0401-0301 РСНБ РК 2015	Порог стыкоперекрывающий из алюминия ГОСТ 8617-81	м	36		668,00	–	24048	–	24048	–	25972
			СП - 8%				–	–	–	–		1924	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					424513	3449	351577	51268	513844
									69487	1720	–	38062	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					424513				
		Материалы		Тенге					327530				
		Всего заработная плата		Тенге						71207			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					24048				
			Накладные расходы	Тенге					51268				
			Сметная прибыль	Тенге					38062				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					513843				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									65
			Сметная заработная плата	Тенге						71207			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					513843				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									65
			Сметная заработная плата	Тенге						71207			
			РАЗДЕЛ 12.Фасады										
43	21	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	263,96		5282,61	17,40	1394397	4592	771144	446061	1987695
			НР - 72%; СП - 8%				2343,77	3,29	618661	868		147237	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1		2106-1001-0401	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	2,2	580,712	266,00				154469		
43.2		2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5	1319,8	26,00				34315		
43.3		2113-0211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,6	686,296	73,00				50100		
43.4		2113-0816-2806	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	8,4	2217,264	18,00				39911		
43.5		2113-0208-0228	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	0,312	82,35552	1061,00				87379		
44	22	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	27,7158		21147,00	–	586106	–	586106	–	632994
			СП - 8%				–	–	–	–		46888	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	23	2202-0201-0207 РСНБ РК 2015 прим.	Металлосайдинг	м2	26,51	2264,00	–	60019	–	60019	–	64820
			СП - 8%			–	–	–	–		4801	
			Кровля									
46	24	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Подшивка карниза из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	24,105	1312,99	17,48	31650	421	674	22079	58027
			НР - 72%; СП - 8%			1267,59	4,57	30555	110		4298	
47	25	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	24,249389	1865,00	–	45225	–	45225	–	48843
			СП - 8%			–	–	–	–		3618	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2117397	5013	1463168	468140	2792379
								649216	978	–	206842	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2117397				
			Материалы	Тенге				771816				
			Всего заработная плата	Тенге					650194			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				691350				
			Накладные расходы	Тенге				468140				
			Сметная прибыль	Тенге				206842				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2792379				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								525
			Сметная заработная плата	Тенге					650194			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2792379				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								525
			Сметная заработная плата	Тенге					650194			
			РАЗДЕЛ 13.ВОРОТА									
48	26	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	1,265	41246,77	1580,06	52177	1999	13701	26788	85282
			НР - 72%; СП - 8%			28835,79	575,45	36477	728		6317	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1		2113-0104-1101	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,07 0,08855	109706,00				9714		
48.2		2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	3,9 4,9335	326,00				1608		
49	27	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	1,1385	33688,00	–	38354	–	38354	–	41422
			СП - 8%			–	–	–	–		3068	
50	28	1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	25,3	3190,08	8,20	80709	208	58352	16012	104459
			НР - 72%; СП - 8%			875,47	3,55	22149	90		7738	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1		2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0072 0,18216	319697,00				58236		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				171240	2207	110407	42800	231163
								58626	818	–	17123	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				171240				
			Материалы	Тенге				72053				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Всего заработная плата	Тенге						59444			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					38354				
			Накладные расходы	Тенге					42800				
			Сметная прибыль	Тенге					17123				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					231163				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									48
			Сметная заработная плата	Тенге						59444			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					231163				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									48
			Сметная заработная плата	Тенге						59444			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**					2715954	10701	1927852	562266	3540477
									777401	3525	–	262256	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					2713299				
			Материалы	Тенге					1171444				
			Всего заработная плата	Тенге						780926			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					753752				
			Накладные расходы	Тенге					562266				
			Сметная прибыль	Тенге					262044				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					3537609				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									638
			Сметная заработная плата	Тенге						780926			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					2655				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2655				
			Сметная прибыль	Тенге					212				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					2867				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					3540476				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									638
			Сметная заработная плата	Тенге						780926			
			ОТДЕЛ 3.По дополнительной смете										
			РАЗДЕЛ 14.Кровля										
51	1	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Подшивка карниза из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	30		1312,99	17,48	39390	524	838	27479	72218
			НР - 72%; СП - 8%				1267,59	4,57	38028	137		5349	
52	2	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	30,1797		1865,00	–	56285	–	56285	–	60788
			СП - 8%				–	–	–	–		4503	
53	3	1146-0303-0102 РСНБ РК 2015	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2**	**м3 заделки**	0,5		89164,81	673,47	44582	336	21425	16548	66021
			НР - 72%; СП - 8%				45642,52	324,96	22821	162		4890	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1		2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	1,04	0,52	24140,00				12553		
53.2		2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	0,05	0,025	249040,00				6226		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**					140257	860	78548	44027	199027
									60849	299	–	14742	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					140257				
			Материалы	Тенге					22262				
			Всего заработная плата	Тенге						61148			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					56285				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге					44027				
			Сметная прибыль	Тенге					14742				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					199026				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									56
			Сметная заработная плата	Тенге						61148			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					199026				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									56
			Сметная заработная плата	Тенге						61148			
			РАЗДЕЛ 15.Отделочные работы										
54	4	1212-0103-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубы стальные ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз**	м2	10,487		697,34	0,28	7313	2	966	4569	12833
			НР - 72%; СП - 8%				605,02	0,14	6345	1		951	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1		2204-0603-0107	**Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013**	кг	0,0394	0,413188	556,00				230		
54.2		2204-0201-0616	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,156	1,635972	449,00				735		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					7313	2	966	4569	12833
									6345	1	–	951	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					7313				
		Материалы		Тенге					965				
		Всего заработная плата		Тенге						6346			
			Накладные расходы	Тенге					4569				
			Сметная прибыль	Тенге					951				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					12833				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
			Сметная заработная плата	Тенге						6346			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					12833				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
			Сметная заработная плата	Тенге						6346			
			РАЗДЕЛ 16.азделОсвещение										
55	5	1121-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка**	шт.	12		838,54	10,48	10062	125	141	7089	18523
			НР - 72%; СП - 8%				816,34	4,11	9796	49		1372	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1		2404-0207-2502	**Скобы соединительные**	100 шт.	0,0102	0,1224	951,00				116		
56	6	2307-0106-0201 РСНБ РК 2015	**Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014**	шт.	9		10272,00	–	92448	–	92448	–	99844
			СП - 8%				–	–	–	–		7396	
57	7	2307-0106-0819 РСНБ РК 2015	**Светильники офисные светодиодные марки ДСО-4, мощность 52 Вт, световой поток 6240 лм, степень защиты IP 31, количество LED 288 штук, СТ РК 2595-2014**	шт.	3		13077,00	–	39231	–	39231	–	42369
			СП - 8%				–	–	–	–		3138	
58	8	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели, розетки. Смена**	шт.	11		345,05	–	3796	–	–	2733	7051
			НР - 72%; СП - 8%				345,05	–	3796	–		522	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	9	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	964,00	–	964	–	964	–	1041
			СП - 8%			–	–	–	–		77	
60	10	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	827,00	–	3308	–	3308	–	3573
			СП - 8%			–	–	–	–		265	
61	11	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	2	454,00	–	908	–	908	–	981
			СП - 8%			–	–	–	–		73	
62	12	2307-0220-0515 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	4	404,00	–	1616	–	1616	–	1745
			СП - 8%			–	–	–	–		129	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**152333**	**125**	**138616**	**9822**	**175127**
								13592	**49**	**–**	**12972**	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				138475				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				138475				
			Сметная прибыль	Тенге				11078				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				149553				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				13858				
			Материалы	Тенге				141				
			Всего заработная плата	Тенге					13641			
			Накладные расходы	Тенге				9822				
			Сметная прибыль	Тенге				1894				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				25574				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					13641			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				175127				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					13641			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				**299903**	**987**	**218130**	**58418**	**386986**
								80786	**349**	**–**	**28665**	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				138475				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				138475				
			Сметная прибыль	Тенге				11078				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				149553				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				161428				
			Материалы	Тенге				23368				
			Всего заработная плата	Тенге					81135			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				56285				
			Накладные расходы	Тенге				58418				
			Сметная прибыль	Тенге				17587				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				237433				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
			Сметная заработная плата	Тенге					81135			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				386986				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
			Сметная заработная плата	Тенге					81135			
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								11774499
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2295885				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					162699			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					61877			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6684529		
			- Перевозка грузов	Тенге				61633				
			- Накладные расходы	Тенге							1697569	
			- Сметная прибыль	Тенге							872185	
			Временные здания и сооружения К=1,12%	тенге								131874,39
			монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	тенге								288134,23
			Непредвиденные работы и затраты К=2%	тенге								243890,15
			В текущих ценах на 2020 год	тенге								12438397,72
			В текущих ценах на 2021 год К=1,050036	тенге								13060765,39
			Налог на добавленную стоимость 12%	тенге								1567291,85
			Всего	тенге								14628057,24

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Заңғар-LTD", руководитель Макенов Серик Сураганович

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Управление капитального строительства Северо-Казахстанской области", Сапунов Анатолий Кузьмич,

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Жеңіс» коммунального государственного учреждения «Управление физической культуры и спорта акимата Северо-Казахстанской области»

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)