ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Бейнеугаз"**
Наименование строительства и его адрес: Строительство уличного освещения в селе Коктогай

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за октябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№88(180140037225/230096/00)	16.08.2023				
		доп.соглашение №1(180140037225/230096/01)	07.09.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство уличного освещения в селе Коктогай	72 147 551,01									
За отчетный месяц		43 575 810,72							5 229 097,29	48 804 908,01
Удержание 5 %		2 178 790,54							261 454,86	2 440 245,40
Всего к оплате		41 397 020,19							4 967 642,42	46 364 662,61

Заказчик: ГУ "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"

Руководитель_____ **Габассов Ш.А.**
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Подрядчик: ТОО "Бейнеугаз"

Директор_____**Бурин Н.С.**
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Технический надзор: ТОО "Товарищество Экспертов-Строителей"

Директор_____**Танатаров С.К.**
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Место печати

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бейнеугаз"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство уличного освещения в селе Коктогай**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№88(180140037225/230096/00) от 16.08.2023 доп.соглашение №1 180140037225/230096/01)от 07.09.2023**

Акт выполненных работ №2
за октябрь 2023 года

на **4-1 наружное электроосещение. КТПНГ-1**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартал 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 4.Электроосвещение										
			Оборудование										
1	78	1133-0303-0211 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Земляные работы при установке с бурением котлованов. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	195	5099,43	3918,38	994389	764084	--	471727	1583405	
			НР - 80%; СП - 8%			1181,05	1842,84	230305	359354		117289		
2	80	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	195	15427,84	8392,32	3008428	1636502	140006	1304806	4658292	
			НР - 72%; СП - 8%			6317,54	2975,95	1231920	580310		345059		
3	81	Прайс-лист ТОО "Riza Global"	Кр онштейн металлический однорожковый с наклоном 15 градусов	шт	195	12500,00	--	2437500	--		--	2437500	
						--	--	--	--	2437500	--		
4	82	1308-0205-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2	19159,86	9910,64	38320	19821	1640	17207	59969	
			НР - 72%; СП - 8%			8429,56	3519,45	16859	7039		4442		
5	83	Прайс-лист ТОО "Riza Global"	Крон штейн металлический двухрожковый с наклоном 15 градусов	шт	2	25892,86	--	51786	--		--	51786	
						--	--	--	--	51786	--		
6	84	1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	31,2	51345,97	--	1601994	--	1497087	83926	1820793	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 80%; СП - 8%			3362,40	--	104907	--		134874		
7	86	Прайс-лист ТОО "Riza Global"	Светильник уличный ZEREK LED 150 Ватт со встроенным модулем управления	шт	197	165178,57	--	32540178	--		--	32540178	
						--	--	--	--	32540178	--		
			ИТОГО:	Тенге								43151923	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1583991					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2420407				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					946703				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1638733			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						35029464			
			- Накладные расходы	Тенге							1877666		
			- Сметная прибыль	Тенге							601664		
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**43 151 923,00**	
			в т.ч. Оборудование									**35 029 464,00**	
			Временные здания и сооружения - 2,4%	Тенге								194 939,02	
			Итого с затратами на временные здания и сооружения	Тенге								43 346 862,02	
			Зимние удорожания - 2%	Тенге								166 347,96	
			Итого с зимними удорожаниями	Тенге								43 513 209,98	
			Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге								169 674,92	
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								43 682 884,90	
			Итого с переходящим коэффициэнтом на 2022 год k -1,0500514	Тенге								45 869 274,44	
			Итого с понижающим коэффициентом k -0,95	Тенге								43 575 810,72	
			Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге								5 229 097,29	
			ИТОГО С НДС:	**Тенге**								**48 804 908,01**	
			Удержание 5% по договору									2440245,40	
			Итого к оплате									46 364 662,61	

Сдал
(Подрядчик)

ТОО "Бейнеугаз" БИН 980340003394
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Бурин И.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Товарищество Экспертов-Строителей"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:ТОО "СТРИМЛАЙН",

Принял (Заказчик)

ГУ "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" БИН 180140037225
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Габассов Ш.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

эксперт Танатаров С.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

эксперт Ешимкулов Н.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный