ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Бейнеугаз"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство уличного освещения в селе Коктогай

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за январь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№88(180140037225/230096/00)	16.08.2023				
		доп.согл. №2 (№180140037225/230096/02)	20.03.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство уличного освещения в селе Коктогай	34 516 311,33									
За отчетный месяц		30 818 135,12							3 698 176,21	34 516 311,33
Удержание 5 %		2 631 270,52							315 752,46	2 947 022,98
Всего к оплате		28 186 864,60							3 382 423,75	31 569 288,36

Заказчик: ГУ "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"

Руководитель_____Табасов Ш.А.
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Подрядчик: ТОО "Бейнеугаз"

Директор_____Бурин Н.С.
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Технический надзор: ТОО "Товарищество Экспертов-Строителей"

Директор_____Танатаров С.К.
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Место печати

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бейнеугаз"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство уличного освещения в селе Коктогай**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№88(180140037225/230096/00) от 16.08.2023г., доп.согл. №2 (№180140037225/230096/02) от 20.03.2024г.**

Акт выполненных работ №4
за январь месяц 2024 года

на **4-1 наружное электроосещение. КТПНГ-1**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартал 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
			КЛ-0,4 кВ										
1	1	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	411,48	2775,56	--	1142087	--	--	822303	2121541	
			НР - 72%; СП - 8%			2775,56	--	1142087	--		157151		
2	2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	274,32	1180,39	--	323806	--	--	233140	601502	
			НР - 72%; СП - 8%			1180,39	--	323806	--		44556		
3	3	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	137,16	187,14	--	25668	--	--	18481	47681	
			НР - 72%; СП - 8%			187,14	--	25668	--		3532		
4	4	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	137,16	7220,00	--	990295	--	990295	--	1069519	
			СП - 8%			--	--	--	--		79224		
5	5	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	2,193	36995,01	24881,37	81130	54565	--	24171	113726	
			НР - 61%; СП - 8%			12113,64	5955,39	26565	13060		8424		
6	7	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	2193	293,57	184,55	643799	404718	--	315303	1035830	
			НР - 72%; СП - 8%			109,02	90,67	239081	198839		76728		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	8	1308-0201-2506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	55	43399,29	32441,42	2386961	1784278	3073	885774	3534554	
			НР - 72%; СП - 8%			10902,00	11466,04	599610	630632		261819		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5593746	2243561	993368	2299172	8524353	
								2356817	842531	--	631434		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				3111890					
			Накладные расходы	Тенге				1225248					
			Сметная прибыль	Тенге				346971					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4684109					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2481856					
			Накладные расходы	Тенге				1073924					
			Сметная прибыль	Тенге				284463					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3840243					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8524352					
			РАЗДЕЛ 2. Электроснабжение										
			Оборудование										
8	9	1308-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	148638,83	73364,35	148639	73365	8045	69754	235865	
			НР - 72%; СП - 8%			67229,00	29651,82	67229	29652		17471		
			Кабельно-проводниковая продукция и изделия										
9	12	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0166667	214224,97	119190,85	3570	1986	60	1770	5767	
			НР - 80%; СП - 8%			91438,34	41300,41	1524	688		427		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	14	1308-0201-2506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	43399,29	32441,42	86799	64883	112	32210	128530	
			НР - 72%; СП - 8%			10902,00	11466,04	21804	22932		9521		
11	16	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2731	444,98	195,89	1215240	534975	134420	523179	1877492	
			НР - 72%; СП - 8%			199,87	66,20	545845	180792		139074		
12	18	243-113-0911 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (ок)-1	км	0,836	2768023,00	--	2314067	--	2314067	--	2499192	
			СП - 8%			--	--	--	--		185125		
13	19	1308-0201-2402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	60	34518,53	21298,71	2071112	1277923	30049	876052	3182937	
			НР - 72%; СП - 8%			12719,00	7559,98	763140	453599		235773		
14	21	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	4,438	203107,49	32463,37	901391	144073	500561	253388	1247161	
			НР - 80%; СП - 8%			57854,22	13514,63	256757	59978		92382		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	23	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	2,8	36995,01	24881,37	103586	69668	--	30862	145204	
			НР - 61%; СП - 8%			12113,64	5955,39	33918	16675		10756		
16	25	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,24	202167,58	--	48520	--	873	36212	91510	
			НР - 76%; СП - 8%			198529,10	--	47647	--		6779		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6892924	2166873	2988187	1823427	9413658	
								1737864	764316	--	697308		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				3625376					
			Накладные расходы	Тенге				1532057					
			Сметная прибыль	Тенге				412595					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5570028					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3267548					
			Накладные расходы	Тенге				291370					
			Сметная прибыль	Тенге				284713					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3843631					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9413659					
					РАЗДЕЛ 3. ВЛ 10 кВ								
					Опора анкерная в составе								
17	27	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	20435,75	10309,52	20436	10310	677	11463	34451	
			НР - 80%; СП - 8%			9449,00	4879,68	9449	4880		2552		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18	29	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	3233,94	1714,42	6468	3428	--	3615	10889	
			НР - 80%; СП - 8%			1519,52	739,74	3039	1479		807		
19	38	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	2	746,83	5,13	1494	11	111	990	2683	
			НР - 72%; СП - 8%			686,21	1,32	1372	3		199		
20	45	1308-0101-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением 35 кВ. Установка	шт.	3	10113,80	4662,80	30341	13989	--	15498	49506	
			НР - 72%; СП - 8%			5451,00	1723,86	16353	5172		3667		
					Установка разъединителя на концевой опоре								
21	54	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	4,5	746,83	5,13	3361	23	250	2228	6036	
			НР - 72%; СП - 8%			686,21	1,32	3088	6		447		
22	60	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	19639,99	5248,32	19640	5248	125	13276	35550	
			НР - 80%; СП - 8%			14267,18	2328,26	14267	2328		2633		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	62	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	9198,52	247,18	9199	247	1684	5298	15656	
			НР - 72%; СП - 8%			7268,00	89,77	7268	90		1160		
24	64	1308-0103-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Шина сборная - две полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	6	1709,66	233,35	10258	1400	354	6883	18513	
			НР - 72%; СП - 8%			1417,26	176,14	8504	1057		1371		
			Устройство ответвления на промежуточной опоре в сост аве										
25	70	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	1,2	746,83	5,13	896	7	66	594	1609	
			НР - 72%; СП - 8%			686,21	1,32	823	2		119		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				102093	34663	3267	59845	174893	
								64163	15017	--	12955		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				55549					
			Накладные расходы	Тенге				31491					
			Сметная прибыль	Тенге				6963					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				94003					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				46544					
			Накладные расходы	Тенге				28354					
			Сметная прибыль	Тенге				5992					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				80890					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				174893					
			РАЗДЕЛ 4.Электроосвещение										
			Оборудование										
26	76	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2	18165,60	1200,75	36331	2402	26380	6070	45794	
			НР - 72%; СП - 8%			3774,30	441,26	7549	883		3392		
27	85	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	197	6720,61	3465,02	1323960	682609	3839	741960	2231194	
			НР - 80%; СП - 8%			3236,10	1471,77	637512	289939		165274		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28	87	1308-0201-1224 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Лотки кабельные на непроходных эстакадах. Монтаж оборудования	м лотка	400	867,01	385,00	346803	154000	53768	146269	532517	
			НР - 72%; СП - 8%			347,59	160,29	139035	64116		39446		
29	89	1308-0502-1404 РСНБ РК 2015	Кронштейн металлический кабельный. Монтаж в каналах камер с изготовлением обрамления из уголка	шт.	400	637,46	79,11	254984	31644	5300	164615	453167	
			НР - 72%; СП - 8%			545,10	26,48	218040	10592		33568		
			Линейная арматура для анкерной концевой опоры (55 компл.)										
30	106	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	55	746,83	5,13	41075	283	3051	27226	73765	
			НР - 72%; СП - 8%			686,21	1,32	37741	73		5464		
			Линейная арматура для анкерной угловой опоры (4 компл.)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	120	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	4	746,83	5,13	2987	20	222	1980	5364	
			НР - 72%; СП - 8%			686,21	1,32	2745	5		397		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2006140	870958	92560	1088120	3341801	
								1042622	365608	--	247541		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				682180					
			Накладные расходы	Тенге				346160					
			Сметная прибыль	Тенге				82267					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1110607					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1323960					
			Накладные расходы	Тенге				741960					
			Сметная прибыль	Тенге				165274					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2231194					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3341801					
			РАЗДЕЛ 5.Прочее										
			Металлоконструкция под шкаф ШУНО (2 компл.)										
32	122	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,54	41048,45	1228,95	22166	664	18326	3133	27323	
			НР - 91%; СП - 8%			5881,24	494,20	3176	267		2024		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33	123	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0504426	101152,75	22451,75	5102	1132	75	3973	9801	
			НР - 91%; СП - 8%			77222,50	9320,92	3895	470		726		
			Заземление шкафа ШУНО (2 компл.)										
34	125	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	6944,34	234,71	27777	938	20505	4802	35185	
			НР - 72%; СП - 8%			1583,55	83,84	6334	335		2606		
35	126	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	20	693,84	27,16	13877	544	6999	4681	20043	
			НР - 72%; СП - 8%			316,71	8,38	6334	168		1485		
36	127	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,54	215,76	6,21	5510	159	2242	2158	8281	
			НР - 69%; СП - 8%			121,72	0,73	3109	19		613		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37	128	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	25,54	177,69	4,42	4538	113	2608	1267	6269	
			НР - 69%; СП - 8%			71,14	0,73	1817	19		464		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Заземление опор освещения (195 компл.)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	129	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	390	6944,34	234,71	2708293	91537	1999172	468203	3430616	
			НР - 72%; СП - 8%			1583,55	83,84	617584	32698		254120		
39	130	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	1170	922,22	29,70	1078997	34749	756042	215688	1398260	
			НР - 72%; СП - 8%			246,33	9,71	288206	11361		103575		
40	131	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	135,6038	7220,00	--	979059	--	979059	--	1057384	
			СП - 8%			--	--	--	--		78325		
41	132	1122-1401-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	16	21391,74	19395,22	342268	310323	--	57217	431444	
			НР - 99%; СП - 8%			1996,52	1615,70	31944	25851		31959		
					Металл и металлические изделия								
42	133	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	15	687,07	72,80	10306	1092	5255	3113	14492	
			НР - 72%; СП - 8%			263,93	24,27	3959	364		1073		
43	134	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	25	714,60	27,16	17865	680	10147	5218	24930	
			НР - 72%; СП - 8%			281,52	8,38	7038	210		1847		
44	135	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	25	989,29	33,30	24732	833	15981	5899	33082	
			НР - 72%; СП - 8%			316,71	11,03	7918	276		2451		
45	136	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	80	917,73	72,80	73418	5824	46480	16600	97219	
			НР - 72%; СП - 8%			263,93	24,27	21114	1942		7201		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5313908	448588	3862891	791952	6594329	
								1002428	73980	--	488469		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				3955265					
			Накладные расходы	Тенге				724204					
			Сметная прибыль	Тенге				374358					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5053827					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1358643					
			Накладные расходы	Тенге				67748					
			Сметная прибыль	Тенге				114111					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1540502					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6594329					
					РАЗДЕЛ 6.Фундамент и ограждения КТПНГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	139	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2	2886,67	1558,42	5773	3116	--	4617	11221	
			НР - 118%; СП - 8%			1328,25	628,21	2656	1256		831		
47	141	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	16	7123,41	372,98	113975	5968	96054	13325	137484	
			НР - 94%; СП - 8%			747,04	138,92	11953	2223		10184		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48	142	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	85	4538,12	1349,70	385740	114724	44388	322731	765149	
			НР - 118%; СП - 8%			2666,21	551,45	226628	46873		56678		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49	148	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	15	131,04	3,11	1966	46	1007	634	2808	
			НР - 69%; СП - 8%			60,86	0,36	913	5		208		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50	149	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	15	485,15	5,16	7277	77	6514	485	8383	
			НР - 69%; СП - 8%			45,75	1,09	686	16		621		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51	150	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,4	43518,89	1228,95	17408	492	14564	2321	21307	
			НР - 91%; СП - 8%			5881,24	494,20	2352	198		1578		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52	151	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,007	15681,51	2129,75	110	15	87	14	134	
			НР - 93%; СП - 8%			1185,71	1009,52	8	7		10		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53	152	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	0,37	197,33	189,48	73	71	--	11	91	
			НР - 72%; СП - 8%			7,85	33,79	3	13		7		
54	153	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	5,6	321,10	6,21	1798	35	825	650	2644	
			НР - 69%; СП - 8%			167,46	0,73	938	4		196		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				534120	124544	163439	344788	949221	
								246137	50595	--	70313		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				534120					
			Накладные расходы	Тенге				344788					
			Сметная прибыль	Тенге				70313					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				949221					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				949221					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								28998255	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6450031					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5889187				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2112047				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8103716			
			- Накладные расходы	Тенге							6407304		
			- Сметная прибыль	Тенге							2148020		
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								28 998 255,00	
			в т.ч. Оборудование										
			Временные здания и сооружения - 2,4%	Тенге								695 958,12	
			Итого с затратами на временные здания и сооружения	Тенге								29 694 213,12	
			Зимние удорожания - 2%	Тенге								593 884,26	
			Итого с зимними удорожаниями	Тенге								30 288 097,38	
			Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге								605 761,95	
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								30 893 859,33	
			Итого с переходящим коэффициэнтом на 2022 год k -1,0500514	Тенге								32 440 142,23	
			Итого с понижающим коэффициентом k -0,95	Тенге								30 818 135,12	
			Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге								3 698 176,21	
			ИТОГО С НДС:	Тенге								34 516 311,33	
			Удержание 5% по договору									2947022,98	
			Итого к оплате									31 569 288,36	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бейнеугаз" БИН 980340003394
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Бурин Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "Товарищество Экспертов-Строителей"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:ТОО "СТРИМЛАЙН",

Принял (Заказчик)

ГУ "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" БИН 180140037225
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Габассов Н.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

эксперт Танатаров С.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

эксперт Бекимкулов Н.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный