Опросный лист

Для заказа комплектных трансформаторных подстанций типа КТПН-10/0,4 мощностью 100 кВА 1 комплект **Изготовитель АО «Alageum Electric» г. Кентау**

Наименование устройства, аппаратуры входящих в состав подстанции		Стандартная комплектация									Комплектация по требованию заказчика				
Мощность силового трансформатора, кВА		25	40	63	100	160	250	400	630	1000			100		
Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ													6		
Исп-ние ввода ВН (В - воздушный ввод, К - кабельный ввод)													В		
Исп-ние вывода НН (В - воздушный вывод, К - кабельный)													К		
Исполнение типа Т - тупиковый, П - проходной													Т		
	-рубильник ВР 32 (250-630А)	1	1	1	1	1	1	1							
	-разъединитель РЕ19-35-31140 с автом. выкл. "Moeller"								1	1			1		
	-авт. выключатель А3716 Iн=250А														
	-авт. вык. 1000-1600А														
Наличие силового трансформатора (ТМ или ТМГ)		НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	Да	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ			Да		
Наличие разъединителя на вводе ВН (РВЗ или ВНА)															
Автоматические выключатели на отходящих линиях 0,4кВ	Общее кол-во отходящих линий:														
	16А	2	1										1		
	25А	1	1										2		
	32А		1												
	40А			2											
	63А			1	1								1		
	80А				1	1									
	100А				1	1	1								
	160А					1	1								
								1							
	250А						1	1	1				1		
	400А							1	1	1					
	630А								1	1					
	1000А									1					
Магнитный пускатель 25А		1	1	1	1	1	1	1	1	1			1		
Трансформатор тока		3	3	3	3	3	3	3	3	3			3		
Фидер уличного освещения, 16А		ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА			ДА		
Фотореле для фидера уличного освещения		1	1	1	1	1	1	1	1	1			1		
Учет эл. эн: Э-электронный, ЭТ-с телеметрией, ЕА-ЕвроАльфа (учет активной и реактивной энергии)		Э	Э	Э	Э	Э	ЕА	Э	Э	Э			Э		
Приборы контроля напряжения, тока	Амперметр ЭА 0702	3	3	3	3	1	3	3	3	3			1		
	Вольтметр ЭВ 0702	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1		
Разъединитель РЛНД-1-10-200У1 с приводом ПРНЗ		1	1	1	1	1	1	1	1	1			Да		
Разрядник РВО-6		НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ			Да		
Изолятор ИПУ-6/630		3	3	3	3	3	3	3	3	3			3		
Разрядник РВН-0,5М У1		НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ			Да		
Лестница и направляющие швеллера (для обслуживания КТПН)		НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ			Да		
Адрес и реквизиты заказчика:															

Согласовано

ВЗАМ. ИНВ. N

ПОДПИСЬ И ДАТА

ИНВ. N ПОДЛ.

Изм.	Кол.	Лист	N док.	Подпись	Дата
ГИП		Айтекеев А.			11.22
Разработал		Туленов Е.			11.22
Проверил		Айтекеев А.			11.22
Н.контроль		Байменова			11.22

ЭС.ОЛ1

Строительство электроснабжения полигона твердых бытовых отходов в г. Жанатас Сарысуского района Жамбылский области

Электроснабжение

Стадия	Лист	Листов
РП	1	

Опросный лист КТПН-6/0,4кВ 100кВА

ТОО "Kaz Complect Project" г.Кызылорда, 2022 г.