ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ
«ЛИСАКОВ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ
СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

111200, Қостанай облысы,Лисаков
қаласы, Мир көшесі, 31, каб.№14
Тел.: 8 (71433) 3 45 21
E-mail: arch_lsk@mail.ru

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА
ГОРОДА ЛИСАКОВСКА»
КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

111200, Костанайская область,город
Лисаковск, ул. Мира, 31, каб.№14
Тел.: 8 (71433) 3 45 21
E-mail: arch_lsk@mail.ru

28.12 ж. 2023 № 284-01-22

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ филиалы Қостанай облысы бойынша Лисаков қаласының халыққа қызмет көрсету бойынша бөлімінің басшысы
Г.К Найзабаеваға

"Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" ҚР Заңының 75-1-бабына сәйкес, объект бойынша техникалық сипаттамалары бар объектіні пайдалануға қабылдау актісін қарастыра отырып: Қостанай облысы Лисаковск қаласында Октябрьский кентінің ӘЖ-0,4 кВ әуе желілерін қайта жаңарту (өзін-өзі қамтамасыз ететін оқшауланған сымға ауыстыра отырып), ескертулеріміз жоқ. 28.12.2023 жылғы журналда пайдалануға қабылдау актісінің есептік жазбасы жүргізілді.

Басшы **Н. Патрикеева**

Орынд. Е.Заморина
Тел. 3-45-21

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ
« ЛИСАКОВ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ
СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

111200, Қостанай облысы,Лисаков
қаласы, Мир көшесі, 31, каб.№14
Тел.: 8 (71433) 3 45 21
E-mail: arch_lsk@mail.ru

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА
ГОРОДА ЛИСАКОВСКА»
КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

111200, Костанайская область,город
Лисаковск, ул. Мира, 31, каб.№14
Тел.: 8 (71433) 3 45 21
E-mail: arch_lsk@mail.ru

28.12 ж.2023 №2811-01-22.

Руководителю отдела города Лисаковска по обслуживанию населения филиала НАО «Государственная корпорация «Правительства для граждан» по Костанайской области»
Г. К. Найзабаевой

Согласно статьи 75-1 закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», рассмотрев предоставленный акт приемки объекта в эксплуатацию с техническими характеристиками по объекту: Реконструкция воздушных линий Вл-0,4 кВ посёлка Октябрьский (с заменой на самонесущий изолированный провод) в городе Лисаковск Костанайской области, замечаний не имеем. Произведена учетная запись акта приемки в эксплуатацию в журнале от 28.12.2023 года.

Руководитель **Н. Патрикеева**

Исп. Е.Заморина
Тел. 3-45-21

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234 форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"25" декабря 2023 г.

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Лисаковска", БИН 0601400043230, г. Лисаковск, Мира, 31, 87143340296**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц ,наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

На основании:

Декларации о соответствии (прилагается):**ТОО «Нұрай–Ақжол РГ», г.Кызылорда,ул.Ескараева 9в, директор Оспанов Е.А БИН 070640006230**

(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K" эксперт технического надзора– Жумашов Шынтас Мырзагалиевич, Аттестат № KZ90VJE00017686 от 23.05.2016 г., № KZ80VJE00016896 от 18.04.2016 г., № KZ53VJE00016897 от 18.04.2016г.; Кызылординская область, г.Кызылорда, .Улица Астана 69; БИН 041240010935**

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту прилагается **ТОО «Алстройпроект»; БИН 930440000909 Шаповалов Александр Павлович; г.Алматы, Алмалинский район , Ходжанова , 28,3 , 87771112633** (дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:**« Реконструкция воздушных линий ВЛ-0,4кВ поселка Октябрьский (с заменой на самонесущий изолированный провод) в городе Лисаковск Костанайской области»**

(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровеньответственности, техническая и технологическая сложность объекта)

по адресу: **поселок Октябрьский в городе Лисаковск Костанайской области ;**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица,номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации,подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **постановление акимата города Лисаковска Костанайской области "О разрешении на реконструкцию' от 02.11.2021 года № 419;**

(документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридическихсоставов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаютсяправа на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовыеакты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство,передаточный акт или разделительный баланс при реорганизациинегосударственных юридических лиц, владеющих земельным участкомна праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке,переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующихзданий)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области» KZ10REA00353963 от 27.09.2023**

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации):

ТОО «Алстройпроект», № 00127-ПП;

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й)

ГКП «ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» акимата города Лисаковска №928 от 15.07.2022;

(наименование организации утвердившей (переутвердивший) проекти дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **29 сентября 2023 года**;

(месяц, год)

окончание работ **30 ноября 2023 года**;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: **2 (два) месяц**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 (два) месяц**

фактически, месяц: **2 (два) месяц**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Основные показатели					
ВЛИ 0,4 кВ	км	20,3	20,3	20,3	20,3
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387 2013 марки СВ95-3	шт	500	500	500	500
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387 2013 марки СВ105-5	шт	24	24	24	24
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387 2013 марки СВ105-3,5	шт	5	5	5	5
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387 2013 марки СВ110-3,5	шт	87	87	87	87
Вводная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-30	шт	15	15	15	15
Линейная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-02	шт	21	21	21	21
Секционная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-70	шт	7	7	7	7
Линейная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-10	шт	1	1	1	1
Основные показатели					

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующим нормам освоения проектных мощностей в начальный
период _____----------_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	---	---
Число этажей	этаж	---	---
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	---	---
В том числе подземной части	м3	---	---
Площадь встроенных, встроено - пристроенных и пристроенных помещений	м2	---	---

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	---	---	---	---	---	---

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Проектом предусматривается установка: ВЛИ 0,4 кВ -20,3 км., Стойки для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387 2013 марки СВ 95-3-500 шт., Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387 2013 марки СВ 105-5-24 шт., Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387 2013 марки СВ 105-3,5-5 шт. Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387 2013 марки СВ 110-3,5-87 шт.Вводная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-30-15 шт., Линейная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-02-21 шт., Секционная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-70-7шт., Линейная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-10-1 шт.,** краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **245 087,339** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **166 204,598** тысяч тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **52 623,383** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: **232 832,972** тысяч тенге,
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **157 894,368** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **49 992,214**тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.
10. Класс энерго эффективности здания _____--_____

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Реконструкция воздушных линий ВЛ-0,4кВ поселка Октябрьский (с заменой на самонесущий изолированный провод) в городе Лисаковск Костанайской области» принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Лисаковска» **Турсунов А.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) аттестат _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K»

(наименование организации)

Директор ТОО«Стройтехнопроект KZ A и K» **Бердалы Н.Ж**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),

специализация по аттестату По объектам первого уровня ответственности – в части технологического оборудования **Жумашов Ш.М.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик ТОО «Алстройпроект» _____

(наименование организации)

главный инженер проекта ТОО «Алстройпроекта» **Шаповалов А.П.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата Место печати (при наличии)

2) организация _____

(наименование организации)

_____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), _____ (фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____ _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):ТОО «Нурай–Ақжол РГ» **Оспанов А.Е.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководитель Место печати (при наличии)

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта: **«Реконструкция воздушных линий ВЛ-0,4кВ поселка Октябрьский (с заменой на самонесущий изолированный провод) в городе Лисаковск Костанайской области»**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ	киломерт (далее – км)	20,3
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	---
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	----
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	----
5	Площадь опор	м 2	----
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	----
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	----
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	----
	4) железобетонные	шт	616
	5) тросовые подвесы	шт	----
7	Провода:		
	1) медные	км	----
	2) алюминиевые	км	20,7805384
	3) сталеалюминиевые	км	----
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	----
	2) металлические	шт	---
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	----
	2) светильники с ртутными лампами	шт	----
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	----
10	Кабели:		
	1) марки	км	----
	2) марки	км	----
	3) марки	км	----
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	----
13	Контуры заземления	шт	----
14	Устройства грозозащиты	шт	----

15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	----
	2) булыжные	м 2	----
	3) тротуары	м 2	----

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Лисаковска»

_____ **Турсунов А**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
Разработчик проекта ТОО «Алстройпроект» _____ **Шаповалов А.П.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись директора Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"29" 11 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Нұрай–Ақжол РГ», г.Кызылорда,ул.Ескараева 9в,директор Оспанов Е.А БИН 070640006230**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту **«Реконструкция воздушных линий ВЛ-0,4кВ поселка Октябрьский (с заменой на самонесущий изолированный провод) в городе Лисаковск Костанайской области»**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: **Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Лисаковска", БИН 0601400043230**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации**: ТОО «Диас-Құрылыс РГ»№15009531 от 21.05.2015г.**
(наименование организации)

2.1 субподрядными организациями**ТОО «АйкоСтрой РГ» №15009876 от 26.05.2015г**
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **Разработчик проекта ТОО «Алстройпроект», № 00127-ПП;**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **ГКП «ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» акимата города Лисаковска №928 от 15.07.2022;**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Основные показатели					
ВЛИ 0,4 кВ	км	20,3	20,3	20,3	20,3
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387 2013 марки СВ95-3	шт	500	500	500	500
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387 2013 марки СВ105-5	шт	24	24	24	24
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387 2013 марки СВ105-3,5	шт	5	5	5	5
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387 2013 марки	шт	87	87	87	87

СВ110-3,5					
Вводная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-30	шт	15	15	15	15
Линейная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-02	шт	21	21	21	21
Секционная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-70	шт	7	7	7	7
Линейная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-10	шт	1	1	1	1
Основные показатели					

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	---	---
Число этажей	этаж	---	---
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	---	---
В том числе подземной части	м3	---	---
Площадь встроенных, встроено -пристроенных и пристроенных помещений	м2	---	---

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	---	---	---	---	---	---

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Проектом предусматривается установка: ВЛИ 0,4 кВ -20,3 км., Стойки для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387 2013 марки СВ 95-3-500 шт., Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387 2013 марки СВ 105-5-24 шт., Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387 2013 марки СВ 105-3,5-5 шт. Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387 2013 марки СВ 110-3,5-87 шт. Вводная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-30-15 шт., Линейная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-02-21 шт., Секционная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-70-7шт., Линейная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-10-1 шт.,**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаро безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **29 сентября 2023 года**;
(месяц, год)
окончание работ **30 ноября 2023 года**;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц: **2 (два) месяц**
по норме или по проекту организации строительства, месяц:**2 (два) месяц**
фактически, месяц: **2(два) месяц**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 80% и фактически применено 78% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квази государственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению(электроснабжение):

ГКП ПХО Лисаковскгоркоммунэнерго акимата города Лисаковска _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____отсутствует_____;
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция воздушных линий ВЛ-0,4кВ поселка Октябрьский (с заменой на самонесущий изолированный провод) в городе Лисаковск Костанайской области»**,готовым к приемке в эксплуатацию,
(наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Оспанов Е.А. _____ «_____» _____ **2023года**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Приложение 2
к приказу и.о. Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"29" 11 2023г.

Авторский надзор **ТОО «Алстройпроект»**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

в лице **разработчика проекта– Шаповалов Александр Павлович**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов)

действующего на основании **договора №02 от 20.06.2023 года;**
(№ договора и дата)

по объекту: **«Реконструкция воздушных линий ВЛ-0,4кВ поселка Октябрьский (с заменой на самонесущий изолированный провод) в городе Лисаковск Костанайской области»**
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Лисаковска"**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Нұрай–Ақжол РГ», г.Кызылорда,ул.Ескараева 9в, БИН 070640006230**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора–Оспанов Ерлан Абдуразакович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями **ТОО «Диас-Құрылыс РГ»№15009531 от 21.05.2015г. ;**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Абдуразақұлы А.А.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в) субподрядными организациями **ТОО «АйкоСтрой РГ» №15009876 от 26.05.2015г. в лице директора Ким Елена ;**
наименование организации, № лицензии и дата получения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **29 сентября 2023 года**;
(месяц, год)
окончание работ **30 ноября 2023 года**;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:**2 (два) месяц**
по норме или по проекту организации строительства, месяц:**2 (два) месяц**
фактически, месяц: **2 (два) месяц**

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Алстройпроект», № 00127-ПП;

наименование проектной организации, номер проекта

Авторский надзор: **ТОО «Алстройпроект»**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

место для печати

эксперт(ы) по авторскому надзору **Шаповалов А.П.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

подпись, дата

место для печати

Приложение 1
к приказу Министрапо
инвестициям и развитию
Республики Казахстанот24
апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"29" 11 2023г.

Технический надзор**ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K» Бердалы Н.Ж Кызылординская область, г.Кызылорда, Улица Астана 69; БИН 041240010935**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,юридический адрес

в лице **эксперт технического надзора – Жумашов Шынтас Мырзагалиевич, Аттестат № KZ90VJE00017686 от 23.05.2016 г., № KZ80VJE00016896 от 18.04.2016 г., № KZ53VJE00016897 от 18.04.2016г.;**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании Приказа №27 от 02.08.2023г
№ договора и дата

по объекту:**«Реконструкция воздушных линий ВЛ-0,4кВ поселка Октябрьский (с заменой на самонесущий изолированный провод) в городе Лисаковск Костанайской области»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Лисаковска", БИН 0601400043230**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Нұрай–Ақжол РГ», г.Кызылорда,ул.Ескараева 9в, БИН 070640006230**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Оспанова Е.А**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **ТОО «Диас-Құрылыс РГ»№15009531 от 21.05.2015г.** ;
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лицедиректора Абдуразақұлы А.А. ;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3) субподрядными организациями**ТОО «АйкоСтрой РГ» №15009876 от 26.05.2015г.** ;
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лицедиректора Ким Елена ;

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **29 сентября 2023 года**;
(месяц, год)

окончание работ **30 ноября 2023 года**;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:**2 (два) месяц**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 (два) месяц**

фактически, месяц: **2 (два) месяц**

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **245 087,339** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **166 204,598** тысяч тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **52 623,383** тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: **232 832,972** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **157 894,368** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **49 992,214**тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Алстройпроект», № 00127-ПП;**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **ГКП «ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» акимата города Лисаковска №928 от 15.07.2022;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры,градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 80% и фактически применено 78% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квази государственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация надзор **ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K» Бердалы Н.Ж**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору: **эксперт - Жумашов Шынтас Мырзагалиевич, Аттестат № KZ90VJE00017686 от 23.05.2016 г., № KZ80VJE00016896 от 18.04.2016 г., № KZ53VJE00016897 от 18.04.2016г.;**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов)

подпись, дата Место печати (при наличии)