Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"29" 11 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Нұрай–Ақжол РГ», г.Кызылорда,ул.Ескараева 9в,директор Оспанов Е.А БИН 070640006230**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту **«Реконструкция воздушных линий ВЛ-0,4кВ поселка Октябрьский (с заменой на самонесущий изолированный провод) в городе Лисаковск Костанайской области»**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: **Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Лисаковска", БИН 0601400043230**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации**: ТОО «Диас-Құрылыс РГ»№15009531 от 21.05.2015г.**
(наименование организации)

2.1 субподрядными организациями**ТОО «АйкоСтрой РГ» №15009876 от 26.05.2015г**
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **Разработчик проекта ТОО «Алстройпроект», № 00127-ПП;**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **ГКП «ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» акимата города Лисаковска №928 от 15.07.2022;**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Основные показатели					
ВЛИ 0,4 кВ	км	20,3	20,3	20,3	20,3
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387 2013 марки СВ95-3	шт	500	500	500	500
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387 2013 марки СВ105-5	шт	24	24	24	24
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387 2013 марки СВ105-3,5	шт	5	5	5	5
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387 2013 марки	шт	87	87	87	87

СВ110-3,5					
Вводная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-30	шт	15	15	15	15
Линейная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-02	шт	21	21	21	21
Секционная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-70	шт	7	7	7	7
Линейная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-10	шт	1	1	1	1
Основные показатели					

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	---	---
Число этажей	этаж	---	---
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	---	---
В том числе подземной части	м3	---	---
Площадь встроенных, встроено -пристроенных и пристроенных помещений	м2	---	---

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	---	---	---	---	---	---

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **<u>Проектом предусматривается установка:</u> ВЛИ 0,4 кВ -20,3 км., Стойки для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387 2013 марки СВ 95-3-500 шт., Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387 2013 марки СВ 105-5-24 шт., Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387 2013 марки СВ 105-3,5-5 шт. Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387 2013 марки СВ 110-3,5-87 шт. Вводная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-30-15 шт., Линейная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-02-21 шт., Секционная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-70-7шт., Линейная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-10-1 шт.,**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаро безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **29 сентября 2023 года**;
(месяц, год)
окончание работ **30 ноября 2023 года**;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц: **2 (два) месяц**
по норме или по проекту организации строительства, месяц:**2 (два) месяц**
фактически, месяц: **2(два) месяц**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 80% и фактически применено 78% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квази государственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению(электроснабжение):

ГКП ПХО Лисаковскгоркоммунэнерго акимата города Лисаковска _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____отсутствует_____;
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция воздушных линий ВЛ-0,4кВ поселка Октябрьский (с заменой на самонесущий изолированный провод) в городе Лисаковск Костанайской области»**,готовым к приемке в эксплуатацию,
(наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Оспанов Е.А. _____ «_____» _____ **2023года**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

«Нұрай-Ақжол РГ»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ