возвр. экз.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС",Г.АСТАНА, РАЙОН ЕСИЛЬ, улица Алматы, здание 7, тел.: 87172302750**	**030340003189**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Изомир",110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, улица Дорожников, строение 16, тел.: +8 (701) 377-19-78**	**100340007781**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №22 от 08.06.2023г.	

Номер документа	Дата составления
47	25.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос. Горняцкий, участок 1, Пусковой комплекс №2			Работа	1	37 079 981,81	37 079 981,81	3 972 855,19
				Итого	1	x	37 079 981,81	3 972 855,19

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Мухамедгалиева Р.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2023

М.П.

Заказчик: ТОО «АП-ИМПЭКС»
Исполнитель: ТОО «Изомир»
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий , участок 1,

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 № 420

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№ 22	от 08.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий , участок 1, Пусковой комплекс №2	232 830 259,48	33 107 126,62							3 972 855,19	37 079 981,81

Исполнитель:
ТОО «Изомир», БИН 100340007781

Директор_____ **Мухамедгалиева Р.Б.**

Заказчик:
ТОО «АП-ИМПЭКС», БИН 030340003189

Директор_____ **Мубараков Р.Б.**

Заказчик: ТОО «АП-ИМПЭКС», БИН 030340003189, г. Астана, ул. Алматы, д.7 оф. 402, БЦ «SEVEN», Тел.: 8 7172 30 27 50

Исполнитель: ТОО «Изомир», БИН 100340007781, Костанайская область, город Костанай, улица Дорожников, д. 16, Тел. 8-777-508-88-60

Стройка: Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий , участок 1, Пусковой комплекс №2

Договор подряда (контракт) № 22 от 08.06.2023

реестр актов формы №2в о стоимости выполненных работ за сентябрь 2023г

№	№ акта	Стоимость по акту, без НДС тенге	НДС тенге	Итого по акту, с НДС тенге
1	Акт№16	3 654 197,98	438 503,76	4 092 701,74
2	Акт№17	- 4 012 647,53	- 481 517,70	- 4 494 165,24
3	Акт№18	2 002 409,61	240 289,15	2 242 698,76
4	Акт№19	7 347 908,65	881 749,04	8 229 657,69
5	Акт№20	7 243 158,78	869 179,05	8 112 337,83
6	Акт№21	5 680 197,52	681 623,70	6 361 821,22
7	Акт№22	5 409 666,18	649 159,94	6 058 826,13
8	Акт№23	5 782 235,43	693 868,25	6 476 103,68
	ИТОГО	**33 107 126,62**	**3 972 855,19**	**37 079 981,81**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО «АП-ИМПЭКС»

Директор Мубараков Р.Б.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО «АП-ИМПЭКС»

Директор Мухамедгалиева Р.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "Рудненские тепловые сети", Костанайская область, г. Рудный, ул. 40 лет Октября, строение 2/2, БИН 221040021614, тел. 2-47-05

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: ТОО «АП-ИМПЭКС», БИН 030340003189, г. Астана, ул. Алматы, д.7 оф. 402, БЦ «SEVEN», Тел.: 8 7172 30 27 50

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий , участок 1, Пусковой комплекс №2

(наименование, адрес)

Объект : Тепломагистраль, II - очередь, ул. 50 лет Октября от ТК-10.14 до ТК-8.01"А"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 22 от 08.06.2023

Акт выполненных работ №16

за сентябрь 2023 (месяц, год) на 15-1-1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен (а) в текущих ценах на 08.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	99	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	11,7	30378,05 / 2178,22	1978,4 / 417,5	355423 / 25485	23147 / 4885	306791	27637 / 30645	413704	
2	100	Е11-060201-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 $м^3$. Устройство	$м^3$	50	37966,94 / 5695,08	723,48 / 251,79	1898347 / 284754	36174 / 12590	1577419	270583 / 173515	2342444	
3	101	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,73	331233		573033		573033		618876	
4	102	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,043	399352		17172		17172	45843	18546	Казахстан
5	103	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3	383478		115043		115043	1374	124247	Казахстан
6	104	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,91	372799		339247		339247	9203	366387	Казахстан
7	105	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	45,12	1272,24 / 480,88	33,39 / 4,61	57404 / 21697	1507 / 208	34200	27140 / 20372 / 6222	83998	
			Итого по разделу: 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									3968202	
			ИТОГО:					3355668	60829	2962905	318592	3968202	
			В том числе :					331936	17683		293942		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		41269,30					
			Итого с временными									4009471,30	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		80189,43					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4089660,73	

			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									
			С понижающим коэффициентом к=0,95								**4273915,77**	
			С понижающим коэффициентом к=0,9								**4 060 219,98**	
											3 654 197,98	
			НДС									
			Итого с НДС			**12 %**	**438 503,76**					
											4 092 701,74	

Сдал (Исполнитель)

ТОО "Изомир" БИН/ИИН 100340007781

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мухамедгалиева Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «АП-ИМПЭКС», БИН 030340003189

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мубараков Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Рудненские тепловые сети", Костанайская область, г. Рудный, ул. 40 лет Октября, строение 2/2, БИН 221040021614, тел. 2-47-05**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «АП-ИМПЭКС», БИН 030340003189, г. Астана, ул. Алматы, д.7 оф. 402, БЦ «SEVEN», Тел.: 8 7172 30 27 50**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий , участок 1, Пусковой комплекс №2**

(наименование, адрес)

Объект : **Тепломагистраль, II- очередь ул. 50 лет Октября от ТК-10.14 до ТК-8.01 "А" (1-й участок, ПК№2)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22 от 08.06.2023**

Акт выполненных работ №17

за сентябрь 2023 (месяц, год) на 15-1-2 Прокладка трубопровода тепловых сетей работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
			Раздел: 2. Монтажные работы.										
1	12	Е11-240101-0214 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 600 мм. Прокладка**	км трубопровода	-0,424	8082182,69	3692869,48	-3426846	-1565776	-104455	-2111628	-5981552	
						4142957,34	887603,77	-1756614	-376344		-443078		
2	28	Е11-240104-0110 Кзтр и Кэм=1,11	**Компенсаторы сальниковые диаметром труб 600 мм. Установка**	компенсатор	4	137636,86	73628,85	550548	294515	15402	312151	931714	
						60157,62	18668,28	240631	74673		69016		
3	38	Е11-090305-0303 Кзтр и Кэм=1,11	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2 т. Монтаж**	т конструкций	3,504	114843,8	8182,2	402413	28670	30382	238684	692385	
						97991,03	730,3	343361	2559		51288		
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы.									-4357453	
			Раздел: 3. Антикоррозийная защита и тепловая изоляция										
			ИТОГО:					-2473885	-1242592	-58671	-1560793	-4357453	
								-1172623	-299112		-322774		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения		1,04 %			-45317,51					
			Итого с временными									-4402770,51	
			Непредвиденные работы и затраты		2 %			-88055,41					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									-4490825,92	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									-4693155,01	
			С понижающим коэффициентом к=0,95									- 4 458 497,26	
			С понижающим коэффициентом к=0,9									- 4 012 647,53	
			НДС		12 %			- 481 517,70					
			Итого с НДС									- 4 494 165,24	

Сдал (Исполнитель)

ТОО "Изомир" БИН/ИИН 100340007781
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мухамедгалиева Р.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «АП-ИМПЭКС», БИН 030340003189
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мубараков Р.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "Рудненские тепловые сети", Костанайская область, г. Рудный, ул. 40 лет Октября, строение 2/2, БИН 221040021614, тел. 2-47-05

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: ТОО «АП-ИМПЭКС», БИН 030340003189, г. Астана, ул. Алматы, д.7 оф. 402, БЦ «SEVEN», Тел.: 8 7172 30 27 50

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий , участок 1, Пусковой комплекс №2

(наименование, адрес)

Объект : Тепломагистраль, II- очередь ул. Ленина, от ТК-8.01 до К-4 (МКР-23) (1-й участок, ПК№2)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 22 от 08.06.2023

Акт выполненных работ №18

за сентябрь 2023 (месяц, год) на 17-1-1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	11	Е11-010104-0402 Кзтр н Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	100	63,71	63,71	6371	6371	0	1336	8324	
						0	18,56	0	1856		617		
2	12	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	100	1440		144000		144000		155520	Казахстан
											11520		
3	13	Е11-010201-0501 Кзтр н Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	100	282,43	136,58	28243	13658	0	14854	46545	
						145,85	60,45	14585	6045		3448		
4	14	Е11-010102-0386 Кзтр н Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 $м^3$//ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ	$м^3$ грунта	250	368	368	92000	92000	0	16047	116692	
						0	89,15	0	22288		8645		
			Итого по разделу: 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									327081	
			Раздел: 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
5	106	Е11-060201-0105 Кзтр н Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 $м^3$. Устройство	$м^3$	25	37966,94	723,48	949174	18088	788710	135292	1171221	
						5695,08	251,79	142377	6295		86758		
6	107	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,977	331233		323615		323615		349504	
											25889		
7	108	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0282	399352		11262		11262		12163	Казахстан
											901		
8	109	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1618	383478		62047		62047		67010	Казахстан
											4964		
9	110	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,5104	372799		190277		190277		205499	Казахстан
											15222		
10	111	Е11-080101-0307 Кзтр н Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	22,56	1272,24	33,39	28702	754	17100	10186	41998	
						480,88	4,61	10849	104		3111		
			Итого по разделу: 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									1847395	
			ИТОГО:					1835691	130869	1537011	177715	2174476	
			В том числе :					167811	36588		161075		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		22614,55					

			Итого с временными									
			Непредвиденные работы и затраты								**2197090,55**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**	**43941,81**					
											2241032,36	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									
			С понижающим коэффициентом к=0,95								**2341999,54**	
			С понижающим коэффициентом к=0,9								**2 224 899,56**	
											2 002 409,61	
			НДС									
			Итого с НДС			**12 %**	**240 289,15**					
											2 242 698,76	

Сдал (Исполнитель)

ТОО "Изомир" БИН/ИИН 100340007781

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мухамедгалиева Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «АП-ИМПЭКС», БИН 030340003189

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мубараков Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Билялов

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "Рудненские тепловые сети", Костанайская область, г. Рудный, ул. 40 лет Октября, строение 2/2, БИН 221040021614, тел. 2-47-05

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: ТОО «АП-ИМПЭКС», БИН 030340003189, г. Астана, ул. Алматы, д.7 оф. 402, БЦ «SEVEN», Тел.: 8 7172 30 27 50

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий , участок 1, Пусковой комплекс №2

(наименование, адрес)

Объект : Тепломагистраль, II- очередь ул. Ленина, от ТК-8.01 до К-4 (МКР-23) (1-й участок, ПК№2)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 22 от 08.06.2023

Акт выполненных работ №19

за сентябрь 2023 (месяц, год) на 17-1-2 Прокладка трубопровода тепловых сетей работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
			Раздел: 2. Монтажные работы.										
1	16	Е11-240108-0110 Кзтр н Кэм=1,11	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 400 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,115	4021301,1	1446851,05	462450	166388	11398	333053	859143	
						2475335,12	450032,84	284664	51754		63640		
2	17	Е11-240108-0109 Кзтр н Кэм=1,11	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 300 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,174	3448691,52	1402182,91	600072	243979	12783	414239	1095457	
						1973041,95	431693,82	343309	75114		81145		
3	18	Е11-240108-0107 Кзтр н Кэм=1,11	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,096	2525439,12	927163,84	242442	89008	5308	173143	448832	
						1542985,87	278805,09	148127	26765		33247		
4	32	Е11-240108-0307 Кзтр н Кэм=1,11	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	2	65401,7	23733,15	130803	47466	2617	94040	242831	
						40360,26	7134,74	80721	14269		17987		
5	34	Е11-240108-0304 Кзтр н Кэм=1,11	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	2	33601,42	9910,68	67203	19821	934	52200	128955	
						23223,71	3139,87	46448	6280		9552		
6	42	Е11-240108-0219 Кзтр н Кэм=1,11	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Установка	шт.	16	83008,67	29888,59	1328138	478218	37431	951458	2461964	
						50780,61	9286,18	812490	148579		182367		
7	43	Е11-240108-0209 Кзтр н Кэм=1,11	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	шт.	18	70065,95	24340,78	1261187	438134	31377	917302	2352767	
						43982,01	7493,95	791676	134891		174279		
8	93	Е11-240105-0111 Кзтр н Кэм=1,11	Компенсаторы П-образные диаметром труб 400 мм. Установка	компенсатор	2	109473,04	51423,05	218946	102846	4432	141575	389363	
						55834,11	15668,42	111668	31337		28842		
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы.									7979312	

			ИТОГО:					**4311242**	**1585861**	**106280**	**3077010**	**7979312**	
			В том числе :					**2619102**	**488990**		**591059**		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения							**0**			
			Итого с временными			**1,04 %**		**82984,84**					
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**161245,94**				**8062296,84**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									**8223542,78**	
			С понижающим коэффициентом к=0,95										
			С понижающим коэффициентом к=0,9									**8594045,21**	
												8 164 342,95	
			НДС									**7 347 908,65**	
			Итого с НДС			**12 %**		**881 749,04**					
												8 229 657,69	

Сдал (Исполнитель)

ТОО "Изомир" БИН/ИИН 100340007781

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мухамедгалиева Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «АП-ИМПЭКС», БИН 030340003189

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мубараков Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Рудненские тепловые сети", Костанайская область, г. Рудный, ул. 40 лет Октября, строение 2/2, БИН 221040021614, тел. 2-47-05**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: **ТОО «АП-ИМПЭКС», БИН 030340003189, г. Астана, ул. Алматы, д.7 оф. 402, БЦ «SEVEN», Тел.: 8 7172 30 27 50**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий , участок 1, Пусковой комплекс №2**

(наименование, адрес)

Объект : **Тепломагистраль, II - очередь, ул.Гагарина от ТК-8.16 до ТК-11.07**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22** от **08.06.2023**

Акт выполненных работ №20

за **сентябрь 2023** (месяц, год) на **18-1-1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	6	E11-010101-0368 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	900	316,4	316,4	284760	284760	0	49671	361188	
						0	76,65	0	68985		26757		
2	7	E11-010205-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	41	2196,14	0	90042	0	0	64830	167261	
						2196,14	0	90042	0		12390		
3	8	E11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	79	1496,35	0	118212	0	0	85112	219590	
						1496,35	0	118212	0		16266		
4	9	E11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	251	63,71	63,71	15991	15991	0	3353	20893	
						0	18,56	0	4659		1549		
5	10	C1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	190	1440		273600		273600		295488	Казахстан
											21888		
6	11	E11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	190	282,43	136,58	53662	25950	0	28223	88435	
						145,85	60,45	27711	11486		6551		
			Итого по разделу: 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									1152855	
			Раздел: 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
7	111	E11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м³	7,2	30378,05	1978,4	218722	14244	188794	17007	254588	
						2178,22	417,5	15683	3006		18858		
8	112	E11-060201-0106 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м³. Устройство	м³	36,3	36534,71	854,84	1326210	31031	1126957	160687	1605849	
						4634,23	230,21	168223	8357		118952		
9	113	C1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,9765	331233		654682		654682		707057	
											52375		
10	114	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0327	399352		13059		13059		14104	Казахстан
											1045		
11	115	C1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,38	383478		145722		145722		157380	Казахстан
											11658		
12	116	C1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,7277	372799		271286		271286		292989	Казахстан
											21703		
13	117	E11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	31,96	1272,24	33,39	40661	1067	24225	14430	59499	
						480,88	4,61	15369	147		4407		
14	118	E11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м³	3,9	30378,05	1978,4	118475	7716	102264	9212	137902	
						2178,22	417,5	8495	1629		10215		

15	119	Е11-060201-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м^3. Устройство	м^3	25	37966,94	723,48	949174	18088	788710	135292	1171223	
						5695,08	251,79	142377	6295		86758		
16	120	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,974	331233		322621		322621		348431	
											25810		
17	121	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,024	399352		9585		9585		10351	Казахстан
											767		
18	122	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,166	383478		63657		63657		68750	Казахстан
											5093		
19	123	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,515	372799		191991		191991		207351	Казахстан
											15360		
20	124	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичч. бетонч	м^2 поверхности	22,56	1272,24	33,39	28702	754	17100	10186	41999	
						480,88	4,61	10849	104		3111		
21	125	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	3,7	30378,05	1978,4	112399	7320	97019	8740	130830	
						2178,22	417,5	8059	1545		9691		
22	126	Е11-060201-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м^3. Устройство	м^3	20,6	37966,94	723,48	782119	14904	649897	111480	965087	
						5695,08	251,79	117319	5187		71488		
23	127	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7304	331233		241933		241933		261288	
											19355		
24	128	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0241	399352		9624		9624		10394	Казахстан
											770		
25	129	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,166	383478		63657		63657		68750	Казахстан
											5093		
26	130	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3793	372799		141403		141403		152715	Казахстан
											11312		
27	131	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичч. бетонч	м^2 поверхности	24,8	1272,24	33,39	31552	828	18798	11197	46169	
						480,88	4,61	11926	114		3420		
			Итого по разделу: 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									6712706	
			ИТОГО:					6573499	422653	5416584	709420	7865561	
								734266	111513		582642		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		81801,83					
			Итого с временными									7947362,83	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		158947,26					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8106310,09	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									8471530,73	
			С понижающим коэффициентом к=0,95									8 047 954,20	
			С понижающим коэффициентом к=0,9									7 243 158,78	
			НДС			12 %		869 179,05					
			Итого с НДС									8 112 337,83	

Сдал (Исполнитель)

ТОО "Изомир" БИН/ИИН 100340007781
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мухамедгалиева Р.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «АП ИМПЭКС», БИН 030340003189
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мубараков Р.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "Рудненские тепловые сети", Костанайская область, г. Рудный, ул. 40 лет Октября, строение 2/2, БИН 221040021614, тел. 2-47-05

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: ТОО «АП-ИМПЭКС», БИН 030340003189, г. Астана, ул. Алматы, д.7 оф. 402, БЦ «SEVEN», Тел.: 8 7172 30 27 50

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий , участок 1, Пусковой комплекс №2

(наименование, адрес)

Объект : Тепломагистраль, II- очередь ул. Гагарина, от ТК-8 до ТК-11.07 (1-й участок, ПК№2)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 22 от 08.06.2023

Акт выполненных работ №21

за сентябрь 2023 (месяц, год) на 18-1-2 Прокладка трубопровода тепловых сетей работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	3	E12-160101-1506 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 250 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	2,38	1420,84 / 1117,75	275,9 / 111,38	3382 / 2660	657 / 265	65	2106 / 439	5927	
2	4	E12-160101-1505 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 200 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	0,75	1040,38 / 815,81	208,2 / 84,18	780 / 612	156 / 63	12	486 / 101	1368	
3	10	C3414-103-0101	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	0,11767	1033		122			10	131	
4	11	C3412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	0,58837	81		48			4	51	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									7477	
			Раздел: 2. Монтажные работы.										
5	13	E11-240108-0108 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 250 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,392	3114833,67 / 1840783,23	1205503,48 / 354983,88	1221015 / 721587	472557 / 139154	26871	852133 / 165852	2239000	
6	24	E11-240108-0208 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка	шт.	30	63689,55 / 41490,7	20577,13 / 5953,01	1910687 / 1244721	617314 / 178590	48652	1409078 / 265581	3585346	
7	28	E11-090305-0302 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0.5 т. Монтаж	т конструкций	1,794	106857,55 / 96086,24	5176,92 / 730,3	191703 / 172379	9288 / 1310	10037	119846 / 24924	336472	
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы.									6160818	
			Раздел: 3. Антикоррозийная защита и тепловая изоляция										
			ИТОГО:					3327735	1099972	85637	2383649	6168295	
			В том числе :					2141959	319382		456911		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		64150,27					
			Итого с временными									6232445,27	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		124648,91					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6357094,17	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									6643505,87	

			С понижающим коэффициентом к=0,95										
			С понижающим коэффициентом к=0,9									**6 311 330,57**	
												5 680 197,52	
			НДС										
			Итого с НДС			**12 %**		**681 623,70**					
												6 361 821,22	

Сдал (Исполнитель)

ТОО "Изомир" БИН/ИИН 100340007781

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мухамедгалиева Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «АП-ИМПЭКС», БИН 030340003189

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мубараков Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Бишнеев

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "Рудненские тепловые сети", Костанайская область, г. Рудный, ул. 40 лет Октября, строение 2/2, БИН 221040021614, тел. 2-47-05

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: ТОО «АП-ИМПЭКС», БИН 030340003189, г. Астана, ул. Алматы, д.7 оф. 402, БЦ «SEVEN», Тел.: 8 7172 30 27 50

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий , участок 1, Пусковой комплекс №2

(наименование, адрес)

Объект : Тепломагистраль, I - очередь, ул. Горняков от ТК-4.14 до ТК-4.20

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 22 от 08.06.2023

Акт выполненных работ №22

за сентябрь 2023 (месяц, год) на 19-1-1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	48	Е11-070601-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	90,2	18006,44	4421	1624181	398774	578198	924127	2752173	
						7175,26	1507,21	647208	135950		203865		
2	49	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,7	20629		35069		35069		37875	Казахстан
											2806		
3	128	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	7,2	29423,33	1978,4	211848	14245	181921	17007	247164	
						2178,22	417,5	15683	3006		18309		
4	129	Е11-060201-0106 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 $м^3$. Устройство	$м^3$	36,3	36534,71	854,84	1326210	31031	1126957	160687	1605849	
						4634,23	230,21	168223	8357		118952		
5	130	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,977	331233		654848		654848		707235	
											52388		
6	131	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,033	399352		13179		13179		14233	Казахстан
											1054		
7	132	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,38	383478		145722		145722		157379	Казахстан
											11658		
8	133	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,728	372799		271398		271398		293110	Казахстан
											21712		
9	134	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичч. бетонч	$м^2$ поверхности	31,96	1272,24	33,39	40661	1068	24225	14431	59499	
						480,88	4,61	15369	148		4408		
			Итого по разделу: 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									5874517	
			ИТОГО:					4323116	445116	3031517	1116252	5874517	
			В том числе :					846483	147460		435152		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		61094,98				5935611,98	
			Итого с временными										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		118712,24				6054324,22	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									6327094,95	
			С понижающим коэффициентом к=0,95									6 010 740,20	

			С понижающим коэффициентом к=0,9										
												5 409 666,18	
			НДС										
			Итого с НДС			**12 %**		**649 159,94**					
												6 058 826,13	

Сдал (Исполнитель)

ТОО "Изомир" БИН/ИИН 100340007781

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мухамедгалиева Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «АП-ИМПЭКС», БИН 030340003189

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мубараков Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Рудненские тепловые сети", Костанайская область, г. Рудный, ул. 40 лет Октября, строение 2/2, БИН 221040021614, тел. 2-47-05**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: **ТОО «АП-ИМПЭКС», БИН 030340003189, г. Астана, ул. Алматы, д.7 оф. 402, БЦ «SEVEN», Тел.: 8 7172 30 27 50**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий , участок 1, Пусковой комплекс №2**

(наименование, адрес)

Объект : **Тепломагистраль, II- очередь ул. Горняков, от ТК-4.14 до ТК-4.20 (1-й участок, ПК№2)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22** от **08.06.2023**

Акт выполненных работ №23

за **сентябрь 2023** (месяц, год) на **19-1-2 Прокладка трубопровода тепловых сетей работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 08.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
			Раздел: 2. Монтажные работы.										
1	18	Е11-240101-0211 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 400 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,452	5660972,62	2608382,84	2558760	1178989	66655	1597562	4488827	
						2905122,53	665007,2	1313116	300583		332506		
2	45	Е11-240108-0219 Кзтр и Кэм=1,11	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Установка**	шт.	6	83008,67	29888,59	498052	179332	14037	356797	923237	
						50780,61	9286,18	304684	55717		68388		
3	49	Е11-240104-0107 Кзтр и Кэм=1,11	**Компенсаторы сальниковые диаметром труб 400 мм. Установка**	компенсатор	6	83554,37	41965,96	501326	251796	15067	301486	867037	
						39077,24	11677,96	234463	70068		64225		
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы.									6279101	
			Раздел: 3. Антикоррозийная защита и тепловая изоляция										
			ИТОГО:					3558138	1610116	95759	2255845	6279101	
			В том числе :					1852262	426368		465119		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		65302,65				6344403,65	
			Итого с временными										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		126888,07				6471291,72	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									6762848,46	
			С понижающим коэффициентом к=0,95									6 424 706,04	
			С понижающим коэффициентом к=0,9									5 782 235,43	
			НДС			12 %		693 868,25					
			Итого с НДС									6 476 103,68	

Сдал (Исполнитель)

ТОО "Изомир" БИН/ИИН 100340007781
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мухамедгалиева Р.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «АП-ИМПЭКС», БИН 030340003189
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мубараков Р.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)