Эту. поеф

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС",Г.АСТАНА, РАЙОН ЕСИЛЬ, улица Алматы, здание 7, тел.: 87172302750**	**030340003189**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Изомир",110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, улица Дорожников, строение 16, тел.: +8 (701) 377-19-78**	**100340007781**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №22 от 08.06.2023г.	

Номер документа	Дата составления
56	**19.10.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос. Горняцкий, участок 1, Пусковой комплекс №2			Работа	1	109 202 026,06	109 202 026,06	11 700 217,08
				Итого	1	x	109 202 026,06	11 700 217,08

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мухамедгалиева Р.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Мухамедгалиева Р.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.10.2023

М.П.

Заказчик: ТОО «АП-ИМПЭКС»
Исполнитель: ТОО «Изомир»
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий , участок 1,

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 № 420

Справка №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№ 22	от 08.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий , участок 1, Пусковой комплекс №2	342 032 285,54	97 501 808,99							11 700 217,07	109 202 026,06

Исполнитель:
ТОО «Изомир», БИН 100340007781

Директор_____ **Мухамедгалиева Р.Б.**

Заказчик:
ТОО «АП-ИМПЭКС», БИН 030340003189

Директор_____ **Мубараков Р.Б.**

Заказчик: ТОО «АП-ИМПЭКС», БИН 030340003189, г. Астана, ул. Алматы, д.7 оф. 402, БЦ «SEVEN», Тел.: 8 7172 30 27 50

Исполнитель: ТОО «Изомир», БИН 100340007781, Костанайская область, город Костанай, улица Дорожников, д. 16, Тел. 8-777-508-88-60

Стройка: Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий , участок 1, Пусковой комплекс №2

Договор подряда (контракт) № 22 от 08.06.2023

реестр актов формы №2в о стоимости выполненных работ за октябрь 2023г

№	№ акта	Стоимость по акту, без НДС тенге	НДС тенге	Итого по акту, с НДС тенге
1	Акт№24	10 815 013,49	1 297 801,62	12 112 815,11
2	Акт№25	6 198 586,52	743 830,38	6 942 416,90
3	Акт№26	3 958 604,44	475 032,53	4 433 636,97
4	Акт№27	5 681 226,13	681 747,14	6 362 973,26
5	Акт№28	10 548 212,60	1 265 785,51	11 813 998,11
6	Акт№29	4 109 700,78	493 164,09	4 602 864,87
7	Акт№30	31 973 875,51	3 836 865,06	35 810 740,58
8	Акт№31	24 216 589,52	2 905 990,74	27 122 580,26
	ИТОГО	**97 501 808,99**	**11 700 217,07**	**109 202 026,06**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО «АП-ИМПЭКС»

Директор Мубараков Р.Б.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО «АП-ИМПЭКС»

Директор Мухамедгалиева Р.Б.

«Изомир» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД КОСТАНАЙ

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО «АП-ИМПЭКС», БИН 030340003189, г. Астана, ул. Алматы, д.7 оф. 402, БЦ «SEVEN», Тел.: 8 7172 30 27 50

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: ТОО «Изомир», БИН 100340007781, Костанайская область, город Костанай, улица Дорожников, д. 16, Тел. 8-777-508-88-60

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий , участок 1, Пусковой комплекс №2

(наименование, адрес)

Объект : Тепломагистраль, II - очередь, ул. 50 лет Октября от ТК-10.14 до ТК-8.01"А"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 22 от 08.06.2023

Акт выполненных работ №24

за октябрь 2023 (месяц, год) на 15-1-1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	E11-070601-0202 Кзтр и Кэм=1,11 k=0,8	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство//ДЕМОНТАЖ	$м^3$ конструкции	48	14490,93 / 12932,56	1558,37 / 427,58	695565 / 620763	74802 / 20524	0	756719 / 116183	1568466	
2	2	E11-070601-0103 Кзтр и Кэм=1,11 k=0,8	Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство//ДЕМОНТАЖ	$м^3$ сборных конструкций	64,0	9195,99 / 5273,41	3922,58 / 1332,82	588543 / 337498	251045 / 85301	0	498902 / 86996	1174442	
3	4	C3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	280,0	170		47600			3808	51408	
4	5	C3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1400,0	74		103600			8288	111888	
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									2906204	
			Раздел: 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
5	8	E11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	680,73	1496,35 / 1496,35	0 / 0	1018611 / 1018611	0 / 0	0	733398 / 140162	1892171	
6	9	E11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2297,125	63,71 / 0	63,71 / 18,56	146350 / 0	146350 / 42635	0	30690 / 14174	191213	
7	11	E11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	2297,125	282,43 / 145,85	136,58 / 60,45	648777 / 335036	313741 / 138861	0	341215 / 79205	1069197	
			Итого по разделу: 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									3152581	
			Раздел: 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
8	100	E11-060201-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 $м^3$. Устройство	$м^3$	75	37966,94 / 5695,08	723,48 / 251,79	2847521 / 427131	54261 / 18884	2366129	405874 / 260272	3513666	
9	101	C1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,138	331233		1039409		1039409	83153	1122562	
10	102	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0778	399352		31070		31070	2486	33555	Казахстан
11	103	C1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5292	383478		202937		202937	16235	219171	Казахстан
12	104	C1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,6656	372799		620934		620934	49675	670608	Казахстан

13	105	Е11-080101-0307 Кзтр н Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу. бетону	м² поверхности	67,68	1272,24	33,39	86105	2260	51299	30558	125997	
			Итого по разделу: 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			480,88	4,61	32546	312		9333		
			ИТОГО:									5685559	
			В том числе :					8077020	842459	4311778	2797356	11744344	
			Стоимость оборудования, всего					2771584	306516		869970		
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,04 %		122141,18		0			
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		237329,70				11866485,18	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									12103814,88	
			С понижающим коэффициентом к=0,95									12649138,58	
			С понижающим коэффициентом к=0,9									12 016 681,65	
			НДС									10 815 013,49	
			Итого с НДС			12 %		1 297 801,62					
												12 112 815,11	

Сдал (Исполнитель)

ТОО "Изомир" БИН/ИИН 100340007781

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мухамедгалиева Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «АП-ИМПЭКС», БИН 030340003189

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мубараков Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО «АП-ИМПЭКС», БИН 030340003189, г. Астана, ул. Алматы, д.7 оф. 402, БЦ «SEVEN», Тел.: 8 7172 30 27 50

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: ТОО «Изомир», БИН 100340007781, Костанайская область, город Костанай, улица Дорожников, д. 16, Тел. 8-777-508-88-60

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий , участок 1, Пусковой комплекс №2

(наименование, адрес)

Объект : Тепломагистраль, II- очередь ул. 50 лет Октября от ТК-10.14 до ТК-8.01 "А" (1-й участок, ПК№2)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 22 от 08.06.2023

Акт выполненных работ №25

за октябрь 2023 (месяц, год) на 15-1-2 Прокладка трубопровода тепловых сетей работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
			Раздел: 2. Монтажные работы.										
1	12	Е11-240101-0214 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 600 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0105	8082182,69	3692869,48	84863	38775	2587	52293	148128	
						4142957,34	887603,77	43501	9320		10972		
2	13	Е11-240101-0207 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка	км трубопровода	0,009	3297519,03	1461336,91	29678	13152	513	19118	52699	
						1779246,97	366376,66	16013	3298		3904		
3	14	Е11-240101-0206 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0022	3023262,49	1316536,03	6651	2896	102	4318	11846	
						1660134,2	322302,83	3652	709		878		
4	21	Е11-240108-0223 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 600 мм. Установка	шт.	8	109472,64	39628,19	875781	317026	33267	617368	1612601	
						65686,03	12264,47	525488	98116		119452		
5	22	Е11-240108-0207 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	4	50591,08	15042,64	202364	60171	5233	153337	384157	
						34240,15	4481,4	136961	17926		28456		
6	23	Е11-240108-0206 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	2	38593,4	10880,24	77187	21761	1494	60018	148181	
						26966,38	3345,41	53933	6691		10977		
7	28	Е11-240104-0110 Кзтр и Кэм=1,11	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 600 мм. Установка	компенсатор	8	137636,86	73628,85	1101095	589031	30803	624301	1863428	
						60157,62	18668,28	481261	149346		138032		
8	38	Е11-090305-0303 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2 т. Монтаж	т конструкций	5,256	114843,8	8182,2	603619	43006	45573	358027	1038577	
						97991,03	730,3	515041	3838		76932		
9	57	Ц13-390201-0538 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод, диаметр 720 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное//Трубопровод, диаметр 630 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	16	8454,01	203,5	135264	3256	7768	75786	227934	
						7764,98	0	124240	0		16884		

10	58	Ц13-390201-0510 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное//Трубопровод, диаметр 219 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	24	2270,7 2070,66	56,14 0	54497 49696	1347 0	3454	30314 6785	91596	
11	59	Ц13-390201-0510 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное//Трубопровод, диаметр 159 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	24	2270,7 2070,66	56,14 0	54497 49696	1347 0	3454	30314 6785	91596	
12	62	Ц13-121001-0613 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 630 мм. Присоединение к действующей магистрали	присоединение	2	143767,64 139419,47	2517,41 0	287536 278839	5035 0	3662	170092 36610	494238	
13	63	Ц13-121001-0607 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 219 мм. Присоединение к действующей магистрали	присоединение	4	62362,15 60502,79	1163,51 0	249449 242011	4654 0	2783	147627 31766	428842	
14	64	Ц13-121001-0506 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 159 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	2	39930,49 38824,92	518,66 0	79861 77650	1038 0	1174	47367 10178	137406	
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы.									6731229	
			Раздел: 3. Антикоррозийная защита и тепловая изоляция										
			ИТОГО:					3842341	1102493	141867	2390280	6731229	
			В том числе :					2597982	289243		498611		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		70004,78		0			
			Итого с временными									6801233,78	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		136024,68					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6937258,46	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									7249808,80	
			С понижающим коэффициентом к=0,95									6 887 318,36	
			С понижающим коэффициентом к=0,9									6 198 586,52	
			НДС			12 %		743 830,38					
			Итого с НДС									6 942 416,90	

Сдал (Исполнитель)

ТОО "Изомир" БИН/ИИН 100340007781

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Мухамедгалиева Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «АП-ИМПЭКС», БИН 030340003189

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Мубараков Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО «АП-ИМПЭКС», БИН 030340003189, г. Астана, ул. Алматы, д.7 оф. 402, БЦ «SEVEN», Тел.: 8 7172 30 27 50

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: ТОО «Изомир», БИН 100340007781, Костанайская область, город Костанай, улица Дорожников, д. 16, Тел. 8-777-508-88-60

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий , участок 1, Пусковой комплекс №2

(наименование, адрес)

Объект : Тепломагистраль, II- очередь ул. Ленина, от ТК-8.01 до К-4 (МКР-23) (1-й участок, ПК№2)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 22 от 08.06.2023

Акт выполненных работ №26

за октябрь 2023 (месяц, год) на 17-1-1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-070601-0202 Кзтр и Кэм=1,11 k=0,8	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство//ДЕМОНТАЖ	$м^3$ конструкции	54	14490,93 / 12932,56	1558,37 / 427,58	782510 / 698358	84152 / 23089	0	851308 / 130705	1764524	
2	6	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	135,999989	170		22950			1836	24786	
3	7	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	674,999943	74		49950			3996	53946	
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									1843256	
			Раздел: 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
4	8	Е11-010101-0368 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	176,299998	316,4 / 0	316,4 / 76,65	55781 / 0	55781 / 13513	0	9730 / 5241	70753	
5	9	Е11-010205-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	14,3	2196,14 / 2196,14	0 / 0	31405 / 31405	0 / 0	0	22611 / 4321	58338	
6	10	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	40,4	1496,35 / 1496,35	0 / 0	60452 / 60452	0 / 0	0	43526 / 8319	112297	
7	11	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1343,5	63,71 / 0	63,71 / 18,56	85595 / 0	85594 / 24935	0	17949 / 8289	111833	
8	12	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	398,999999	1440		574560		574560	45965	620525	Казахстан
9	13	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1304,500006	282,43 / 145,85	136,58 / 60,45	368430 / 190262	178168 / 78857	0	193771 / 44979	607180	
10	14	Е11-010102-0386 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 $м^3$//ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ	$м^3$ грунта	273,0	368 / 0	368 / 89,15	100464 / 0	100464 / 24338	0	17524 / 9440	127428	

11	15	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	4310,999969	74		319014				344535	
			Итого по разделу: 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								25521		
			Раздел: 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									2052889	
12	16	Е11-080101-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,72	4726,33	1761,08	3403	1268	1142	1395	5181	
						1379	703,86	993	507		384		
13	19	Е11-070601-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	1,89	18006,44	4421	34032	8356	12115	19364	57667	
						7175,26	1507,21	13561	2849		4272		
14	20	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,05	20629		1031		1031		1114	Казахстан
											83		
15	23	Е11-070101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	1	2805,43	1498,75	2806	1499	0	2231	5439	
						1306,68	583,52	1307	584		403		
16	24	С1225-205-0105	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП5	шт.	2	13813		27626		27626		29836	Казахстан
											2210		
17	85	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,89	34646,71	15542,4	65482	29375	2548	45366	119716	
						17756,37	6489,05	33560	12264		8868		
18	86	С ССЦ РК 8.04-08-2021 Таб.5 п.2	Надбавки по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды В15W8- 5% Ц/О=24165х0,05	$м^3$	1,89	1208,25		2284		2284		2467	
											183		
19	87	С ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	При изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе к сметной цене прибавляется надбавка на 1$м^3$ изделия	$м^3$	1,89	284		537		537		580	
											43		
20	88	С1261-107-0378	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10	т	0,001	618278		618		618		667	
											49		
21	89	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	19545		19545		19545		21109	Казахстан
											1564		
22	90	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	34978		34978		34978		37776	Казахстан
											2798		
23	91	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	20743		62229		62229		67207	Казахстан
											4978		
24	92	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	6224		12448		12448		13444	Казахстан
											996		
25	96	Е11-090302-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м	т конструкций	0,0096	59120,06	37186,96	568	357	1	261	895	
						21871,84	17557,02	210	169		66		
26	97	С1214-202-0101	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т	0,0096	569133		5464		5464		5901	Казахстан
											437		
27	99	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,24	124,41	3,67	30	1	11	12	45	
						72,99	0,44	18	0		3		
28	100	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,24	202,5	5,34	49	1	27	14	68	
						85,3	0,87	20	0		5		
29	102	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичч. бетону	$м^2$ поверхности	18	1272,24	33,39	22900	601	13643	8127	33509	
						480,88	4,61	8656	83		2482		
			Итого по разделу: 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									402621	
			ИТОГО:					2747140	545618	770807	1233189	4298766	
			В том числе :					1038802	181188		318436		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

			Временные здания и сооружения									
			Итого с временными			**1,04 %**	**44707,17**					
			Непредвиденные работы и затраты								**4343473,17**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**	**86869,46**					
											4430342,63	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									
			С понижающим коэффициентом к=0,95								**4 629 946,71**	
			С понижающим коэффициентом к=0,9								**4 398 449,38**	
											3 958 604,44	
			НДС									
			Итого с НДС			**12 %**	**475 032,53**					
											4 433 636,97	

Сдал (Исполнитель)

ТОО "Изомир" БИН/ИИН 100340007781

(наименование организации. бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мухамедгалиева Р.Б.

(должность. подпись. расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «АП-ИМПЭКС», БИН 030340003189

(наименование организации. бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мубараков Р.Б.

(должность. подпись. расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО «АП-ИМПЭКС», БИН 030340003189, г. Астана, ул. Алматы, д.7 оф. 402, БЦ «SEVEN», Тел.: 8 7172 30 27 50

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: ТОО «Изомир», БИН 100340007781, Костанайская область, город Костанай, улица Дорожников, д. 16, Тел. 8-777-508-88-60

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий , участок 1, Пусковой комплекс №2

(наименование, адрес)

Объект : Тепломагистраль, II- очередь ул. Ленина, от ТК-8.01 до К-4 (МКР-23) (1-й участок, ПК№2)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 22 от 08.06.2023

Акт выполненных работ №27

за октябрь 2023 (месяц, год) на 17-1-2 Прокладка трубопровода тепловых сетей работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	3	Е12-160101-2402 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж	задвижка	2	2673,91	493,45	5348	987	0	3463	9516	
						2180,46	224,06	4361	448		705		
2	6	Е12-160101-1505 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 200 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	17,03	1040,38	208,2	17718	3546	279	11035	31053	
						815,81	84,18	13893	1434		2300		
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									40569	
			Раздел: 2. Монтажные работы.										
3	17	Е11-240108-0109 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 300 мм. Прокладка бесканальная	км труб	-0,002	3448691,52	1402182,91	-6897	-2804	-147	-4761	-12591	
						1973041,95	431693,82	-3946	-863		-933		
4	18	Е11-240108-0107 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,185	2525439,12	927163,84	467206	171525	10229	333661	864936	
						1542985,87	278805,09	285452	51579		64069		
5	19	Е11-240101-0407 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка	км трубопровода	0,2245	2676019,94	1113990,75	600767	250091	8210	414220	1096186	
						1525460,9	338254,4	342466	75938		81199		
6	21	Е11-240108-0104 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,0082	1531213,07	513163,84	12556	4208	161	9419	23733	
						998453,47	161771,33	8187	1327		1758		
7	35	Е11-240108-0303 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	2	30918,13	8925,27	61836	17851	804	48427	119084	
						21590,68	2867,46	43181	5735		8821		
8	43	Е11-240108-0209 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	шт.	2	70065,95	24340,78	140132	48682	3486	101922	261419	
						43982,01	7493,95	87964	14988		19364		
9	44	Е11-240108-0207 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка		24	50591,08	15042,64	1214186	361024	31399	920024	2304947	

10	45	Е11-240108-0204 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.		34240,15	4481,4	821764	107554		170737		
				шт.	6	29097,75	7223,33	174587	43340	2802	140952	340781	
						21407,39	2321,86	128444	13931		25243		
11	106	Ц13-121001-0511 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод условным давлением 2,5 МПа, диаметр наружный врезаемой трубы 426 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	2	109362,05	1718,56	218724	3437	4843	128371	374863	
						105222,24	0	210444	0		27768		
12	107	Ц13-121001-0507 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод условным давлением 2,5 МПа, диаметр наружный врезаемой трубы 219 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	4	57035,11	848,91	228140	3396	3778	134790	391964	
						55241,68	0	220967	0		29034		
13	108	Ц13-121001-0506 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 159 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	4	39930,49	518,66	159722	2075	2348	94733	274811	
						38824,92	0	155300	0		20356		
14	109	Ц13-121001-0504 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 108 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	2	25811,1	303,05	51622	606	988	30517	88710	
						25013,88	0	50028	0		6571		
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы.									6128843	
			ИТОГО:					3345645	907964	69180	2366773	6169412	
								2368505	272071		456992		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,04 %		64161,88					
			Итого с временными									6233573,88	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		124671,48					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6358245,36	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									6 644 708,92	
			С понижающим коэффициентом к=0,95									6 312 473,48	
			С понижающим коэффициентом к=0,9									5 681 226,13	
			НДС			12 %		681 747,14					
			Итого с НДС									6 362 973,26	

Сдал (Исполнитель)

ТОО "Изомир" БИН/ИИН 100340007781

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мухамедгалиева Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «АП-ИМПЭКС», БИН 030340003189

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мубараков Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО «АП-ИМПЭКС», БИН 030340003189, г. Астана, ул. Алматы, д.7 оф. 402, БЦ «SEVEN», Тел.: 8 7172 30 27 50

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: ТОО «Изомир», БИН 100340007781, Костанайская область, город Костанай, улица Дорожников, д. 16, Тел. 8-777-508-88-60

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий , участок 1, Пусковой комплекс №2

(наименование, адрес)

Объект : Тепломагистраль, II - очередь, ул.Гагарина от ТК-8.16 до ТК-11.07

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 22 от 08.06.2023

Акт выполненных работ №28

за октябрь 2023 (месяц, год) на 18-1-1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	2	E11-070601-0103 Кзтр н Кэм=1,11 к=0,8	Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство//ДЕМОНТАЖ	$м^3$ сборных конструкций	64,0	9195,99 / 5273,41	3922,58 / 1332,82	588543 / 337498	251045 / 85300	0	498902 / 86996	1174442	
2	3	E11-460401-0103 Кзтр н Кэм=1,11	Фундаменты железобетонные. Разборка	$м^3$	31,0	60850,02 / 28190,94	30137,68 / 12964,8	1886351 / 873919	934268 / 401909	78163	1071695 / 236644	3194690	
3	4	C3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	237,5	170		40375			3230	43605	
4	5	C3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1187,5	74		87875			7030	94905	
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									4507642	
			Раздел: 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
5	9	E11-010104-0402 Кзтр н Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2680,0	63,71 / 0	63,71 / 18,56	170743 / 0	170743 / 49741	0	35805 / 16535	223083	
6	10	C1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	330,0	1440		475200		475200	38016	513216	Казахстан
7	11	E11-010201-0501 Кзтр н Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	2680,0	282,43 / 145,85	136,58 / 60,45	756912 / 390878	366034 / 162006	0	398087 / 92406	1247406	
			Итого по разделу: 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									1983705	
			Раздел: 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
8	14	E11-070601-0101 Кзтр н Кэм=1,11	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	30,2	18006,44 / 7175,26	4421 / 1507,21	543974 / 216765	133558 / 45533	193652	309511 / 68279	921764	
9	15	C1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	2,4	20629		49510		49510	3961	53470	Казахстан
10	19	E11-070101-0101 Кзтр н Кэм=1,11	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	18	2805,43 / 1306,68	1498,75 / 583,52	50498 / 23520	26978 / 10503	0	40148 / 7252	97897	
11	20	C1225-205-0103	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3	шт.	18	6999		125982		125982	10079	136061	Казахстан
12	118	E11-060101-0101 Кзтр н Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	3,9	30378,05 / 2178,22	1978,4 / 417,5	118475 / 8495	7716 / 1629	102264	9212 / 10215	137902	
13	119	E11-060201-0105 Кзтр н Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 $м^3$. Устройство	$м^3$	25	37966,94 / 5695,08	723,48 / 251,79	949174 / 142377	18088 / 6295	788710	135292 / 86758	1171223	
14	120	C1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,973	331233		322290		322290	25783	348073	

15	121	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0242	399352		9664		9664		10438	Казахстан
											773		
16	122	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1658	383478		63581		63581		68667	Казахстан
											5086		
17	123	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,5154	372799		192141		192141		207512	Казахстан
											15371		
18	124	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	22,56	1272,24	33,39	28702	754	17100	10186	41999	
						480,88	4,61	10849	104		3111		
19	132	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	3,2	30378,05	1978,4	97210	6331	83909	7559	113151	
						2178,22	417,5	6971	1336		8382		
20	133	Е11-060201-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 $м^3$. Устройство	$м^3$	21,4	37966,94	723,48	812493	15483	675136	115810	1002566	
						5695,08	251,79	121875	5389		74264		
21	134	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,807	331233		267305		267305		288690	
											21385		
22	135	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0304	399352		12141		12141		13112	Казахстан
											971		
23	136	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4684	383478		179621		179621		193991	Казахстан
											14370		
24	137	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2754	372799		102669		102669		110883	Казахстан
											8214		
25	138	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	24,64	1272,24	33,39	31348	823	18677	11125	45871	
			Итого по разделу: 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			480,88	4,61	11849	114		3398		
			ИТОГО:									4963270	
								7962776	1931818	3757715	2643332	11454617	
			В том числе :					2144995	769857		848509		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		119128,02					
			Итого с временными									11573745,02	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		231474,90					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11805219,92	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									12 337 090,76	
			С понижающим коэффициентом к=0,95									11 720 236,22	
			С понижающим коэффициентом к=0,9									10 548 212,60	
			НДС			12 %		1 265 785,51					
			Итого с НДС									11 813 998,11	

Сдал (Исполнитель)

ТОО "Изомир" БИН/ИИН 100340007781
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мухамедгалиева Р.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «АП-ИМПЭКС», БИН 030340003189
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мубараков Р.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО «АП-ИМПЭКС», БИН 030340003189, г. Астана, ул. Алматы, д.7 оф. 402, БЦ «SEVEN», Тел.: 8 7172 30 27 50

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: ТОО «Изомир», БИН 100340007781, Костанайская область, город Костанай, улица Дорожников, д. 16, Тел. 8-777-508-88-60

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий , участок 1, Пусковой комплекс №2

(наименование, адрес)

Объект : Тепломагистраль, II- очередь ул. Гагарина, от ТК-8 до ТК-11.07 (1-й участок, ПК№2)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 22 от 08.06.2023

Акт выполненных работ №29

за октябрь 2023 (месяц, год) на 18-1-2 Прокладка трубопровода тепловых сетей работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
			Раздел: 2. Монтажные работы.										
1	12	Е11-240101-0208 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 250 мм. Прокладка	км трубопровода	0,112	3904888,54 / 2119476,35	1709498,21 / 422885,23	437348 / 237381	191464 / 47363	8502	281897 / 57540	776784	
2	14	Е11-160401-0209 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка//Прокладка по подвалу жилых домов	м трубопровода	20	4825,98 / 4248,54	384,4 / 94,82	96520 / 84971	7688 / 1896	3861	85130 / 14532	196181	
3	24	Е11-240108-0208 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка	шт.	22	63689,55 / 41490,7	20577,13 / 5953,01	1401170 / 912795	452697 / 130966	35678	1033324 / 194760	2629254	
4	28	Е11-090305-0302 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0.5 т. Монтаж	т конструкций	1,794	106857,55 / 96086,24	5176,92 / 730,3	191703 / 172379	9288 / 1310	10037	119846 / 24924	336472	
5	29	Е11-090305-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0.1 т. Монтаж	т конструкций	0,5	179035,49 / 155769,76	12332,19 / 730,3	89518 / 77885	6166 / 365	5467	53993 / 11481	154991	
6	34	Ц13-080201-0405 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	560,0	8,96 / 7,97	0,99 / 0,45	5018 / 4464	554 / 252	0	3394 / 672	9084	
7	35	С1249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0.2 м	м	560,0	82		45920		45920		49594	
8	60	Ц13-121001-0508 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод условным давлением 2,5 МПа, диаметр наружный врезаемой трубы 273 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	2	67991,19 / 65763,9	995,21 / 0	135983 / 131528	1991 / 0	2464	80232 / 17297	233512	
9	62	Ц13-121001-0503 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 89 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	2	22380,7 / 21730,03	247,41 / 0	44762 / 43460	495 / 0	807	26511 / 5702	76974	
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы.									4462846	
			Раздел: 3. Антикоррозийная защита и тепловая изоляция										
			ИТОГО:					2447939 / 1664862	670341 / 182152	112736	1684327 / 330582	4462846	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										

			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			**1,04 %**		**46413,60**					
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**90185,19**				**4509259,60**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									**4599444,79**	
			С понижающим коэффициентом к=0,95										
			С понижающим коэффициентом к=0,9									**4 806 667,58**	
												4 566 334,20	
			НДС									**4 109 700,78**	
			Итого с НДС			**12 %**		**493 164,09**					
												4 602 864,87	

Сдал (Исполнитель)

ТОО "Изомир" БИН/ИИН 100340007781

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукамедгалиева Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «АП-ИМПЭКС», БИН 030340003189

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мубараков Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО «АП-ИМПЭКС», БИН 030340003189, г. Астана, ул. Алматы, д.7 оф. 402, БЦ «SEVEN», Тел.: 8 7172 30 27 50

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: ТОО «Изомир», БИН 100340007781, Костанайская область, город Костанай, улица Дорожников, д. 16, Тел. 8-777-508-88-60

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий , участок 1, Пусковой комплекс №2

(наименование, адрес)

Объект : Тепломагистраль, I - очередь, ул. Горняков от ТК-4.14 до ТК-4.20

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 22 от 08.06.2023

Акт выполненных работ №30

за октябрь 2023 (месяц, год) на 19-1-1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-070601-0202 Кзтр и Кэм=1,11 k=0,8	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство//ДЕМОНТАЖ	$м^3$ конструкции	156,0	14490,93	1558,37	2260585	243106	0	2459335	5097514	
						12932,56	427,58	2017480	66703		377593		
2	2	Е11-070601-0103 Кзтр и Кэм=1,11 k=0,8	Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство//ДЕМОНТАЖ	$м^3$ сборных конструкций	157,0	9195,99	3922,58	1443770	615845	0	1223870	2881052	
						5273,41	1332,82	827925	209253		213412		
3	3	Е11-460401-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты железобетонные. Разборка	$м^3$	98	60850,02	30137,68	5963302	2953493	247097	3387940	10099342	
						28190,94	12964,8	2762712	1270550		748100		
4	4	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1027,5	170		174675			13974	188649	
5	5	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	5137,5	74		380175			30414	410589	
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									18677146	
			Раздел: 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
6	48	Е11-070601-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	220,10	18006,44	4421	3963218	973062	1410881	2254993	6715667	
						7175,26	1507,21	1579275	331737		497457		
7	49	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	2,83	20629		58380		58380		63051	Казахстан
											4670		
8	52	Е11-070101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	72	2805,43	1498,75	201991	107910	0	160592	391589	
						1306,68	583,52	94081	42014		29007		
9	53	С1225-205-0104	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4	шт.	72	9903		713016		713016		770057	Казахстан
											57041		
10	128	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	7,2	29423,33	1978,4	211848	14245	181921	17007	247164	
						2178,22	417,5	15683	3006		18309		
11	129	Е11-060201-0106 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 $м^3$. Устройство	$м^3$	36,3	36534,71	854,84	1326210	31031	1126957	160687	1605849	
						4634,23	230,21	168223	8357		118952		
12	130	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,976	331233		654516		654516		706878	
											52361		
13	131	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0324	399352		12939		12939		13974	Казахстан
											1035		

14	132	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,38	383478		145722		145722		157379	Казахстан
15	133	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,7274	372799		271174		271174	11658	292868	Казахстан
16	134	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичv. бетонv	$м^2$ поверхности	31,96	1272,24	33,39	40661	1068	24225	21694	59499	
						480,88	4,61	15369	148		14431		
17	135	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,6	29423,33	1978,4	47077	3165	40427	4408	54925	
						2178,22	417,5	3485	668		3779		
18	136	Е11-060201-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 $м^3$. Устройство	$м^3$	64,2	37966,94	723,48	2437478	46448	2025406	4069	3007699	
						5695,08	251,79	365624	16165		347428		
19	137	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,421	331233		801915		801915	222793	866068	
20	138	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0912	399352		36421		36421	64153	39334	Казахстан
21	139	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,4052	383478		538863		538863	2913	581973	Казахстан
22	140	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,8262	372799		308007		308007	43109	332647	Казахстан
23	141	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичv. бетонv	$м^2$ поверхности	73,92	1272,24	33,39	94044	2469	56029	24640	137613	
						480,88	4,61	35547	341		33375		
			Итого по разделу: 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								10193		
			ИТОГО:									16044234	
								22085986	4991836	8653896	10063437	34721380	
			В том числе :					7885403	1948939		2571955		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,04 %		361102,35					
			Непредвиденные работы и затраты									35082482,35	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		701649,65					
												35784132,00	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387										
			С понижающим коэффициентом к=0,95									37 396 345,63	
			С понижающим коэффициентом к=0,9									35 526 528,35	
												31 973 875,51	
			НДС										
			Итого с НДС			12 %		3 836 865,06					
												35 810 740,58	

Сдал (Исполнитель)

ТОО "Изомир" БИН/ИИН 100340007781

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мухамедгалиева Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «АП-ИМПЭКС», БИН 030340003189

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мубараков Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО «АП-ИМПЭКС», БИН 030340003189, г. Астана, ул. Алматы, д.7 оф. 402, БЦ «SEVEN», Тел.: 8 7172 30 27 50

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: ТОО «Изомир», БИН 100340007781, Костанайская область, город Костанай, улица Дорожников, д. 16, Тел. 8-777-508-88-60

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий , участок 1, Пусковой комплекс №2

(наименование, адрес)

Объект : Тепломагистраль, II- очередь ул. Горняков, от ТК-4.14 до ТК-4.20 (1-й участок, ПК№2)

Договор подряда (контракт) № 22 от 08.06.2023

(наименование)

Акт выполненных работ №31

за октябрь 2023 (месяц, год) на 19-1-2 Прокладка трубопровода тепловых сетей работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	2	E12-160101-2406 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки диаметром до 400 мм. Демонтаж	задвижка	2	21820,32	10726,78	43641	21454	0	22289	71204	
						11093,54	4384,88	22187	8770		5275		
2	3	E12-160101-2404 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки диаметром до 200 мм. Демонтаж	задвижка	2	8092,08	3406,01	16184	6812	0	8776	26957	
						4686,07	1408,29	9372	2817		1997		
3	4	E12-160101-2403 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки диаметром до 150 мм. Демонтаж	задвижка	10	4051,03	493,45	40510	4935	0	27228	73157	
						3557,58	224,06	35576	2241		5419		
4	5	E12-160101-2402 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж	задвижка	2	2673,91	493,45	5348	987	0	3463	9516	
						2180,46	224,06	4361	448		705		
5	8	E12-160101-1505 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 200 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	5,15	1040,38	208,2	5358	1072	84	3337	9391	
						815,81	84,18	4202	433		696		
6	9	E12-160101-1504 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 150 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	13,44	905,51	186,69	12170	2509	133	7591	21342	
						708,91	75,54	9528	1015		1581		
7	10	E12-160101-1503 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	4,5	828,04	164,39	3726	740	24	2348	6560	
						658,27	66,57	2962	300		486		
8	13	E12-160101-2201 Кзтр и Кэм=1,08	Изоляция тепловая плит, сегментов и скорлуп. Разборка	$м^2$ наружной площади разобранной изоляции	433,33	236,87	0	102643	0	0	73905	190670	
						236,87	0	102643	0		14122		
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									408797	
			Раздел: 2. Монтажные работы.										
9	18	E11-240101-0211 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 400 мм. Прокладка	км трубопровода	0,4107	5660972,62	2608382,84	2324961	1071263	60565	1451590	4078675	
						2905122,53	665007,2	1193134	273119		302124		
10	19	E11-240101-0207 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0124	3297519,03	1461336,91	40889	18121	706	26340	72607	
						1779246,97	366376,66	22063	4543		5378		
11	20	E11-240101-0206 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0139	3023262,49	1316536,03	42023	18300	648	27280	74848	
						1660134,2	322302,83	23076	4480		5544		
12	21	E11-240101-0205 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0027	2447507,98	1019606,23	6608	2753	90	4432	11923	
						1394629,86	263321,12	3765	711		883		
13	22	E11-240101-0204 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0032	2071487,79	862673,89	6629	2761	87	4445	11959	
						1181727,53	221322,95	3781	708		886		

14	45	Е11-240108-0219 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Установка	шт.	12	83008,67	29888,59	996104	358663	28074	713594	1846473	
						50780,61	9286,18	609368	111434		136776		
15	49	Е11-240104-0107 Кзтр и Кэм=1,11	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 400 мм. Установка	компенсатор	8	83554,37	41965,96	668435	335727	20089	401981	1156049	
						39077,24	11677,96	312618	93423		85633		
16	52	Е11-090701-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	10,247216	280602,98	64252,42	2875399	658408	69632	1643049	4879924	
						209555,35	22823	2147359	233872		361476		
17	53	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	7,71176	578162		4458647		4458647		4815339	
											356692		
18	54	С1214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,22288	403367		89902		89902		97094	
											7192		
19	55	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	1,2096	441684		534261		534261		577002	Казахстан
											42741		
20	56	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06216	399352		24824		24824		26810	Казахстан
											1986		
21	57	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,952	383478		365071		365071		394277	Казахстан
											29206		
22	58	С1217-101-0102	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,088816	367006		32596		32596		35204	
											2608		
23	59	Е11-090305-0302 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0.5 т. Монтаж	т конструкций	10,247216	106857,55	5176,92	1094992	53049	57327	684549	1921904	
						96086,24	730,3	984616	7484		142363		
24	60	Е11-090305-0303 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2 т. Монтаж	т конструкций	7,378	114843,8	8182,2	847317	60369	63972	502572	1457881	
						97991,03	730,3	722978	5388		107991		
25	97	Ц13-390201-0520 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод, диаметр 377 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное//Трубопровод, диаметр 426 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	54	5556,55	112,28	300054	6063	14451	170519	508219	
						5176,66	0	279540	0		37646		
26	98	Ц13-390201-0510 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное//Трубопровод, диаметр 219 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	24	2270,7	56,14	54497	1347	3454	30314	91596	
						2070,66	0	49696	0		6785		
27	99	Ц13-390201-0510 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное//Трубопровод, диаметр 159 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	60	2270,7	56,14	136242	3369	8634	75786	228991	
						2070,66	0	124240	0		16962		
28	100	Ц13-390201-0507 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное//Трубопровод, диаметр 133 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	10	1952,2	47,72	19522	477	927	11052	33020	
						1811,83	0	18118	0		2446		
29	101	Ц13-390201-0507 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное//Трубопровод, диаметр 108 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	26	1952,2	47,72	50757	1241	2409	28736	85853	
						1811,83	0	47108	0		6360		
30	106	Ц13-121001-0611 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 426 мм. Присоединение к действующей магистрали	присоединение	2	125230,76	2215,85	250462	4432	4019	147627	429936	
						121005,58	0	242011	0		31847		

31	107	Ц13-121001-0507 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод условным давлением 2,5 МПа, диаметр наружный врезаемой трубы 219 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	2	57035,11	848,91	114070	1698	1889	67395	195982	
						55241,68	0	110483	0		14517		
32	108	Ц13-121001-0506 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 159 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	4	39930,49	518,66	159722	2075	2348	94733	274812	
						38824,92	0	155300	0		20357		
33	110	Ц13-121001-0504 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 108 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	2	25811,1	303,05	51622	606	988	30517	88710	
						25013,88	0	50028	0		6571		
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы.									23395088	
			Раздел: 3. Антикоррозийная защита и тепловая изоляция										
			Раздел: 4. Разборка и восстановление асфальтового покрытия										
34	120	Е11-270302-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	848,0	1309,03	0	1110057	0	0	1198860	2493628	
						1309,03	0	1110057	0		184711		
			Итого по разделу: 4. Разборка и восстановление асфальтового покрытия									2493628	
			ИТОГО:					16885244	2639229	5845851	7464308	26297513	
								8400170	751187		1947962		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,04 %		273494,14					
			Итого с временными									26571007,14	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		531420,14					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									27102427,28	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									28 323 496,51	
			С понижающим коэффициентом к=0,95									26 907 321,69	
			С понижающим коэффициентом к=0,9									24 216 589,52	
			НДС			12 %		2 905 990,74					
			Итого с НДС									27 122 580,26	

Сдал (Исполнитель)

ТОО "Изомир" БИН/ИИН 100340007781

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мухамедгалиева Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «АП-ИМПЭКС», БИН 030340003189

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мубараков Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)