Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС",Г.АСТАНА, РАЙОН ЕСИЛЬ, улица Алматы, здание 7, тел.: 87172302750**	**030340003189**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Изомир",110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, улица Дорожников, строение 16, тел.: +8 (701) 377-19-78**	**100340007781**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №22 от 08.06.2023г.

Номер документа	Дата составления
74	**29.12.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос. Горняцкий, участок 1, Пусковой комплекс №2			Работа	1	32 454 338,01	32 454 338,01	3 477 250,50
				Итого	1	x	32 454 338,01	3 477 250,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Мухамедгалиева Р.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.12.2023

М.П.

Заказчик: ТОО «АП-ИМПЭКС»
Исполнитель: ТОО «Изомир»
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий , участок 1,

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 № 420

Справка №5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№ 22	от 08.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий , участок 1, Пусковой комплекс №2	374 486 624,59	28 977 087,51							3 477 250,50	32 454 338,01

Исполнитель:
ТОО «Изомир», БИН 100340097781

Директор _____ **Мухамедгалиева Р.Б.**

Заказчик:
ТОО «АП-ИМПЭКС», БИН 030340003189

Директор _____ **Мубараков Р.Б.**

Заказчик: ТОО «АП-ИМПЭКС», БИН 030340003189, г. Астана, ул. Алматы, д.7 оф. 402, БЦ «SEVEN», Тел.: 8 7172 30 27 50

Исполнитель: ТОО «Изомир», БИН 100340007781, Костанайская область, город Костанай, улица Дорожников, д. 16, Тел. 8-777-508-88-60

Стройка: Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий , участок 1, Пусковой комплекс №2

Договор подряда (контракт) № 22 от 08.06.2023

реестр актов формы №2в о стоимости выполненных работ за декабрь 2023г

№	№ акта	Стоимость по акту, без НДС тенге	НДС тенге	Итого по акту, с НДС тенге
1	Акт№ 32	3 292 338,45	395 080,61	3 687 419,07
2	Акт№ 33	3 884 056,33	466 086,76	4 350 143,09
3	Акт№ 34	1 087 732,51	130 527,90	1 218 260,41
4	Акт№ 35	3 212 799,23	385 535,91	3 598 335,14
5	Акт№ 36	2 206 063,68	264 727,64	2 470 791,32
6	Акт№ 37	12 756 967,98	1 530 836,16	14 287 804,14
7	Акт№ 38	2 537 129,32	304 455,52	2 841 584,84
	ИТОГО	**28 977 087,51**	**3 477 250,50**	**32 454 338,01**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО «АП-ИМПЭКС»

Директор Мубараков Р.Б.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО «АП-ИМПЭКС»

Директор Мухамедгалиева Р.Б.

«Изомир» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2 ГОРОД КОСТАНАЙ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «АП-ИМПЭКС», БИН 030340003189, г. Астана, ул. Алматы, д.7 оф. 402, БЦ «SEVEN», Тел.: 8 7172 30 27 50**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: **ТОО «Изомир», БИН 100340007781, Костанайская область, город Костанай, улица Дорожников, д. 16, Тел. 8-777-508-88-60**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий , участок 1, Пусковой комплекс №2**

(наименование, адрес)

Объект : **Тепломагистраль, II- очередь ул. 50 лет Октября от ТК-10.14 до ТК-8.01 "А" (1-й участок, ПК№2)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **22** от **08.06.2023**

Акт выполненных работ 32

за **декабрь 2023** (месяц, год) на **15-1-2 Прокладка трубопровода тепловых сетей** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
			Раздел: 2. Монтажные работы.										
			Раздел: 3. Антикоррозийная защита и тепловая изоляция										
1	65	Е11-130301-1705 Кзтр и Кэм=1,05 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	$м^2$	28,24	1142,67	18,51	32269	523	28557	2268	37301	
						112,93	3,49	3189	99		2763		
2	66	Е11-260101-1001 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	$м^3$ изоляции	2,54	46563,77	2563,98	118272	6512	28283	65665	198652	
						32864,77	1151,4	83476	2925		14715		
3	70	Е11-260301-0701 Кзтр и Кэм=1,11	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов/Стеклопластик рулонный РСТ-Х	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	48,5	811,57	25,1	39361	1217	9541	22103	66380	
						589,74	9,9	28602	480		4917		
4	71	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В//Стеклопластик рулонный РСТ-Х	1000 $м^2$	0,05578	552642		30826		30826		33293	
											2466		
5	72	Е11-070112-0302 Кзтр и Кэм=1,11	Прокладки резиновые толщиной 50 мм. Укладка//Герметизация прокладкой в стенах камер	$м^2$ площади прокладок	112	26340,34	90,78	2950118	10167	2902592	49531	3239622	
						333,56	41,22	37358	4617		239972		
			Итого по разделу: 3. Антикоррозийная защита и тепловая изоляция									3575247	
			ИТОГО:					3170846	18421	2999799	139567	3575248	
								152627	8121		264833		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		37182,58					
			Итого с временными									3612430,58	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		72248,61					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3684679,19	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									3850688,25	
			С понижающим коэффициентом к=0,95									3 658 153,84	
			С понижающим коэффициентом к=0,9									3 292 338,45	

			НДС			**12 %**		**395 080,61**					
			Итого с НДС									**3 687 419,07**	

Сдал (Исполнитель)

ТОО "Изомир" БИН/ИИН 100340007781

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мухамедгалиева Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «АП-ИМПЭКС», БИН 030340005169

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мубараков Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО «АП-ИМПЭКС», БИН 030340003189, г. Астана, ул. Алматы, д.7 оф. 402, БЦ «SEVEN», Тел.: 8 7172 30 27 50

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: ТОО «Изомир», БИН 100340007781, Костанайская область, город Костанай, улица Дорожников, д. 16, Тел. 8-777-508-88-60

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий , участок 1, Пусковой комплекс №2

(наименование, адрес)

Объект : Тепломагистраль, II- очередь ул. Ленина, от ТК-8.01 до К-4 (МКР-23) (1-й участок, ПК№2)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № № 22 от 08.06.2023

Акт выполненных работ 33

за декабрь 2023 (месяц, год) на 17-1-1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	2	Е11-460401-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты железобетонные. Разборка	$м^3$	24	60850,02	30137,68	1460400	723304	60514	829700	2473308	
						28190,94	12964,8	676582	311155		183208		
2	3	Е11-070601-0103 Кзтр и Кэм=1,11 k=0,8	Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство//ДЕМОНТАЖ	$м^3$ сборных конструкций	33	9195,99	3922,58	303468	129445	0	257247	605572	
						5273,41	1332,82	174023	43983		44857		
3	6	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	117,50	170		19975				21573	
											1598		
4	7	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	587,50	74		43475				46953	
											3478		
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									3147406	
			Раздел: 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
5	19	Е11-070601-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	1	18006,44	4421	18007	4421	6410	10245	30512	
						7175,26	1507,21	7175	1507		2260		
6	20	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,026	20629		536		536		579	Казахстан
											43		
7	23	Е11-070101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	1	2805,43	1498,75	2806	1499	0	2231	5439	
						1306,68	583,52	1307	584		403		
8	25	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,14	30378,05	1978,4	4253	277	3671	331	4951	
						2178,22	417,5	305	58		367		
9	26	Е11-060401-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	$м^3$	1,1	58955,3	4527,58	64851	4980	40052	19019	90580	
						18016,9	983,06	19819	1081		6710		
10	29	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	7,2	1053,05	40,57	7582	292	3226	3977	12483	
						564,42	23,16	4064	167		925		
11	30	Е11-080101-0305 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности	7,2	2950,03	12,91	21240	93	15511	5262	28623	
						782,79	3,12	5636	22		2120		
12	31	Е11-080101-0306 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	$м^2$ поверхности	7,2	1194,02	6,85	8597	49	7089	1369	10764	
						202,62	1,87	1459	13		797		

13	43	Е11-080101-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	2,3	4726,33	1761,08	10870	4051	3648	4455	16551	
						1379	703,86	3172	1619		1226		
14	44	Е11-270601-0103 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 $м^2$. Устройство	$м^3$ сборных железобетонных плит	0,5	10882,27	5012,81	5441	2506	1508	2413	8483	
						2854,46	1614,58	1427	807		628		
15	47	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	7,2	1272,24	33,39	9160	241	5457	3251	13404	
						480,88	4,61	3462	33		993		
16	48	Е11-080101-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	13,26	4726,33	1761,08	62671	23352	21034	25686	95426	
						1379	703,86	18286	9333		7069		
17	49	Е11-270601-0103 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 $м^2$. Устройство	$м^3$ сборных железобетонных плит	3,24	10882,27	5012,81	35258	16242	9768	15638	54968	
						2854,46	1614,58	9248	5231		4072		
18	51	С ССЦ РК 8.04-08-2021 Таб.5 п.2	Надбавки по водонипроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды В15W6- 5% Ц/О=24165х0,05	$м^3$	3,24	1208,25		3915		3915		4228	
											314		
19	52	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	48,6	1272,24	33,39	61831	1622	36837	21943	90476	
						480,88	4,61	23371	224		6702		
20	72	Е11-080101-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,84	4726,33	1761,08	3970	1479	1332	1627	6045	
						1379	703,86	1158	591		448		
21	73	Е11-070201-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	1,8	22809,54	11979,94	41057	21564	1029	31494	78355	
						10257,78	4570,02	18464	8226		5804		
22	74	С ССЦ РК 8.04-08-2021 Таб.5 п.2	Надбавки по водонипроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды В15W8- 5% Ц/О=24165х0,05	$м^3$	1,8	1208,25		2175		2175		2349	
											174		
23	75	С ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	При изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе к сметной цене прибавляется надбавка на 1$м^3$ изделия	$м^3$	1,8	284		511		511		552	
											41		
24	76	С1225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	6	9497		56982		56982		61541	Казахстан
											4559		
25	77	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	12	10540		126480		126480		136598	Казахстан
											10118		
26	78	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	6224		37344		37344		40332	Казахстан
											2988		
27	79	Е11-231201-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Люки. Установка	шт.	6	3761,96	744,39	22572	4466	2284	17467	43242	
						2636,94	303,67	15822	1822		3203		
28	80	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	6	25559		153354		153354		165622	Казахстан
											12268		
29	81	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство//ОБЕТОНИРОВАНИЕ ОТВЕРСТВИЙ/	$м^3$	0,18	30378,05	1978,4	5468	356	4720	425	6364	
						2178,22	417,5	392	75		471		
30	82	Е11-110101-0601 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция полимерцементным составом на ГКЖ-10 толщиной слоя 30 мм. Устройство	$м^2$ поверхности	10,95	3491,88	725,45	38236	7943	13739	19115	61939	
						1511,77	345,33	16554	3781		4588		
			Итого по разделу: 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									1070406	
			ИТОГО:					2632485	948180	619126	1272895	4217812	
								1001727	390312		312432		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		43865,24					
			Итого с временными									4261677,24	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		85233,54					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4346910,79	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									4542755,94	
			С понижающим коэффициентом к=0,95									4 315 618,15	
			С понижающим коэффициентом к=0,9									3 884 056,33	

			НДС			12 %		466 086,76					
			Итого с НДС									4 350 143,09	

Сдал (Исполнитель)

ТОО "Изомир" БИН/ИИН 100340007781

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мухамедгалиева Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «АП-ИМТЭКС» БИН 030340003188

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мубараков Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО «АП-ИМПЭКС», БИН 030340003189, г. Астана, ул. Алматы, д.7 оф. 402, БЦ «SEVEN», Тел.: 8 7172 30 27 50

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: ТОО «Изомир», БИН 100340007781, Костанайская область, город Костанай, улица Дорожников, д. 16, Тел. 8-777-508-88-60

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий , участок 1, Пусковой комплекс №2

(наименование, адрес)

Объект : Тепломагистраль, II- очередь ул. Ленина, от ТК-8.01 до К-4 (МКР-23) (1-й участок, ПК№2)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № № 22 от 08.06.2023

Акт выполненных работ 34

за декабрь 2023 (месяц, год) на 17-1-2 Прокладка трубопровода тепловых сетей работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	6	Е12-160101-1505 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 200 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	0,40	1040,38	208,2	416	83	7	259	729	
						815,81	84,18	326	34		54		
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									729	
			Раздел: 2. Монтажные работы.										
2	44	Е11-240108-0207 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	4	50591,08	15042,64	202364	60171	5233	153337	384158	
						34240,15	4481,4	136961	17926		28456		
3	45	Е11-240108-0204 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	2	29097,75	7223,33	58196	14447	934	46984	113594	
						21407,39	2321,86	42815	4644		8414		
4	70	Е11-090305-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,765	179035,49	12332,19	136962	9434	8364	82609	237137	
						155769,76	730,3	119164	559		17566		
5	71	Е11-090305-0302 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж	т конструкций	0,724	106857,55	5176,92	77365	3748	4050	48366	135789	
						96086,24	730,3	69566	529		10058		
6	94	Е11-240105-0109 Кзтр и Кэм=1,11	Компенсаторы П-образные диаметром труб 300 мм. Установка	компенсатор	2	87370,43	41288,24	174741	82577	2698	112105	309794	
						44733,16	11885,36	89466	23771		22948		
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы.									1180472	
			ИТОГО:					650044	170461	21286	443660	1181201	
								458298	47463		87496		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		12284,49					
			Итого с временными									1193485,49	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		23869,71					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1217355,20	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									1 272 201,76	
			С понижающим коэффициентом к=0,95									1 208 591,67	
			С понижающим коэффициентом к=0,9									1 087 732,51	

			НДС			**12 %**		**130 527,90**				
			Итого с НДС								**1 218 260,41**	

Сдал (Исполнитель)

ТОО "Изомир" БИН/ИИН 100340007781

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мухамедгалиева Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «АП-ИМПЭКС», БИН 030340003189

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мубараков Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО «АП-ИМПЭКС», БИН 030340003189, г. Астана, ул. Алматы, д.7 оф. 402, БЦ «SEVEN», Тел.: 8 7172 30 27 50

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: ТОО «Изомир», БИН 100340007781, Костанайская область, город Костанай, улица Дорожников, д. 16, Тел. 8-777-508-88-60

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий , участок 1, Пусковой комплекс №2

(наименование, адрес)

Объект : Тепломагистраль, II - очередь, ул.Гагарина от ТК-8.16 до ТК-11.07

(наименование)

Договор подряда (контракт) № № 22 от 08.06.2023

Акт выполненных работ 35

за декабрь 2023 (месяц, год) на 18-1-1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	14	Е11-070601-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	30,24	18006,44	4421	544515	133691	193844	309818	922680	
						7175,26	1507,21	216980	45578		68347		
2	15	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,7	20629		35069		35069		37875	Казахстан
											2806		
3	19	Е11-070101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	16,0	2805,43	1498,75	44887	23980	0	35687	87020	
						1306,68	583,52	20907	9336		6446		
4	20	С1225-205-0103	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3	шт.	16,0	6999		111984		111984		120943	Казахстан
											8959		
5	25	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	171,2	1053,05	40,57	180282	6946	76708	94559	296828	
						564,42	23,16	96629	3965		21987		
6	26	Е11-080101-0305 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности	171,2	2950,03	12,91	505045	2210	368821	125130	680589	
						782,79	3,12	134014	534		50413		
7	27	Е11-080101-0306 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	$м^2$ поверхности	171,2	1194,02	6,85	204416	1172	168555	32559	255934	
						202,62	1,87	34689	320		18959		
8	28	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	171,2	1053,05	40,57	180282	6946	76708	94559	296828	
						564,42	23,16	96629	3965		21987		
9	29	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	171,2	251,64	13,91	43081	2381	38309	3479	50285	
						13,96	7,66	2390	1311		3725		
10	382	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,265	34646,71	15542,4	78475	35203	3053	54367	143468	
						17756,37	6489,05	40218	14698		10627		
11	383	С ССЦ РК 8.04-08-2021 Таб.5 п.2	Надбавки по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды В15W8- 5% Ц/О=24165х0,05	$м^3$	2,265	1208,25		2737		2737		2955	
											219		
12	384	С ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	При изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе к сметной цене прибавляется надбавка на $1м^3$ изделия	$м^3$	2,265	284		644		644		695	
											51		

13	385	С1261-107-0378	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10	т	0,001	618278		618		618		667	
											49		
14	386	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	19545		19545		19545		21109	Казахстан
											1564		
15	387	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	34978		34978		34978		37776	Казахстан
											2798		
16	388	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	20743		41486		41486		44805	Казахстан
											3319		
17	389	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	3	16604		49812		49812		53797	Казахстан
											3985		
18	391	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6224		6224		6224		6722	Казахстан
											498		
19	392	С1261-107-0627	Скобы ходовые	кг	9,6	457		4387		4387		4738	
											351		
20	393	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	25559		25559		25559		27604	Казахстан
											2045		
21	395	Е11-090302-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м	т конструкций	0,0144	59120,06	37186,96	851	536	1	392	1342	
						21871,84	17557,02	315	253		99		
22	396	С1214-202-0101	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т	0,0144	569133		8196		8196		8852	Казахстан
											656		
23	398	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,36	124,41	3,67	45	1	17	18	68	
						72,99	0,44	26	0		5		
24	399	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,36	202,5	5,34	73	2	40	21	102	
						85,3	0,87	31	0		8		
25	412	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	16,59	1272,24	33,39	21106	554	12575	7490	30885	
						480,88	4,61	7978	77		2288		
26	417	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,265	34646,71	15542,4	78475	35203	3053	54367	143469	
						17756,37	6489,05	40219	14697		10627		
27	418	С ССЦ РК 8.04-08-2021 Таб.5 п.2	Надбавки по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды В15W8- 5% Ц/О=24165х0,05	$м^3$	2,265	1208,25		2737		2737		2956	
											219		
28	419	С ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	При изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе к сметной цене прибавляется надбавка на 1$м^3$ изделия	$м^3$	2,265	284		643		643		694	
											51		
29	420	С1261-107-0378	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10	т	0,001	618278		618		618		667	
											49		
30	421	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	19545		19545		19545		21109	Казахстан
											1564		
31	422	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	34978		34978		34978		37776	Казахстан
											2798		
32	423	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	20743		41486		41486		44805	Казахстан
											3319		
33	424	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	3	16604		49812		49812		53797	Казахстан
											3985		
34	426	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6224		6224		6224		6722	Казахстан
											498		
35	427	С1261-107-0627	Скобы ходовые	кг	8,8	457		4022		4022		4344	
											322		
36	428	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	25559		25559		25559		27604	Казахстан
											2045		
37	430	Е11-090302-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м	т конструкций	0,0144	59120,06	37186,96	851	536	1	392	1342	
						21871,84	17557,02	315	253		99		
38	431	С1214-202-0101	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т	0,0144	569133		8196		8196		8852	Казахстан
											656		

39	433	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,36	124,41	3,67	45	1	17	18	68	
						72,99	0,44	26	0		5		
40	434	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,36	202,5	5,34	73	2	40	21	102	
						85,3	0,87	31	0		8		
			Итого по разделу: 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									3488874	
			ИТОГО:					2417560	249366	1476801	812877	3488874	
								691396	94987		258436		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		36284,29					
			Итого с временными									3525158,29	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		70503,17					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3595661,46	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									3 757 659,92	
			С понижающим коэффициентом к=0,95									3 569 776,92	
			С понижающим коэффициентом к=0,9									3 212 799,23	
			НДС			12 %		385 535,91					
			Итого с НДС									3 598 335,14	

Сдал (Исполнитель)

ТОО "Изомир" БИН/ИИН 100340007781

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мухамедгалиева Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «АП-ИМПЭКС», БИН 030340003189

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мубарраков Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО «АП-ИМПЭКС», БИН 030340003189, г. Астана, ул. Алматы, д.7 оф. 402, БЦ «SEVEN», Тел.: 8 7172 30 27 50

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: ТОО «Изомир», БИН 100340007781, Костанайская область, город Костанай, улица Дорожников, д. 16, Тел. 8-777-508-88-60

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий , участок 1, Пусковой комплекс №2

(наименование, адрес)

Объект : Тепломагистраль, II- очередь ул. Гагарина, от ТК-8 до ТК-11.07 (1-й участок, ПК№2)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № № 22 от 08.06.2023

Акт выполненных работ 36

за декабрь 2023 (месяц, год) на 18-1-2 Прокладка трубопровода тепловых сетей работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	3	Е12-160101-1506 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 250 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	228,51	1420,84	275,9	324676	63046	6213	202224	569052	
						1117,75	111,38	255417	25451		42151		
2	7	Е12-160101-2202 Кзтр и Кэм=1,08	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка	$м^2$ наружной площади разобранной изоляции	733,333	340,17	0	249458	0	0	179608	463393	
						340,17	0	249458	0		34327		
3	8	Е12-160101-2201 Кзтр и Кэм=1,08	Изоляция тепловая плит, сегментов и скорлуп. Разборка	$м^2$ наружной площади разобранной изоляции	1012	236,87	0	239713	0	0	172597	445290	
						236,87	0	239713	0		32981		
4	9	С «EkoLabRecycling»	Утилизация ТБО	т	2,38722	20000		47745		47745		51564	
											3819		
5	10	С3414-103-0101	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	9,028	1033		9326				10072	
											746		
6	11	С3412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	45,140	81		3656				3949	
											293		
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									1543319	
			Раздел: 2. Монтажные работы.										
7	12	Е11-240101-0208 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 250 мм. Прокладка	км трубопровода	0,00572	3904888,54	1709498,21	22336	9778	434	14397	39671	
						2119476,35	422885,23	12123	2419		2939		
8	13	Е11-240108-0108 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 250 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,004	3114833,67	1205503,48	12459	4822	274	8695	22847	
						1840783,23	354983,88	7363	1420		1692		
9	16	Е11-240101-0203 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,01	1832182,54	783558,35	18322	7836	157	12378	33156	
						1032892,74	217444,37	10329	2174		2456		
10	29	Е11-090305-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,44	179035,49	12332,19	78776	5426	4811	47513	136392	
						155769,76	730,3	68539	321		10103		

11	54	Ц13-390201-0514 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное//Трубопровод, диаметр 273 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	28	2881,17	84,21	80673	2358	5842	44209	134872	
						2588,33	0	72473	0		9990		
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы.									366938	
			Раздел: 3. Антикоррозийная защита и тепловая изоляция										
12	63	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	17,9	248,83	7,33	4454	131	1710	1814	6769	
						145,99	0,87	2613	16		501		
13	64	Е11-260101-1001 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	$м^3$ изоляции	1,05	46563,77	2563,98	48892	2692	11692	27145	82120	
						32864,77	1151,4	34508	1209		6083		
14	67	Е11-260301-0701 Кзтр и Кэм=1,11	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов/Стеклопластик рулонный РСТ-Х	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	24	811,57	25,1	19478	602	4721	10937	32848	
						589,74	9,9	14154	238		2433		
15	68	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В//Стеклопластик рулонный РСТ-Х	1000 $м^2$	0,0277	552642		15308		15308		16533	
											1225		
16	69	Е11-070112-0302 Кзтр и Кэм=1,11	Прокладки резиновые толщиной 50 мм. Укладка//Герметизация прокладкой в стенах камер	$м^2$ площади прокладок	12	26340,34	90,78	316084	1089	310992	5307	347102	
						333,56	41,22	4003	495		25711		
			Итого по разделу: 3. Антикоррозийная защита и тепловая изоляция									485372	
			ИТОГО:					1491354	97781	409899	726824	2395630	
								970692	33743		177450		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		24914,55					
			Итого с временными									2420544,55	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		48410,89					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2468955,44	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									2 580 191,44	
			С понижающим коэффициентом к=0,95									2 451 181,87	
			С понижающим коэффициентом к=0,9									2 206 063,68	
			НДС			12 %		264 727,64					
			Итого с НДС									2 470 791,32	

Сдал (Исполнитель)

ТОО "Изомир" БИН/ИИН 100340007781

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мухамедгалиева Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «АП-ИМПЭКС», БИН 970340003189

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мубарак Ф. Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО «АП-ИМПЭКС», БИН 030340003189, г. Астана, ул. Алматы, д.7 оф. 402, БЦ «SEVEN», Тел.: 8 7172 30 27 50

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: ТОО «Изомир», БИН 100340007781, Костанайская область, город Костанай, улица Дорожников, д. 16, Тел. 8-777-508-88-60

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий , участок 1, Пусковой комплекс №2

(наименование, адрес)

Объект : Тепломагистраль, I - очередь, ул. Горняков от ТК-4.14 до ТК-4.20

(наименование)

Договор подряда (контракт) № № 22 от 08.06.2023

Акт выполненных работ 37

за декабрь 2023 (месяц, год) на 19-1-1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	8	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	180,0	1496,35	0	269343	0	0	193926	500331	
						1496,35	0	269343	0		37062		
2	9	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	6094,378	63,71	63,71	388273	388272	0	81421	507296	
						0	18,56	0	113111		37602		
3	11	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	6094,378	282,43	136,58	1721235	832370	0	905259	2836629	
						145,85	60,45	888865	368405		210134		
			Итого по разделу: 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									3844255	
			Раздел: 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
4	48	Е11-070601-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	2,510	18006,44	4421	45196	11097	16090	25716	76585	
						7175,26	1507,21	18010	3783		5673		
5	58	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	938,0	1053,05	40,57	987761	38054	420280	518085	1626313	
						564,42	23,16	529426	21724		120467		
6	59	Е11-080101-0305 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности	938,0	2950,03	12,91	2767128	12110	2020762	685584	3728925	
						782,79	3,12	734257	2927		276213		
7	60	Е11-080101-0306 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	$м^2$ поверхности	938,0	1194,02	6,85	1119991	6425	923508	178389	1402254	
						202,62	1,87	190057	1754		103874		
8	61	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	938,0	1053,05	40,57	987761	38054	420280	518085	1626313	
						564,42	23,16	529426	21724		120467		
9	62	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	938,0	251,64	13,91	236039	13048	209896	19060	275510	
						13,96	7,66	13094	7185		20411		
10	73	Е11-080101-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	8,4	4726,33	1761,08	39701	14793	13325	16271	60450	
						1379	703,86	11584	5912		4478		
11	74	Е11-070601-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	36,82	18006,44	4421	662997	162781	236023	377232	1123447	
						7175,26	1507,21	264193	55495		83218		

12	75	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	4	20629		82516		82516		89117	Казахстан
			Итого по разделу: 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								6601		
												10008916	
			ИТОГО:					9307940	1517006	4342680	3519028	13853170	
								3448256	602021		1026200		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		144072,97					
			Итого с временными									13997242,97	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		279944,86					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14277187,83	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									14 920 430,39	
			С понижающим коэффициентом к=0,95									14 174 408,87	
			С понижающим коэффициентом к=0,9									12 756 967,98	
			НДС			12 %		1 530 836,16					
			Итого с НДС									14 287 804,14	

Сдал (Исполнитель)

ТОО "Изомир" БИН/ИИН 100340007781

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мухамедгалиева Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «АП-ИМПЭКС» БИН 030340003189

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мусраков Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО «АП-ИМПЭКС», БИН 030340003189, г. Астана, ул. Алматы, д.7 оф. 402, БЦ «SEVEN», Тел.: 8 7172 30 27 50

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: ТОО «Изомир», БИН 100340007781, Костанайская область, город Костанай, улица Дорожников, д. 16, Тел. 8-777-508-88-60

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий , участок 1, Пусковой комплекс №2

(наименование, адрес)

Объект : Тепломагистраль, II- очередь ул. Горняков, от ТК-4.14 до ТК-4.20 (1-й участок, ПК№2)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № № 22 от 08.06.2023

Акт выполненных работ 38

за декабрь 2023 (месяц, год) на 19-1-2 Прокладка трубопровода тепловых сетей работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
			Раздел: 2. Монтажные работы.										
1	19	Е11-240101-0207 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0043	3297519,03	1461336,91	14179	6284	245	9134	25178	
						1779246,97	366376,66	7651	1575		1865		
2	20	Е11-240101-0206 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,01064	3023262,49	1316536,03	32168	14008	496	20882	57294	
						1660134,2	322302,83	17664	3429		4244		
3	22	Е11-240101-0204 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0019	2071487,79	862673,89	3936	1639	52	2639	7101	
						1181727,53	221322,95	2245	421		526		
4	108	Ц13-121001-0506 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 159 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	2	39930,49	518,66	79861	1037	1174	47367	137406	
						38824,92	0	77650	0		10178		
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы.									226979	
			Раздел: 3. Антикоррозийная защита и тепловая изоляция										
5	111	Е11-130301-1705 Кзтр и Кэм=1,05 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	$м^2$	52,3	1142,67	18,51	59762	968	52887	4201	69080	
						112,93	3,49	5906	183		5117		
6	112	Е11-260101-1001 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	$м^3$ изоляции	3,2	46563,77	2563,98	149004	8205	35632	82727	250270	
						32864,77	1151,4	105167	3685		18538		
7	116	Е11-260301-0701 Кзтр и Кэм=1,11	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов/Стеклопластик рулонный РСТ-Х	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	61,41	811,57	25,1	49838	1541	12081	27986	84050	
						589,74	9,9	36216	608		6226		
8	117	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В//Стеклопластик рулонный РСТ-Х	1000 $м^2$	0,070622	552642		39029		39029		42151	
											3122		
9	118	Е11-070112-0302 Кзтр и Кэм=1,11	Прокладки резиновые толщиной 50 мм. Укладка//Герметизация прокладкой в стенах камер	$м^2$ площади прокладок	72	26340,34	90,78	1896505	6536	1865952	31841	2082614	
						333,56	41,22	24016	2968		154268		
			Итого по разделу: 3. Антикоррозийная защита и тепловая изоляция									2528166	
			ИТОГО:					2324282	40218	2007548	226777	2755144	

								276515	12868		204084		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		28653,50					
			Итого с временными									2783797,50	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		55675,95					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2839473,45	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									2 967 402,72	
			С понижающим коэффициентом к=0,95									2 819 032,58	
			С понижающим коэффициентом к=0,9									2 537 129,32	
			НДС			12 %		304 455,52					
			Итого с НДС									2 841 584,84	

Сдал (Исполнитель)

ТОО "Изомир" БИН/ИИН 100340007781

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мухамедгалиева Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «АП-ИМПЕКС», БИН 030340003182

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мубараков Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)