Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

"24" декабря 2018года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО Строительная фирма «ТАЛАНТ», Республика Казахстан, 050016, г.Алматы, ул.Полежаева 92А***

(наименование организации, юридический адрес)

в лице: ***Директора Кусаинова Улана Избасаровича***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: ***«Установка уличного освещения в с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области».***

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: ***КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Жамбылского района» Джуртшиев Ержан Дуйсенбекович***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация): ***ТОО «ПСК Архат», Лицензия №ГСЛ №00464 от 17.03.2006г***

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) ***Заключением №ҚҰТСАР-0056/17 от 20 сентября 2017 года выданным ТОО «Құт-Сараптама»***

(наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№	Наименование показателей	Ед.изм	Заявленные	Рекомендуемые к утверждению	+увеличение -снижение
1	Протяженность освещаемых улиц	м	8150	11 425	3275
2	Количество устанавливаемых опор освещения	шт	327	458	131
3	Мощность светильников	Вт	72	72	-
4	Мощность солнечной панели	Вт	100	100	-

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными (краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию):

Для освещения улиц с. Жанакурылыс предлагается использовать светодиодные светильники, с использованием солнечных панелей, работающих от энергии солнца, с заменой существующего общего уличного традиционного электроосвещения, подключаемого к существующим линиям электропередач 0,4кВ.

Проектируемые опоры освещения монтируются вдоль улиц, на расстоянии 25 м. между опорами. А от края проезжей части на расстоянии 1 м. Общая протяженность трассы освещения составляет 8150 м.

Средняя яркость L принята 0,4-0,3 кд/м2. Средняя освещенность E составляет 8-6 лк.

Основной особенностью LED светильника является конструктивное расположение светодиодного светильника, контроллера и батареи в одном корпусе, что исключает возможность кражи аккумуляторных батарей. Мощность, потребляемая светодиодным светильником, составляет 72 Вт, освещение составляет 7500 лм (6000К). В фонарь встроен интеллектуальный mppt контроллер, обеспечивающий работу инновационной Литиевой батареи. Конструкция герметична по классу IP65. Литиевая батарея заряжается в 3 раза быстрее обычной. Разряд литиевой батарея в 2 раза медленнее. Температурный режим работы от-30 до +65 градусов Цельсия.

В комплекте поставляется солнечная панель мощностью 100 Вт, устанавливаемая под углом исключающая парусный эффект. Для полной зарядки литиевой батареи нужно только 350 Вт/час, что создает запас на три пасмурных дня.

Светильники с солнечными панелями устанавливаются на консольных опорах типа ОКС (опора консольная силовая). Проектом принята опора типа ОКС 2-9-1,5.

Консольные опоры изготавливают из стальных труб различного диаметра. Высота опоры 9м.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки:

начало работ: ***"20" сентября 2018 года;***

(месяц, год)

окончание работ: ***"20" декабря 2018 года;***

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *3* месяца;

фактически, месяц: *3* месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделиясоответствуют требованиям проекта и государственныхнормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Жамбылского района», Руководитель Джуртшиев Ержан Дуйсебекович

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), (подпись руководителя, дата)

подпись, дата, Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Установка уличного освещения в с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области»***, готовым к приемке в эксплуатацию

(наименование объекта (комплекса))

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока всоответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ***Директор Кусаинов Улан Избасарович***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

подпись, дата, Место печати (при наличии)

СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА «ТАЛАНТ» БСН/БИН 081040009931 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. АЛМАТЫ

Количество листов 3
пронумеровано, прошнуровано
Руководитель отдела ЖКХ и
ЖИ Жамбылского района
_____ Джуртшиев Е.Д.