Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Искаков Руслан Нурдалинович, . ИИН: 890301300406**
Подрядчик : **ТОО "АстанаЛюксСтрой"**
Наименование строительства и его адрес: **«Газоснабжение жилых домов в г. Кызылорда, аульный округ Карауылтобе, улица 11, участок №17**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2024 (месяц, год) **№1**

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		01-11-24/17	02.12.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Газоснабжение жилых домов в г. Кызылорда, аульный округ Карауылтобе, улица 11, участок №17	**531 032**	**474 136**							**56 896**	**531 032**
	Итого за стройку										
	В том числе за ДЕКАБРЬ	**531 032**	**474 136**								
	Итого	531 032	474 136							**56 896**	**531 032**
										56 896	**531 032**

М.П.

Заказчик **Искаков Руслан Нурдалинович, 01.03.1989 г.р. ИИН: 890301300406**
Искаков Р.Н
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик **ТОО "АстанаЛюксСтрой"**
Директор **Жалимбетов Д.М.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Балхаш-Инжиниринг"
Эксперт **Имирин Н.М**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ДаренСтройСервис"
Эксперт **Муратбеков Н.П.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Искаков Руслан Нурдалинович ИИН 890301300406**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АстанаЛюксСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Газоснабжение жилых домов в г. Кызылорда, аульный округ Карауылтобе, улица 11, участок №17**
(наименование, адрес)

Объект : **«Газоснабжение жилых домов в г. Кызылорда, аульный округ Карауылтобе, улица 11, участок №17**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01-11-24/17** от **02.12.2024г**

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Газоснабжение**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1119-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка	регулятор	1	28 395,0	516,0	28 395,0	516,0	5 118,0		28 395,0
						22 761,0	106,0	22 761,0	106,0			
2	2	245-802-0202 *СпрСЦ 10.2024*	Счетчик газа бытовой ультразвуковой СГБУ "I-GAS R" G2.5	шт.	1	70 034,0		70 034,0		70 034,0		70 034,0
3	3	245-803-0601 *СпрСЦ 10.2024*	Система автономного контроля загазованности СГК-1-Б-СН4 DN 15 НД	шт.	1	28 022,0		28 022,0		28 022,0		28 022,0
4	4	245-803-0602 *СпрСЦ 10.2024*	Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 20 НД	шт.	2	36 155,0		72 310,0		72 310,0		72 310,0
5	5	Прайс-лист	Кран шаровый РЕ 100 SDR 11 диаметром 20мм	шт	1	61 577,04		61 577,0		61 577,0		61 577,0
6	6	Прайс-лист	Кран шаровый РЕ 100 SDR 11 диаметром 15мм	шт	3	55 202,04		165 606,0		165 606,0		165 606,0
7	7	1121-0101-0107 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	14,8	777,0	17,0	11 500,0	252,0	2 368,0		11 500,0
						600,0	5,0	8 880,0	74,0			
8	8	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	8,3	764,0		6 341,0		6 341,0		6 341,0
9	9	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	6,7	585,0		3 920,0		3 920,0		3 920,0
10	10	241-208-0303 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	115,0		115,0		115,0		115,0
11	11	241-208-0302 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	5	80,0		400,0		400,0		400,0
12	12	241-210-0103 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	2	67,0		134,0		134,0		134,0
13	13	241-215-0306 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 20 мм	шт.	1	11 732,0		11 732,0		11 732,0		11 732,0
14	14	241-117-0402 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х3,0 мм	шт.	1	240,0		240,0		240,0		240,0
			ИТОГО по акту					460 326	768	427 917	0	460 326
								31 641	180	0	0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по акту									
												460 326
			Непредвиденные работы и затраты			**3%**		**13810**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**474136**
			Итого									**474136**
			НДС			**0,12**		**56896,29**				
			Итого с НДС									**531032**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "АстанаЛюксСтрой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жалимбетов Д.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Балхаш-Инжиниринг"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО "ДаренСтройСервис"

Принял (Заказчик)
Искаков Р.НИИН: 890301300406
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Искаков Р.Н
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт Муханов Р.М
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Муратбеков Н.П.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)