Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных сетей к трем одноквартирным арендно-коммунальным жилым до
в с. Бадамша Каргалинского района Актюбинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2018г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования	организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование код	наименование	код
			№ 9	14.02.2018г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	8 249 161,76			7 365 323,00			883 838,76	8 249 161,76
в т.ч. За апрель 2018г.		3 556 578,55		3 175 516,56			381 061,99	3 556 578,55

Итого к оплате за апрель 2018г: 3 556 578,55 (Три миллиона пятьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят восемь) тенге, (пятьдесят пять) тиын

Заказчик

Руководитель
ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Ергалиев Н.С.

Подрядчик

Директор
ТОО "МАШАТ"

Жанпеисов Ф.И.

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей к трем одноквартирным арендно-коммунальным жилым домам в с. Бадамша Каргалинского района Актюбинской области
Наименование объекта: Строительство инженерно-коммунникационных сетей к трем одноквартирным арендно-коммунальным жилым домам
Договор: №9 от 14.02.2018

АКТ №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За апрель месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % ——— сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Смета №7-1-1 Благоустройство территории

Раздел 1 Ограждение территории

1.1 Ограждение ул. Астана, уч. 18

5 11-150403-0101

	Забор. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности		**175,83**	**334,27**	**58774**	**54,8** ——— **19173**
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,255	44,83665	778,37	34900	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,1055		88	
	Итого по заработной плате					**34988**	

21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,00070332	1439,16	1	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0033	0,580239	84,66	49	
21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	1,40664	162,18	228	
22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71 (22-040201-9910->22-040201-0902)	кг	0,27	47,4741	377,59	17926	
22-040301-9902	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,05	8,7915	–	–	
22-040603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,084	14,76972	371,47	5487	
	Итого по материалам					**23691**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,017583	1398,8	25	
					758,54	13	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,087915	1797,83	158	
					856,4	75	
	Итого по эксплуатации машин					**183**	
1.2 Ограждение ул. Астана, уч. 12, 14							
6 11-100113-0102	**Заборы решетчатые высотой до 1,2 м. Устройство с установкой столбов**	м2 забора		**229,2**	**2104,58**	**482369**	**59,8**
							132958
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,24	284,208	778,37	221219	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0057	1,30644		1119	
	Итого по заработной плате					**222338**	
21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00088	0,201696	40702,25	8209	
21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0139	3,18588	14279,76	45494	

21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0109	2,49828	38710,33	96709	
21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0134	3,07128	23319,55	71621	
21-130201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,00029	0,066468	349084,8	23203	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,056	12,8352	196,54	2523	
21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000266	0,0609672	75443,28	4600	
21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,000039	0,0089388	575926,68	5148	
	Итого по материалам					**257507**	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,009	2,0628	438,95	905	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0057	1,30644	1797,83	2349	
					856,4	1119	
34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0062	1,42104	52,28	74	
					–	–	
34-030201-0101	Рубанки электрические	маш.-ч	0,016	3,6672	14,25	52	
					–	–	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,116	26,5872	9,88	263	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**3643**	
7 11-100113-0202	**Калитки решетчатые высотой до 1,2 м. Устройство с установкой столбов**	м2 калиток		**2,4**	**5795**	**13908**	**59,8**
							3700
01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	3,39	8,136	752,15	6119	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0289	0,06936		68	

	Итого по заработной плате					**6187**
21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0036	0,00864	40702,25	352
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0	206497,31	–
21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0416	0,09984	14279,76	1426
21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0341	0,08184	38710,33	3168
21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	0,0144	23319,55	336
21-070203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0184	0,04416	26031,73	1150
21-130201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	0,0024	349084,8	838
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,035	0,084	196,54	17
21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00084	0,002016	75443,28	152
21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,000105	0,000252	575926,68	145
	Итого по материалам					**7584**
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0116	0,02784	3157,28	88
					1148,69	32
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,028	0,0672	438,95	29
					–	–
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0173	0,04152	1797,83	75

					856,4	36	
34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,017	0,0408	52,28	2	
					–	–	
34-030201-0101	Рубанки электрические	маш.-ч	0,037	0,0888	14,25	1	
					–	–	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,401	0,9624	9,88	10	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**205**	
8 11-100113-0302	**Ворота решетчатые высотой до 1,2 м. Устройство с установкой столбов**	м2 ворот		**8,4**	**5051,31**	**42431**	**59,8**
							11632
01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	3,06	25,704	752,15	19333	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	0,1386		119	
	Итого по заработной плате					**19452**	
21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0012	0,01008	40702,25	410	
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0	206497,31	–	
21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,035	0,294	14279,76	4198	
21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03	0,252	38710,33	9755	
21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0058	0,04872	23319,55	1136	
21-070203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0199	0,16716	26031,73	4351	

21-130201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,000721	0,0060564	349084,8	2114	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,048	0,4032	196,54	79	
21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000534	0,0044856	75443,28	338	
21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,000076	0,0006384	575926,68	368	
	Итого по материалам					**22749**	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,018	0,1512	438,95	66	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0165	0,1386	1797,83	249	
					856,4	119	
34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0153	0,12852	52,28	7	
					–	–	
34-030201-0101	Рубанки электрические	маш.-ч	0,027	0,2268	14,25	3	
					–	–	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,288	2,4192	9,88	24	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**349**	
9 21-060801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т		**0,0232**	**346297**	**8034**	**–**
10 11-150403-0101							
	Забор. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности		**292,18**	**334,26**	**97665**	**54,8**
							31861
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,255	74,5059	778,37	57993	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,17531		147	

	Итого по заработной плате					**58140**
21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,00116872	1439,16	2
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0033	0,964194	84,66	82
21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	2,33744	162,18	379
22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71 (22-040201-9910->22-040201-0902)	кг	0,27	78,8886	377,59	29788
22-040301-9902	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,05	14,609	–	–
22-040603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,084	24,54312	371,47	9117
	Итого по материалам					**39368**
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,029218	1398,8	41
					758,54	22
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,14609	1797,83	263
					856,4	125
	Итого по эксплуатации машин					**304**

Итого прямые затраты по разделу 1	**703 181**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	339 564
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 684
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 541
- материалы, изделия и конструкции, тенге	358 933
Накладные расходы I уровня, тенге	199 324
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	902 505
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	38 266
Итого, тенге	940 771
Сметная прибыль (8 %), тенге	75 262
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 016 033**

Раздел 2 Покрытие из брусчатка

2.1 Ул. Астана, уч. 18

11	**11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		**32,74**	**120,25**	**3937**	**59,1**
								1772
	01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,108	3,53592	639,58	2262	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,85943		736	
		Итого по заработной плате					**2998**	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,859425	1903,05	1636	
						856,4	736	
	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	3,4377	11,48	39	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**1675**	
12	**11-010203-0105**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади		**109,12**	**93,3**	**10181**	**59,1**
								6017
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,123	13,42176	758,54	10181	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**10181**	
13	**11-270401-0104**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		**7,64**	**4996,07**	**38170**	**60,3**
								1714
	01-010102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	0,216	1,65024	719,53	1187	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1972	1,50661		1656	
		Итого по заработной плате					**2843**	

21-010201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 (21-010208-0404->21-010201-0403)	м3	1,28	9,7792	2830,22	27677	
21-130703-1405	Вода техническая (21-130703-1406->21-130703-1405)	м3	0,07	0,5348	93	50	
	Итого по материалам					**27727**	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0235	0,17954	3586,05	644	
					1148,69	206	
31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0179	0,136756	6197,41	848	
					1148,69	157	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0246	0,187944	3403,17	640	
					856,4	161	
32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,1221	0,932844	7386,36	6890	
					1148,69	1072	
32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,069524	3365,93	234	
					856,4	60	
	Итого по эксплуатации машин					**9256**	
14 11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		**10,912**	**3120,88**	**34055**	**60,3**
							1647
01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,144	1,57133	713,13	1121	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,56042		1611	
	Итого по заработной плате					**2732**	
21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	13,31264	1803,31	24007	
21-130703-1405	Вода техническая (21-130703-1406->21-130703-1405)	м3	0,07	0,76384	93	71	

	Итого по материалам					**24078**	
31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,169136	6197,41	1048	
					1148,69	194	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,5194112	3403,17	1768	
					856,4	445	
32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,7725696	7386,36	5706	
					1148,69	887	
32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,0992992	3365,93	334	
					856,4	85	
	Итого по эксплуатации машин					**8856**	
15 11-110101-0201	**Слои подстилающие цементно-песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя		**4,91**	**2882,48**	**14153**	**60,9**
							7264
01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	2,99	14,6809	726,56	10667	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	1,473		1261	
	Итого по заработной плате					**11928**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,7365	93	68	
	Итого по материалам					**68**	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,3928	3403,17	1337	
					856,4	336	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	1,0802	1903,05	2056	
					856,4	925	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	2,1604	11,48	25	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**3418**	
16 11-061501-0406	**Цементно-песчаная смесь. Приготовление**	м3		**4,91**	**8103,05**	**39786**	**48,5**
							4195

01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	2,01	9,8691	693,95	6849	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4637	2,27677		1801	
	Итого по заработной плате					**8650**	
21-010401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	1,11	5,4501	1906,82	10392	
21-130101-0501	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	0,204	1,00164	18636,56	18667	
	Итого по материалам					**29059**	
31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,31	1,5221	860,51	1310	
					758,54	1155	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1537	0,754667	3403,17	2568	
					856,4	646	
	Итого по эксплуатации машин					**3878**	
17 11-110101-2501	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия		**109,12**	**862,92**	**94162**	**60,9**
							51856
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,948	103,44576	797,56	82504	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0283	3,0881		2645	
	Итого по заработной плате					**85149**	
21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0043	0,469216	1906,9	895	
21-040509-9904	Брусчатка	м2	1	109,12	–	–	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,025	2,728	93	254	
	Итого по материалам					**1149**	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0283	3,088096	3403,17	10509	
					856,4	2645	
	Итого по эксплуатации машин					**10509**	
18 21-040509-0404	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2		**109,12**	**1604,3**	**175061**	**–**

19	**11-270201-1002**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня		**31,1**	**1624,21**	**50513**	**60,3**
								9984
	01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0,698	21,7078	752,15	16328	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,20215		229	
		Итого по заработной плате					**16557**	
	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	1,8349	17703,07	32483	
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,01866	13911,46	260	
	21-040508-9903	Камни бортовые	м	1	31,1	–	–	
	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,05287	14374,15	760	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,311	196,54	61	
		Итого по материалам					**33564**	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,18971	3157,28	599	
						1148,69	218	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,01244	1797,83	22	
						856,4	11	
		Итого по эксплуатации машин					**621**	
20	**21-040508-9901**	**Камни бетонные бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3		**0,498**	**31443,64**	**15659**	**–**
	2.2 Ул. Астана, уч. 12, 14							
21	**11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		**65,47**	**120,24**	**7872**	**59,1**
								3542
	01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,108	7,07076	639,58	4522	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	1,71859		1472	
	Итого по заработной плате					**5994**	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	1,7185875	1903,05	3271	
					856,4	1472	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	6,87435	11,48	79	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**3350**	
22 11-010203-0105	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади		**218,24**	**93,3**	**20362**	**59,1**
							12034
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,123	26,84352	758,54	20362	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**20362**	
23 11-270401-0104	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		**15,28**	**4996,07**	**76340**	**60,3**
							3428
01-010102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	0,216	3,30048	719,53	2375	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1972	3,01322		3310	
	Итого по заработной плате					**5685**	
21-010201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 (21-010208-0404->21-010201-0403)	м3	1,28	19,5584	2830,22	55355	
21-130703-1405	Вода техническая (21-130703-1406->21-130703-1405)	м3	0,07	1,0696	93	99	
	Итого по материалам					**55454**	

31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0235	0,35908	3586,05	1288	
					1148,69	412	
31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0179	0,273512	6197,41	1695	
					1148,69	314	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0246	0,375888	3403,17	1279	
					856,4	322	
32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,1221	1,865688	7386,36	13781	
					1148,69	2143	
32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,139048	3365,93	468	
					856,4	119	
	Итого по эксплуатации машин					**18511**	
24 11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		**21,824**	**3120,83**	**68109**	**60,3**
							3295
01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,144	3,14266	713,13	2241	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	3,12083		3224	
	Итого по заработной плате					**5465**	
21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	26,62528	1803,31	48014	
21-130703-1405	Вода техническая (21-130703-1406->21-130703-1405)	м3	0,07	1,52768	93	142	
	Итого по материалам					**48156**	
31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,338272	6197,41	2096	
					1148,69	389	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	1,0388224	3403,17	3535	
					856,4	890	
32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	1,5451392	7386,36	11413	

					1148,69	1775	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,1985984	3365,93	668
						856,4	170
		Итого по эксплуатации машин					**17712**
25	**11-110101-0201**		м3				
		Слои подстилающие цементно-песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	подстилающ его слоя		**9,82**	**2882,38**	**28305**	**60,9**
							14528
	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	2,99	29,3618	726,56	21333
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	2,946		2523
		Итого по заработной плате					**23856**
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	1,473	93	137
		Итого по материалам					**137**
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,7856	3403,17	2674
						856,4	673
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	2,1604	1903,05	4111
						856,4	1850
	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	4,3208	11,48	50
						–	–
		Итого по эксплуатации машин					**6835**
26	**11-061501-0406**	**Цементно-песчаная смесь. Приготовление**	м3		**9,82**	**8103,16**	**79573**	**48,5**
							8390
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	2,01	19,7382	693,95	13697
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4637	4,55353		3602
		Итого по заработной плате					**17299**
	21-010401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	1,11	10,9002	1906,82	20785

21-130101-0501							
	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	0,204	2,00328	18636,56	37334	
	Итого по материалам					**58119**	
31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,31	3,0442	860,51	2620	
					758,54	2309	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1537	1,509334	3403,17	5137	
					856,4	1293	
	Итого по эксплуатации машин					**7757**	
27 11-110101-2501							
	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		**218,24**	**862,92**	**188323**	**60,9**
							103711
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,948	206,89152	797,56	165008	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0283	6,17619		5289	
	Итого по заработной плате					**170297**	
21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0043	0,938432	1906,9	1789	
21-040509-9904	Брусчатка	м2	1	218,24	–	–	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,025	5,456	93	507	
	Итого по материалам					**2296**	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0283	6,176192	3403,17	21019	
					856,4	5289	
	Итого по эксплуатации машин					**21019**	
28 21-040509-0404	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2		**218,24**	**1604,3**	**350122**	**–**
29 11-270201-1002							
	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		**62,2**	**1624,21**	**101026**	**60,3**
							19967
01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0,698	43,4156	752,15	32655	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,4043		457	

	Итого по заработной плате					**33112**	
21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	3,6698	17703,07	64967	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,03732	13911,46	519	
21-040508-9903	Камни бортовые	м	1	62,2	–	–	
21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,10574	14374,15	1520	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,622	196,54	122	
	Итого по материалам					**67128**	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,37942	3157,28	1198	
					1148,69	436	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,02488	1797,83	45	
					856,4	21	
	Итого по эксплуатации машин					**1243**	
30 21-040508-9901	**Камни бетонные бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3		**0,995**	**31443,64**	**31286**	**–**

Итого прямые затраты по разделу 2	**1 426 995**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	393 292
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	114 640
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29 816
- материалы, изделия и конструкции, тенге	919 063
Накладные расходы I уровня, тенге	253 344
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 680 339
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	71 246
Итого, тенге	1 751 585
Сметная прибыль (8 %), тенге	140 127
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 891 712**

Итого прямые затраты по смете	**2 130 176**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	732 856
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	119 324
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	31 357

- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 277 996
Накладные расходы I уровня, тенге	452 668
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 582 844
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	109 513
Итого, тенге	2 692 357
Сметная прибыль (8 %), тенге	215 389
Итого по смете на подряд, тенге	**2 907 745**

ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	**2 907 745**
Временные здания и сооружения 1,3%	37 800,69
Итого:	2 945 545,80
Производство работ в зимнее время 2,1735%	80 445,80
Итого:	3 025 991,60
В текущих и прогнозных ценах 2018 года k=1.06	3 207 551,10
С учетом конкурсной скидки k=0,98999	3 175 516,56
НДС 12%	381 061,99
Всего по объекту:	**3 556 578,55**

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Технадзор: ТОО "Құрылыс Инжиниринг Ақтөбе"

Подрядчик: ТОО "МАШАТ"