Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик :
Подрядчик : Искаков Руслан Нурдалинович, . ИИН: 890301300406
ТОО "АстанаЛюксСтрой"
Наименование строительства и его адрес: «Газоснабжение жилых домов в г. Кызылорда, аульный округ Карауылтобе, улица 11, участок №26

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2024 (месяц, год)

№1

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		01-11-24/26	02.12.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге, из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Газоснабжение жилых домов в г. Кызылорда, аульный округ Карауылтобе, улица 11, участок №26	531 032	474 136							56 896	531 032
	Итого за стройку										
	В том числе за ДЕКАБРЬ	531 032	474 136								
	Итого	531 032	474 136							56 896	531 032
											-
										56 896	531 032

М.П.

Заказчик Искаков Руслан Нурдалинович, 01.03.1989 г.р. ИИН: 890301300406
Искаков Р.Н
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик ТОО "АстанаЛюксСтрой"
Директор Жалимбетов Д.М.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Балхаш-Инжиниринг"
Эксперт Муханов Р.М
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ДаренСтройСервис"
Эксперт Муратбеков Н.П.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Искаков Руслан Нурдалинович ИИН 890301300406**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АстанаЛюксСТрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Газоснабжение жилых домов в г. Кызылорда, аульный округ Карауылтобе, улица 11, участок №26**
(наименование, адрес)

Объект : **«Газоснабжение жилых домов в г. Кызылорда, аульный округ Карауылтобе, улица 11, участок №26**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01-11-24/26** от **02.12.2024г**

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Газоснабжение**

Акт выполненных работ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1119-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка	регулятор	1	28 395,0 22 761,0	516,0 106,0	28 395,0 22 761,0	516,0 106,0	5 118,0		28 395,0
2	2	245-802-0202 *СпрСЦ 10.2024*	Счетчик газа бытовой ультразвуковой СГБУ "I-GAS R" G2.5	шт.	1	70 034,0		70 034,0		70 034,0		70 034,0
3	3	245-803-0601 *СпрСЦ 10.2024*	Система автономного контроля загазованности СГК-1-Б-СН4 DN 15 НД	шт.	1	28 022,0		28 022,0		28 022,0		28 022,0
4	4	245-803-0602 *СпрСЦ 10.2024*	Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 20 НД	шт.	2	36 155,0		72 310,0		72 310,0		72 310,0
5	5	Прайс-лист	Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 20мм	шт	1	61 577,04		61 577,0		61 577,0		61 577,0
6	6	Прайс-лист	Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 15мм	шт	3	55 202,04		165 606,0		165 606,0		165 606,0
7	7	1121-0101-0107 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	14,8	777,0 600,0	17,0 5,0	11 500,0 8 880,0	252,0 74,0	2 368,0		11 500,0
8	8	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	8,3	764,0		6 341,0		6 341,0		6 341,0
9	9	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	6,7	585,0		3 920,0		3 920,0		3 920,0
10	10	241-208-0303 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	115,0		115,0		115,0		115,0
11	11	241-208-0302 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	5	80,0		400,0		400,0		400,0
12	12	241-210-0103 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	2	67,0		134,0		134,0		134,0
13	13	241-215-0306 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 20 мм	шт.	1	11 732,0		11 732,0		11 732,0		11 732,0
14	14	241-117-0402 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х3,0 мм	шт.	1	240,0		240,0		240,0		240,0
			ИТОГО по акту					460 326 31 641	768 180	427 917 0	0 0	460 326

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по акту									**460 326**
			Непредвиденные работы и затраты									
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого			**3%**		**13810**				**474136**
			НДС									
			Итого с НДС			**0,12**		**56896,29**				**474136**
												531032

Сдал (Подрядчик)
ТОО "АстанаЛюксСТрой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жалимбетов Д.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Балхаш-Инжиниринг"
(место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО "ДаренСтройСервис"

Принял (Заказчик)
Искаков Р.НИИН: 890301300406
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Искаков Р.Н
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт Муханов Р.М
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Муратбеков Н.П.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)