Наименование объекта: Строительство электрических сетей 10-04 кВ с применением СИП в селе Акалтын с/о Акшенгелди Шардаринского района

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства пассажирского транспорта,автомобильных дорог Шардаринского района"
БИН 040 140 005 020 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ97070103KSN5816000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Полная сметная стоимость по договору 179 698 794,02
Лимит финансировния на 2023 год: 169 916 893,2
Лимит финансировния на 2024 год: 9 781 900,82

Подрядчик: ТОО "Star-Stroi"
БИН 060 840 013 162 KZT: KZ279983TB0001443472
Банк: АО "First Heartland Jusan Bank"

АКТ №1 Ф-3
выполненных работ за август месяц 2023 года
По договору №86 от 26 -07- 2023г.

№ п/п	спецификация	Наименование и виды выполненных работ	ед. изм	Ст-ть ед. Работ по договору (тенге)	Авансы			заактирован сумма (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август Сумма с НДС (тенге)	Стоимость выполненных работ с начала года тенге Сумма с НДС (тенге)
					сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Строительство электрических сетей 10-04 кВ с применением СИП в селе Акалтын с/о Акшенгелди Шардаринского района	тенге	179 698 794	50 975 068	50 975 068	0		109 979 825	160954893,2
		Итого		179 698 794	50 975 068	50 975 068	0		109 979 825	160954893,2

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства пассажирского транспорта,автомобильных дорог Шардаринского района"

Руководитель:_____ Шагирбаев Е.Н.

Технический надзор: ТОО EMAAR - Group

Директор:_____ Сыздыков Г.К.

Подрядчик:

ТОО "Star-Stroi"

Директор_____ Мирзаев М. А.

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства пассажирского транспорта, автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района, Туркестанский область, Шардаринский район, г.Шардара, Сейткасым Аширов,6 БИН 040 140 005 020**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Star - Stroi" Туркестанская область., Сайрамский район, с.Аксу, Махмудова,95 БИН 060 840 013 162**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Наружные электрические сети**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство электрических сетей 10-0,4 кВ с применением СИП в селе Акалтын сельского округа Акшенгельди Шардаринского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№86** от **26.07.2023**

Акт выполненных работ

за **август 2023** (месяц, год) на **4-1 Наружные электрические сети** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Оборудование										
1	1	515-102-0413 РСНБ РК 2022	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный**		2	2554279		5108558				5108558	
				шт.						5108558			
			Отпускная цена			2554279		5108558					
			Сметная стоимость оборудования					*5108558*					
2	2	515-101-0106 РСНБ РК 2022	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА**		2	2365559		4731118				4731118	
				шт.						4731118			
			Отпускная цена			2365559		4731118					
			Сметная стоимость оборудования					*4731118*					
3	3	515-102-0410 РСНБ РК 2022	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный**		2	2489853		4979706				4979706	
			Отпускная цена			2489853		4979706					
			Сметная стоимость оборудования					*4979706*					
				шт.						1813606			
			Отпускная цена			1813606		1813606					
			Сметная стоимость оборудования					*1813606*					
5	5	Перечень	КРУН		1	7285714,29		7285714				7285714	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт						7285714			
			Отпускная цена			7285714		7285714					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		87429					
			Сметная стоимость оборудования					***7373143***					
6	6	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный с приводом)		5	186876		934380				934380	
				шт.						934380			
			Отпускная цена			186876		934380					
			Сметная стоимость оборудования					***934380***					
7	7	Перечень	Компенсаторные устройство мощ 100 кВАр УКРМ63 0,4-0,69		2	349500		699000				699000	
				шт						699000			
			Отпускная цена			349500		699000					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		8388					
			Сметная стоимость оборудования					***707388***					
8	8	Перечень	Компенсаторные устройство мощ 30 кВАр УКРМ63 0,4-0,69		2	435000		870000				870000	
				шт						870000			
			Отпускная цена			435000		870000					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		10440					
			Сметная стоимость оборудования					***880440***					
			Итого по разделу: 1. Оборудование									26528339	
			Раздел: 1. ВЛ-10 кВ										
1	1	Е11-330204-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		1,9186667	155717,12	77119,04	298769	147966	5710	156812	492027	
				км линии		75622,25	26539,53	145094	50921		36446		
2	2	С1243-701-0602	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из [illegible]		5,756	597308		3438105		3438105		3713153	Казахстан
				км							275048		
3	3	Ц13-080103-0401 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и [illegible]	Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования		5	2178,07	106,46	10890	532	1057	6859	19169	
				шт.		1860,18	45,18	9301	226		1420		
4	4	Е11-330208-0102 Кзтр [illegible]	Ограничитель напряжения. Установка вручную		15	8528,54	914,06	127928	13711	4824	92473	238033	
				комплект		7292,88	413,21	109393	6198		17632		
5	5	ТОО "Инвольт" стр.	опн 10Кв SDI146.710		15	37716,32		565745		565745		611005	
				м							45260		
6	6	Е11-330203-0205 Кзтр	Плиты анкерные объемом до 0,35 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка		90	3773,5	2029,84	339615	182685	0	185819	567469	
				шт.		1743,66	837,16	156929	75344		42035		
7	7	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и		90	6191		557190		557190		601765	Казахстан
				шт.							44575		
8	8	Е11-330202-0101 Кзтр	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.		34	10665,25	4763,88	362619	161972	30662	195323	602577	
				опора		4999,55	2181,44	169985	74169		44635		
9	9	Е11-330202-0102 Кзтр [illegible]	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные		19	21685,78	11013,6	412030	209258	17135	225185	688192	
				опора		9770,36	5044,42	185637	95844		50977		
10	10	Е11-330202-0103 Кзтр	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные		6	33337,29	17730,91	200024	106385	5411	169568	334359	
				опора		14704,56	8122,05	88227	48732		24767		
11	11	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК		90	77791		7001190		7001190		7561285	Казахстан
				шт.							560095		
12	12	С1252-207-3928	Оголовок ОГ 54/прям		53	37494		1987182		1987182		2146157	Казахстан
				шт.							158975		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С1252-207-0532	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235	шт.	14	28448		398272		398272	31862	430134	Казахстан
14	14	С1252-207-0531	Траверс типа ТМ-77п, оцинкованный, из марки стали С235	шт.	8	29980		239840		239840	19187	259027	Казахстан
15	15	С1252-207-0527	Траверс типа ТМ-80а оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	14	14072		197008		197008	15761	212769	Казахстан
16	16	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,969	783		3108		3108	249	3357	Казахстан
17	17	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1/Х51/ хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	89	2096		186544		186544	14924	201468	Казахстан
18	18	С1252-204-0904	Зажим заземляющий типа ЗПС-22/прим	шт.	37	1343		49691		49691	3975	53666	
19	19	С1252-207-3925	Крепление подкоса У52/прим	шт.	32	11174		357568		357568	28605	386173	Казахстан
20	20	С1252-204-0905	Зажим заземляющий типа ЗПС-21/прим	шт.	32	1606		51392		51392	4111	55503	
21	21	С1252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3787		3787		3787	303	4090	Казахстан
22	22	С1252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	18015		18015		18015	1441	19456	Казахстан
23	23	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3417		6834		6834	547	7381	Казахстан
24	24	С1252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16909		50727		50727	4058	54785	Казахстан
25	25	С1252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2585		2585		2585	207	2792	Казахстан
26	26	С1252-207-3910	Проволник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1477		1477		1477	118	1595	Казахстан
27	27	С1252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1682		5046		5046	404	5450	Казахстан
28	28	С1252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1728		1728		1728	138	1866	Казахстан
29	29	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,55	783		431		431	34	465	Казахстан
30	30	С1252-206-0505	Зажим анкерный прессуемый с двумя отверстиями в контактной ланке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	9	1339		12051		12051	964	13015	
31	31	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137	шт.	227	13904		3156208		3156208	252497	3408705	
32	32	С1252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	454	21850		9919900		9919900	793592	10713492	
33	33	С1252-207-1132	Зажим анкерный типа SO235/прим	шт.	96	8203		787488		787488	62999	850487	
34	34	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	96	14295		1372320		1372320	109786	1482106	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	96	1038		99648		99648	7972	107620	
36	36	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	167	1060		177020		177020	14162	191182	
37	37	С1252-207-2607	Зажим прокалывающий типа SL25.2	шт.	72	6406		461232		461232	36899	498131	
38	38	С1252-207-2903	Кожух защитный типа SP16 для зажима	шт.	72	949		68328		68328	5466	73794	
39	39	Ц13-080208-0201 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12/16 мм. Монтаж оборудования	м	295	669,31 288,24	22,96 6,32	197446 85031	6773 1864	105642	62564 20800	280810	
40	40	Е11-330208-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	2	16576,31 4901,52	10291,79 4719,75	33153 9803	20584 9440	2766	15394 3884	52431	
41	41	Е11-330208-0202 Кзтр и Кзм=1,04	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	2	49510,85 23167,14	13106,14 4558,76	99022 46334	26213 9118	26475	44361 11471	154854	
42	42	Е11-330208-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	2	16576,31 4901,52	10291,79 4719,75	33153 9803	20584 9440	2766	15394 3884	52431	
43	43	Е11-330208-0202 Кзтр и Кзм=1,04	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	2	49510,85 23167,14	13106,14 4558,76	99022 46334	26213 9118	26475	44361 11471	154854	
44	44	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,04	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$	15,1	2338,34 2338,34	0 0	35309 35309	0 0	0	25422 4859	65590	
45	45	Е11-010205-0501 Кзтр и Кзм=1,04	Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	11,4	1110,92 1110,92	0 0	12664 12664	0 0	0	9118 1743	23525	
46	46	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	125	975,49 252,21	31,48 9,94	121936 31526	3936 1243	86475	23594 11643	157173	
47	47	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	100	4760,01 1261,03	214,45 63,25	476001 126103	21445 6325	328453	95348 45708	617057	
48	48	Е11-070501-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Блоки фундаментные (ФБС 24.4.6). Установка	шт. сборных конструкций	10	3344,08 654,36	1620,55 355,9	33441 6544	16206 3559	10692	11921 3629	48991	
49	49	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБ 24.4.6 ГОСТ 13579-78	$м^3$	5,8	41982		243496		243496	19480	262976	Казахстан
50	50	Е11-080101-0202 Кзтр и Кзм=1,04	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	1,8	11241,55 1226,11	2500,39 1043,62	20235 2207	4501 1879	13527	3800 1923	25958	
51	51	Е11-330204-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	3,2833333	155717,12 75622,25	77119,04 26539,53	511271 248293	253207 87138	9771	268345 62369	841985	
52	52	С1243-701-0706	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х70-0,6/1,0	км	7,326	1175231		8609742		8609742	688779	9298521	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	53	С1243-701-0705	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х50-0,6/1,0	км	2,524	799331		2017511		2017511	161401	2178912	Казахстан
54	54	Е11-330203-0205 Ктгр и Кзм=1,04	Плиты анкерные объемом до 0,35 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	327	3773,5 1743,66	2029,84 837,16	1233935 570177	663757 273751	0	675144 152725	2061804	
55	55	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	327	6191		2024457		2024457	161957	2186414	Казахстан
56	56	Е11-330202-0101 Ктгр и Кзм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	183	10665,25 4999,55	4763,88 2181,44	1951741 914918	871791 399204	165033	1051297 240242	3243280	
57	57	Е11-330202-0102 Ктгр и Кзм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	57	21685,78 9770,36	11013,6 5044,42	1236089 556911	627775 287532	51404	675554 152932	2064575	
58	58	Е11-330202-0103 Ктгр	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные	опора	10	33337,29 14704,56	17730,91 8122,05	333373 147046	177310 81221	9018	182613 41279	557265	
59	59	С1225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК	шт.	286	48601		13899886		13899886	1111991	15011877	Казахстан
1	1	С1225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	33	48601		1603833		1603833	128307	1732140	Казахстан
2	2	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК	шт.	8	77791		622328		622328	49786	672114	Казахстан
3	3	С1252-204-0905	Зажим заземляющий типа ЗПС-21/прим	шт.	4	1606		6424		6424	514	6938	
4	4	С1252-204-0903	Зажим заземляющий типа ЗПС-70-3В	шт.	73	961		70153		70153	5612	75765	
5	5	С1252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	10620		42480		42480	3398	45878	Казахстан
6	6	С1252-207-3925	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	73	11174		815702		815702	65256	880958	Казахстан
7	7	С1252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 оцинкованный	шт.	674	2873		1936402		1936402	154912	2091314	
8	8	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	787	175		137725		137725	11018	148743	
9	9	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	1023	647		661881		661881	52950	714831	
10	10	С1252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02/133 прим	шт.	237	4640		1099680		1099680	87974	1187654	
11	11	С1252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	186	8203		1525758		1525758	122061	1647819	
12	12	С1252-207-1135	Зажим анкерный типа SO274S	шт.	54	8403		453762		453762	36301	490063	
13	13	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1		156	2097		327132		327132		353303	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							26171		
14	14	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127		180	2097		377460		377460		407657	
				шт.							30197		
15	15	С1252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21		180	3104		558720		558720		603418	
				шт.							44698		
16	16	С1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических		0,18	1193871		214897		214897		232089	
				км							17192		
17	17	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2		67	1060		71020		71020		76702	
				шт.							5682		
18	18	С1252-207-0907	Колпачок изолирующий типа PK99.2595 концевой		136	336		45696		45696		49352	
				шт.							3656		
19	19	ТОО "Инвольт" стр.	Комплект для подключения ST208		68	20717,84		1408813		1408813		1521518	
				шт							112705		
20	20	С1252-207-0404	Наконечник кабельный типа CPTAU 50 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)		20	1653		33060		33060		35705	
				шт.							2645		
21	21	С1252-207-0406	Наконечник кабельный типа CPTAU 70 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)		48	1733		83184		83184		89839	
				шт.							6655		
22	22	Е11-330204-0101 Кзтр в Кзм=1,04	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		12,05	51568,18	21573,51	621397	259961	20453	353178	1052541	
				км линии		28297,36	8339,39	340983	100490		77966		
23	23	С1243-701-0702	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0		11,775	298845		3518900		3518900		3800412	Казахстан
				км							281512		
24	24	С1243-701-0703	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х25-0,6/1,0		0,275	436003		119901		119901		129493	Казахстан
				км							9592		
25	25	С1252-207-2335	Крюк типа SOT28.2 плоский		482	3382		1630124		1630124		1760534	
				шт.							130410		
26	26	С1252-207-1109	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)		942	1268		1194456		1194456		1290012	
				шт.							95556		
27	27	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)		22	1359		29898		29898		32290	
				шт.							2392		
28	28	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1		986	2097		2067642		2067642		2233053	
				км							9592		
25	25	С1252-207-2335	Крюк типа SOT28.2 плоский		482	3382		1630124		1630124		1760534	
				шт.							130410		
26	26	С1252-207-1109	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)		942	1268		1194456		1194456		1290012	
				шт.							95556		
27	27	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)		22	1359		29898		29898		32290	
				шт.							2392		
28	28	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1		986	2097		2067642		2067642		2233053	
				шт.							165411		
29	29	Ц13-080304-0304 Кзтр в Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		471	5900,24	1869,57	2779013	880567	78238	1556570	4682427	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		3864,56	725,47	1828208	341696		346844		
30	30	С1247-201-0502	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/2-0 У1 IP54		320	16894		5406080		5406080		5838566	
				шт.							432486		
			ИТОГО:									**109 822 207**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			**2,40%**		**2635732,968**					
			Итого с временными									**112457940**	
			Зимние удорожания			**0,24%**		**269899,0559**					
			Итого с зимними удорожаниями									**112727839**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**2254556,78**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**114982396**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057					**1,0849057**				**151273395,6**	
			с учетом СКИДКИ 5 %					**143709725,8**					
			НДС			**12 %**		**17245167,1**					
			Итого с НДС									**160 954 893,2**	

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства пассажирского транспорта, автомобильных дорог
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель Шаграбаев Т.Н
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Star - Stroi"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абдрашев М.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) технического надзора :

ТОО EMAAR - Group
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер Сыздыков Г.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "СК РАОЛ ИНВЕСТ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер-эксперт Ахаев А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)