Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", Актюбинская обл.,Хромтауский район,г.Хромтау**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дамак Құрылыс", г.Актобе,ул.Калыбаева,9А**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство спортивной площадки по ул.Целинная Новая станция в г.Хромтау, Хромтауского района Актюбинской области.**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство спортивной площадки по ул.Целинная**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 10** от **27.02.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.05 .2018	01.05.2018	31.05.2018

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка					
1	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		66,21	43,17	2858,47
		Накладные расходы				8,33	551,46
		Сметная прибыль				3,2	211,74
2	11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=3	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		66,21	110,82	7337,57
		Накладные расходы				21,38	1415,57
		Сметная прибыль				8,21	543,52
3	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		61,31	189,19	11599,17
		Накладные расходы				37,56	2303,11
		Сметная прибыль				14,01	859,2
1	2	3	4	5	6	7	8
4	11-010102-	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		61,31	21,81	1337,35

	0602 РСНБ РК 2015					
		Накладные расходы			4,67	286,59
		Сметная прибыль			1,62	99,06
5	41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	113,4235	282,37	32027,52
		Накладные расходы			10,63	1206,23
		Сметная прибыль			1,62	99,06
6	11-010203-0102 РСНБ	-Площади. Планировка механизированным способом.м2 Группа грунтов 2	спланированной площади	450	5,87	2641,75
		Накладные расходы			0,893186	401,93
		Сметная прибыль			0,434855	195,68
7	11-010201-0203 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см	м3 уплотненного грунта	67.5	117,51	7932,17
		Накладные расходы			20,96	1414,6
		Сметная прибыль			8,7	587,57
8	11-010201-0206 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 15 см	м3 уплотненного грунта	67,5	15,72	1061,84
		Накладные расходы			2,73	184,36
		Сметная прибыль			1,16	78,62
		РАЗДЕЛ 2. Спортивное поле				
9	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	45	6539,94	294297,39
		Накладные расходы			800,24	36010,9
		Сметная прибыль			484,44	21799,81
10	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	45	7314,87	329169,17
		Накладные расходы			1754,96	78973,2
		Сметная прибыль			541,84	24382,9
11	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Искусственное покрытие-рулонный материал на основе резиновой крошки и полиуретанового связующего	м2 покрытия	450	525,14	236311,08
		Накладные расходы			194,39	87474,97
		Сметная прибыль			38,9	17504,52

1	2	3	4	5	6	7	8
12	22-060105-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV	-Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм 7,5 КГ	м2		459	5132,31	2355728,3

	квартала 2017 года					
		Накладные расходы			193,29	88722,32
		Сметная прибыль			380,17	174498,39
13	11-080101-0201 РСНБ	-Основание из песка кварцевого. Устройство	м3 основания	1,575	2706,55	4262,81
		Накладные расходы			521,27	821
		Сметная прибыль			200,49	315,76
14	11-110101-4701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Покрытие из резиновой крошки. Устройство	м2	450	921,15	414516,61
		Накладные расходы			343,93	154767,82
		Сметная прибыль			68,23	30704,93
15	21-130816-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Крошка резиновая 1 КГ	кг	1350	88.06	118880.26
		Накладные расходы			3,32	4477,31
		Сметная прибыль			6,52	8805,95
16 iPol	ТД	-Клей полиуретановый двукомпонентныйА(Б)	кг	618,75	1138	704135.12
		Накладные расходы			42,86	26519,4
		Сметная прибыль			84,3	52158,16
17	11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поле. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошнаякм линии		0,05	29674.87	1483.74
		Накладные расходы			2959,34	147,97
		Сметная прибыль			2198,14	109,91
		РАЗДЕЛ 3. Ограждение спортивный площадки				
18	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	-Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой дом оград 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка		90	4736.14	426252.34
		Накладные расходы			1113,73	100235,51
		Сметная прибыль			350,82	31574,25

1	2	3	4	5	6	7	8
19	21-050206-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86 1 Т	т		1,65876	242957.37	403007.97
		Накладные расходы					

20	21-050101-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 1 Т	т	0,0208104	233063.48	4850.14
		Накладные расходы Сметная прибыль			8777,72 17263,96	182,67 359,27
21	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 1 Т	т	2,394048	231496.27	554213.19
		Накладные расходы Сметная прибыль			8718,7 17147,87	20872,98 41052,83
22	21-050308-0225 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 1,07 КГ	м2	270	599.37	161830.35
		Накладные расходы Сметная прибыль			22,57 44,4	6094,92 11987,43
23	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Навес ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 0,246 КГ	шт.	368	144.65	53232.31
		Накладные расходы Сметная прибыль			5,45 10,72	2004,86 3943,13
24	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	158,239	85	13450.48
		Накладные расходы Сметная прибыль			18,44 6,3	2917,81 996,33

1	2	3	4	5	6	7	8
25	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные№ Окраска эмалями ПФ-115	м2		158,239	173,98	27530,09
		Накладные расходы Сметная прибыль				25,39 12,89	4017,58 2039,27
	К=2						
		РАЗДЕЛ 4. Малые архитектурные формы					
26	84-020209-0102	-Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001	шт.		2	95464.44	190928.88

		Накладные расходы			2137,5	4275
		Сметная прибыль			987,64	1975,28
27	84-020805 -0102	-Ворота футбольные, тип ВФ-004	шт.	2	95464,44	190928,88
		Накладные расходы			6021,75	12043,5
		Сметная прибыль			3112,94	6225,88
28	84-020302 -0301	-Скамья прямолинейная, тип СК-001	шт.	2	21214,44	42428,88
		Накладные расходы			159,75	319,5
		Сметная прибыль			262,62	525,24

Итого :	. Тенге	6594532,07
в том числе:	. . . . .	
Накладные расходы	. Тенге	653821,31
Сметная прибыль	. Тенге	463486,1
ИТОГО с временными 1,3%	. Тенге 85728,91	6680260,98
ИТОГО в ценах 2018г. Коэффициент К=2405/2269=1,06		7081076,63
Скидка	. Тенге	287689,63
ИТОГО со скидкой	. Тенге	6793387,00
ИТОГО с НДС : 12%	. Тенге 815206,44	7608593,44

Заказчик:

ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

И.о.руководителя отдела Тлеубаев К.А._____

Подрядчик:

ТОО "Дамак Құрылыс"

Директор Бекмухамбетов А.С._____

Технадзор:

ТОО "ТранзитПром"

Шағыр Е._____