Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

(Форма №3 КС)

СПРАВКА
от "27" мая 2020 г.
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА май 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Специальная общеобразовательная школа-интернат № 3 города Аксу"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт кровли ГУ "Специальная общеобразовательная школа-интернат №3 города Аксу" Павлодарской области

ДОГОВОР: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №76 от 21.04.2020 г.

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	План работ	Стоимость выполненных работ					Стоимость затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр.51-10
	с начала строительства	с начала строительства по отчетный месяц включит.	с начала года по отчетный месяц включит.	в т.ч. строительно-монтажные работы	из них экономия от сов.пр.решен	из гр.работ по монт.вып обор.		строительно-монтажные работы	капитальный ремонт и другие подрядные работы	подлежит оплате в отчетный период	
Капитальный ремонт кровли ГУ "Специальная общеобразовательная школа-интернат №3 города Аксу" Павлодарской области	12 970 440,00	3 630 868,97	3 630 868,97					3 630 868,97		3 630 868,97	
НДС 12 %	1 556 452,80	435 704,28	435 704,28					435 704,28		435 704,28	
ИТОГО по актам	14 526 892,80	4 066 573,25	4 066 573,25					4 066 573,25		4 066 573,25	
ИТОГО К ОПЛАТЕ								**4 066 573,25**		**4 066 573,25**	

ЗАКАЗЧИК

Руководитель Государственное учреждение "Специальная общеобразовательная школа-интернат № 3 города Аксу"

_____ Кабулова Г.К.

Эксперт технического надзора

_____ Даулеткулов С.С.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"

_____ Любушкин Г.С.

Эксперт авторского надзора

_____ Есимханов Т.Ш.

Заказчик:Государственное учреждение "Специальная общеобразовательная школа-интернат № 3 города Аксу"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №76 от 21.04.2020 года

АКТ №1

выполненных работ от "27" мая 2020 года

Капитальный ремонт кровли ГУ "Специальная общеобразовательная школа-интернат №3 города Аксу Павлодарской области"

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Ведомость объемов демонтажно-восстановительных работ										
1	1208-0101-0204	Кровли . Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	916	219,72	1,51	201267	1 385	–	143 916	372798
					218,21	0	199883	0	–	27 615	
2	1208-0101-0303	Окна слуховые полукруглые и треугольные. Разборка НР = 72 %	окно	2	1257	1	2514	2	–	1 809	4669
					1256	0	2512	0	–	346	
3	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	916	137,75	18,13	126175	16 610	–	82 176	225019
					119,61	4,99	109565	4 568	–	16 668	
4	1208-0101-0603	Ноги стропильные из брусьев. Смена НР = 72 %	м	223	3183,79	8,19	709986	1 826	404 585	219 130	1003445
					1361,32	3,47	303573	774	–	74 329	
6	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Разборка НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м планки	63	223,46	8,32	14078	524	–	12 581	28792
					215,14	1,92	13554	121	–	2 133	
8	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2	916	345,93	2,37	316868	2 174	289 644	23 339	367424

				27,35	0,96	25050	882	–	27 217	
9	1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР = 90 %	м2 перекрытия	916	311,46	1,17	285300	1 073	223 669	54 899	367414
					66,11	0,48	60559	440	–	27 216	
		Итого по разделу 1					**2 369 561**				
	Раздел 2 Устройство кровли										
14	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	916	183,84	10,68	168398	9 779	17 038	105 212	295499
					154,57	4,96	141582	4 546	–	21 889	
15	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	6,534	51097		333868	0	333 868	0	360578
					0		0	0	–	26 709	
16	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,44	46805		254619	0	254 619	0	274989
					0		0	0	–	20 370	
		Итого по разделу 2					**931 066**				
	Раздел 3 Водосточная система										
25	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %	м желобов	66	277,76	10,69	18332	705	986	15 489	36527
					252,15	2,94	16642	194	–	2 706	
26	2110-0302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	66	1651		108966		108 966	0	117683
					0		0		–	8 717	
27	2110-0302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	110	715		78650		78 650	0	84942
					0		0		–	6 292	

28 2110-0302-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	24	1045	25080	25 080	0	27086
				0	0	–	2 006	
	Итого по разделу 3				**266 238**			

Итого по смете	**3 566 865**
Временные здания и сооружения 1,5% К=0,8	42 802
Итого с учетом временных зданий и сооружений	3 609 668
Итого по главам 1-9	3 609 668
Непредвиденные работы и затраты 2%	72 193
Итого в текущих ценах с 1.10.2018г.	3 681 861
Итого в прогнозных ценах на 2019г.	3 865 954
Понижающий коэффициент	0,939191035
Итого с учетом понижающего коэффициента	3 630 868,97
НДС 12%	435 704,28
Итого с учетом НДС 12%	4 066 573,25

Руководитель Государственное учреждение "Специальная общеобразовательная школа-интернат № 3 города Аксу" _____ **Кабулова Г. К.**

Авторский надзор _____ **Есимханов Т.Ш.**

Эксперт технического надзора _____ **Даулеткулов С.С.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г. С.**