Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Искаков Руслан Нурдалинович, 01.03.1989 г.р. ИИН: 890301300406
Подрядчик : ТОО "НурМонтажПроектСервис" БИН 140240022657
Наименование строительства и его адрес: «Строительство водопроводной сети по ул.11, а.о.Карауылтобе, г.Кызылорда. уч.№7»

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2024 (месяц, год)

№1

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		01-11-24/7	01.11.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Строительство водопроводной сети по ул.11, а.о.Карауылтобе, г.Кызылорда. уч.№7»	460 756	411 389							49 367	460 756
	Итого за стройку										
	В том числе за ДЕКАБРЬ	460 756	411 389							49 367	460 756
	Итого	460 756	411 389							49 367	460 756

М.П.

Заказчик Искаков Руслан Нурдалинович, 01.03.1989 г.р. ИИН: 890301300406
Искаков Р.Н
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик ТОО "НурМонтажПроектСервис" БИН 140240022657
Директор Мейрбеков А.А
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: KZ81VJE00029585;KZ54VJE00029586;KZ27VJE00029587 от 01.04.2013г
ТОО "ATM CONSULTING"
Эксперт Мирзабаев А.Т
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ДаренСтройСервис"
Эксперт Муратбеков Н.П.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Искаков Руслан Нурдалинович, 01.03.1989 г.р. ИИН: 890301300406**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "НурМонтажПроектСервис" БИН 140240022657**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство водопроводной сети по ул.11, а.о.Карауылтобе, г.Кызылорда. уч.№7»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство водопроводной сети по ул.11, а.о.Карауылтобе, г.Кызылорда. уч.№7»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01-11-24/7** от **01.11.2024г**

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Водопроводные сети работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	1,433	340,0 0,0	340,0 70,0	487,0 0,0	487,0 100,0			487,0
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	м^3 грунта	0,044	8 545,0 8 545,0	0,0 0,0	379,0 379,0	0,0 0,0			379,0
3	3	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	1,165	62,0 0,0	62,0 15,0	72,0 0,0	72,0 17,0			72,0
4	4	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	0,291	3 714,0 3 714,0	0,0 0,0	1 081,0 1 081,0	0,0 0,0			1 081,0
5	5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	0,039	591,0 362,0	229,0 72,0	23,0 14,0	9,0 3,0			23,0
6	6	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м^3 основания	0,638	10 677,0 4 429,0	422,0 96,0	6 811,0 2 825,0	269,0 61,0	3 717,0		6 811,0
			Итого вне раздела					8 853 4 299	837 181	3 717 0	0 0	8 853
			Раздел 1: Водопровод В1									
7	7	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,01	1 341 750,0 884 732,0	457 018,0 113 646,0	16 459,0 10 853,0	5 606,0 1 394,0			16 459,0
8	8	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	12,39	1 828,0		22 648,0		22 648,0		22 648,0
9	9	1116-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	12,27	351,0 345,0	2,0 0,0	4 306,0 4 232,0	25,0 0,0	49,0		4 306,0
10	10	1122-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,01	250 906,0 243 783,0	0,0 0,0	3 078,0 2 990,0	0,0 0,0	88,0		3 078,0
11	11	1122-0901-0103 *РСНБ РК 2022*	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	8 616,0 7 017,0	256,0 83,0	8 616,0 7 017,0	256,0 83,0	1 343,0		8 616,0
12	12	242-101-1004 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100**		1	86 820,0		86 820,0		86 820,0		86 820,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
13	23	242-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	7 460,0		7 460,0		7 460,0		7 460,0
14	24	242-404-0601 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1 683,0		1 683,0		1 683,0		1 683,0
15	25	241-201-0603 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	59,02	146,0		8 616,0		8 616,0		8 616,0
16	26	241-222-0102 *РСНБ РК 2022*	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний диаметром 25 мм	шт.	1	838,0		838,0		838,0		838,0
17	27	244-301-1101 *СпрСЦ 10.2024*	Счетчик воды универсальный крыльчатый электронный DN 15, Tmax 90°	шт.	1	37 449,0		37 449,0		37 449,0		37 449,0
18	28	1122-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,059	1 819 031,0 1 569 217,0	184 087,0 51 856,0	107 353,0 92 610,0	10 864,0 3 060,0	3 879,0		107 353,0
19	29	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,059	245 572,0 243 783,0	0,0 0,0	14 489,0 14 383,0	0,0 0,0	106,0		14 489,0
20	30	242-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	50 226,0		50 226,0		50 226,0		50 226,0
21	31	222-530-0804 *СпрСЦ 10.2024*	Заглушка декоративная для профиля, типа Hilti MT-EC-60	шт.	1	234,0		234,0		234,0		234,0
22	32	242-105-0203 *РСНБ РК 2022*	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и пара, Т до +130°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 25	шт.	1	20 279,0		20 279,0		20 279,0		20 279,0
			Итого по разделу 1: Водопровод В1					390 554 132 085	16 751 4 537	241 718 0	0 0	390 554
			ИТОГО по акту					399 407 136 384	17 588 4 718	245 435 0	0 0	399 407
			Всего по акту									399 407
			Непредвиденные работы и затраты			3%		11982				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									411389
			Итого									411389
			НДС			0,12		49366,71				
			Итого с НДС									460756

Сдал (Подрядчик)
ТОО "НурМонтажПроектСервис" БИН 140240022657
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мейрбеков А.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ATM CONSULTING"
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "ДаренСтройСервис"

Принял (Заказчик)
Искаков Руслан Нурдалинович, 01.03.1989 г.р. ИИН: 890301300406
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Искаков Р.Н
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Мирзабаев А.Т
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт Муратбеков Н.П.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №