Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

(Форма №3 КС)

СПРАВКА
от "11" августа 2020 г.
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА август 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: **Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат № 3" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт кровли ГУ "Специальная общеобразовательная школа-интернат №3 города Аксу" Павлодарской области

ДОГОВОР: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №76 от 21.04.2020 г.

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	План работ	Стоимость выполненных работ					Стоимость затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр.51-10
	с начала строительства	с начала строительства по отчетный месяц включит.	с начала года по отчетный месяц включит.	в т.ч. строительно-монтажные работы	из них экономия от сов.пр.решен	из гр.работ по монт.вып обор.		строительно-монтажные работы	капитальный ремонт и другие подрядные работы	подлежит оплате в отчетный период	
Капитальный ремонт кровли ГУ "Специальная общеобразовательная школа-интернат №3 города Аксу" Павлодарской области	12 970 440,00	9 195 849,88	9 195 849,88					5 564 980,91		5 564 980,91	
НДС 12 %	1 556 452,80	1 103 501,99	1 103 501,99					667 797,71		667 797,71	
ИТОГО по актам	14 526 892,80	10 299 351,87	10 299 351,87					6 232 778,62		6 232 778,62	
ИТОГО К ОПЛАТЕ								**6 232 778,62**		**6 232 778,62**	

ЗАКАЗЧИК

Руководитель КГУ "Специальная школа-интернат № 3" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

_____ Кабулова Г.К.

Эксперт технического надзора ТОО «QazaqTehQyzmet»

_____ Даулеткулов С.С.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"

_____ Любушкин Г.С.

Авторский надзор ТОО «СК НУРТАС-ГХ»

_____ Есимханов Т.Ш.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат № 3" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Форма 2

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №76 от 21.04.2020 года

АКТ №2

выполненных работ от "11" августа 2020 года

Капитальный ремонт кровли ГУ "Специальная общеобразовательная школа-интернат №3 города Аксу" Павлодарской области

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Ведомость объемов демонтажно-восстановительных работ											
1	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	204	219,72	1,51	44824	308	–	32 051	83025
					218,21	0	44515	0	–	6 150	
3	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	204	137,75	18,13	28100	3 699	–	18 301	50113
					119,61	4,99	24401	1 017	–	3 712	
4	1208-0101-0603	Ноги стропильные из брусьев. Смена НР = 72 %	м	-223	3183,79	8,19	-709986	-1 826	-404 585	-219 130	-1003445
					1361,32	3,47	-303573	-774	–	-74 329	
8	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2	204	345,93	2,37	70569	484	64 506	5 198	81828

				27,35	0,96	5579	196	–	6 061	
9 1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР = 90 %	м2 перекрытия	204	311,46	1,17	63538	239	49 813	12 226	81826
				66,11	0,48	13487	98	–	6 061	
11 1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР = 72 %	т	5	1626,6	0	8133	0	–	5 856	15108
				1626,6	0	8133	0	–	1 119	
12 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	42	70		2940	0	–	0	3175
				0		0	0	–	235	
13 4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	42	247		10374	0	–	0	11204
				0		0	0	–	830	
	Итого по разделу 1					**-677 165**				

Раздел 2 Устройство кровли

14 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	204	183,84	10,68	37504	2 178	3 794	23 431	65810
				154,57	4,96	31531	1 012	–	4 875	
15 2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,596	51097		30454	0	30 454	0	32890
				0		0	0	–	2 436	
16 2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,81	46805		131522	0	131 522	0	142044

20 1112-0101-0506	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка НР = 92 %			0		0	0	–	10 522	
		м ендовы	145	936,22	21,67	135752	3 142	68 035	60 076	211494
				445,34	5	64574	725	–	15 666	
21 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,79315	294136		233294		233 294	0	251958
				0		0		–	18 664	
22 1208-0101-1806	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным НР = 72 %	м	36	132,36	2,67	4765	96	112	3 313	8724
				126,58	1,25	4557	45	–	646	
23 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0889	294136		26149		26 149	0	28241
				0		0		–	2 092	
24 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	1120	2879,93	18,77	3225520	21 025	2 583 558	577 917	4107712
				554,41	6,46	620937	7 234	–	304 275	
	Итого по разделу 2					**4 848 873**				

Раздел 3 Водосточная система

25 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %	м желобов	112	277,76	10,69	31109	1 197	1 672	26 285	61986
				252,15	2,94	28241	330	–	4 592	

26 2110-0302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	112	1651		184912		184 912	0	199705
				0		0		–	14 793	
27 2110-0302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	187	715		133705		133 705	0	144401
				0		0		–	10 696	
28 2110-0302-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	75	1045		78375		78 375	0	84645
				0		0		–	6 270	
29 2110-0302-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	2	879		1758		1 758	0	1899
				0		0		–	141	
30 1208-0101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей НР = 72 %	м труб	90	380,2	0,37	34218	33	0	24 613	63537
				379,83	0	34185	0	–	4 706	
	Итого по разделу 3					**556 172**				

Раздел 4 Ограждение ОГ-1

36 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	174	85,33	21,59	14847	3 757	1 224	9 905	26732
				56,7	5,17	9866	900	–	1 980	
37 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,1722	404706		69690		69 690	0	75265

38	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,952	0 521272 0		0 496251 0		– 496 251 –	5 575 0 39 700	535951
		Итого по разделу 4					**637 948**				
	Раздел 5 Слуховое окно - 4 окна										
39	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	2	16731,5 5514,5	748,25 289,75	33463 11029	1 497 580	20 938 –	10 448 3 513	47423
40	2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,9	9792 0		8813 0		8 813 –	0 705	9518
41	2105-0307-0111	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,16	247 0		781 0		781 –	0 62	843
42	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2	10,6	321,18 65,42	11,56 2,45	3405 693	123 26	2 588 –	662 325	4392
43	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство слухового окна НР = 92 %	м2 кровли	10,6	647,78 554,39	18,77 6,46	6866 5877	199 68	791 –	5469,5 987	13323

44 2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	12,19	1941	23661	23 661	0	25554
				0	0	–	1 893	
	Итого по разделу 5				**101 054**			

Итого по смете	**5 466 883**
Временные здания и сооружения 1,5% К=0,8	65 603
Итого с учетом временных зданий и сооружений	5 532 485
Итого по главам 1-9	5 532 485
Непредвиденные работы и затраты 2%	110 650
Итого в текущих ценах с 1.10.2018г.	5 643 135
Итого в прогнозных ценах на 2019г.	5 925 292
Понижающий коэффициент	0,939191035
Итого с учетом понижающего коэффициента	5 564 980,91
НДС 12%	667 797,71
Итого с учетом НДС 12%	6 232 778,62

Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат № 3" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области _____ **Кабулова Г. К.**

Авторский надзор _____ **Есимханов Т.Ш.**

Эксперт технического надзора _____ **Даулеткулов С.С.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г. С.**