Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

(Форма №3 КС)

СПРАВКА
от "12" августа 2020 г.
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА август 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: **Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат № 3" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт кровли ГУ "Специальная общеобразовательная школа-интернат №3 города Аксу" Павлодарской области

ДОГОВОР: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №76 от 21.04.2020 г.

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	План работ	Стоимость выполненных работ					Стоимость затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр.51-10
	с начала строительства	с начала строительства по отчетный месяц включит.	с начала года по отчетный месяц включит.	в т.ч. строительно-монтажные работы	из них экономия от сов.пр.решен	из гр.работ по монт.вып обор.		строительно-монтажные работы	капитальный ремонт и другие подрядные работы	подлежит оплате в отчетный период	
Капитальный ремонт кровли ГУ "Специальная общеобразовательная школа-интернат №3 города Аксу" Павлодарской области	12 970 440,00	12 970 440,00	12 970 440,00					3 774 590,12		3 774 590,12	
НДС 12 %	1 556 452,80	1 556 452,80	1 556 452,80					452 950,81		452 950,81	
ИТОГО по актам	14 526 892,80	14 526 892,80	14 526 892,80					4 227 540,93		4 227 540,93	
ИТОГО К ОПЛАТЕ								**4 227 540,93**		**4 227 540,93**	

ЗАКАЗЧИК

Руководитель КГУ "Специальная школа-интернат № 3" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

_____ Кабулова Г.К.

Эксперт технического надзора ТОО «QazaqTehQyzmet»

_____ Даулеткулов С.С.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"

_____ Любушкин Г.С.

Авторский надзор ТОО «СК НУРТАС - ГХ»

_____ Есимханов Т.Ш.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат № 3" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Форма 2

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №76 от 21.04.2020 года

АКТ №3

выполненных работ от "12" августа 2020 года

Капитальный ремонт кровли ГУ "Специальная общеобразовательная школа-интернат №3 города Аксу" Павлодарской области

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Добавить в смету											
		Раздел 1 Ведомость объемов демонтажно-восстановительных работ									
1	1208-0101-0204	Кровли. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	163	219,72	1,51	35815	246	–	25610	66339
					218,21	–	35569	–	–	4914	
2	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	163	137,75	18,13	22453	2956	–	14623	40042
					119,61	4,99	19497	813	–	2966	
3	1208-0101-0601	Ноги стропильные. Укрепление расшивкой досками НР = 72 %	м	508,63	2823,7	8,79	1 436 206	4 471	1247806	133819	1695626
					361,62	3,79	183 929	1 928	–	125602	
4	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	163	345,93	2,37	56387	387	51542	4154	65384
					27,35	0,96	4458	157	–	4843	
5	1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР = 90 %	м2 перекрытия	163	311,45	1,17	50767	190	39801	9769	65379
					66,11	0,48	10776	78	–	4843	

	Итого по разделу 1					**1 932 770**				
Раздел 2 Устройство кровли										
1 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	163	183,84	10,67	29966	1740	3032	18722	52583
				154,56	4,96	25194	809	–	3895	
2 2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,32262	51097		67582		67582	–	72989
				–		–		–	5407	
3 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	163	2879,93	18,77	469428	3060	376000	84106	597817
				554,4	6,45	90368	1052	–	44283	
4 1109-0501-0601	Настил стальной профилированный. Резка НР = 69 %	м реза	192	340,92	8,06	65457	1548	–	44097	118318
				332,86	–	63909	–	–	8764	
	Итого по разделу 2					**841 707**				
Раздел 3 Водосточная система										
1 1208-0101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей НР = 72 %	м труб	18	380,22	0,37	6844	7	0	4 923	12708
				379,83	0	6837	0	–	941	
2 2110-0302-0102 (прим)	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 90 мм к=0,9	м	108,00	1981,8		214034		214 034	0	231157
				0		0		–	17 123	
3 2110-0302-0104 (прим)	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения из желоба 125 в трубу 90 мм к=0,9	шт.	9	1781,1		16030		17 811	0	17312
				0		0		–	1 282	
4 2110-0302-0103 (прим)	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 90 мм к=0,9	шт.	18	1830,6		32951		36 612	0	35587

				0		0		–	2 636	
5 2110-0302-0108 (прим)	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 90 мм к=0,9	шт.	106	952,2		100933		112 148	0	109008
				0		0		–	8 075	
6 2110-0302-0111 (прим)	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 90 мм к=0,9	шт.	9	2002,5		18023		20 025	0	19464
				0		0		–	1 442	
	Итого по разделу 3					**425 236**				
Прочие работы										
1 1109-0701-0121	Лесница пожарные Монтаж НР = 69 %	т	0,41	174334,15	19097,56	71477	7830	1425	44730	125504
				151760,98	6351,22	62222	2604	–	9297	
2 2106-0208-0501	пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,41	521272		213722		213722	–	230820
				–		–		–	17098	
3 1212-0103-0107	Решетки и ограды. Окраска маслянными составами за один раз	м2	9	613,67	0,22	5523	2	609	3537	9785
				545,78	0,11	4912	1	–	725	
4 1308-0305-0601	Демонтаж прожектора НР = 72 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;	шт.	4	1007,75	123,75	4031	495	–	2653	7219
				884	37,25	3536	149	–	535	
5 1308-0305-0603	(прим) Прожектор светодиодный. Установка. НР = 72 %	шт.	4	5485,25	2104	21941	8416	13	13731	38526
				3378	1389,75	13512	5559	–	2854	
6 9912-0002-0002	Прожектор светодиодный 100Вт	шт.	4	6250		25000		25000	0	27000
				–		–		–	2 000	
7 1308-0206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой НР = 72 %	м кабеля	100	323,1	156,12	32310	15612	3048	13411	49379
				136,5	49,77	13650	4977	–	3658	

8 2306-0128-0205	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	186170	18617	18617	0	20106
				–	–	–	1489	
	Итого по разделу 4				**508 339**			
	Итого по разделу добавить в смету				**3 708 053**			
	Итого по смете				**3 708 053**			
	Временные здания и сооружения 1,5% К=0,8				44 497			
	Итого с учетом временных зданий и сооружений				3 752 549			
	Итого по главам 1-9				3 752 549			
	Непредвиденные работы и затраты 2%				75 051			
	Итого в текущих ценах с 1.10.2018г.				3 827 600			
	Итого в прогнозных ценах на 2019г.				4 018 980			
	Понижающий коэффициент				0,939191035			
	Итого с учетом понижающего коэффициента				3 774 590,12			
	НДС 12%				452 950,81			
	Итого с учетом НДС 12%				4 227 540,93			

Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат № 3" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области _____ **Кабулова Г. К.**

Авторский надзор _____ **Есимханов Т.Ш.**

Эксперт технического надзора _____ **Даулеткулов С.С.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г. С.**