Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года №562

Форма Р-1

ИИН/БИН
100440000262

Заказчик Государственное учреждение «Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Республика Казахстан, Актюбинская область Алгинский район,с.Алга,микрорайон 5,4
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060940009670

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью «Дамак Құрылыс»,
Республика Казахстан, г.Актобе,ул.Калыбаева,9А
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №45 от 07.06.2021 года

Номер документа	Дата составления
00000000005	16.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	В том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Строительство мини футбольного поля в с.Карахобда, Карахобдинского сельского округа, Алгинского района, Актюбинской области			Работа	1	4 964 642,93	4 964 642,93	531 926,03
				Итого	1	x	**4 964 642,93**	**531 926,03**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор _____ А.Беклуханбетов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства строительства"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дамак Құрылыс"
Наименование объекта: Строительство мини футбольного поля в с.Карахобда, Карахобдинского сельского округа, Алгинского района, Актюбинской области
Основание: Договор №45 от 07.06.2021 года

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2021 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			из гр 3							
			С М Р (в сметных, базисных ценах)	из них		стоимость	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования	прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство мини футбольного поля в с.Карахобда, Карахобдинского сельского округа, Алгинского района, Актюбинской области	4 964 642,93	4 432 716,90							531 926,03	4 964 642,93
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:		**4 432 716,90**							**531 926,03**	**4 964 642,93**
К оплате:		**4 964 642,93**	(Четыре миллиона девятьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот сорок две) тенге,93 тиын							

Заказчик:
Государственное учреждение "Алгинский районный отдел архитектуры, строительства и градостроительства"

Руководитель _____ Есриков Б.С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Аймереке"
Баторов С.С.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дамак Құрылыс"

Директор _____ Бекмухамбетов А.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ГенериСтройИнвест"

Форма по приложению 1.1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 1 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дамак Құрылыс", БИН 060940009670, г.Актобе, ул.Калыбаева,9А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство мини футбольного поля в с.Карахобда, Карахобдинского сельского округа, Алгинского района, Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект: Строительство мини футбольного поля
(наименование)

Договор подряда (контракт) №45 от 07.06.2021 года

Акт выполненных работ №1

за июль 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1. Земляные работы									
1	1	E11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) пов. перемещением грунта до 10 м	м3 грунта	203	53,65 0	53,65 15,69	10892 0	10892 3185	0	2293 1055	14240
2	2	E11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	251	163,31 6,99	156,25 41,37	40992 1755	39219 10383	17	8739 3978	53709
3	3	C341-020102-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	401,6	166		66666			5333	71999
4	4	E11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	251	16,58 2,38	14,16 5,37	4163 597	3555 1347	12	1399 445	6007
5	5	E11-010203-0101	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	968	5,82 0	5,82 1,5	5637 0	5637 1450	0	1044 534	7216
6	6	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	454	152,14 79,06	73,08 32,76	69070 35891	33178 14873	0	36550 8450	114070
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									267240
			Раздел 2. Покрытия									
7	7	E41-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	968	892,58 31,65	225,11 72,32	864014 30634	217904 70009	615477	108695 77817	1050526
8	9	C125-030201-0301	Газоны искусственные в рулонах	м2	968	2200		2129600		2129600	178368	2299968
9	13	У86-010805-0303	Футбольные ворота (с сеткой)	комплект	2	140669 0	0 0	281338 0	0 0	281338	0 22507	303845
10	14	У86-010303-0205	Урна на тренге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)	шт.	2	10181 0	0 0	20362 0	0 0	20362	0 1629	21991
			Итого по разделу: 2. Покрытия									3676330
			Раздел 3. Ограждение									
11	17	C123-010201-0141	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	177,19	828		146713		146713	11737	158450
12	18	C121-050304-0139	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 70 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00846	272938		2309		2309	185	2494
13	20	C123-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80		37,6	219		8234		8234		8893

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							659	
14	21	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06768	222453		15056		15056	1204	16260
15	27	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,933	240429		464749		464749	37180	501929
16	28	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	222453		3337		3337	267	3604
17	29	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002	274850		550		550	44	594
18	30	С121-050308-0116	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	355,74	303		107789		107789	8623	116412
19	34	Е11-090701-0106 Изм. и доп. вып. 3	Калитка. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,0374	91170,4 68515,2	18891,35 6117,34	3410 2562	707 229	141	1926 427	5763
20	35	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,028	240429		6732		6732	539	7271
21	36	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00162	222453		360		360	29	389
22	37	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00037	274850		102		102	8	110
23	38	С121-050308-0116	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,94	303		891		891	71	962
			Итого по разделу: 18. Ограждение									823131
			ИТОГО:					4252966	311092	3803769	160646	4766702
								71439	101476		353089	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		61967				
			Итого с временными									4828668
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		96573				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4925241
			Тендерная скидка			0,9						4432716,9
			НДС			12 %		531926,03				
			Итого с НДС									4964642,93

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Дамак Курылыс", БИН 060940009670

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бекмухамбетов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Алтайский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", БИН 100440000262

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сериков Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Аймерекс"

Батыров С.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "ТенгриСтройИнвест"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №