Форма № 3

внесено в 1С

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"**

Подрядчик: **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**

Инженер: **ТОО "It-invest company"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КХ-84 "Туркестан-Балтаколь", км 19-45,1**

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат от 01 июня 2021 года

Код заказчик	Код подрядчик	Дополнительное соглашение	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно правовая форма: Наименование	Организационно правовая форма: код
2683502	119086	№41/13 от 20.01.2021 года к Договору №41 от 27.03.2018 года	бюджет финансировния	01	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь месяц) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материаллов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КХ-84 "Туркестан-Балтаколь", км 19-45,1	680 000 000,00	223 214 285,71							26 785 714,29	250 000 000,00
Всего к оплате	680 000 000,00	223 214 285,71							26 785 714,29	250 000 000,00

5%

176 466 966,58 опл

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
_____ Ш.Суттибаев
"____" _____ 2021год

Инженер:
Директор ТОО "IT-Invest company"
_____ А.Мамбеталиев
"____" _____ 2021 год

Подрядчик:
Директор ТОО "Авторемстрой ЛТД"
_____ С.Ералиев
"____" _____ 2021 год

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5)

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КХ-84 "Туркестан-Балтаколь" км 19-45,1**
(наименование, адрес)

Дополнительное соглашение №41/13 от 20.01.2021 года к Договору №41 от 27.03.2018

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
01.06.2021	05.05.2021	01.06.2021

Акт приемки выполненных работ №4

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП А								
		Укрепление откосов дороги на подтопленных участках с ПК6+00 по								
1	11-270601-0301 РСНБ РК 2015	**Габионное крепление откосов м2**	50750	9,50	0,38	482195	19343	316047	0,01	579
		м2 покрытия		9,12	0,16	462852	7915	60,3	--	8
		Накладные расходы -		*6,23*		*316047*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*5,59*				*283873*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*0,63*				*32175*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,26*		*63859*				
		Сметная стоимость				*862102*				
2	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО KAZGEOBEL-1	**КД1 2 х1х0,5-2,7**	21582	7116,07	--	153579054	--	6450320	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*298,88*		*6450320*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*298,88*				*6450320*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*593,20*		*12802350*				
		Сметная стоимость				*172831724*				
3	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО KAZGEOBEL-1	**ПРОВОЛОКА d 2.7 мм ZN+ПВХ**	11891,39	330,36	--	3928406	--	164993	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,88*		*164993*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,88*				*164993*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,54*		*327472*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*4420871*				
4	11-420105-0101 РСНБ РК 2015	Укладка геотекстиль/на канал/	57740,52	47,42	8,21	2737953	473971	1040363	0,03	1813
		м2		23,59	5,43	1362056	313549	53	0,01	364
		Накладные расходы -		*18,02*		*1040363*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 53%		*15,38*				*888070*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,64*				*152293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,23*		*302265*				
		Сметная стоимость				*4080582*				
5	21-080102-1102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 200 г/м2, разрывная нагрузка 6,5 кН/м	56756,5005	142,11	--	8065666	--	338758	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,97*		*338758*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*5,97*				*338758*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,85*		*672354*				
		Сметная стоимость				*9076778*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			168793273				
		Накладные расходы -	Тенге			8310482				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге							
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге							
		Сметная прибыль -	Тенге			14168300				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			191272055				
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы								
6	11-010204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	34196,6858	134,55	95,86	4601260	3278215	708705	--	--
		м2		--	24,48	--	837015	59,1	0,02	739
		Накладные расходы -		*20,72*		*708705*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*14,47*				*494676*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6,26*				*214029*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,42*		*424797*				
		Сметная стоимость				*5734762*				
7	11-010204-0301 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой	34196,6858	69,25	57,75	2368047	1974801	618776	0,02	544
		м2		10,07	14,59	344413	498879	59,1	0,02	588
		Накладные расходы -		*18,09*		*618776*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*14,57*				*498386*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3,52*				*120390*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,99*		*238946*				
		Сметная стоимость				*3225769*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6969307				
		Накладные расходы -	Тенге			1327481				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге							
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге							
		Сметная прибыль -	Тенге			663743				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8960531				
		Итого по смете	Тенге			**200 232 568**				
		Стоимость оборудования	Тенге			**0**				
		Итого по смете без оборудования	Тенге			**200 232 568**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями 3,12%	Тенге			**206 479 824**				
		Итого с дополнительными затратами при производстве СМР в зимнее время 1,05%	Тенге			**208 647 862**				
		Итого с оборудованием	Тенге			**208 647 862**				
		Пересчет в текущие цены 2018 года и 2019 года	Тенге			**227 774 679**				
		Понижающий коэффициент К=0,979978492041	Тенге			**223 214 286**				
		Всего с НДС 12%	Тенге			**250 000 000**				

Инженер:

Инженер эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ А.Мамбеталиев

Инженер эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ С.Шакиров

Инженер эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ Д.Жандыкараев

Подрядчик:

Директор ТОО "Авторемстрой ЛТД"

_____ С.Ералиев

Нач.участка ТОО "Авторемстрой ЛТД"

_____ А.Хоналиев