Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Успенского района"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Договор о государственных закупках работ №318 от 03.09.2019 года

АКТ №1

выполненных работ от 16 октября 2019 года

Капитальный ремонт кровли мастерской КГУ «Павловская средняя общеобразовательная школа Успенского района"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные работы										
3	1146-0401-0701	Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка НР = 84 %	м2	360,7	125,28	3,5	45 189	1 256	–	36904	88 660
					121,8	0	43 933	0	–	6567	
4	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка	м2	360,7	288,39	99,03	104 021	35 721	–	70626	188 619
					189,35	23,47	68 300	8 467	–	13972	
5	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Разборка. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2	5410,5	2,17	1,47	11 735	7 931	–	5307	18 405
					0,7	0,363	3 804	1 964	–	1363	
6	1107-0512-0109	Плиты карниза массой до 0,5 т. Демонтаж	шт	42	1224,14	819,02	51 414	34 399	–	33186	91 368
					405,12	264,5	17 015	11 109	–	6768	
		Итого по разделу 1									**387 052**
	Раздел 2 Устройство покрытия кровли										
7	1107-0512-0109	Плиты карниза. Установка	шт	42	1739,12	1023,76	73 043	42 998	8776	41483	123 688
					506,4	330,62	21 269	13 886	0	9162	
8	2104-0111-9912	Плиты карнизов железобетонные плоские сплошные толщиной 90 мм СТ РК 961-93	м3	4,032	76642		309 021		309021	0	333 743
					0		0		0	24722	

-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2	360,7	343,24	15,08	123 808	5 441	88083	29022	165 056
				83,96	3,5	30 284	1 262	–	12226	
12 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	1,009	16000,99	1668,98	16 145	1 684	32	13754	32 291
				14300,3	678,89	14 429	685	–	2392	
13 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,009	216481		218 429		218429	0	235 903
				0		0		0	17474	
14 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2	360,7	663,25	123,79	239 236	44 651	109209	88283	353 721
				236,7	29,34	85 376	10 584	–	26202	
15 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=35	м2	12624,5	18,43	1,83	232 712	23 131	198460	15501	268 070
				0,88	0,45	11 121	5 728	–	19857	
16 1112-0101-1602	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной НР = 92 %	м2	360,7	274,16	1,29	98 888	467	86203	11441	119 155
				33,87	0,6	12 218	218	–	8826	
17 1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	49,4	936,84	1,98	46 280	98	33124	9436	60 173
				264,33	0,97	13 058	48	–	4457	
18 1112-0101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя НР = 92 %	м2	360,7	211,27	17,15	76 206	6 187	2987	63233	150 594
				185,84	4,71	67 032	1 699	–	11155	

	0-0403-0902	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,5 ГОСТ 30547-97	м2	407,59	419		170 780		170780	0	184 442
					0		0		0	13662	
20	2110-0403-1005	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	414,805	634		262 986		262986	0	284 025
					0		0		0	21039	
21	1112-0101-0401	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков НР = 92 %	м2	29,2	1246,61	64,04	36 401	1 870	25750	8240	48 212
					300,72	6,03	8 781	176	–	3571	
22	2110-0403-1005	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	73,58	634		46 650		46650	0	50 382
					0		0		0	3732	
23	1208-0101-1803	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов НР = 72 %	м	29,2	1277,95	3,94	37 316	115	31133	4409	45 063
					207,81	1,92	6 068	56	–	3338	
24	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	49,4	875,99	13,99	43 274	691	26600	14890	62 817

				323,54	4,09	15 983	202	–	4653	
25	2110-0302-0301	Желоб водосточный	м	49,4	640		31 616		31616	0	34 145
					0		0		0	2529	
26	1208-0101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	13,2	1426,89	0,08	18 835	1	13237	4030	24 694
					424,02	0	5 597	0	0	1829	
27	2110-0302-0302	Труба водосточная	м	13,2	733		9 676		9676	0	10 450
					0		0		0	774	
28	2110-0302-0303	Колено трубы водосточной	шт.	4	665		2 660		2660	0	2 873
					0		0		0	213	
29	1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка	воронка	4	4086,25	428	16 345	1 712	–	14460	33 269
					3658,25	30,5	14 633	122	–	2464	
30	2110-0302-0306	Воронка выпускная	шт.	4	1371		5 484		5484	0	5 922
					0		0		0	439	
		Итого по разделу 2									**2 628 688**
Раздел 3 Прочие работы											
3.1 Молниезащита											
31	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	50	601	24,16	30 050	1 208	20645	6134	39 079
					163,94	6,46	8 197	323	–	2895	
32	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	3031,33	162,5	18 188	975	12295	3719	23 660
					819,67	41,17	4 918	247	–	1753	
33	1122-0101-0101	Трубы . Укладка НР = 99 %	км	0,003	374000	8333,33	1 122	25	43	1055	2 351
					351333,33	4000	1 054	12	–	174	
34	2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные	м	3	1011		3 033		3033	0	3 276
					0		0		0	243	
3.2 Перевозка грузов											
35	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	21,236	516		10 958		–	0	11 835
					0		0		–	877	

	2-0101-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	21,236	236		5 012		–	0	5 414
					0		0		–	401	
		Итого по разделу 3									**85 614**
Раздел 2 Добавить в смету											
1	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	54,1	16151,7	1550,52	874 006	83 902	601724	193220	1 152 605
					3481,28	508,85	188 380	27 535	–	85 378	
2	1112-0101-0106	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство третьего слоя НР = 92 %	м2 кровли	360,7	105,3	7,54	37980	2718	1472	31780	75341
					93,68	2,09	33790	754	–	5581	
3	2110-0403-0905	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97 К=1,150;	м2	414,805	670		277919		277919	0	300 153
					–		–		–	22 234	
4	1107-0512-0109	Плиты карниза. Установка	шт	36	1739,12	1023,76	62 608	36 855	7522	35 557	106 018
					506,4	330,62	18 230	11 902	–	7 853	
5	1109-0302-0301	Связи и распорки. Монтаж уголка равнополочного 90х90 НР = 69 %	т	0,58072	82699,06	20965,35	48 025	12 175	1333	25925	79 866
					59438,28	5262,43	34 517	3 056	–	5916	
6	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,58072	246399		143 089		143089	0	154 536
					–		–		–	11447	

	7-0516-0115	Карнизы. Промазка и расшивка швов снизу раствором НР = 118 %	м шва	24	369,71	2,58	8873	62	157	10246	20649
					360,58	1,21	8654	29	–	1530	
8	1212-0102-0703	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с люлек НР = 72 %	м2	28	328,32	11	9193	308	5071	2748	12896
					136,21	0,11	3814	3	–	955	
9	1115-0402-0803	Фасады. Окраска по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2	28	244,64	22,75	6850	637	2511	2975	10611
					132,21	0,61	3702	17	–	786	
10	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную НР = 72 %	м3 грунта	3,4	1848,53	–	6285	–	–	4525	11675
					1848,53	–	6285	–	–	865	

Итого по разделу 2 (добавить в смету)	1 924 349
Итого по смете	**5 025 704**
Понижающий коэффициент	**0,931770055**
Итого с учетом понижающего коэффициента	**4 682 800,80**
НДС 12%	**561 936,10**
Итого с учетом НДС 12%	**5 244 736,90**

Руководитель Коммунального государственного учреждения "Отдел образования Успенского района" _____ **Инербаев Есен Умирбаевич**

Руководитель Комунального государственного учреждения "Павловская средняя общеобразовательная школа" Успенского района _____ **Сатыбаева Гульнара Магауовна**

Авторский надзор ТОО "Жолағаш-ПВ" _____ **Байсолтанова Алмагуль Тлеукабыловна**

Эксперт технического надзора _____ **Асылбаев Ержан Серикбаевич**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Геннадий Семенович**