Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

« 22 » 10 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «АлиханОйлЗ», г.Актобе, 41 разъезд, участок 261**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Кожаева Зулхузы Изымовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Корректировка «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в мкр. Кызылжар-3 в п. Шубаркудук Темирского района Актюбинской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является : **ГУ «Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», руководитель – Биалиев Амантай Тлекович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Optimum Energy» ;**
ТОО «РегионСтройГрупп» ;
ТОО «Информстройсервис»;
ТОО «ТрейдИнтерКом» ;
ТОО «Би-М-72» ;
ТОО «Zhappas Company» ;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «МастИнжПроект» № АРЭ -0022/18 от 26.02.2018года

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ТОО «АКТЮБИНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА» от 26.02.2018 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)
Протяженность	км	14,567		15,046
Пропускная способность	м3/сут	169,5		169,5

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Водоснабжение. Проект строительства водопроводных сетей в пос.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области предусматривает водоснабжение в мкр. «Кызылжар-3». Водопроводные магистрали имеют врезки к ранее запроектированным линиям водопровода. В связи с тем, что существующая линия водопровода проложена с заниженным диаметром Д-125 мм, проектом предусматривается перекладка водопровода с Д-125мм на Д-160 мм. Поселковые разводящие сети предусмотрены из полиэтиленовых труб ф32мм.SDR17. Трубы укладываются на песчаном основании 10 см с последующей засыпкой мягким грунтом. В высших точках сети устанавливаются вантузы для выпуска воздуха, а в низших запорная арматура для опорожнения сети. Водопроводные колодцы выполнены из сборных железобетонных колец 1500мм и 2000мм.На поселковой водопроводной сети устанавливаются пожарные гидранты. С целью бесперебойного снабжения питьевой водой потребителя для избежание прорывов и течи проектом предусматривается водопроводные-кольцевые сети. Проектируемые магистральные водопроводные сети имеют врезки к ранее запроектированным водопроводным сетям Д-125мм.Поселковые разводящие сети приняты из полиэтиленовых труб d125x6 и d110x5,3 SDR21 с глубиной прокладки 2,5-2,7 м с установкой колодцев и пожарных гидрантов. Трубы укладываются на песчаное основание 10 см с последующей засыпкой мягким грунтом. При пересечении автодорог трубопроводы прокладываются в футлярах открытым способом. Подводка труб запроектирована к границам участков жилых домов. Для подключения жилых домов на разводящих сетях предусматривается врезка в основную сеть с установкой водопроводных колодцев. Установка колодцев выполняется из расчета подключения 1-2 домов в зависимости от плана села. В колодцах запроектирован отвод на каждый дом с отключающим вентилем. Водопроводные колодцы выполнить из сборных железобетонных колец ф1500мм.Врезка в основную сеть проектируемых трубопроводов принята при помощи зажимного седлового отвода с просверливанием отверстия на основном трубопроводе. На крепежные детали зажимных седловых отводов нанести весьма усиленную антикоррозийную резинобитумную изоляцию. Водоснабжение при эксплуатации предусматривается подключение жилых домов к центральной сети водоснабжения.;_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и

технологическому оборудованию
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2019_____;
месяц, год
окончание работ октябрь 2019_____;
месяц, год
при продолжительности строительства, 8 месяцев:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_8_____;
фактически, месяц:_____5_____;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Корректировка «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в мкр. «Кызылжар-3» в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области» сетей водоснабжения готовым к приемке в эксплуатацию,**_____
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик(генеральный подрядчик)
Кожаев Зулхуза Изымович_____