Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235

Форма

Декларация о соответствии

от 03 июня 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Құрылысгаз» г.Уральск, 090006, проспект Нурсултана Назарбаева, 198 Западно-Казахстанская область
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Жакупова Каримуллы Кабеновича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту**: «Строительство водопровода в с.Шабдаржап Акжаикского района ЗКО»,**
по адресу: Западно-Казахстанская область, Акжаикский район, село Шабдаржап
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», руководитель Жолдыгалиев Жалел Касимович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____-_____
наименование организации

3. **Проект (проектно-сметная документация):**
ТОО «СПС», проект А-00-16-013
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Акжаикского района», Приказ от 19 февраля 2018 г. № 14-НК
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1. Обеспечение максимального суточного водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды населения с.Шабдаржап и Томпак общее	м3/сутки	118,1		119,0	
2. Общее годовое водопотребление населением с.Шабдаржап и Томпақ	м3/год	43 106,5		Не менее 43 500,0	

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
ГОЛОВНОЙ ВОДОЗАБОР разработан на основе данных скважины № 12185, разведанной ТОО «Жайыкгидрогеология», утвеорженных ГКЗ РК протоколом №151 от 13 ноября 2014 года		Скважины с диаметром обсадной трубы 273мм под фильтровую колонну Ф168мм	Шахтные колодцы с обсадными ж/б кольцами Ф1000мм с
Водозабор состоит из 5-и скважин, расположенных в ряд - производительность каждого глубинного насоса подземного типа составляет:	шт м3/час	5 1,44	5 1,5
Глубина залегания подземных вод Дебит скважин №191,192, 193, 194, 195	м л/сек	10,0 0,4	8,4-9,3 0,5-1,0
Ограждение пяти площадок водозабора – общее сетчатое металлическое	п.м	2000	2000
Трансформаторная подстанция КТП-25-10/0,4кВ	шт	1	1
ВОДОВОД подводящий от головного водозабора до площадки второго подъема в с.Шабдаржап из ПЭ трубы Ф75мм	м	1592	1700
ВОДОВОД подводящий от площадки второго подъема в с.Шабдаржап до площадки третьего подъема в с.Томпақ из ПЭ трубы Ф90мм	м	19450	20550
ПЛОЩАДКА очистных и напорно-регулирующих сооружений в с.Шабдаржап (НРС)			
Станция очистки ДВУ10-6 в блок-контейнере Производительность станции очистки	м	118,1	118,1
Кирпичное здание размером 4,8х6,0 в плане для насосной станции второго подъема - Насосная станция в комплекте для подачи воды на очистную установку, производительностью 7,0 м3/час каждый	шт шт	1 2	1 2
- Насосная станция в комплекте для подачи воды на площадку в с.Томпак, производительностью 3,85 м3/час каждый	шт	2	2

- Насосная станция в комплекте для подачи воды в с.Шабдаржап, производительностью 13,5 м3/час каждый	шт	3	3
- Насос откачки дренажных вод, производительностью 10,2 м3/час каждый	шт	1	1
Резервуары чистой воды сборно-монолитные железобетонные, частично-заглубленные с обсыпкой грунтом, по 150 м3 каждый, из них один для исходной воды, два для чистой воды	шт	3	3
Водонапорная башня емкостью 25 м3	шт	1	1
Установка для ультрафиолетового обеззараживания воды ОДВ-15, один резервный	шт	2	2
Приемная камера для слива осадков 10,8м3 Погружной насос для выкачки,в т.ч.один в резерве	шт шт	1 2	1 2
Ограждение площадки НРС – глухое металлическое профлистом	м	307	307
Благоустройство площадки НРС: - покрытие из щебня - деревья рядовой посадки - кустарник в два ряда	 м2 шт м	 318 43 177	 318 43 177
Площадочные сети: - водопроводные колодцы ф1500мм - водопроводные колодцы ф2000мм - канализационные колодцы ф1500мм - бетонный выгребной колодец 15м3	 шт шт шт шт	 3 4 3 1	 3 4 3 1
Площадки испарения и вымораживания 16х4м Сетчатая ограда	шт м	3 113	3 113
Трансформаторная подстанция КТП-40-10/0,4кВ			
Поселковая водопроводная сеть с.Шабдаржап Трубы в поселковых сетях приняты полиэтиленовые марки ПЭ100 SDR26;17;13,6-110мм, 50 мм, 32мм, 25мм		По проекту	По проекту
Водопроводные колодцы в поселке всего, в т.ч. ф1500мм – 57шт., ф2000мм – 6шт	шт	63	63
из них с пожарными гидрантами для пожаротушения	шт	16	16

Ввод питьевой воды в социальные учреждения	Количество объектов	8	9
Подвод водопровода к границам жилых домов	Количество домов	142	146
ПЛОЩАДКА напорно-регулирующих сооружений в с.Томпак (НРС)			
Кирпичное здание размером 4,8х6,0 в плане для насосной станции третьего подъема	шт	1	1
-Насосная станция в комплекте со шкафом для подачи воды в с.Томпак, производительностью 11,0 м3/час каждый	шт	3	3
-Насос откачки дренажных вод, производительность 10,5 м3/час	шт	1	1
Установка для ультрафиолетового обеззараживания воды ОДВ-15 (один из них резервный)	шт	2	2
Резервуары для воды 100 м3	шт	2	2
Водонапорная башня емкостью 25 м3	шт	1	1
Ограждение площадки НРС – металлическое профлистом	м	307	307
Благоустройство: - покрытие из щебня - деревья рядовой посадки - кустарник в два ряда	 м2 шт шт	 239 38 150	 239 38 150
Площадочные сети: - водопроводные колодцы ф1500мм - водопроводные колодцы ф2000мм - канализационные колодцы ф1500мм - бетонный выгребной колодец 10,8м3	 шт шт шт шт	 1 1 2 1	 1 1 2 1
Трансформаторная подстанция КТП-25-10/0,4кВ	шт	1	1
Поселковая водопроводная сеть с.Томпак Трубы в поселковых сетях приняты полиэтиленовые марки ПЭ100 SDR26;17;13,6-75мм, 50 мм, 32мм, 25мм		По проекту	По проекту
Водопроводные колодцы в поселке всего, в т.ч. ф1500мм – 13шт, ф2000мм – 7шт	шт	20	20

из них с пожарными гидрантами для пожаротушения	шт	9	9
Ввод питьевой воды в социальные учреждения - школа, клуб, медицинский пункт	объектов	5	5
Подвод водопровода к границам жилых домов	Количество домов	61	61

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с рабочим проектом «Строительство водопровода в с.Шабдаржап Акжаикского района ЗКО».

Целью настоящего Проекта является обеспечение чистой питьевой водой согласно нормам и требованиям СанПин РК жителей населенных пунктов Шабдаржап и Томпақ Акжаикскского района ЗКО.

Источником водоснабжения являются подземные воды, разведанные ТОО «Жайыкгидрогеология», расположенные в 3,0 км от с.Шабдаржап на юго-восток.

Рабочий проект прошел экспертизу в Западно-Казахстанском филиале РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА» 19 февраля 2018 года № 09-0025/18.

Согласно Проекта выполнены:

- строительство головного водозабора подземного типа из пяти скважин шахтного типа,

- строительство подводящего водовода от головного водозабора до площадки НРС в с.Шабдаржап, и от площадки НРС Шабдаржап до села Томпак

- на площадке НРС с.Шабдаржап сооружены 2 сборно-монолитных ж/б резервуара для чистой воды объемом 150м3 каждый, один резервуар 150м3 для исходной воды, насосная станция второго подъема с насосами подачи воды в сёла Шабдаржап и Томпак в кирпичном здании 4,8х6,00м, водонапорная башня Рожновского объемом 25м3, станция очистки воды

на площадке НРС с.Томпак – два ж/б резервуара по 100м3 каждый для чистой воды, водонапорная башня Рожновского объемом 25м3, здание из кирпича 4,8х6,00м для насосной станции третьего подъема;

- строительство внутрипоселковой водопроводной сети с подводом воды к границам жилых домов, вводом воды в здания социальных объектов, с установкой пожарных колодцев согласно норм пожарной безопасности в сёлах Шабдаржап и Томпак;

- строительство сети энергообеспечения объектов согласно требований ПУЭ РК, РДС РК 3.01-05-2001, СНиП РК 102-01-2007, сн РК 4.04-23-2004: ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10, прокладка кабельных линий КЛ-0,4/0,23кВ, наружного освещения, установка одного КТП-40/10/0,4кВ и двух КТП-25/10/0,4кВ на основании технических условий Зап Каз РЭК;

- санитарные защитные зоны объектов совпадают с ограждением территорий: головного водозабора – сетчатым, площадок НРС в сёлах Шабдаржап и Томпак - металлическим профлистом.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечение взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей срдеды и антисейсмичческие мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 28 июня 2018 года;
месяц, год

окончание работ: 07 июня 2019 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: 8 месяцев;
фактически: 6.73 месяца.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Наружные инженерные коммуникации - электроснабжение обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщик услуг по энергетическому обеспечению системы водоснабжения с.Шабдаржап Акжаикского района: **Тайпакская РЭС**

наименование организации

Начальник РЭС _____ **Т.Г.Гинуллин**

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает
объект «Строительство водопровода в с.Шабдаржап Акжаикского района ЗКО»
наименование объекта (комплекса) **готовым к приемке в эксплуатацию,**

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Директор
ТОО «Құрылысгаз» **К.Жакупов**

М.П.

К сведению!
Согласно тех. условий №7-32-6/241 от 09.11.17г.
Пункт 2. не выполнено.

КЕЛІСІЛГЕН
"Батыс Қазақстан электр желілерін таратушы компаниясы" АҚ
Орал қ.
СОГЛАСОВАНО
АО "Западно-Казахстанская распределительная электросетевая компания"
г.Уральск
"05" 06 2019 ж/г.