Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НС Строй", Республика Казахстан, Туркестанская область, г.Арыс, ул.Арайлы, дом №1** — **090740017095**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Klinker", Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, ул.С.Баишева, д.7/10 кв.68** — **150440013838**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №04/2024 от 31.07.2024 г.

Номер документа	Дата составления
6	26.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Самал в с.Жылтыр, Шалкарского района, Актюбинской области			шт	1	5 000 000,00	5 000 000,00	535 714,29
				Итого	1	x	5 000 000,00	535 714,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / Курбанов Б.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / Шукурбеков А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2024

М.П.

Сканировано с CamScanner
Scanned with CamScanner

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НС Строй" Туркестанская область, г.Арысь, Микрорайон СЫРДАРИЯ , Улица СЕИТБЕК АЛИМБЕТОВА, 1; БИН/ИИН 090740017095

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Klinker", Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, ул.С.Баишева, д.7/10 кв.68 БИН 150440013838

Наименование стройки КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ УЛ.САМАЛ В СЕЛЕ ЖЫЛТЫР ШАЛКАРСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 1
за август 2024 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер № 4	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: из гр 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ УЛ.САМАЛ В СЕЛЕ ЖЫЛТЫР ШАЛКАРСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ	**5 000 000,00**	**4 464 285,71**							**535 714,29**	**5 000 000,00**
Итого к оплате										**5 000 000,00**

Генподрядчик:
ТОО "Лидер-НС Строй"
БИН 090740017095
Руководитель _____ **Шукурбеков А.М.**

Субподрядчик:
ТОО "СК-Klinker"
БИН 150440013838
Директор _____ **Құрбанов Б.С.**

Сканировано с CamScanner
Scanned with CamScanner

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-ИС Строй" Туркестанская область, г.Арысь, Микрорайон СЫРДАРИЯ , Улица СЕИТБЕК АЛИМБЕТОВА, 1 БИН/ИИН 090740017095

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Klinker", Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, ул.С.Баишева, д.7/10 кв.68 БИН 150440013838

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ УЛ.САМАЛ В СЕЛЕ ЖЫЛТЫР ШАЛКАРСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 4

Акт выполненных работ № 1

за Август 2024 (месяц, год) на работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	СЦИ РК.8.03-04-2022,Раздел 1,таб.1601-0204-30,п.1	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 1 категория сложности	км	0,78	18884 0	0 0	14730 0	0 0			14730
2	2	СЦИ РК.8.03-04-2022,Раздел 1,таб.1601-0204-30,п.4	Закрепление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 1 категория сложности	км	0,78	12426 0	0 0	9692 0	0 0			9692
3	3	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	ход бульдозера	9181,1	2,52 0	2,52 0,8	23136 0	23136 7345		5325 2295	30756
4	4	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	830,5	74,49 0	74,49 23,58	61864 0	61864 19583		14102 6079	82045
5	5	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	830,5	235,85 0	235,85 74,64	195873 0	195874 61989		44631 19243	259747
6	6	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	184	303,37 13,13	289,55 75,82	55820 2416	53277 13951	127	11783 5408	73011
7	7	412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	3441	39		134199			10736	144935
8	8	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	184	45,78 5,64	39,91 12,69	8424 1038	7343 2335	42	2429 868	11721
9	9	1101-0105-0502 РСНБ РК 2022	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	184	156,43 0	156,43 49,51	28783 0	28783 9110		6560 2828	38171
10	10	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	тненного грунта	1012,7	167,9 0	167,9 53,48	170032 0	170032 54159		38999 16720	225751
11	11	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	тненного грунта	1012,7	57,34 0	57,34 19,84	58068 0	58068 20092		14461 5803	78332
12	12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	тненного грунта	1012,7	130,97 17,34	110,33 29,56	132633 17560	111731 29935	3342	34199 13347	180179
13	13	1101-0203-0112 РСНБ РК 2022	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	ванной площади	9360	83,66 45,95	37,71 8,66	783058 430092	352966 81058		368035 92102	1243196
14	14	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	т в плотном теле	1256,92	8637,34 258,62	1857,95 436,17	10856448,96 325064,83	2335295,04 548231,08	8196089,09	943155,2 943972,75	3726734
			ИТОГО по акту							0		5000000

Сканировано с CamScanner
Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения		1,04%						52 000,00	
			Итого с временными зданиями и сооружениями								4 040 892,00	
			Доплатраты при производстве строительно-монтажных работ, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки		2,43%						98 193,68	
			Итого с доплатратами при производстве строительно-монтажных работ, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки								4 139 085,68	
			Непредвиденные работы и затраты		2%						82 781,71	
			Итого с непредвиденными работами и затратами								4 221 867,39	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ								4 221 867,39	
			Итого в текущих ценах на 2023 год - 100%, К = 1,079		1,079						4 555 394,91	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,979999996		0,979999996						4 464 287,00	
			НДС		12 %						535 714,00	
			Итого с НДС								5 000 001,00	

Генподрядчик:
ТОО "Лидер-НС Строй"
БИН 090740017095
Директор_____Шукурбекбеков А.М.

Субподрядчик:
ТОО "СК-Klinker"
БИН 150440013838
Директор_____Курбанов Б.С.

Сканировано с CamScanner
Scanned with CamScanner