Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "БАТЫС ҚҰРЫЛЫС ҚЫЗМЕТ",ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УРАЛЬСК Г.А., ДЕРКУЛЬСКАЯ П.А., П.ДЕРКУЛ, УЛИЦА 6, 8**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **170340024883**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Venest Stroy", ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УРАЛЬСК Г.А., Микрорайон КОКЖИЕК , Улица ОРАЛХАН БОКЕЙ, 8**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

240240022978

Договор (контракт) Договор субподряда №02 от 15.04.2024г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
11	27.12.2024

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство котельной для газификации социального объекта с.Талпын Теректинского района ЗКО (ФАП)			Работа	1	1 150 000,00	1 150 000,00
				Итого	1	x	1 150 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / ОСПАНОВ А.Қ.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.12.2024

М.П.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Venest Stroy"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство котельной для газификации социального объекта с.Талпын Теректинского района ЗКО (ФАП)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **дек.24** **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
170340024883	240240022978	02	15/04/2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство котельной для газификации социального объекта с.Талпын Теректинского района ЗКО (ФАП)	**1 150 000,00**	**1 150 000,00**							**0,00**	**1 150 000,00**

Заказчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"
И.о. руководителя
Кереев Т.К
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Venest Stroy"
Директор
Оспанов А. Қ.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Venest Stroy"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство котельной для газификации социального объекта с.Талпын Теректинского района ЗКО (ФАП)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№02** от **15.04.2024**

Акт выполненных работ

за **дек.24**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отдел 2: БМК									
1	3	1125-0130-0102 *РСНБ РК 2022*	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**	**т блок-боксов**	**0,465**	**98 426,0** **57 609,0**	**37 595,0** **9 797,0**	**45 768,0** **26 788,2**	**17 481,6** **4 555,5**	**1 498,2**		**45 768,0**
2	5	6116-0401-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 1 м^3**	**шт.**	**0,3**	**58 309,0** **55 022,0**	**3 147,0** **887,0**	**17 492,7** **16 506,6**	**944,1** **266,1**	**42,0**		**17 492,7**
3	6	244-204-0101 *РСНБ РК 2022*	**Емкость из полипропилена цилиндрическая V=1 м^3**	**шт.**	**0,3**	**226 047,0**		**67 814,1**		**67 814,1**		**67 814,1**
			Итого по отделу БМК					**131 074,8** **43 294,8**	**18 425,7** **4 821,6**	**69 354,3** **0,0**	**0,0** **0,0**	**131 074,8**
			Отдел 3: Отопление и вентиляция									
			Раздел 1: ОТОПЛЕНИЕ									
4	7	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр 32 мм.**	**м**	**11,4**	**2 975,0** **1 628,0**	**50,0** **14,0**	**33 915,0** **18 559,2**	**570,0** **159,6**	**14 785,8**		**33 915,0**
5	8	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр 20 мм.**	**м**	**0,84**	**2 372,0** **1 628,0**	**50,0** **14,0**	**1 992,6** **1 367,4**	**42,0** **11,7**	**582,9**		**1 992,6**
6	9	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**12,24**	**352,0** **347,0**	**2,0** **0,0**	**4 308,6** **4 247,4**	**24,6** **0,0**	**36,6**		**4 308,6**
7	10	6116-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка радиаторов чугунных**	**кВт**	**2,184**	**4 145,0** **3 475,0**	**468,0** **157,0**	**9 052,8** **7 589,4**	**1 022,1** **342,9**	**441,3**		**9 052,8**
8	11	245-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм**	**кВт**	**2,184**	**18 092,0**		**39 513,0**		**39 513,0**		**39 513,0**
9	12	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка кранов воздушных**	**шт.**	**2,1**	**754,0** **729,0**	**0,0** **0,0**	**1 583,4** **1 530,9**	**0,0** **0,0**	**52,5**		**1 583,4**
10	13	261-301-0405 *РСНБ РК 2022*	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,1**	**120,0**		**252,0**		**252,0**		**252,0**
11	14	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)**	**шт.**	**2,1**	**1 125,0** **1 111,0**	**2,0** **1,0**	**2 362,5** **2 333,1**	**4,2** **2,1**	**25,2**		**2 362,5**
12	15	245-510-0201 *РСНБ РК 2022*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 латунный с преднастройкой, Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15**	**шт.**	**2,1**	**6 835,0**		**14 353,5**		**14 353,5**		**14 353,5**
13	16	245-405-2101 *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°C до 26°C с газонаполненным встроенным температурным датчиком**		**2,1**	**8 309,0**		**17 448,9**		**17 448,9**		**17 448,9**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
14	17	242-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	0,6	35 087,0		21 052,2		21 052,2		21 052,2
15	18	6111-0501-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-020	$м^2$	2,322	242,0 184,0	4,0 0,0	561,9 427,2	9,3 0,0	125,4		561,9
16	19	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2,322	397,0 208,0	7,0 2,0	921,9 483,0	16,2 4,5	422,7		921,9
17	20	241-112-0112 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 32х3,0 мм	шт.	2,4	364,0		873,6		873,6		873,6
18	21	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	0,3	1 879,0 1 230,0	220,0 71,0	563,7 369,0	66,0 21,3	128,7		563,7
19	22	234-303-0213 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 38 мм	м	0,3	400,0		120,0		120,0		120,0
20	23	6114-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	0,63	3 762,0 2 039,0	96,0 28,0	2 370,0 1 284,6	60,6 17,7	1 025,1		2 370,0
			Итого по разделу 1: ОТОПЛЕНИЕ					151 245,6 38 191,2	1 815,0 559,8	111 239,4 0,0	0,0 0,0	151 245,6
			Итого по отделу Отопление и вентиляция					151 245,6 38 191,2	1 815,0 559,8	111 239,4 0,0	0,0 0,0	151 245,6
			Отдел 4: Фундаменты									
21	28	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	4,08	4 186,0 1 091,0	422,0 102,0	17 079,0 4 451,4	1 721,7 416,1	10 905,9		17 079,0
22	29	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,504	11 530,0		5 811,0		5 811,0		5 811,0
23	30	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,456	9 816,0 5 359,0	2 705,0 512,0	4 476,0 2 443,8	1 233,3 233,4	798,9		4 476,0
24	31	212-101-1801 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,46512	31 825,0		14 802,3		14 802,3		14 802,3
25	32	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1,332	4 737,0 1 183,0	42,0 6,0	6 309,6 1 575,9	56,1 8,1	4 677,9		6 309,6
26	33	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	1,23	13 494,0 8 490,0	4 195,0 823,0	16 597,5 10 442,7	5 159,7 1 012,2	995,1		16 597,5
27	34	212-101-2004 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	1,24845	33 425,0		41 729,4		41 729,4		41 729,4
28	35	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,100224	331 379,0		33 212,1		33 212,1		33 212,1
29	36	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	0,924	4 186,0 1 091,0	422,0 102,0	3 867,9 1 008,0	390,0 94,2	2 469,9		3 867,9
30	37	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,126	11 530,0		1 452,9		1 452,9		1 452,9

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	38	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,126	9 816,0 5 359,0	2 705,0 512,0	1 236,9 675,3	340,8 64,5	220,8		1 236,9
32	39	212-101-1804 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	0,12852	31 631,0		4 065,3		4 065,3		4 065,3
33	40	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	0,279	13 494,0 8 490,0	4 195,0 823,0	3 764,7 2 368,8	1 170,3 229,5	225,6		3 764,7
34	41	212-101-2014 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,283185	34 011,0		9 631,5		9 631,5		9 631,5
35	42	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00909	377 991,0		3 435,9		3 435,9		3 435,9
36	43	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	0,648	4 737,0 1 183,0	42,0 6,0	3 069,6 766,5	27,3 3,9	2 275,8		3 069,6
37	44	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	0,81	13 494,0 8 490,0	4 195,0 823,0	10 930,2 6 876,9	3 397,8 666,6	655,2		10 930,2
38	45	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,82215	33 299,0		27 376,8		27 376,8		27 376,8
39	46	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,014175	377 991,0		5 358,0		5 358,0		5 358,0
			Итого по отделу Фундаменты					214 206,6 30 609,3	13 497,0 2 728,5	170 100,3 0,0	0,0 0,0	214 206,6
			Отдел 5: Наружные сети электроснабжения									
40	47	252-207-2350 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа CF 16 монтажный	шт.	0,3	2 600,0		780,0		780,0		780,0
41	48	252-207-1809 *СпрСЦ 09.2023*	Лента крепления типа F 207	шт.	2,4	1 036,0		2 486,4		2 486,4		2 486,4
42	49	243-906-2205 *РСНБ РК 2022*	Бугель NB 20	шт.	2,4	136,0		326,4		326,4		326,4
43	50	252-207-1119 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа РА4х10/35	шт.	0,3	1 130,0		339,0		339,0		339,0
44	51	252-207-1091 *СпрСЦ 09.2023*	Зажим ответвительный типа N 70 герметичный переходный	шт.	0,6	4 055,0		2 433,0		2 433,0		2 433,0
45	52	252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	0,3	2 681,0		804,3		804,3		804,3
46	53	243-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 25 мм2	км	0,0006	127 709,0		76,5		76,5		76,5
47	54	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	0,6	522,0		313,2		313,2		313,2
48	55	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	0,3	1 647,0		494,1		494,1		494,1
49	56	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0069	131 748,0 86 800,0	43 239,0 12 523,0	909,0 598,8	298,2 86,4	12,0		909,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	57	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,0069	224 638,0		1 550,1		1 550,1		1 550,1
51	58	252-207-0719 *СпрСЦ 09.2023*	Кронштейн типа СА 16К анкерный абонентский	шт.	0,3	379,0		113,7		113,7		113,7
52	59	252-207-2349 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа CS 16 монтажный	шт.	0,3	3 219,0		965,7		965,7		965,7
53	60	252-207-1192 *СпрСЦ 09.2023*	Зажим анкерный РА 1000	шт.	0,3	2 305,0		691,5		691,5		691,5
54	61	261-404-0544 *РСНБ РК 2022*	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р630 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,6	686,0		411,6		411,6		411,6
55	62	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0012	131 748,0 86 800,0	43 239,0 12 523,0	158,1 104,1	51,9 15,0	2,1		158,1
56	63	243-110-0305 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х16 (ок)-0,66	км	0,0012	344 459,0		413,4		413,4		413,4
57	64	1308-0206-1702 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	0,09	2 231,0 1 909,0	156,0 43,0	200,7 171,9	14,1 3,9	14,7		200,7
58	65	241-101-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,2 мм	м	0,09	1 639,0		147,6		147,6		147,6
59	66	1308-0206-2002 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	0,09	939,0 873,0	31,0 9,0	84,6 78,6	3,0 0,9	3,0		84,6
60	67	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	0,09	172,0		15,6		15,6		15,6
61	68	252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	0,3	89,0		26,7		26,7		26,7
62	69	6124-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	1,05	1 682,0 676,0	841,0 248,0	1 766,1 709,8	883,2 260,4	173,4		1 766,1
63	70	243-107-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,00105	1 597 805,0		1 677,6		1 677,6		1 677,6
64	71	1337-0102-0104 *РСНБ РК 2022*	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	0,3	189 182,0 140 608,0	13 424,0 3 590,0	56 754,6 42 182,4	4 027,2 1 077,0	10 545,0		56 754,6
65	73	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	0,9	1 360,0 1 338,0	5,0 0,0	1 224,0 1 204,2	4,5 0,0	15,3		1 224,0
66	74	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	0,9	45,0		40,5		40,5		40,5
67	75	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	0,9	1 489,0 764,0	56,0 15,0	1 340,1 687,6	50,4 13,5	602,1		1 340,1
68	76	6124-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 12 мм	шт.	0,9	5 994,0 3 819,0	243,0 53,0	5 394,6 3 437,1	218,7 47,7	1 738,8		5 394,6
			Итого по отделу Наружные сети электроснабжения					81 938,7 49 174,5	5 551,2 1 504,8	27 213,3 0,0	0,0 0,0	81 938,7
			Отдел 6: Наружные сети теплоснабжения									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
69	77	6101-0102-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3	м^3	32,5242	425,0 0,0	425,0 85,0	13 822,8 0,0	13 822,8 2 764,5			13 822,8
70	78	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	3,6138	8 749,0 8 749,0	0,0 0,0	31 617,0 31 617,0	0,0 0,0			31 617,0
71	79	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	5,2878	3 803,0 3 803,0	0,0 0,0	20 109,6 20 109,6	0,0 0,0			20 109,6
72	80	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	21,1512	64,0 0,0	64,0 15,0	1 353,6 0,0	1 353,9 317,4			1 353,6
			Итого по разделу 3: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					66 903,0 51 726,6	15 176,7 3 081,9	0,0 0,0	0,0 0,0	66 903,0
			Раздел 4: МОНТАЖ ЛОТКОВ									
73	81	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м^3	0,294	9 596,0 3 395,0	2 945,0 862,0	2 821,2 998,1	865,8 253,5	957,3		2 821,2
74	82	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м^3	1,188	36 199,0 17 657,0	7 012,0 1 845,0	43 004,4 20 976,6	8 330,1 2 191,8	13 697,7		43 004,4
75	84	225-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	0,162	84 943,0		13 760,7		13 760,7		13 760,7
76	85	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	0,216	94 097,0		20 325,0		20 325,0		20 325,0
77	86	225-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	3,6	2 274,0		8 186,4		8 186,4		8 186,4
78	87	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,004416	1 113 438,0		4 917,0		4 917,0		4 917,0
79	88	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,000204	1 113 438,0		227,1		227,1		227,1
80	89	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м^2	3,36	6 054,0 925,0	17,0 3,0	20 341,5 3 108,0	57,3 10,2	17 176,2		20 341,5
81	90	235-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м^2	7,728	264,0		2 040,3		2 040,3		2 040,3
			Итого по разделу 4: МОНТАЖ ЛОТКОВ					115 623,6 25 082,7	9 253,2 2 455,5	81 287,7 0,0	0,0 0,0	115 623,6
			Раздел 5: ТРУБОПРОВОД									
82	91	6123-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 70 мм	км	0,009	3 691 357,0 2 526 951,0	1 148 976,0 263 901,0	33 222,3 22 742,7	10 340,7 2 375,1	138,9		33 222,3
83	92	241-101-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,2 мм	м	9,09	1 639,0		14 898,6		14 898,6		14 898,6
84	93	241-112-0117 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,0 мм	шт.	1,2	477,0		572,4		572,4		572,4
85	94	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	9	359,0 347,0	2,0 0,0	3 231,0 3 123,0	18,0 0,0	90,0		3 231,0
86	95	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		0,96	198,0	3,0	190,2	3,0	87,3		190,2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м²		104,0	0,0	99,9	0,0			
87	96	6111-0101-1002 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода матами из стеклянного штапельного волокна		0,09	104 497,0	3 381,0	9 404,7	304,5	1 118,4		9 404,7
				м³		88 690,0	1 072,0	7 982,1	96,6			
88	97	234-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-100		0,09	11 748,0		1 057,2		1 057,2		1 057,2
				м³								
89	98	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В		0,00126	552 642,0		696,3		696,3		696,3
				1000 м²								
			Итого по разделу 5: ТРУБОПРОВОД					63 272,7	10 666,2	18 659,1	0,0	63 272,7
								33 947,7	2 471,7	0,0	0,0	
			Раздел 6: ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА В ЗДАНИЕ									
90	99	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство		0,0216	96 935,0	11 267,0	2 093,7	243,6	938,7		2 093,7
				м³		42 198,0	2 051,0	911,4	44,4			
91	100	6107-0109-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство деревянной конструкции каркаса для навесов и крылец		0,00108	375 588,0	3 854,0	405,6	4,2	158,1		405,6
				м³		225 238,0	1 156,0	243,3	1,2			
92	101	6107-0115-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Антисептирование водным раствором стены		0,45	293,0	10,0	132,0	4,8			132,0
				м²		283,0	3,0	127,5	1,5			
93	102	217-701-0104 *РСНБ РК 2022*	Натрий фтористый технический		0,000054	1 488 550,0		80,4		80,4		80,4
				т								
94	103	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона		0,002532	306 415,0	49 646,0	775,8	125,7	40,5		775,8
				т		240 781,0	14 467,0	609,6	36,6			
95	104	222-526-0105 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций		0,002532	1 188 348,0		3 009,0		3 009,0		3 009,0
				т								
96	105	241-101-0214 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм		0,6	2 984,0		1 790,4		1 790,4		1 790,4
				м								
97	106	6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза		0,15	1 770,0	4,0	265,5	0,9	4,5		265,5
				м²		1 736,0	1,0	260,4	0,3			
98	107	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71		0,0369	684,0		25,2		25,2		25,2
				кг								
99	108	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона		0,001512	306 415,0	49 646,0	463,2	75,0	24,3		463,2
				т		240 781,0	14 467,0	364,2	21,9			
100	109	222-526-0105 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций		0,001512	1 188 348,0		1 796,7		1 796,7		1 796,7
				т								
101	110	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,001512	1 160 797,0		1 755,0		1 755,0		1 755,0
				т								
102	111	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм		0,6	10 440,0	0,0	6 264,0	0,0	823,2		6 264,0
				сальник		9 068,0	0,0	5 440,8	0,0			
103	112	6110-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике		0,438	3 311,0	133,0	1 450,2	58,2	1 044,6		1 450,2
				м²		793,0	15,0	347,4	6,6			
			Итого по разделу 6: ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА В ЗДАНИЕ					20 306,7	512,4	11 490,6	0,0	20 306,7
								8 304,6	112,5	0,0	0,0	
			Итого по отделу Наружные сети теплоснабжения					266 106,0	35 608,5	111 437,4	0,0	266 106,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								119 061,6	8 121,6	0,0	0,0	
			Отдел 7: Наружные сети газоснабжения									
104	113	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	1,674	359,0 0,0	359,0 72,0	600,9 0,0	600,9 120,6			600,9
105	114	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	0,171	8 749,0 8 749,0	0,0 0,0	1 496,1 1 496,1	0,0 0,0			1 496,1
106	115	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	1,422	93,0 0,0	93,0 23,0	132,3 0,0	132,3 32,7			132,3
107	116	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	0,147	3 463,0 3 463,0	0,0 0,0	509,1 509,1	0,0 0,0			509,1
			Раздел 7: Надземная прокладка Г1									
108	117	6123-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 50 мм	км	0,009	3 507 757,0 2 366 820,0	1 129 013,0 259 690,0	31 569,9 21 301,5	10 161,3 2 337,3	107,4		31 569,9
109	118	241-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	9	2 019,0		18 171,0		18 171,0		18 171,0
110	119	6121-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм	шт.	0,3	14 902,0 8 550,0	5 998,0 1 557,0	4 470,6 2 565,0	1 799,4 467,1	106,2		4 470,6
111	120	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	2,34	198,0 104,0	3,0 0,0	463,2 243,3	6,9 0,0	213,0		463,2
112	121	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	2,34	256,0 178,0	4,0 0,0	599,1 416,4	9,3 0,0	173,1		599,1
113	122	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	м^3	0,12	8 948,0 8 948,0	0,0 0,0	1 073,7 1 073,7	0,0 0,0			1 073,7
114	123	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	0,081	25 685,0 18 342,0	2 668,0 767,0	2 080,5 1 485,6	216,0 62,1	378,9		2 080,5
115	124	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,08262	33 299,0		2 751,3		2 751,3		2 751,3
116	125	6111-0401-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов с выравниванием поверхности бутовой кладки	м^2	1,2	5 943,0 5 216,0	18,0 6,0	7 131,6 6 259,2	21,6 7,2	850,8		7 131,6
117	126	6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м^2	0,465	1 770,0 1 736,0	4,0 1,0	823,2 807,3	2,1 0,6	14,1		823,2
118	127	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,11439	684,0		78,3		78,3		78,3
119	128	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,01908	75 275,0 30 075,0	29 542,0 7 423,0	1 436,1 573,9	563,7 141,6	298,8		1 436,1
120	129	241-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	3,9	1 124,0		4 383,6		4 383,6		4 383,6
121	130	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,003645	469 386,0		1 710,9		1 710,9		1 710,9
122	131	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	м^3	0,048	8 948,0 8 948,0	0,0 0,0	429,6 429,6	0,0 0,0			429,6

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
123	132	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	0,0324	25 685,0 18 342,0	2 668,0 767,0	832,2 594,3	86,4 24,9	151,5		832,2
124	133	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,033048	33 299,0		1 100,4		1 100,4		1 100,4
125	134	6111-0401-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов с выравниванием поверхности бутовой кладки	м^2	0,48	5 943,0 5 216,0	18,0 6,0	2 852,7 2 503,8	8,7 3,0	340,2		2 852,7
126	135	6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м^2	0,186	1 770,0 1 736,0	4,0 1,0	329,1 322,8	0,9 0,3	5,7		329,1
127	136	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,045756	684,0		31,2		31,2		31,2
128	137	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,007632	75 275,0 30 075,0	29 542,0 7 423,0	574,5 229,5	225,6 56,7	119,4		574,5
129	138	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	3	1 983,0		5 949,0		5 949,0		5 949,0
130	139	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,001458	469 386,0		684,3		684,3		684,3
131	140	6121-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 75 мм	км	0,00048	1 940 896,0 1 613 825,0	234 796,0 67 180,0	931,5 774,6	112,5 32,1	44,4		931,5
132	141	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	0,48	2 690,0		1 291,2		1 291,2		1 291,2
133	142	6121-0202-0440 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 75 мм	км	0,00048	588 972,0 337 509,0	106 827,0 32 004,0	282,6 162,0	51,3 15,3	69,3		282,6
134	143	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт.	0,3	6 241,0 3 760,0	616,0 13,0	1 872,3 1 128,0	184,8 3,9	559,5		1 872,3
135	144	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	0,3	4 416,0 2 205,0	2 211,0 535,0	1 324,8 661,5	663,3 160,5			1 324,8
136	146	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	0,3	2 060,0		618,0		618,0		618,0
137	147	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00018	3 582 842,0 2 164 844,0	1 268 508,0 316 686,0	645,0 389,7	228,3 57,0	27,0		645,0
138	148	241-112-0109 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	0,3	242,0		72,6		72,6		72,6
139	149	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,0225	9 816,0 5 359,0	2 705,0 512,0	220,8 120,6	60,6 11,4	39,3		220,8
140	150	212-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м^3	0,02295	33 730,0		774,0		774,0		774,0
141	151	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000324	331 379,0		107,4		107,4		107,4
142	152	241-211-0503 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	0,6	1 299,0		779,4		779,4		779,4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель. инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
143	153	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	т	0,000135	3 582 842,0 2 164 844,0	1 268 508,0 316 686,0	483,6 292,2	171,3 42,9	20,1		483,6
144	154	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	0,3	6 868,0		2 060,4		2 060,4		2 060,4
145	155	241-215-0209 *РСНБ РК 2022*	**Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 63х1/2"**	шт.	0,3	791,0		237,3		237,3		237,3
146	156	6118-0204-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм**	шт.	0,3	21 663,0 2 639,0	114,0 28,0	6 498,9 791,7	34,2 8,4	5 673,0		6 498,9
			Итого по разделу 7: Надземная прокладка Г1					107 725,8 43 126,2	14 608,2 3 432,3	49 992,0 0,0	0,0 0,0	107 725,8
			Итого по отделу Наружные сети газоснабжения					110 464,2 45 131,4	15 341,4 3 585,6	49 992,0 0,0	0,0 0,0	110 464,2
			ИТОГО по акту					955 035,9 325 462,8	90 238,8 21 321,9	539 336,7 0,0	0,0 0,0	955 035,9
		Затраты на временные здания и сооружения (6,9%)									955035,9*6,9/100	65 897,48
		Итого с временными									955035,9+65897,48	**1 020 933,38**
		Сметная прибыль (5%)									1020933,38*5/100	51 046,67
		Непредвиденные работы и затраты (5%)									1020933,38*5/100	51 046,67
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**1 123 026,72**
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									1123026,72*1,075	**1 207 253,72**
		Договорная скидка 4,74%									57253,72	**1 150 000,00**
		Итого к оплате										**1 150 000,00**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Venest Stroy", БИН 240240022978

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о.руководителя — Оспанов А.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет", БИН 170340024883

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя — Кереев Т.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.