Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени Зейтына Акишева отдела образования Баянаульского района" Форма 2

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Договор о государственных закупках работ №36 от 1.08.2019 года

Акт №1

выполненных работ от "27" августа 2019 года

Капитальный ремонт окон, дверей и фасада здания школы КГП "СОШ имени З.Акишева" отдела образования Баянаульского района

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Наружная отделка							
	1.1 Блок А							
1	12-120102-0703	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с люлек - под водно-акриловую окраску**	м2	520		120,61	62 716	59,1 / 30047
2	11-150402-0803	**Фасады. Окраска с люлек по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	м2	520		292,17	151 929	54,8 / 29824
3	11-150201-0101	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню - цоколя**	м2	112		905	101 360	54,8 / 36929
4	12-120102-0701	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов - под окраску кузбасслаком цоколя**	м2	301,9		47,12	14 227	59,1 / 5165
6	12-110102-0301	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с люлек цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм - заделка швов**	м2	3,63		2120,39	7 697	59,1 / 3807
7	12-120102-0703	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с люлек - карниза под водно-акриловую окраску**	м2	72,6		120,61	8 756	59,1

						4195
8 11-150402-0803	**Фасады. Окраска с люлек по подготовленной поверхности, поливинилацетатная - карниза водно-акриловой краской**	м2	**72,6**	**292,18**	21 212	**54,8**
						4164
	Итого прямые затраты по разделу 1				**367 897**	
	Накладные расходы I уровня, тенге				114 132	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				482 029	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				17 353	
	Итого, тенге				499 382	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				39 951	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**539 332**	
Раздел 2 Проемы						
43 11-100501-0108	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2 проемов	**263,62**	**2216,19**	584 231	**59,8**
						149564
48 21-090201-0602	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	**263,62**	**17389,04**	4 584 081	–
52 11-100501-0402	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	п/м	**120**	**3159,48**	379 137	**59,8**
						13163
53 11-100402-0502	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	м2 проемов	**11,6**	**1673,01**	19 407	**59,8**
						10407
54 21-090402-0402	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой**	м2	**11,6**	**72534,81**	841 404	–
68 11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	**48,9**	**2353,58**	115 090	**56,4**

	Итого прямые затраты по разделу 2				**6 523 350**	
	Накладные расходы I уровня, тенге				195 740	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				6 719 090	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				241 887	
	Итого, тенге				6 960 977	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				556 878	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**7 517 856**	
Раздел 3 Вход 1						
3.2 Кровля					**1**	
70 11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	**73,8**	**592,32**	43 713	**56,4**
						8610
71 11-120101-1702	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 - до толщ.3 см**	м2 стяжки	**1107**	**18,48**	20 461	**56,4**
						627
72 11-120101-0208	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя**	м2 кровли	**73,8**	**195,01**	14 392	**56,4**
						7141
73 21-100403-1005	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	**84,87**	**508,5**	43 156	–
74 21-100403-0905	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	**169,74**	**538,88**	91 469	–
75 11-120101-0408	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком**	м	**22**	**2130,23**	46 865	**56,4**

						4825
76 11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	25,1	630,28	15 820	54,8
						4667
77 21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,02586	263234,63	6 807	–
	Итого прямые затраты по разделу 3				**282 683**	
	Накладные расходы I уровня, тенге				25 870	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				308 554	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				11 108	
	Итого, тенге				319 661	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				25 573	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**345 234**	
Раздел 4 Демонтажные работы						
83 12-120104-0503	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с люлек	м2	520	143,08	74 402	59,1
						43971
85 12-120104-0503	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с люлек	м2	93,1	143,08	13 321	59,1
						7873
90 12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	73,8	116,69	8 612	59,1
						5077
91 11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	73,8	219,31	16 185	56,4
						6888
92 11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 покрытия	3,9	662,05	2 582	56,4
						1442
93 11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	300	1252,04	375 611	50,8
						183355

94 11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	12	737,37	8 848	50,8
						4197

Итого прямые затраты по разделу 5	**499 561**
Накладные расходы I уровня, тенге	252 802
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	752 363
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	27 085
Итого, тенге	779 449
Сметная прибыль (8 %), тенге	62 356
Итого по разделу на подряд, тенге	**841 805**

Итого прямые затраты по смете	**7 673 491**
Накладные расходы I уровня, тенге	588 545
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	8 262 036
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	297 433
Итого, тенге	8 559 470
Сметная прибыль (8 %), тенге	684 758

Итого по смете на подряд, тенге	**9 244 228**
Понижающий коэффициент	0,9108000082
Итого с учетом понижающего коэффициента	8 419 642,86
НДС 12%	1 010 357,14
Итого с учетом НДС 12%	9 430 000,00

Директор Коммунального государственного учреждения "Средняя общеобразовательная школа имени Зейтына Акишева отдела образования Баянаульского района" _____ **Толеутаев Д.Б.**

Технический надзор _____ **Кажмуратов М.К.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г. С.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени Зейтына Акишева отдела образования Баянаульского района"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Договор о государственных закупках работ №36 от 1.08.2019 года

Акт №2 .

выполненных работ от "23"сентября 2019 года

Капитальный ремонт окон, дверей и фасада здания школы КГП "СОШ имени З.Акишева" отдела образования Баянаульского района

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Наружная отделка							
	1.1 Блок А							
1	12-120102-0703	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка**	м2		497,4	120,61	59 990	59,1
								28741
2	11-150402-0803	**Фасады. Окраска по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	м2		497,4	292,17	145 326	54,8
								28528
	1.2 Блок Б							
14	12-120102-0703	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка**	м2		283,5	120,61	34 193	59,1
								16381
15	11-150402-0803	**Фасады. Окраска по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	м2		283,5	292,17	82 831	54,8
								16260
16	11-150201-0101	**Стены. Штукатурка улучшенная**	м2		15,84	905,02	14 336	54,8
								5223
17	12-120102-0701	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка**	м2		52,8	47,12	2 488	59,1
								903
19	12-110102-0301	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм - Заделка швов**	м2		1,4	2120	2 968	59,1

						1468
20 12-120102-0703	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка карниза под водно-акриловую окраску	м2	22,8	120,57	2 749	59,1
						1317
21 11-150402-0803	Фасады. Окраска по подготовленной поверхности, поливинилацетатная - карниза	м2	22,8	292,19	6 662	54,8
						1308
22 11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная	м2	17,1	905,03	15 476	54,8
						5638
23 11-150402-0803	Фасады. Окраска по подготовленной поверхности	м2	17,1	292,16	4 996	54,8
						981
	Итого прямые затраты по разделу 1				**372 014**	
	Накладные расходы I уровня, тенге				106 750	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				478 764	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				17 236	
	Итого, тенге				496 000	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				39 680	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**535 680**	
Раздел 2 Проемы						
43 11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	162,92	2216,19	361 054	59,8
						92430
46 11-100501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	29,1696	2029,24	59 192	59,8
						15174
47 11-100501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	18,7164	2804,45	52 489	59,8
						14063
48 21-090201-0602	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные ГОСТ 30674-99	м2	17,54	17389,04	304 936	-

51 21-090201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	61,1712	13770,08	842 332	–
52 11-100501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	п/м	151,5	3159,48	478 661	59,8
						16618
53 11-100402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	9,57	1673,01	16 011	59,8
						8586
54 21-090402-0402	Блоки дверные стальные наружные, с замкнутой коробкой	м2	9,57	72534,81	694 158	–
64 11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	5,733	2804,29	16 077	59,8
						2723
65 21-090202-0304	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей	м2	5,733	22669	129 961	–
	Итого прямые затраты по разделу 2				**2 954 871**	
	Накладные расходы I уровня, тенге				149 594	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 104 465	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				111 761	
	Итого, тенге				3 216 226	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				257 298	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**3 473 524**	
Раздел 3 Вход 1						
3.2 Кровля						
79 11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	25,1	1623,43	40 748	56,4
						3346
80 11-090701-0125	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) - изготовление труб и желобов	т	0,09954	134910,59	13 429	60,9
						7321

3.3. Отделочные работы

81 11-150403-1003	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 - пандуса, стоек, колонн**	м2	**38,3**	**423,94**	16 237	**54,8**
						6770
82 11-150405-0105	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям - балок ж.б.**	м2	**14,3**	**296,29**	4 237	**54,8**
						1608
	Итого прямые затраты по разделу 3				**74 650**	
	Накладные расходы I уровня, тенге				19 045	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				93 696	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				3 373	
	Итого, тенге				97 068	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				7 765	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**104 834**	
Раздел 4 Демонтажные работы						
83 12-120104-0503	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с люлек**	м2	**780,9**	**143,08**	111 731	**59,1**
						66032
84 11-460201-0802	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки**	м2	**435,3**	**152,57**	66 414	**50,8**
						33739
87 11-460201-0802	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей - боковых стен входа и пандуса**	м2	**25,7**	**152,57**	3 921	**50,8**
						1992
93 11-460401-1101	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	**191,74**	**1252,04**	240 065	**50,8**
						117188
94 11-460401-1103	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	**15,22**	**737,37**	11 223	**50,8**
						5323
96 41-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	т	**122,63851**	**73**	8 953	–
97 41-020103-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	**122,63851**	**209,64**	25 710	–

	Итого прямые затраты по разделу 5				**468 017**	
	Накладные расходы I уровня, тенге				224 275	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				692 292	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				24 923	
	Итого, тенге				717 215	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				57 377	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**774 592**	

2. Добавить в смету

Раздел 2 Проемы

1 11-100501-0108	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2 проемов	0,7548	2216,19	1 673	59,8
						428
2 11-100501-0102	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2 проемов	16,5613	2029,24	33 607	59,8
						8615
3 21-090201-0201	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	3,2761	13770,08	45 112	–
4 2109-0201-0605	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	146,1396	19845	2 900 140	–
5 11-100501-0402	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	п/м	91,1	3159,48	287 828	59,8
						9993
6 11-080701-0102	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	м2	2800	518,2	1450961	50,8
						458735
7 11-100501-0402	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	п/м	83	1093,3	90744	59,8
						7903
8 11-150204-0101	**Штукатурка поверхностей под подоконниками и прилегающей части к откосам**	м2	106	2131,36	225924	54,8
						83720

9 11-150405-0103	Стены и откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	461	430,69	198548	54,8
						76058
10 11-150108-1901	Откосы оконные наружные . Устройство	м	780	1812,53	1413772	54,8
						126100
11 11-110101-4003	Монтаж стартового профиля для внутренний откосов	м плинтусов	980	217,61	213258	60,9
						32365
12 11-100405-0102	Откосы облицовка гипсокартоном	м откоса	355	507,25	180073	59,8
						50341
13 22-030201-0203	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012К=1,200;	м2	426	427,26	182013	–
14 11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	м2	355	504,88	179231	54,8
						77000
15 11-150403-0308	Стены. Окраска цоколя маслянной краской	м2	116,1	392,04	455156	54,8
						23236
16 22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71К=0,184;	кг	21,3624	433,68	9264,5	–
17 22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013К=0,113;	кг	13,1193	381,66	5007	–
18 11-120101-1303	Откосы. Утепление плитами из минеральной ваты	м2	133	360	47880	56,4
						25219
19 21-110203-0108	Маты теплоизоляционные	м3	13,3	12474,61	165912	–
	Итого прямые затраты по разделу добавить				8 086 104	
	Накладные расходы I уровня, тенге				934 509	

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	9 020 613
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	324 742
Итого, тенге	9 345 355
Сметная прибыль (8 %), тенге	747 629
Итого по разделу добавить в смету	**10 092 984,32**
Итого прямые затраты по смете	**11 955 657**
Накладные расходы I уровня, тенге	1 434 173
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	13 389 830
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	482 034
Итого, тенге	13 871 864
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 109 750
Итого по смете на подряд, тенге	**14 981 613,49**
Понижающий коэффициент	0,9108000082
Итого с учетом понижающего коэффициента	13 645 253,69
НДС 12%	1 637 430,44
Итого с учетом НДС 12%	15 282 684,13

Директор Коммунального государственного учреждения "Средняя общеобразовательная школа имени Зейтына Акишева отдела образования Баянаульского района" _____ **Толеутаев Д.Б.**

Технический надзор _____ **Кажмуратов М.К.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г. С.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени Зейтына Акишева отдела образования Баянаульского района" Форма 2

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Договор о государственных закупках работ №36 от 1.08.2019 года

Акт №3

выполненных работ от "25" октября 2019 года

Капитальный ремонт окон, дверей и фасада здания школы КГП "СОШ имени З.Акишева" отдела образования Баянаульского района

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Наружная отделка							
	1.3 Блок В							
30	**12-120102-0703**	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка под водно-акриловую окраску**	м2		**800,5**	**120,61**	96 547	**59,1** / 46255
31	**11-150402-0803**	**Фасады. Окраска по подготовленной поверхности, поливинилацетатная - водно-акриловая**	м2		**800,5**	**292,17**	233 883	**54,8** / 45912
32	**11-150201-0101**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню - цоколя**	м2		**20**	**905**	18 100	**54,8** / 6594
33	**12-120102-0701**	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов - под окраску**	м2		**34,7**	**47,13**	1 635	**59,1** / 593

35 12-110102-0301	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм - Заделка швов	м2	1,2	2120,83	2 545	59,1
						1259
36 12-120102-0703	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка карниза под водно-акриловую окраску	м2	22,3	120,63	2 690	59,1
						1288
37 11-150402-0803	Фасады. Окраска по подготовленной поверхности, поливинилацетатная водно-акриловая	м2	22,3	292,15	6 515	54,8
						1278
Раздел 2 Проемы						
53 11-100402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	8,83	1673,01	14 773	59,8
						7922
54 21-090402-0402	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные, с замкнутой коробкой	м2	8,83	72534,81	640 482	–
55 11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	129,6	1263,45	163 743	59,8
						67246
57 21-090102-0104	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	м2	57,6	8433,15	485 749	–
58 21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	36,1	8993,4	324 662	–
59 21-090102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	16,7	7941,41	132 622	–
60 21-090102-0106	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	6,4	8435,33	53 986	–

61	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	12,8	9536,03	122 061	–
62	21-130211-0501	Петля накладная	шт.	128	280,77	35 939	–
63	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	62	3868,99	239 877	–
	Раздел 3 Вход 1						
	3.2 Кровля						
78	12-080101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	5	1153,6	5 768	59,1
							855
	Раздел 4 Демонтажные работы						
95	11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	138,3	737,38	101 980	50,8
							48368
2. Добавить в смету							
1	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	3,85	2216,19	8 532	59,8
							2184
3	21-090201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	3,85	13770,08	53 015	–
15	11-150403-0308	Стены. Окраска цоколя маслянной краской	м2	272,9	392,03	-302655	54,8
							54617
16	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71К=0,184;	кг	50,2136	433,68	21776,5	–
17	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013К=0,113;	кг	30,8377	381,66	11770	–
		Итого прямые затраты по смете				2 475 995	

Накладные расходы I уровня, тенге	280 571
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 756 566
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	99 236
Итого, тенге	2 855 802
Сметная прибыль (8 %), тенге	228 465
Итого по смете на подряд, тенге	**3 084 267,05**
Понижающий коэффициент	0,9108000082
Итого с учетом понижающего коэффициента	2 809 150,46
НДС 12%	337 098,05
Итого с учетом НДС 12%	3 146 248,51

Директор Коммунального государственного учреждения "Средняя общеобразовательная школа имени Зейтына Акишева отдела образования Баянаульского района" _____ **Толеутаев Д.Б.**

Технический надзор _____ **Кажмуратов М.К.**

Авторский надзор _____ **Аглиулин Р.Г.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г. С.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени Зейтына Акишева отдела образования Баянаульского района"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Договор о государственных закупках работ №36 от 1.08.2019 года

Акт №4

выполненных работ от "25" октября 2019 года

согласно дополнительного соглашения №1 от 2019-10-16 к Договору о государственных закупках работ №36 от 2019-08-05

Капитальный ремонт окон, дверей и фасада здания школы КГП "СОШ имени З.Акишева" отдела образования Баянаульского района

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**11-100501-0102**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2 проемов		**13,02**	**2029,24**	26 421	**59,8** / 6773
2	**21-090201-0201**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2		**13,02**	**13770,08**	179 286	–
3	**11-100501-0104**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2 проемов		**14,2**	**2258,06**	32 064	**59,8** / 7220

4 21-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	14,2	17250,32	244 955	–
5 11-150108-1901	Откосы оконные наружные . Устройство	м	62	1812,53	112 377	54,8
						10023
6 11-110101-4003	Монтаж стартового профиля для внутренний откосов	м	100	217,61	21 761	60,9
						3 303
7 11-100405-0102	Откосы облицовка гипсокартоном	м откоса	487	507,25	247 031	59,8
						69059
8 12-110101-0111	Штукатурка дверных и оконных откосов и мест под подоконниками. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм	м2	309	2714,56	838 799	59,1
						215845
9 11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	309	430,69	150741	54,8
						50 980
10 11-150108-1902	Отливы на парапетах. Устройство	м	22,13	630,28	13 950	54,8
						4117
11 21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная	т	0,051	263234,63	13 400	–
12 12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	8,5	17084,24	145 216	59,1
						76813
	Итого прямые затраты по смете				2 026 001	
	Накладные расходы I уровня, тенге				444 132	

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 470 134
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	88 925
Итого, тенге	2 559 058
Сметная прибыль (8 %), тенге	204 725
Итого по смете на подряд, тенге	**2 763 783**
НДС 12%	331 653,96
Итого с учетом НДС 12%	3 095 436,96

Директор Коммунального государственного учреждения "Средняя общеобразовательная школа имени Зейтына Акишева отдела образования Баянаульского района" _____ **Толеутаев Д.Б.**

Технический надзор _____ **Кажмуратов М.К.**

Авторский надзор _____ **Аглиулин Р.Г.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г. С.**