Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция крыши здания КГУ «Лисаковский центр оказания специальных социальных услуг» Управления координации занятости и специальных программ акимата Костанайской области"

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		89	19.05.20				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция крыши здания КГУ «Лисаковский центр оказания специальных социальных услуг» Управления координации занятости и специальных программ акимата Костанайской области"	60 849 157,51	15 880 516,53							1 905 661,98	17 786 178,51

Подрядчик:

ТОО "ЭКСПО-ТРАНС", БИН БИН 040340011346

Директор_____**Бижанов К.Х.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Инженер технического надзора_____**Шахманов А.К.**
ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071;№ KZ96VJE00050073;№ KZ80VJE00050070

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Заместитель руководителя_____**Катпаев Р.Ж.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архитектурное Ателье Дом", БИН 961240000226

Директор_____**Байтурина М.А.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Реконструкция крыши здания КГУ «Лисаковский центр оказания специальных социальных услуг» Управления координации занятости и специальных программ акимата Костанайской области

Наименование объекта: Реконструкция крыши здания КГУ «Лисаковский центр оказания специальных социальных услуг» Управления координации занятости и специальных программ акимата Костанайской области

Договор: №89 от 19.05.2020г.

РЕЕСТР 3

актов за август 2020 года

N п.п.	№ актов	№ смет	Наименование работ и затрат	Сумма, тенге
1	2	3	4	5
1	3-1	02-01-01	Общестроительные работы	50 959
2	3-2	02-01-02	Молниезащита	179 381
3	3-3	02-01-02К	Общестроительные работы (Корректировка)	17 555 838,51
	ИТОГО:			**17 786 178,51**

Сдал:

Принял:

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Реконструкция крыши здания КГУ «Лисаковский центр оказания специальных социальных услуг» Управления координации занятости и специальных программ акимата Костанайской области

Наименование объекта: Реконструкция крыши здания КГУ «Лисаковский центр оказания специальных социальных услуг» Управления координации занятости и специальных программ акимата Костанайской области

Договор: №89 от 19.05.2020г.

Акт №3-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за август 2020 года

№02-01-01 Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Реконструкция кровли									
		Кровля (АС-15)									
		Утепление (лист АС-20)									
1	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	п.78-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1030	-601,34 -210,92	-100,23 -24,04	-619385 -217252	-103235 -24758	-298898	-222649 -67363	-909396
		К узлу "А" (примыкания кровли к вентшахте)									
2	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	п.241-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (лист АС-21)	м2 покрытия	445	1045,44 1007,96	13,76 3,35	465222 448544	6122 1489	10556	414030 70340	949592
		Открытая терасса									
3	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	п.245-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,80328	182,31 55,80	4,12 0,62	4157 1272	94 14	2791	888 404	5448
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-150006	-97018	-285551	192269	45644
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				232565	-23255	--	3381	
	Материалы		Тенге				-150006				
	Всего заработная плата		Тенге				-285552				
		Накладные расходы	Тенге					209310			
		Сметная прибыль	Тенге				192269				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3381				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				45645				
		Сметная заработная плата	Тенге								165
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					209310			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				45645				
		Сметная заработная плата	Тенге								165
								209310			

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Реконструкция крыши здания КГУ «Лисаковский центр оказания специальных социальных услуг» Управления координации занятости и специальных программ акимата Костанайской области

Наименование объекта: Реконструкция крыши здания КГУ «Лисаковский центр оказания специальных социальных услуг» Управления координации занятости и специальных программ акимата Костанайской области

Договор: №89 от 19.05.2020г.

Акт №3-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за август 2020 года

№02-01-02 Молниезащита

Составлен(а) в текущих ценах 1.01.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	п.1-Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т.Установка	т	0,1221	381858,80 46409,40	105852,20 23742,78	46625 5667	12925 2899	28033	6852 4278	57756
2	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	п.2-Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т.Установка	т	0,11088	376121,80 46409,40	105852,20 23742,78	41704 5146	11737 2633	24821	6223 3834	51761
3	Ц13-080208-0205 1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.3-Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	67,5	560,17 180,00	62,19 16,55	37812 12150	4198 1117	21464	9552 3789	51153
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								160670
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				22962				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					28860			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6649			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						74318		
		- Накладные расходы	Тенге							22627	
		- Сметная прибыль	Тенге							11901	
	ИТОГО по акту:		Тенге								160670
	Временные здания и сооружения 1,2%		Тенге								1928
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								162598
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 2,2%		Тенге								3577

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого с зимним удорожанием		Тенге								166175
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								3324
	Итого с зимним удорожанием		Тенге								169499
	в текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,049901		**Тенге**								177957
	НДС 12%		Тенге								21355
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге								199312
	Итого в текущих ценах 2020 г. с коэф.понижения К-0,9		**Тенге**								**179381**

Принял (Заказчик):

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» , БИН 170740004625

Главный специалист отдела технического надзора_____Байдаулетов А.Б.

Разработчики проекта строительства

или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Архитектурное Ателье Дом", БИН 961240000226

Эксперт_____Мехбалиев А.М.

Сдал (Подрядчик):

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС", БИН 040340011346

«ЭКСПО-ТРАНС»_____Бижанов К.Х.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер технического надзора_____Шахманов А.К.

ИИН

0011012505

№ KZ53VJE00050071;№ KZ96VJE00050073;№ KZ80VJE00050070

Расценки верны: /И. Мокиенко/

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Реконструкция крыши здания КГУ «Лисаковский центр оказания специальных социальных услуг» Управления координации занятости и специальных программ акимата Костанайской области

Наименование объекта: Реконструкция крыши здания КГУ «Лисаковский центр оказания специальных социальных услуг» Управления координации занятости и специальных программ акимата Костанайской области

Договор: №89 от 19.05.2020г.

Акт №3-3

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за август 2020 года

№02-01-02К Общестроительные работы (Корректировка)

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВКЛЮЧИТЬ									
		Реконструкция кровли									
		Кровля (АС-15)									
1	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1460	2738,09	97,99	3997607	143071	1215630	2462314	6976715
					1807,47	25,70	2638906	37523		516794	
2	С121-100101-0401 2110-0101-0401 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1614,76	2022,00	--	3265045	--	3265045	--	3526248
					--	--	--	--		261204	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	61,7699	6849,64	37,81	423102	2336	223380	158380	628000
					3195,50	9,53	197386	589		46519	
		Покрытие из оцинкованной стали (лист АС-20)									
4	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	30	2738,09	97,99	82143	2940	24979	50596	143357
					1807,47	25,70	54224	771		10619	
5	С121-100101-0401 2110-0101-0401 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	33,18	2022,00	--	67090	--	67090	--	72457
					--	--	--	--		5367	
		Утепление (лист АС-20)									
6	С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	153,264	21327,00	--	3268661	--	3268661	--	3530154
					--	--	--	--		261493	
7	С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	10,4751	21327,00	--	223402	--	223402	--	241275
					--	--	--	--		17872	
8	С121-110102-0107 2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	2,9355	28660,00	--	84131	--	84131	--	90862
					--	--	--	--		6731	
		Окно слуховое СО-1									
9	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	10,2	2738,09	97,99	27928	1000	8492	17202	48741

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1807,47	25,70	18436	262		3610	
10	С121-100101-0401 2110-0101-0401 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	11,2812	2022,00	--	22811	--	22811	--	24635
					--	--	--	--		1825	
11	С121-100105-0304 2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	9,9	2094,00	--	20731	--	20731	--	22389
					--	--	--	--		1658	
		К узлу "А" (примыкания кровли к вентшахте)									
12	С121-100105-0304 2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	96,8	2094,00	--	202699	--	202699	--	218915
					--	--	--	--		16216	
		Открытая терасса									
13	С121-100101-0401 2110-0101-0401 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	92	2022,00	--	186024	--	186024	--	200906
					--	--	--	--		14882	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11871374	149346	8813075	2688492	15724654
							2908953	39145	--	1164790	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11871374				
	Материалы		Тенге				1472481				
	Всего заработная плата		Тенге					2948097			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7340594				
		Накладные расходы	Тенге				2688492				
		Сметная прибыль	Тенге				1164789				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15724655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2754
		Сметная заработная плата	Тенге					2948097			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15724655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2754
		Сметная заработная плата	Тенге					2948097			
	ИТОГО по акту:		Тенге								15724654

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Временные здания и сооружения 1,2%		Тенге								188696
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								15913350
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 2,2%		Тенге								350094
	Итого с зимним удорожанием		Тенге								16263444
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								325269
	Итого с зимним удорожанием		Тенге								16588712
	в текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,049901		**Тенге**								17416506
	НДС 12%		Тенге								2089981
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге								19506487
	Итого в текущих ценах 2020 г. с коэф.понижения К-0,9		**Тенге**								**17555838,51**

Принял (Заказчик):
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» , БИН 170740004625
Главный специалист отдела технического надзора_____Байдаулетов А.Б.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архитектурное Ателье Дом", БИН 961240000226
Эксперт_____Мехбалиев А.М.

Сдал (Подрядчик):
Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС", БИН 040340011346
_____Бижанов К.Х.

Эксперты технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
Инженер технического надзора_____Шахманов А.К.
ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071;№ KZ96VJE00050073;№ KZ80VJE00050070

Расценки верны: /И. Мокиенко/