Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года№ 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"20" 12 2021 года

Заказчик: **ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",** 060140007675; 87134523108; 030300 Актюбинская область, Байганинский район, Карауылкелдинский с.о., с.Карауылкелды, Д.Кунаева, 36;

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от _____ года **ТОО «Мерей и К»,** директора **Шәудір Төлеген Құлатайұлы**, Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, ул.Барак батыра ,78. 981040002902; 871345-23-013

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от _____ года **ТОО «АДС САПА»,** эксперта технического надзора **Умаров Алиби Аязбиулы, аттестат № KZ96VJE00037366 от 28.04.2018 г.**, 120940002382; 87755678899;

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от _____ года, **ТОО «СП ИЛЕК-ВОЛГА ПРОЕКТ», Досов Избасар Косылович**, 081240007125, 8701-292-32-08.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство автомобильных дорог по ул.Ж.Айжарыкова в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области»**, новое строительство, технически не сложный II (нормальный).

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды ул**.Айжарыкова

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **30.09.2019г,№242**; документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком

на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ГУ **«Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области»**, KZ07REA00223552 от 25.05.2021.

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ИНШАБ» №** АС-0007/20 от 07.04.2020 г.

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

ГУ " Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", **№82 от 16.04.2020 года**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2021;

месяц, год

окончание работ декабрь 2021;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **11,3** ;

фактически, месяц: 11,3 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
«Строительство автомобильных дорог по ул.Ж.Айжарыкова в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области»	м	1836		1836	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема имеет следующие показатели:

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Рабочий проект на «Строительство автомобильных дорог по ул. Ж.Айжарыкова в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области» выполнен на основании исходных данных, выданных Заказчиком.

Проектно-сметной документацией предусмотрены следующие работы (на основной дороге):

Общее направление дороги северо-восточное. Начальная точка НТ ПК0+00 проектируемой автодороги по ул. ул.Ж.Айжарыкова в селе Карауылкелды принята по кромке существующей ул. Асау-батыр. Конечная точка КТ ПК 18+36 принята по кромке, существующей ул. Аэропорт Основные показатели плана автодороги:

- Общая длина трассы -1836м.; - Наименьший радиус кривых в плане –2100 м

При проектировании продольного профиля автомобильной дороги соблюдены все нормативные требования по СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов» Наименьшие расстояния видимости в продольном профиле: - Для остановки - 150м; - Встречного автомобиля - 250м; - Наименьшие радиусы кривых в продольном профиле:

- Выпуклых - 1500м; - Вогнутые – 2000м; - Наибольший продольный уклон – 17,8‰

Земляное полотно Данным проектом предусмотрено восстановление оси трассы с учетом срезки поверхности существующей насыпи автогрейдером и нарезке корыта под дорожную одежду Проектом предусмотрено один тип поперечного профиля земляного полотна, а именно: Тип 1 - на участках насыпи высотой до одного метра;

Ширена земляного полотна - 8м. Ширена проезжей части - 6м. Устройство обочин - 2*1,0м. Уклон проезжей части - 20‰. Уклон обочин - 40‰. Наименьший коэффициент уплотнения грунта – 0.95 Земляное полотно запроектировано с соблюдением требований к прочности и устойчивости земляного полотна и дорожной одежды при воздействии транспортной нагрузки и природных факторов.

Дорожная одежда Проектирование дорожных одежд выполнено исходя из категории дорог, их назначения и принят облегчённый тип дорожной одежды с асфальтобетонным типом покрытия. Расчет дорожной одежды выполняется согласно требований СН РК 3.03.04.2014 /СП РК 3.03.104.2014 «Проектирование дорожных одежд нежесткого типа» по тремкритериям прочности со следующими исходными данными:

• дорожно-климатическая зона –IV; • тип местности по увлажнению – 1;

• нагрузка автомобиля группы А1 нагрузка на ось -100кН

• тип дорожной одежды – облегчённый; • срок службы покрытия – 16 лет;

• требуемый модуль упругости – 160 МПа; Исходя из наличия дорожно-строительных материалов, в соответствии с нормативными требованиями, выполнен расчет и принят 1 тип конструкции дорожной одежды: 1. тип:

- Верхний слой покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б, марки II, толщиной 50 мм. - Верхний слой основания из горячего черного щебня, толщиной 80 мм. - Нижний слой основания из фракционного щебня фр. 40-70 мм, уложенного методом расклинцовки толщиной 150 мм. -Подстилающий слой из среднезернистого песка, толщиной 150 мм

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **140 439 144** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **118 376 178** тенге, прочие затраты **22 062 966** тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **133 159769** тенге, в том числе: стоимость строительно - монтажных работ **112 457 369** тенге; прочие затраты **13 598 147** тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство автомобильных дорог по ул. Ж.Айжарыкова в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик **Айсұлтан Жолдыбек Исламғалиұлы** _____.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт **Умаров Адиби Аязбиулы**, аттестат №KZ96VJE00037366 от 28.04.2018 г _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО " АДС САПА " директор Садыкова Диана Бакытбаевна** _____

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта,

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация **ТОО «СП ИЛЕК-ВОЛГА ПРОЕКТ», директор Грибенникова Анна Викторовна** _____.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Досов Избасар Косылович** _____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Шәудір Төлеген Құлатайұлы** _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)