Наименование строительства и его адрес: **"Строительство средней школы на 600 мест в с.Береке Карасайского района Алматинской области"**

Полная сметная стоимость 1413440000 тенге

Лимит финансирования на 2016 год.- 1012022501 тенге
из них: за счет Нац.фонда РК 1012022501тенге
остаток на 2017 год 401417499 тенге

ЗАКАЗЧИК: - ГУ "Отдел строительства Карасайского района "
ИСПОЛНИТЕЛЬ:-ТОО «Техно Снаб 2002»
Адрес: Республика Казахстан 050016 г.Алматы, ул.Полежаева, д.16
ИИК KZ338560000000446569 в АО "Банк Центр Кредит", БИК KC JB KZ KX
БИН 020740004090, РНН 600900507008

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту: а/ с начала года: 614 211 000,00
б/ за отчетный месяц: 115 920 000,00

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

выполнения работ за октябрь месяц 2016 года
по договору №13 от 17.06.2016 года

467- отдел строительства района
024 - Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
032- за счет целевого трансферта из нац.фонда РК
431 - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

Спецификация	Наименование и виды выполненных работ		Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактивированная сумма, тенге	Сумма фактических расходов с начала года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2		3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Строительство средней школы на 600 мест в с.Береке Карасайского района Алматинской области		**1 012 022 501**	**0**	**0**	**0**		**614 211 000**		**115 920 000**	**614 211 000,00**
	Итого:		**1 012 022 501**	**0**	**0**	**0**	**0**	**614 211 000**		**115 920 000**	**614 211 000**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Карасайского района"

Тех.надзор:
ТОО "УКС"

Керденов К.

Подрядчик: Директор
ТОО "Техно Снаб 2002"

Жарасбаев Д.Ж.

1400

Заказчик ГУ "Отдел строительства Карасайского района"

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"

Субподрядчик

Договор №13 от 17.06.2016 года

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: 82-13 СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ В С. БЕРЕКЕ КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование обьекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016 года

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
				осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Объект:82-13-2-1 ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ - БЛОКИ 1А, 1Б									
	Смета: 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /КЖ/ - БЛОК 1А									
	Раздел: Фундаменты									
	Раздел: Стены									
43.	E0108-22-3 Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	94,90	6597,33	319,70	626081	30339	3,07	291
				461,25	119,25	43772	11317	0,58	55
44.	E0107-20-3 Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,11	175710,10	1826,10	18896	196	42,70	5
				8100,00	690,75	871	74	3,37	0
45.	E0108-12-1 Армирование кладки стен и других конструкций	т	2,02	8679,65	422,15	17500	851	56,40	114
				8257,50	157,50	16649	318	0,77	2
47.	E0106-11-1 Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02	52657,31	536,06	937	10	289,00	5
				47475,00	202,50	845	4	0,99	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48.	С11011-20 93	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	шт	296,00	10,06 --	-- --	2978 --	-- --	-- --	-- --
49.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	19,22	6597,33 461,25	319,70 119,25	126776 8864	6143 2292	3,07 0,58	59 11
50.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,10	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	17766 819	185 70	42,70 3,37	4 0
51.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	1,17	8679,65 8257,50	422,15 157,50	10187 9691	495 185	56,40 0,77	66 1
53.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	52657,31 47475,00	536,06 202,50	774 698	8 3	289,00 0,99	4 0
54.	С11011-20 93	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	шт	245,00	10,06 --	-- --	2465 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Стены								824360
		Раздел: Каркас								
		Раздел: Перекрытие								
89.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	1,95	13743,29 1282,50	241,10 91,08	26799 2501	470 178	8,06 0,44	16 1
90.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00	47400,00 --	-- --	236 --	-- --	-- --	-- --
91.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,04	53600,00 --	-- --	2393 --	-- --	-- --	-- --
92.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	53000,00 --	-- --	1733 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,05	52400,00 -- --	-- -- --	2536 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
94.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	83,00	13743,29 1282,50	241,10 91,08	1140693 106448	20011 7560	8,06 0,44	669 37
95.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,28	47400,00 -- --	-- -- --	13155 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
96.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,22	53600,00 -- --	-- -- --	11835 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
97.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	3,37	53000,00 -- --	-- -- --	178680 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
98.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,94	52400,00 -- --	-- -- --	101497 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
99.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	2,85	51000,00 -- --	-- -- --	145101 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
100.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,80	50900,00 -- --	-- -- --	40620 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
101.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,68	48300,00 -- --	-- -- --	33052 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
102.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,09	45800,00 -- --	-- -- --	4337 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
103.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона	м3	91,30	13743,29 1282,50	241,10 91,08	1254762 117092	22012 8316	8,06 0,44	736 41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010								
104.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,28	47400,00 -- --	-- -- --	13367 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
105.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,19	53600,00 -- --	-- -- --	10093 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
106.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	3,88	53000,00 -- --	-- -- --	205790 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
107.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,96	52400,00 -- --	-- -- --	154866 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
108.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,65	51000,00 -- --	-- -- --	33107 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
109.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,75	50900,00 -- --	-- -- --	38372 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: Перекрытие								3413026
		Раздел: Покрытие								
110.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	73,40	13743,29 1282,50	241,10 91,08	1008757 94136	17697 6685	8,06 0,44	592 33
111.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,28	47400,00 -- --	-- -- --	13367 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
112.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	3,55	53600,00 -- --	-- -- --	190339 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
113.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные	т	1,20	53000,00	--	63391	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм			--	--	--	--	--	--
114.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,06	52400,00 --	-- --	3229 --	-- --	-- --	-- --
115.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	0,06	51000,00 --	-- --	3209 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Покрытие								1282293
		Раздел: Лестницы								
		Раздел: Перегородки								
		Раздел: Разные работы								
		ИТОГО:					5519676 402386	98423 37002		2561 180
		Объект:82-13-2-2 ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ - БЛОК 2								
		Смета: 2-2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /КЖ/ - БЛОК 2								
		Раздел: Фундаменты								
		Раздел: Стены								
39.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	19,50	6597,33 461,25	319,70 119,25	128654 8995	6234 2325	3,07 0,58	60 11
40.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,03	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	6031 278	63 24	42,70 3,37	1 0
41.	Е0108-12-	Армирование кладки стен и других	т	0,62	8679,65	422,15	5399	263	56,40	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	конструкций								
					8257,50	157,50	5137	98	0,77	0
43.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	52657,31	536,06	298	3	289,00	2
					47475,00	202,50	268	1	0,99	0
44.	С11011-2093	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	шт	94,20	10,06	--	948	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	3,14	6597,33	319,70	20718	1004	3,07	10
					461,25	119,25	1449	374	0,58	2
46.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,02	175710,10	1826,10	3276	34	42,70	1
					8100,00	690,75	151	13	3,37	0
47.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,34	8679,65	422,15	2937	143	56,40	19
					8257,50	157,50	2794	53	0,77	0
49.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,00	52657,31	536,06	167	2	289,00	1
					47475,00	202,50	150	1	0,99	0
50.	С11011-2093	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	шт	52,80	10,06	--	531	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены								168960
		Раздел: Каркас								
		Раздел: Перекрытие								
94.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона класса В25	м3	70,90	13743,29	241,10	974399	17094	8,06	571
					1282,50	91,08	90929	6458	0,44	32
95.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,10	47400,00	--	4764	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,11	53600,00	--	59496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	3,38	53000,00 --	-- --	179034 --	-- --	-- --	-- --
98.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,70	52400,00 --	-- --	36549 --	-- --	-- --	-- --
99.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,08	51000,00 --	-- --	4004 --	-- --	-- --	-- --
100.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона класса В25	м3	75,40	13743,29 1282,50	241,10 91,08	1036244 96701	18179 6867	8,06 0,44	608 34
101.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,10	47400,00 --	-- --	4650 --	-- --	-- --	-- --
102.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	2,93	53600,00 --	-- --	156946 --	-- --	-- --	-- --
103.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,86	53000,00 --	-- --	98474 --	-- --	-- --	-- --
104.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,16	52400,00 --	-- --	8515 --	-- --	-- --	-- --
105.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,15	51000,00 --	-- --	7701 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Перекрытие 2570776

Раздел: Покрытие

Раздел: Перегородки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	14,79	1006,33	34,73	14880	514	1,43	21
					225,00	13,01	3327	192	0,06	1
121.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,01	50800,00	--	453	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,05	41200,00	--	1922	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,05	53600,00	--	2515	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,04	175710,10	1826,10	6384	66	42,70	2
					8100,00	690,75	294	25	3,37	0
125.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,68	8679,65	422,15	5931	288	56,40	39
					8257,50	157,50	5642	108	0,77	1
126.	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,68	70000,00	--	47830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,00	52657,31	536,06	218	2	289,00	1
					47475,00	202,50	197	1	0,99	0
128.	С11011-2093	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	шт	69,00	10,06	--	694	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перегородки								80826
		Раздел: Лестницы								
		Раздел: Разные работы								
		ИТОГО:					2820562	43888		1370
							216312	16540		81

Объект:82-13-2-3 ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ - БЛОКИ 3А, 3Б

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета: 2-3-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /КЖ/ - БЛОК 3А								
		Раздел: Фундаменты								
		Раздел: Стены								
		Раздел: Каркас								
		Раздел: Перекрытие								
116.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	100,00	13743,29 1282,50	241,10 91,08	1374329 128250	24110 9108	8,06 0,44	806 44
117.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,29	47400,00 --	-- --	13604 --	-- --	-- --	-- --
118.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	2,96	53600,00 --	-- --	158790 --	-- --	-- --	-- --
119.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	3,52	53000,00 --	-- --	186348 --	-- --	-- --	-- --
120.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,18	51000,00 --	-- --	9190 --	-- --	-- --	-- --
121.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	100,00	13743,29 1282,50	241,10 91,08	1374329 128250	24110 9108	8,06 0,44	806 44
122.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,29	47400,00 --	-- --	13604 --	-- --	-- --	-- --
123.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	2,79	53600,00	--	149533	--	--	--

1400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса A-III, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
124.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	4,05	53000,00 --	-- --	214427 --	-- --	-- --	-- --
125.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,04	52400,00 --	-- --	2138 --	-- --	-- --	-- --
126.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	103,20	13743,29 1282,50	241,10 91,08	1418308 132354	24882 9399	8,06 0,44	832 46
127.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,30	47400,00 --	-- --	14086 --	-- --	-- --	-- --
128.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 8 мм	т	2,77	53600,00 --	-- --	148670 --	-- --	-- --	-- --
129.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	3,74	53000,00 --	-- --	198008 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Перекрытие								5275364
		Раздел: Покрытие								
		Раздел: Перегородки								
144.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	0,49	1006,33 225,00	34,73 13,01	495 111	17 6	1,43 0,06	1 0
145.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,01	50800,00 --	-- --	563 --	-- --	-- --	-- --
146.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	41200,00 --	-- --	1143 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,00	58600,00 --	-- --	279 --	-- --	-- --	-- --
148.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,03	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	4985 230	52 20	42,70 3,37	1 0
149.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,45	8679,65 8257,50	422,15 157,50	3930 3739	191 71	56,40 0,77	26 0
150.	С11011-90 7	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,45	70000,00 --	-- --	31696 --	-- --	-- --	-- --
151.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,00	52657,31 47475,00	536,06 202,50	256 231	3 1	289,00 0,99	1 0
152.	С11011-20 93	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	шт	81,00	10,06 --	-- --	815 --	-- --	-- --	-- --
153.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	14,79	1006,33 225,00	34,73 13,01	14880 3327	514 192	1,43 0,06	21 1
154.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,05	50800,00 --	-- --	2557 --	-- --	-- --	-- --
155.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,26	41200,00 --	-- --	10857 --	-- --	-- --	-- --
156.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,12	58600,00 --	-- --	7173 --	-- --	-- --	-- --
157.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,13	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	22487 1037	234 88	42,70 3,37	5 0
158.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	1,65	8679,65 8257,50	422,15 157,50	14339 13642	697 260	56,40 0,77	93 1
159.	С11011-90 7	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	1,65	70000,00 --	-- --	115643 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	52657,31 47475,00	536,06 202,50	701 632	7 3	289,00 0,99	4 0
161.	С11011-2093	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	шт	222,00	10,06 --	-- --	2233 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Перегородки								235032
		Раздел: Лестницы								
		Раздел: Разные работы								
		ИТОГО:					5510396	74814		2596
		Смета: 2-3-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /КЖ/ - БЛОК 3Б					411803	28256		138
		Раздел: Фундаменты								
		Раздел: Стены								
		Раздел: Каркас								
		Раздел: Перекрытие								
116.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	103,20	13743,29 1282,50	241,10 91,08	1418308 132354	24882 9399	8,06 0,44	832 46
117.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,29	47400,00 --	-- --	13604 --	-- --	-- --	-- --
118.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	2,45	53600,00 --	-- --	131282 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	4,02	53000,00 -- --	-- -- --	212809 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
120.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,30	52400,00 -- --	-- -- --	15725 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
121.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,02	51000,00 -- --	-- -- --	921 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
122.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	101,80	13743,29 1282,50	241,10 91,08	1399067 130558	24544 9272	8,06 0,44	821 45
123.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,29	47400,00 -- --	-- -- --	13604 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
124.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	2,60	53600,00 -- --	-- -- --	139499 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
125.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,97	53000,00 -- --	-- -- --	104463 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
126.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,73	52400,00 -- --	-- -- --	143220 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
127.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,01	51000,00 -- --	-- -- --	526 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
128.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	105,40	13743,29 1282,50	241,10 91,08	1448543 135176	25412 9600	8,06 0,44	850 47
129.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая	т	0,30	47400,00	--	14012	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-I, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
130.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	2,38	53600,00 -- --	-- -- --	127675 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
131.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	3,87	53000,00 -- --	-- -- --	204845 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
132.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,14	52400,00 -- --	-- -- --	7210 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
133.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,05	51000,00 -- --	-- -- --	2587 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
134.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,00	50900,00 -- --	-- -- --	228 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: Перекрытие								5398129
		Раздел: Покрытие								
135.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	117,50	13743,29 1282,50	241,10 91,08	1614837 150694	28329 10702	8,06 0,44	947 52
136.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	50600,00 -- --	-- -- --	2543 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
137.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	3,49	53600,00 -- --	-- -- --	187118 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
138.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	3,95	53000,00 -- --	-- -- --	209191 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
139.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,57	52400,00	--	30025	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
		Итого по разделу: Покрытие								2043714
		Раздел: Перегородки								
148.	E0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	0,49	1006,33 -------- 225,00	34,73 -------- 13,01	495 -------- 111	17 -------- 6	1,43 -------- 0,06	1 -------- 0
149.	C12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d 4 мм	т	0,02	50800,00 -------- --	-- -------- --	1006 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
150.	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d 5 мм	т	0,05	41200,00 -------- --	-- -------- --	2039 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
151.	C12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 6 мм	т	0,00	58600,00 -------- --	-- -------- --	159 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
152.	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,06	175710,10 -------- 8100,00	1826,10 -------- 690,75	9815 -------- 452	102 -------- 39	42,70 -------- 3,37	2 -------- 0
153.	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,89	8679,65 -------- 8257,50	422,15 -------- 157,50	7718 -------- 7343	375 -------- 140	56,40 -------- 0,77	50 -------- 1
154.	C11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,89	70000,00 -------- --	-- -------- --	62244 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
155.	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	52657,31 -------- 47475,00	536,06 -------- 202,50	417 -------- 376	4 -------- 2	289,00 -------- 0,99	2 -------- 0
156.	C11011-2093	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку M8x10x110 мм	шт	132,00	10,06 -------- --	-- -------- --	1328 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
157.	E0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	14,79	1006,33 -------- 225,00	34,73 -------- 13,01	14880 -------- 3327	514 -------- 192	1,43 -------- 0,06	21 -------- 1
158.	C12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d 4 мм	т	0,04	50800,00 -------- --	-- -------- --	2032 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,21	41200,00	--	8627	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,09	58600,00	--	5101	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,11	175710,10	1826,10	19680	205	42,70	5
					8100,00	690,75	907	77	3,37	0
162.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	1,47	8679,65	422,15	12741	620	56,40	83
					8257,50	157,50	12122	231	0,77	1
163.	С11011-90 7	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	1,47	70000,00	--	102757	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	52657,31	536,06	607	6	289,00	3
					47475,00	202,50	547	2	0,99	0
165.	С11011-20 93	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	шт	192,00	10,06	--	1932	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	С11011-90 7	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	1,68	70000,00	--	117390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	С11011-90 7	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	1,00	70000,00	--	70119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Перегородки 441086

Раздел: Лестницы

Раздел: Разные работы

ИТОГО:

						7882929	105007			3616
						573967	39662			194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля								
		Раздел: Проемы								
		Раздел: Полы								
		Раздел: Отделочные работы								
146.	С11011-14 16	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	-56,90	145,00 -- --	-- --	-8250 -- --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Отделочные работы								-8251
		Раздел: Разные работы								
		ИТОГО:					-8250 -- --	-- --		-- --
		Объект:82-13-2-4 ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ - БЛОК 4								
		Смета: 2-4-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /КЖ/ - БЛОК 4								
		Раздел: Фундаменты								
		Раздел: Стены								
		Раздел: Каркас								
		Раздел: Перекрытие								
		Раздел: Покрытие								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Перегородки								
173.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	0,49	1006,33 225,00	34,73 13,01	495 111	17 6	1,43 0,06	1 0
174.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,03	50800,00 --	-- --	1520 --	-- --	-- --	-- --
175.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,16	41200,00 --	-- --	6455 --	-- --	-- --	-- --
176.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,06	58600,00 --	-- --	3387 --	-- --	-- --	-- --
177.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,08	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	14753 680	153 58	42,70 3,37	4 0
178.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	2,15	8679,65 8257,50	422,15 157,50	18698 17789	909 339	56,40 0,77	121 2
179.	С11011-90 7	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	2,15	70000,00 --	-- --	150796 --	-- --	-- --	-- --
180.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	52657,31 47475,00	536,06 202,50	758 684	8 3	289,00 0,99	4 0
181.	С11011-20 93	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	шт	240,00	10,06 --	-- --	2414 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Перегородки								199276
		Раздел: Лестницы								
		Раздел: Разные работы								

1400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					199276	1087		130
							19264	406		2
		Объект:82-13-2-5 ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ - БЛОК 5								
		Смета: 2-5-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /КЖ/ - БЛОК 5								
		Раздел: Фундаменты								
		Раздел: Стены								
		Раздел: Каркас								
		Раздел: Перекрытие								
169.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	145,00	13743,29	241,10	1992777	34959	8,06	1169
					1282,50	91,08	185962	13207	0,44	64
170.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,42	47400,00	--	19885	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	2,28	53600,00	--	122074	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	3,76	53000,00	--	199439	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	4,80	52400,00	--	251644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,52	51000,00	--	26306	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,45	50900,00	--	23088	--	--	--

1400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
176.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	148,93	13743,29 1282,50	241,10 91,08	2046788 191003	35907 13565	8,06 0,44	1200 66
177.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,42	47400,00 --	-- --	19970 --	-- --	-- --	-- --
178.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,33	53600,00 --	-- --	17506 --	-- --	-- --	-- --
179.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,11	53000,00 --	-- --	58634 --	-- --	-- --	-- --
180.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	8,66	52400,00 --	-- --	453901 --	-- --	-- --	-- --
181.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	4,08	51000,00 --	-- --	208271 --	-- --	-- --	-- --
182.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	3,03	50900,00 --	-- --	154380 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Перекрытие								5594663
		Раздел: Покрытие								
		Раздел: Перегородки								
204.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	0,49	1006,33 225,00	34,73 13,01	495 111	17 6	1,43 0,06	1 0
205.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,01	50800,00 --	-- --	737 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,04	41200,00 --	-- --	1494 --	-- --	-- --	-- --
207.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,00	58600,00 --	-- --	80 --	-- --	-- --	-- --
208.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,03	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	6006 277	62 24	42,70 3,37	1 0
209.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,49	8679,65 8257,50	422,15 157,50	4228 4022	206 77	56,40 0,77	27 0
210.	С11011-90 7	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,49	70000,00 --	-- --	34098 --	-- --	-- --	-- --
211.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	52657,31 47475,00	536,06 202,50	294 265	3 1	289,00 0,99	2 0
212.	С11011-2093	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	шт	93,00	10,06 --	-- --	936 --	-- --	-- --	-- --
213.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	14,79	1006,33 225,00	34,73 13,01	14880 3327	514 192	1,43 0,06	21 1
214.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,10	50800,00 --	-- --	5001 --	-- --	-- --	-- --
215.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,52	41200,00 --	-- --	21239 --	-- --	-- --	-- --
216.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,02	58600,00 --	-- --	1295 --	-- --	-- --	-- --
217.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,28	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	49954 2303	519 196	42,70 3,37	12 1
218.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	4,13	8679,65	422,15	35882	1745	56,40	233

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					8257,50	157,50	34137	651	0,77	3
219.	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	4,13	70000,00	--	289380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
220.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,03	52657,31	536,06	1611	16	289,00	9
					47475,00	202,50	1453	6	0,99	0
221.	С11011-2093	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	шт	510,00	10,06	--	5131	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перегородки								472740
		Раздел: Лестницы								
		Раздел: Разные работы								
		ИТОГО:					6067404	73949		2676
		Объект:82-13-2-6 ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ - БЛОКИ 6А, 6Б					422860	27925		136
		Смета: 2-6-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /КЖ/ - БЛОК 6А								
		Раздел: Фундаменты								
		Раздел: Стены								
28.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	56,94	6597,33	319,70	375649	18204	3,07	175
					461,25	119,25	26263	6790	0,58	33
29.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,04	175710,10	1826,10	6667	69	42,70	2
					8100,00	690,75	307	26	3,37	0
30.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,70	8679,65	422,15	6034	293	56,40	39
					8257,50	157,50	5740	109	0,77	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	52657,31 47475,00	536,06 202,50	326 294	3 1	289,00 0,99	2 0
33.	С11011-2093	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	шт	103,20	10,06 --	-- --	1038 --	-- --	-- --	-- --
34.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	11,53	6597,33 461,25	319,70 119,25	76066 5318	3686 1375	3,07 0,58	35 7
35.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,02	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	4143 191	43 16	42,70 3,37	1 0
36.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,29	8679,65 8257,50	422,15 157,50	2552 2428	124 46	56,40 0,77	17 0
38.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,00	52657,31 47475,00	536,06 202,50	205 185	2 1	289,00 0,99	1 0
39.	С11011-2093	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	шт	64,80	10,06 --	-- --	652 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Стены								473332
		Раздел: Каркас								
		Раздел: Перекрытие								
52.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	22,40	13743,29 1282,50	241,10 91,08	307850 28728	5401 2040	8,06 0,44	181 10
53.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	47400,00 --	-- --	1793 --	-- --	-- --	-- --
54.	С12041-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,16	42500,00 --	-- --	6619 --	-- --	-- --	-- --
55.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,20	53600,00	--	10538	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса A-III, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
56.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	0,79	53000,00 -- --	-- -- --	42108 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
57.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,73	52400,00 -- --	-- -- --	38301 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
58.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	0,02	51000,00 -- --	-- -- --	784 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
59.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,43	50900,00 -- --	-- -- --	21841 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
60.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	22,90	13743,29 1282,50	241,10 91,08	314721 29369	5521 2086	8,06 0,44	185 10
61.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,05	47400,00 -- --	-- -- --	2255 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
62.	С12041-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 20-22 мм	т	0,11	42500,00 -- --	-- -- --	4690 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
63.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 8 мм	т	0,15	53600,00 -- --	-- -- --	7954 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
64.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	0,36	53000,00 -- --	-- -- --	19207 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
65.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	1,11	52400,00 -- --	-- -- --	58201 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
66.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,55	51000,00	--	27968	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм			--	--	--	--	--	--
67.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,62	50900,00 --	-- --	31757 --	-- --	-- --	-- --
68.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,22	48300,00 --	-- --	10756 --	-- --	-- --	-- --
69.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	22,40	13743,29 1282,50	241,10 91,08	307850 28728	5401 2040	8,06 0,44	181 10
70.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,05	47400,00 --	-- --	2255 --	-- --	-- --	-- --
71.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,56	53600,00 --	-- --	30268 --	-- --	-- --	-- --
72.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,46	53000,00 --	-- --	24634 --	-- --	-- --	-- --
73.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,54	52400,00 --	-- --	28553 --	-- --	-- --	-- --
74.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,51	50900,00 --	-- --	25883 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Перекрытие								1400
		Раздел: Покрытие								1326787
		Раздел: Перегородки								
82.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных	м2	0,49	1006,33	34,73	495	17	1,43	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м								
					225,00	13,01	111	6	0,06	0
83.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,00	50800,00	--	60	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00	41200,00	--	121	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,00	58600,00	--	159	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01	175710,10	1826,10	1959	20	42,70	0
					8100,00	690,75	90	8	3,37	0
87.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,21	8679,65	422,15	1811	88	56,40	12
					8257,50	157,50	1723	33	0,77	0
88.	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,21	70000,00	--	14605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,00	52657,31	536,06	123	1	289,00	1
					47475,00	202,50	111	--	0,99	0
90.	С11011-2093	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	шт	39,00	10,06	--	392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	14,79	1006,33	34,73	14880	514	1,43	21
					225,00	13,01	3327	192	0,06	1
92.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,01	50800,00	--	363	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,04	41200,00	--	1543	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,03	175710,10	1826,10	4600	48	42,70	1
					8100,00	690,75	212	18	3,37	0
95.	Е0108-12-	Армирование кладки стен и других	т	0,39	8679,65	422,15	3385	165	56,40	22

1400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		конструкций								
					8257,50	157,50	3220	61	0,77	0
96.	С11011-90 7	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,39	70000,00	--	27300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,00	52657,31	536,06	152	2	289,00	1
					47475,00	202,50	137	1	0,99	0
98.	С11011-20 93	Анкерный болт стальной оцинкованный срубашкой под гайку М8х10х110 мм	шт	48,00	10,06	--	483	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перегородки								72432
		Раздел: Разные работы								
		ИТОГО:					1872549	39599		876
		Смета: 2-6-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /КЖ/ - БЛОК 6Б					136482	14849		72
		Раздел: Фундаменты								
		Раздел: Стены								
		Раздел: Каркас								
		Раздел: Перекрытие								
131.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	63,76	13743,29	241,10	876272	15373	8,06	514
					1282,50	91,08	81772	5807	0,44	28
132.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,31	47400,00	--	14614	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая	т	0,09	45300,00	--	3943	--	--	--

1400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-I, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
134.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,68	53600,00 --	-- --	90307 --	-- --	-- --	-- --
135.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,08	53000,00 --	-- --	57156 --	-- --	-- --	-- --
136.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,23	52400,00 --	-- --	11911 --	-- --	-- --	-- --
137.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,19	51000,00 --	-- --	9454 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Перекрытие								1063657
		Раздел: Покрытие								
138.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	64,40	13743,29 1282,50	241,10 91,08	885068 82593	15527 5866	8,06 0,44	519 29
139.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,31	47400,00 --	-- --	14644 --	-- --	-- --	-- --
140.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	3,00	53600,00 --	-- --	160564 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Покрытие								1060276
		Раздел: Перегородки								
149.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	14,79	1006,33 225,00	34,73 13,01	14880 3327	514 192	1,43 0,06	21 1
150.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой	т	0,01	50800,00 --	-- --	340 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали В-I, ВР-1, d 4 мм			--	--	--	--	--	--
151.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00 ---	-- --	688 --	-- --	-- --	-- --
152.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,02	58600,00 ---	-- --	956 --	-- --	-- --	-- --
153.	С11011-90 7	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	3,34	70000,00 ---	-- --	233982 --	-- --	-- --	-- --
154.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной	т	0,03	59200,00 ---	-- --	1545 --	-- --	-- --	-- --
155.	С11011-88 1	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,11	49389,00 ---	-- --	5500 --	-- --	-- --	-- --
156.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02	52657,31 47475,00	536,06 202,50	853 769	9 3	289,00 0,99	5 0
157.	С11011-20 93	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	шт	270,00	10,06 ---	-- --	2716 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Перегородки								261461
		Раздел: Разные работы								
		ИТОГО:					2385393 168461	31420 11868		1059 58
		Объект:82-13-3-1 КОТЕЛЬНАЯ								
		Смета: 3-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		Раздел: Земляные работы								
		Раздел: Фундаменты								

1400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	м2	12,25	177,74	4,19	2178	51	0,38	5
					58,05	1,58	711	19	0,01	0
18.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	м2	0,88	177,74	4,19	157	4	0,38	0
					58,05	1,58	51	1	0,01	0
33.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,56	7940,17	66,01	4446	37	1,35	1
					195,75	24,93	110	14	0,12	0
34.	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	1,14	9877,01	257,71	11260	294	4,05	5
					634,50	91,69	723	105	0,40	0
36.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	109,15	245,44	3,82	26789	417	0,21	23
					37,35	1,44	4077	157	0,01	1
		Итого по разделу: Фундаменты								44830
		Раздел: Каркас								
37.	Е0106-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м из бетона класса В25	м3	0,80	14231,97	955,03	11386	764	15,20	12
					2430,00	360,77	1944	289	1,76	1
38.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	47400,00	--	896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,00	50900,00	--	159	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,12	44900,00	--	5234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	68200,00	--	614	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0106-14-	Устройство железобетонных колонн в	м3	2,40	14231,97	955,03	34157	2292	15,20	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7		деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м из бетона класса В25			2430,00	360,77	5832	866	1,76	4
43.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,06	47400,00 --	-- --	2689 --	-- --	-- --	-- --
44.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	50900,00 --	-- --	476 --	-- --	-- --	-- --
45.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,27	45800,00 --	-- --	12366 --	-- --	-- --	-- --
46.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,03	68200,00 --	-- --	1841 --	-- --	-- --	-- --
47.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	50600,00 --	-- --	2295 --	-- --	-- --	-- --
48.	Е0106-18-3	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм из бетона класса В25	м3	2,72	14675,04 2058,75	367,51 138,83	39916 5600	1000 378	12,00 0,68	33 2
49.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,11	47400,00 --	-- --	5345 --	-- --	-- --	-- --
50.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,18	50900,00 --	-- --	9032 --	-- --	-- --	-- --
51.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,24	45800,00 --	-- --	10834 --	-- --	-- --	-- --
52.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона класса В25	м3	1,66	15816,04 2385,00	407,30 153,86	26255 3959	676 255	14,40 0,75	24 1
53.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,09	47400,00	--	4206	--	--	--

1400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
54.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,04	51000,00 --	-- --	2189 --	-- --	-- --	-- --
55.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,09	50900,00 --	-- --	4612 --	-- --	-- --	-- --
56.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,15	45800,00 --	-- --	7004 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Каркас								181504
		Раздел: Стены								
		Раздел: Перекрытие								
		Раздел: Кровля								
		Раздел: Проемы								
		Раздел: Перегородки								
		Раздел: Полы								
		Раздел: Внутренняя отделка								
		Раздел: Наружная отделка								
		Раздел: Разные работы								
		ИТОГО:					226336 23007	5534 2084		139 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Объект:82-13-6-4 ВЫГРЕБНАЯ ЯМА										
Смета: 6-4-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	45,13	23,36	22,08	1054	996	0,01	0
					1,28	5,56	58	251	0,02	1
2.	Е0101-164-3	Доработка грунта 3 группы вручную после разработки их механизированным способом	м3	1,40	467,10	--	652	--	2,98	4
					467,10	--	652	--	--	--
3.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	159,14	32,26	30,77	5135	4897	0,01	2
					1,42	8,34	226	1328	0,03	5
4.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	319,87	45,00	45,00	14394	14394	--	--
					--	9,00	--	2879	0,19	60
5.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	159,14	3,80	3,24	604	516	0,00	1
					0,48	1,12	76	178	0,00	1
6.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	37,22	7,57	7,57	282	282	--	--
					--	2,46	--	92	0,01	0
7.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	9,31	167,18	--	1556	--	1,21	11
					167,18	--	1556	--	--	--
8.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	37,22	21,55	4,52	802	168	0,11	4
					17,03	--	634	--	--	--
ИТОГО:							24479	21254		22
							3202	4728		67
Итого по объекту:							24479			
Объект:82-13-6-5 УБОРНАЯ НА 12 ОЧКОВ С ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫМ ВЫГРЕБОМ										

1400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО:

Итого по стройке:	32500753
Накладные расходы :	
На общестроительные работы	2730657
Всего накладных расходов:	2730657
Итого с накладными	35231407
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2113885
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	37345292
Итого с временными, 3,4 %	38615032
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	39136335
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	39290795
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	39676945
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	101470588
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2029412
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	103500000
Налог на добавленную стоимость, 12 %	12420000
Итого с НДС	115920000

Принял:
ГУ «Отдел строительства Карасайского района»

Тех.надзор: Керейенов Б.

Сдал: Директор
ТОО «Техно снаб 2002»
Жарасбаев Д.Ж.