Наименование строительства и его адрес: **"Строительство средней школы на 600 мест в с.Береке Карасайского района Алматинской области"**

Полная сметная стоимость 1413440000 тенге

Лимит финансирования на 2016 год.- 1012022501 тенге
из них: за счет Нац.фонда РК 1012022501тенге
остаток на 2017 год 401417499 тенге

ЗАКАЗЧИК: - ГУ "Отдел строительства Карасайского района "
ИСПОЛНИТЕЛЬ:-ТОО «Техно Снаб 2002»
Адрес: Республика Казахстан 050016 г.Алматы, ул.Полежаева, д.16
ИИК KZ338560000000446569 в АО "Банк Центр Кредит", БИК KC JB KZ KX
БИН 020740004090, РНН 600900507008

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту: а/ с начала года 204 739 000,00
б/ за отчетный месяц 153 555 000,00

С П Р А В К А №1
выполнения работ за июль месяц 2016 года
по договору №13 от 17.06.2016 года

467-отдел строительства района
024 - Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
032- за счет целевого трансферта из нац.фонда РК
431 - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

Специфика	Наименование и виды выполненных работ		Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактивированная сумма, тенге	Сумма фактических расходов с начала года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2		3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Строительство средней школы на 600 мест в с.Береке Карасайского района Алматинской области		**1 012 022 501**	**0**	**0**	**0**		**204 739 000**		**153 555 000**	**204 739 000,00**
	Итого:		**1 012 022 501**	**0**	**0**	**0**	**0**	**204 739 000**		**153 555 000**	**204 739 000**

Заказчик :
ГУ "Отдел строительства Карасайского района"

Тех.надзор:
ТОО "УКС"

Подрядчик: Директор
ТОО "Техно Снаб 2002"

Кердонов Б.

Жарасбаев Д.Ж.

Заказчик ГУ "Отдел строительства Карасайского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"
Субподрядчик
Договор №13 от 17.06.2016 года

Наименование строительства и его адрес: 82-13 СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ В С. БЕРЕКЕ КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование обьекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Объект:82-13-2-1 ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ - БЛОКИ 1А, 1Б

Смета: 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /КЖ/ - БЛОК 1А

Раздел: Фундаменты

Раздел: Стены

Раздел: Каркас

Раздел: Перекрытие

Раздел: Покрытие

Раздел: Лестницы

Раздел: Перегородки

Раздел: Разные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				--	--		--	
						--	--		--	

Объект:82-13-2-3 ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ - БЛОКИ 3А, 3Б

Смета: 2-3-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /КЖ/ - БЛОК 3А

Раздел: Фундаменты

1.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	63,83	7940,17	66,01	506821	4213	1,35	86
					195,75	24,93	12495	1591	0,12	8
2.	E0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	325,16	9573,76	196,62	3113004	63933	1,79	582
					272,25	74,27	88525	24150	0,36	118
3.	C12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	4,30	45800,00	--	197008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	C12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,23	53600,00	--	12316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,78	53000,00	--	41538	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,48	52400,00	--	77561	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	C12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	9,19	51000,00	--	468893	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	C12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	9,89	50900,00	--	503406	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,17	48300,00 --	-- --	8328 --	-- --	-- --	-- --
10.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,40	45800,00 --	-- --	18467 --	-- --	-- --	-- --
11.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,07	47400,00 --	-- --	3443 --	-- --	-- --	-- --
12.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,00	53600,00 --	-- --	172 --	-- --	-- --	-- --
13.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,14	50900,00 --	-- --	7212 --	-- --	-- --	-- --
14.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,20	48300,00 --	-- --	9617 --	-- --	-- --	-- --
15.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,19	45800,00 --	-- --	8500 --	-- --	-- --	-- --
16.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,05	44900,00 --	-- --	2450 --	-- --	-- --	-- --
17.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	67,32	245,44 37,35	3,82 1,44	16523 2514	257 97	0,21 0,01	14 0

Итого по разделу: Фундаменты 4995258

Раздел: Стены

18.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной	м3	9,00	12593,79	360,48	113344	3244	8,99	81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010			1440,00	136,17	12960	1226	0,67	6
19.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	47400,00 --	-- --	1928 --	-- --	-- --	-- --
20.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	53600,00 --	-- --	654 --	-- --	-- --	-- --
21.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,07	53000,00 --	-- --	3788 --	-- --	-- --	-- --
22.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,20	52400,00 --	-- --	10618 --	-- --	-- --	-- --
23.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,87	51000,00 --	-- --	44358 --	-- --	-- --	-- --
24.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,26	50900,00 --	-- --	13153 --	-- --	-- --	-- --
25.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	8,70	12593,79 1440,00	360,48 136,17	109566 12528	3136 1185	8,99 0,67	78 6
26.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	47400,00 --	-- --	1860 --	-- --	-- --	-- --
27.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	53600,00 --	-- --	490 --	-- --	-- --	-- --
28.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,09	53000,00 --	-- --	4606 --	-- --	-- --	-- --
29.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,14	52400,00	--	7183	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса A-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
30.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	1,08	51000,00 -- --	-- -- --	54873 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
31.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,16	50900,00 -- --	-- -- --	8209 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
32.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	13,40	12593,79 1440,00	360,48 136,17	168757 19296	4830 1825	8,99 0,67	120 9
33.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,06	47400,00 -- --	-- -- --	2890 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
34.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 8 мм	т	0,04	53600,00 -- --	-- -- --	2229 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
35.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	0,04	53000,00 -- --	-- -- --	1881 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
36.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,33	52400,00 -- --	-- -- --	17489 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
37.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	1,38	51000,00 -- --	-- -- --	70170 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
38.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,26	50900,00 -- --	-- -- --	13486 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
39.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	12,30	12593,79 1440,00	360,48 136,17	154904 17712	4434 1675	8,99 0,67	111 8
40.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,06	47400,00	--	2674	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
41.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,04	53600,00 --	-- --	2054 --	-- --	-- --	-- --
42.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,07	53000,00 --	-- --	3592 --	-- --	-- --	-- --
43.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,84	52400,00 --	-- --	44229 --	-- --	-- --	-- --
44.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,65	51000,00 --	-- --	33009 --	-- --	-- --	-- --
45.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,40	50900,00 --	-- --	20207 --	-- --	-- --	-- --
46.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	1,50	12593,79 1440,00	360,48 136,17	18891 2160	541 204	8,99 0,67	13 1
47.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	47400,00 --	-- --	328 --	-- --	-- --	-- --
48.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	53600,00 --	-- --	284 --	-- --	-- --	-- --
49.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,06	53000,00 --	-- --	3292 --	-- --	-- --	-- --
50.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,11	52400,00 --	-- --	5712 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Стены								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Каркас								
65.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,22	47400,00	--	105138	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,67	68200,00	--	114134	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,62	50900,00	--	31447	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	2,18	48300,00	--	105323	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	2,42	45800,00	--	110777	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,71	44900,00	--	31965	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Каркас								498785
		Раздел: Перекрытие								
		Раздел: Покрытие								
		Раздел: Перегородки								
		Раздел: Лестницы								
		Раздел: Разные работы								
		ИТОГО:					6434751	84589		1086

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета: 2-3-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /КЖ/ - БЛОК 3Б					168190	31953		156
		Раздел: Фундаменты								
1.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	56,29	7940,17	66,01	446952	3716	1,35	76
					195,75	24,93	11019	1403	0,12	7
2.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	331,95	9573,76	196,62	3178010	65268	1,79	594
					272,25	74,27	90373	24654	0,36	120
3.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	4,39	45800,00	--	201138	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,35	53600,00	--	18997	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,33	53000,00	--	17549	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,20	52400,00	--	167736	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	5,74	51000,00	--	292526	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	13,80	50900,00	--	702304	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	4,59	48300,00	--	221573	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая	т	0,05	47400,00	--	2469	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-I, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
11.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	53000,00 --	-- --	339 --	-- --	-- --	-- --
12.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,10	50900,00 --	-- --	5151 --	-- --	-- --	-- --
13.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,09	48300,00 --	-- --	4480 --	-- --	-- --	-- --
14.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,27	45800,00 --	-- --	12214 --	-- --	-- --	-- --
15.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,04	44900,00 --	-- --	1767 --	-- --	-- --	-- --
16.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	67,32	245,44 37,35	3,82 1,44	16523 2514	257 97	0,21 0,01	14 0
		Итого по разделу: Фундаменты								5289728
		Раздел: Стены								
17.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	15,40	12593,79 1440,00	360,48 136,17	193944 22176	5551 2097	8,99 0,67	138 10
18.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,07	47400,00 --	-- --	3293 --	-- --	-- --	-- --
19.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,05	53600,00 --	-- --	2817 --	-- --	-- --	-- --
20.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные	т	1,64	52400,00	--	85795	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
21.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,03	51000,00 --	-- --	1769 --	-- --	-- --	-- --
22.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,14	50900,00 --	-- --	6898 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	1,82	12593,79 1440,00	360,48 136,17	22921 2621	656 248	8,99 0,67	16 1
24.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	47400,00 --	-- --	392 --	-- --	-- --	-- --
25.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,14	53000,00 --	-- --	7305 --	-- --	-- --	-- --
26.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	52400,00 --	-- --	1258 --	-- --	-- --	-- --
27.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	12,40	12593,79 1440,00	360,48 136,17	156163 17856	4470 1689	8,99 0,67	111 8
28.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,06	47400,00 --	-- --	2653 --	-- --	-- --	-- --
29.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,03	53600,00 --	-- --	1738 --	-- --	-- --	-- --
30.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,18	53000,00 --	-- --	9324 --	-- --	-- --	-- --
31.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,13	52400,00	--	6787	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм								
32.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	1,47	51000,00 --	-- --	75057 --	-- --	-- --	-- --
33.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,57	50900,00 --	-- --	28846 --	-- --	-- --	-- --
34.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	9,40	12593,79 1440,00	360,48 136,17	118382 13536	3389 1280	8,99 0,67	85 6
35.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,04	47400,00 --	-- --	2005 --	-- --	-- --	-- --
36.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	0,62	51000,00 --	-- --	31850 --	-- --	-- --	-- --
37.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	1,69	50900,00 --	-- --	86113 --	-- --	-- --	-- --
38.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	9,40	12593,79 1440,00	360,48 136,17	118382 13536	3389 1280	8,99 0,67	85 6
39.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,04	47400,00 --	-- --	1996 --	-- --	-- --	-- --
40.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	0,25	53000,00 --	-- --	13214 --	-- --	-- --	-- --
41.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,15	52400,00 --	-- --	8064 --	-- --	-- --	-- --
42.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,65	51000,00	--	33241	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм			--	--	--	--	--	--
43.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,47	50900,00 --	-- --	24122 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Стены								1044327
		Раздел: Каркас								
58.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	2,32	47400,00 --	-- --	110141 --	-- --	-- --	-- --
59.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 8 мм	т	1,71	68200,00 --	-- --	116933 --	-- --	-- --	-- --
60.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	1,01	50900,00 --	-- --	51495 --	-- --	-- --	-- --
61.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 20-22 мм	т	2,07	48300,00 --	-- --	100124 --	-- --	-- --	-- --
62.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 25-28 мм	т	2,39	45800,00 --	-- --	109552 --	-- --	-- --	-- --
63.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 32-40 мм	т	1,29	44900,00 --	-- --	58031 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Каркас								546275
		Раздел: Перекрытие								
		Раздел: Покрытие								
		Раздел: Перегородки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Лестницы								
		Раздел: Разные работы								
		ИТОГО:				6880333	86695			1120
						173631	32748			160
		Объект:82-13-2-4 ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ - БЛОК 4								
		Смета: 2-4-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /КЖ/ - БЛОК 4								
		Раздел: Фундаменты								
1.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	66,00	7940,17	66,01	524051	4357	1,35	89
					195,75	24,93	12920	1645	0,12	8
2.	E0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	17,39	11027,10	112,36	191739	1954	6,34	110
					1021,50	42,44	17762	738	0,21	4
3.	E0106-1-23	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	43,71	9949,38	208,34	434907	9107	2,60	114
					425,25	78,71	18589	3441	0,38	17
4.	C12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,61	47400,00	--	76309	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	C12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,04	53600,00	--	2342	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,11	53000,00	--	5864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,51	52400,00	--	78956	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,13	51000,00 --	-- --	6849 --	-- --	-- --	-- --
9.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,28	50900,00 --	-- --	14183 --	-- --	-- --	-- --
10.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,52	48300,00 --	-- --	25280 --	-- --	-- --	-- --
11.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	19,70	7940,17 195,75	66,01 24,93	156421 3856	1300 491	1,35 0,12	27 2
12.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	114,10	9573,76 272,25	196,62 74,27	1092366 31064	22434 8474	1,79 0,36	204 41
13.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,55	53000,00 --	-- --	81912 --	-- --	-- --	-- --
14.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,73	52400,00 --	-- --	90547 --	-- --	-- --	-- --
15.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,64	50900,00 --	-- --	32708 --	-- --	-- --	-- --
16.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	47400,00 --	-- --	1604 --	-- --	-- --	-- --
17.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,03	48300,00 --	-- --	1464 --	-- --	-- --	-- --
18.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,37	45800,00 --	-- --	16972 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	2,17	11027,10	112,36	23929	244	6,34	14
					1021,50	42,44	2217	92	0,21	0
20.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,14	47400,00	--	6760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,06	48300,00	--	2906	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,62	45800,00	--	28249	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,83	44900,00	--	37145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	1,24	11027,10	112,36	13674	139	6,34	8
					1021,50	42,44	1267	53	0,21	0
25.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,08	47400,00	--	3758	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,05	48300,00	--	2322	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,44	45800,00	--	20072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,56	44900,00	--	25028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	78,22	245,44	3,82	19198	299	0,21	17
					37,35	1,44	2922	113	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Фундаменты								3017518
		Раздел: Стены								
30.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	10,22	12593,79 1440,00	360,48 136,17	128709 14717	3684 1392	8,99 0,67	92 7
31.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,05	47400,00 --	-- --	2176 --	-- --	-- --	-- --
32.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,03	53600,00 --	-- --	1393 --	-- --	-- --	-- --
33.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,59	53000,00 --	-- --	31264 --	-- --	-- --	-- --
34.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,41	52400,00 --	-- --	21384 --	-- --	-- --	-- --
35.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,03	51000,00 --	-- --	1548 --	-- --	-- --	-- --
36.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,16	50900,00 --	-- --	7956 --	-- --	-- --	-- --
37.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	3,00	12593,79 1440,00	360,48 136,17	37781 4320	1081 409	8,99 0,67	27 2
38.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	47400,00 --	-- --	683 --	-- --	-- --	-- --
39.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,00	53600,00 --	-- --	252 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		A-III, d 8 мм								
40.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	0,13	53000,00 --	-- --	7089 --	-- --	-- --	-- --
41.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,04	52400,00 --	-- --	2259 --	-- --	-- --	-- --
42.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	0,17	51000,00 --	-- --	8649 --	-- --	-- --	-- --
43.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	2,12	12593,79 1440,00	360,48 136,17	26699 3053	764 289	8,99 0,67	19 1
44.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,02	47400,00 --	-- --	904 --	-- --	-- --	-- --
45.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	0,35	51000,00 --	-- --	17619 --	-- --	-- --	-- --
46.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	10,42	12593,79 1440,00	360,48 136,17	131227 15005	3756 1419	8,99 0,67	94 7
47.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,05	47400,00 --	-- --	2218 --	-- --	-- --	-- --
48.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 8 мм	т	0,00	53600,00 --	-- --	196 --	-- --	-- --	-- --
49.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	0,06	53000,00 --	-- --	3130 --	-- --	-- --	-- --
50.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	1,01	52400,00 --	-- --	52720 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 12 мм								
51.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,18	51000,00 --	-- --	9000 --	-- --	-- --	-- --
52.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,23	50900,00 --	-- --	11687 --	-- --	-- --	-- --
53.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	3,14	12593,79 1440,00	360,48 136,17	39545 4522	1132 428	8,99 0,67	28 2
54.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	47400,00 --	-- --	674 --	-- --	-- --	-- --
55.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,15	53000,00 --	-- --	7717 --	-- --	-- --	-- --
56.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,17	52400,00 --	-- --	9045 --	-- --	-- --	-- --
57.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	5,60	12593,79 1440,00	360,48 136,17	70525 8064	2019 763	8,99 0,67	50 4
58.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	47400,00 --	-- --	853 --	-- --	-- --	-- --
59.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,00	53600,00 --	-- --	212 --	-- --	-- --	-- --
60.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	52400,00 --	-- --	547 --	-- --	-- --	-- --
61.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,32	51000,00 --	-- --	16315 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		A-III, d 14 мм								
62.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	1,00	50900,00 --	-- --	51057 --	-- --	-- --	-- --
63.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	5,70	12593,79 1440,00	360,48 136,17	71785 8208	2055 776	8,99 0,67	51 4
64.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,02	47400,00 --	-- --	853 --	-- --	-- --	-- --
65.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,15	52400,00 --	-- --	7668 --	-- --	-- --	-- --
66.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	1,19	50900,00 --	-- --	60424 --	-- --	-- --	-- --
67.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	2,65	12593,79 1440,00	360,48 136,17	33374 3816	955 361	8,99 0,67	24 2
68.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,01	47400,00 --	-- --	452 --	-- --	-- --	-- --
69.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,10	52400,00 --	-- --	5030 --	-- --	-- --	-- --
70.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	0,21	51000,00 --	-- --	10724 --	-- --	-- --	-- --
71.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,31	50900,00 --	-- --	15851 --	-- --	-- --	-- --
72.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого	м3	2,65	12593,79 1440,00	360,48 136,17	33374 3816	955 361	8,99 0,67	24 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010								
73.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	47400,00	--	410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,36	51000,00	--	18140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,37	50900,00	--	18964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены								980081
		Раздел: Каркас								
90.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,15	47400,00	--	102109	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,89	68200,00	--	60799	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,08	50900,00	--	3924	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,17	48300,00	--	56470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	5,11	45800,00	--	234256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	5,24	44900,00	--	235066	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Каркас								692625
		Раздел: Перекрытие								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Покрытие								
		Раздел: Перегородки								
		Раздел: Лестницы								
		Раздел: Разные работы								
		ИТОГО:				4690221	56237			991
		Объект:82-13-2-6 ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ - БЛОКИ 6А, 6Б				156118	21245			104
		Смета: 2-6-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /КЖ/ - БЛОК 6А								
		Раздел: Фундаменты								
1.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	12,99	7940,17	66,01	103143	857	1,35	18
					195,75	24,93	2543	324	0,12	2
2.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	74,17	9573,76	196,62	710086	14583	1,79	133
					272,25	74,27	20193	5509	0,36	27
3.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,98	45800,00	--	44962	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,16	53000,00	--	61409	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,82	52400,00	--	42855	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая	т	0,02	47400,00	--	1109	--	--	--

1170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-I, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
7.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,24	45800,00 --	-- --	10816 --	-- --	-- --	-- --
8.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	29,77	245,44 37,35	3,82 1,44	7307 1112	114 43	0,21 0,01	6 0
		Итого по разделу: Фундаменты								981687
		Раздел: Стены								
9.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	12,20	12593,79 1440,00	360,48 136,17	153644 17568	4398 1661	8,99 0,67	110 8
10.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,05	47400,00 --	-- --	2602 --	-- --	-- --	-- --
11.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	53600,00 --	-- --	772 --	-- --	-- --	-- --
12.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,12	53000,00 --	-- --	6207 --	-- --	-- --	-- --
13.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,08	52400,00 --	-- --	56415 --	-- --	-- --	-- --
14.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,46	51000,00 --	-- --	23655 --	-- --	-- --	-- --
15.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,15	50900,00 --	-- --	7623 --	-- --	-- --	-- --
16.	Е0106-13-	Устройство железобетонных стен	м3	3,03	12593,79	360,48	38159	1092	8,99	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3		подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010			1440,00	136,17	4363	413	0,67	2
17.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	47400,00	--	640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	52400,00	--	524	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,70	51000,00	--	35836	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	12,20	12593,79	360,48	153644	4398	8,99	110
					1440,00	136,17	17568	1661	0,67	8
21.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,05	47400,00	--	2594	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,05	53600,00	--	2825	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,04	53000,00	--	1889	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,87	52400,00	--	45638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,54	51000,00	--	27666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,33	50900,00	--	17005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	--	245,44	3,82	1	--	0,21	--

1170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов			37,35	1,44	--	--	0,01	--
		Итого по разделу: Стены								577339
		Раздел: Каркас								
41.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,99	47400,00 --	-- --	47109 --	-- --	-- --	-- --
42.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,10	68200,00 --	-- --	6759 --	-- --	-- --	-- --
43.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,08	50900,00 --	-- --	4311 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Каркас								58179
		Раздел: Перекрытие								
		Раздел: Покрытие								
		Раздел: Перегородки								
		Раздел: Разные работы								
		ИТОГО:					1617205	25445		403
		Смета: 2-6-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /КЖ/ - БЛОК 6Б					63347	9611		47
		Раздел: Фундаменты								
1.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	33,96	7940,17 195,75	66,01 24,93	269648 6648	2242 847	1,35 0,12	46 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	E0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	199,34	9573,76 272,25	196,62 74,27	1908433 54270	39194 14805	1,79 0,36	357 72
3.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	2,64	45800,00 --	-- --	120753 --	-- --	-- --	-- --
4.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,06	53600,00 --	-- --	3271 --	-- --	-- --	-- --
5.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,35	53000,00 --	-- --	71491 --	-- --	-- --	-- --
6.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	4,84	52400,00 --	-- --	253428 --	-- --	-- --	-- --
7.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,44	51000,00 --	-- --	22367 --	-- --	-- --	-- --
8.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,14	50900,00 --	-- --	6917 --	-- --	-- --	-- --
9.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	47400,00 --	-- --	1644 --	-- --	-- --	-- --
10.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,42	45800,00 --	-- --	19401 --	-- --	-- --	-- --
11.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,42	44900,00 --	-- --	18759 --	-- --	-- --	-- --
12.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	59,05	245,44 37,35	3,82 1,44	14493 2205	226 85	0,21 0,01	13 0

1170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Фундаменты								2710606
		Раздел: Стены								
13.	E0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	8,60	12593,79 1440,00	360,48 136,17	108307 12384	3100 1171	8,99 0,67	77 6
14.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	47400,00 --	-- --	1602 --	-- --	-- --	-- --
15.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,03	53600,00 --	-- --	1592 --	-- --	-- --	-- --
16.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,62	53000,00 --	-- --	32905 --	-- --	-- --	-- --
17.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	52400,00 --	-- --	650 --	-- --	-- --	-- --
18.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,16	51000,00 --	-- --	8363 --	-- --	-- --	-- --
19.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,15	50900,00 --	-- --	7702 --	-- --	-- --	-- --
20.	E0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	8,20	12593,79 1440,00	360,48 136,17	103269 11808	2956 1117	8,99 0,67	74 5
21.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	47400,00 --	-- --	1741 --	-- --	-- --	-- --
22.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	53600,00 --	-- --	608 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,19	53000,00 --	-- --	10066 --	-- --	-- --	-- --
24.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,32	52400,00 --	-- --	16597 --	-- --	-- --	-- --
25.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,43	51000,00 --	-- --	21978 --	-- --	-- --	-- --
26.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,22	50900,00 --	-- --	11211 --	-- --	-- --	-- --
27.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	8,50	12593,79 1440,00	360,48 136,17	107047 12240	3064 1157	8,99 0,67	76 6
28.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	47400,00 --	-- --	1817 --	-- --	-- --	-- --
29.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,35	53000,00 --	-- --	18369 --	-- --	-- --	-- --
30.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,08	52400,00 --	-- --	4414 --	-- --	-- --	-- --
31.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,43	51000,00 --	-- --	21857 --	-- --	-- --	-- --
32.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,44	50900,00 --	-- --	22411 --	-- --	-- --	-- --
33.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого	м3	9,40	12593,79 1440,00	360,48 136,17	118382 13536	3389 1280	8,99 0,67	85 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010								
34.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	47400,00 --	-- --	2014 --	-- --	-- --	-- --
35.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	53600,00 --	-- --	444 --	-- --	-- --	-- --
36.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,12	53000,00 --	-- --	6440 --	-- --	-- --	-- --
37.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,39	52400,00 --	-- --	20648 --	-- --	-- --	-- --
38.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,41	51000,00 --	-- --	20718 --	-- --	-- --	-- --
39.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,57	50900,00 --	-- --	29057 --	-- --	-- --	-- --
40.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	3,40	12593,79 1440,00	360,48 136,17	42819 4896	1226 463	8,99 0,67	31 2
41.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	47400,00 --	-- --	725 --	-- --	-- --	-- --
42.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,27	53000,00 --	-- --	14455 --	-- --	-- --	-- --
43.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	1,74	12593,79 1440,00	360,48 136,17	21913 2506	627 237	8,99 0,67	16 1
44.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	47400,00 --	-- --	461 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,06	53600,00 --	-- --	2992 --	-- --	-- --	-- --
46.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,09	53000,00 --	-- --	4839 --	-- --	-- --	-- --
47.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	1,49	12593,79 1440,00	360,48 136,17	18765 2146	537 203	8,99 0,67	13 1
48.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	47400,00 --	-- --	392 --	-- --	-- --	-- --
49.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,07	53000,00 --	-- --	3906 --	-- --	-- --	-- --
50.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,12	52400,00 --	-- --	6129 --	-- --	-- --	-- --
51.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,09	51000,00 --	-- --	4366 --	-- --	-- --	-- --
52.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	2,40	12593,79 1440,00	360,48 136,17	30225 3456	865 327	8,99 0,67	22 2
53.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	47400,00 --	-- --	631 --	-- --	-- --	-- --
54.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	53000,00 --	-- --	1596 --	-- --	-- --	-- --
55.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,23	52400,00 --	-- --	12303 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,03	51000,00 --	-- --	1277 --	-- --	-- --	-- --
57.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,13	50900,00 --	-- --	6678 --	-- --	-- --	-- --
58.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	1,20	12593,79 1440,00	360,48 136,17	15113 1728	433 163	8,99 0,67	11 1
59.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	47400,00 --	-- --	324 --	-- --	-- --	-- --
60.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	53600,00 --	-- --	398 --	-- --	-- --	-- --
61.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,04	53000,00 --	-- --	1935 --	-- --	-- --	-- --
62.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,06	52400,00 --	-- --	3228 --	-- --	-- --	-- --
63.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,03	51000,00 --	-- --	1277 --	-- --	-- --	-- --
64.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,04	50900,00 --	-- --	2267 --	-- --	-- --	-- --
65.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	1,53	12593,79 1440,00	360,48 136,17	19268 2203	552 208	8,99 0,67	14 1
66.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	47400,00 --	-- --	410 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,15	53000,00 --	-- --	7843 --	-- --	-- --	-- --
68.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	1,61	12593,79 1440,00	360,48 136,17	20276 2318	580 219	8,99 0,67	14 1
69.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	47400,00 --	-- --	427 --	-- --	-- --	-- --
70.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,06	53000,00 --	-- --	3068 --	-- --	-- --	-- --
71.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,15	52400,00 --	-- --	7824 --	-- --	-- --	-- --
72.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,04	50900,00 --	-- --	2179 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Стены								960513
		Раздел: Каркас								
87.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,81	47400,00 --	-- --	38236 --	-- --	-- --	-- --
88.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,45	68200,00 --	-- --	30944 --	-- --	-- --	-- --
90.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,00	45800,00 --	-- --	45815 --	-- --	-- --	-- --
91.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	2,39	44900,00 --	-- --	107368 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Каркас								222363
		Раздел: Перекрытие								
		Раздел: Покрытие								
		Раздел: Перегородки								
		Раздел: Разные работы								
		ИТОГО:					3893486	58989		847
		Объект:82-13-2-7 ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ - БЛОКИ 1-6					132344	22282		109
		Смета: 2-7-1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ /БЛОКИ 1-6/								
1.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1381,95	32,26	30,77	44588	42523	0,01	14
					1,42	8,34	1962	11532	0,03	39
2.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояниеперевозки 5 км, класс груза 1	т	2418,41	45,00	45,00	108829	108829	--	--
					--	9,00	--	21766	0,19	457
3.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1381,95	3,80	3,24	5249	4483	0,00	5
					0,48	1,12	663	1548	0,00	5
4.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	8028,17	23,36	22,08	187532	177256	0,01	71
					1,28	5,56	10276	44624	0,02	155
5.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	248,30	262,72	--	65232	--	1,85	459
					262,72	--	65232	--	--	--
6.	Е0101-17-	Погрузка разработанного грунта	м3	8276,46	26,23	25,02	217067	207087	0,01	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7										
					1,15	6,79	9518	56164	0,02	192
7.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 отвозка во временный отвал	т	14483,81	19,70	19,70	285331	285331	--	--
					--	3,94	--	57066	0,08	1198
8.	Е0101-17-7	Погрузка грунта для обратной засыпки,подсыпки и щебеночно-грунтовой подушки	м3	8276,46	26,23	25,02	217067	207087	0,01	66
					1,15	6,79	9518	56164	0,02	192
9.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1, подвозка	т	14483,81	19,70	19,70	285331	285331	--	--
					--	3,94	--	57066	0,08	1198
10.	Е0108-3-2	Устройствощебеночно-грунтовой подушки под фундаменты с добавлением щебня в размере 25% от общей массы подушки	м3	6298,90	805,27	100,89	5072315	635496	0,85	5354
					123,75	38,25	779489	240933	0,18	1134
11.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	3222,48	6,48	6,48	20880	20880	--	--
					--	2,10	--	6779	0,01	26
12.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	805,62	134,10	--	108034	--	0,97	783
					134,10	--	108034	--	--	--
13.	Е0101-33-6	Устройство подсыпки под полы экскаваторами драглайн емк.0,65м3 грунт 2-ой группы	м3	2461,12	31,65	31,10	77894	76541	0,00	9
					0,55	8,97	1354	22079	0,03	75
14.	Е0101-166-2	Подсыпка грунта 2-ой группы под полы вручную	м3	615,28	134,10	--	82509	--	0,97	598
					134,10	--	82509	--	--	--
15.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	5683,60	21,55	4,52	122459	25667	0,11	614
					17,03	--	96792	--	--	--
ИТОГО:							6900317	2076511		8039
							1165347	575721		4672
Итого по объекту:					6900316					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Объект:82-13-4-1 ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА											
Смета: 4-1-1 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ											
Раздел: Внутриплощадочные сети 0,4 кВ											
31.	75-4-17	Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки , типа 2КТПГ-400-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный	шт	1,00	1835400,00	--	1835400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	75-3-7	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 400/6-10 У1, мощность 400 кВА, напряжение ВН 6; 10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1450x1000x1800 мм	шт	2,00	467000,00	--	934000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
Итого по разделу: Внутриплощадочные сети 0,4 кВ										2769400	
Раздел: Наружное освещение											
ИТОГО:							2769400	--		--	
							--	--		--	
Итого по объекту:							2769400				
Объект:82-13-7-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ											
Смета: 7-1-1 ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ											
8.	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	828,30	9,24	9,24	7658	7658	--	--	
					--	3,00	--	2486	0,01	10	
9.	E0101-24-10К=9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	828,30	71,19	71,19	58969	58969	--	--	
					--	23,11	--	19145	0,09	73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшомвместимостью 0,65 м3	м3	44069,00	32,26	30,77	1421871	1356015	0,01	434
					1,42	8,34	62578	367755	0,03	1257
11.	Е010333-А5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км , класс груза 1	т	77120,75	45,00	45,00	3470434	3470434	--	--
					--	9,00	--	694087	0,19	14576
12.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	46506,70	6,48	6,48	301337	301337	--	--
					--	2,10	--	97834	0,01	375
	ИТОГО:						5260269	5194412		434
	Смета: 7-1-5 ОГРАЖДЕНИЯ						62578	1181307		16291
	Раздел: Декоративное ограждение									
9.	С11011-87 Стойки 1		т	0,35	60200,00	--	20867	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С11011-87 Стойки 1		т	6,92	60200,00	--	416597	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12021-26 Сварная решетка ограждения 8		т	28,75	134000,00	--	3852845	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С12021-26 Сварная решетка ограждения 8		т	0,67	134000,00	--	89442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С12021-26 Ворота 0		т	0,74	114900,00	--	84868	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С12021-26 Калитка 0		т	0,35	114900,00	--	40384	--	--	--
	Итого по разделу: Декоративное ограждение				--	--	--	--	--	--
										4505003

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО: 4505003

Итого по объекту: 9765272

Итого по стройке: 42950981

Накладные расходы :

На общестроительные работы 4029073

Всего накладных расходов: 4029073
Итого с накладными 46980058

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 2652639

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 49632697
Итого с временными, 3,4 % 51226049
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % 51880214
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 52074041
Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 52558607

Пересчет в текущих ценах, К-2,55742 134414391
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 2688288
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 137102679
Налог на добавленную стоимость, 12 % 16452321
Итого с НДС 153555000

Принял:
ГУ «Отдел строительства Карасайского района»

Тех.надзор: ТОО «УКС»

Сдал: Директор
ТОО «Техно снаб 2002»

Жарасбаев Д.Ж.