Наименование строительства и его адрес: **"Строительство средней школы на 600 мест в с.Береке Карасайского района Алматинской области"**

Полная сметная стоимость 1413440000 тенге

Лимит финансирования на 2016 год.- 1012022501 тенге
из них: за счет Нац.фонда РК 1012022501тенге
остаток на 2017 год 401417499 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту: а/ с начала года 51184000 тенге
б/ за отчетный месяц 51184000 тенге

ЗАКАЗЧИК: - ГУ "Отдел строительства Карасайского района "
ИСПОЛНИТЕЛЬ:-ТОО «Техно Снаб 2002»
Адрес: Республика Казахстан 050016 г.Алматы, ул.Полежаева, д.16
ИИК KZ338560000000446569 в АО "Банк Центр Кредит", БИК KC JB KZ KX
БИН 020740004090, РНН 600900507008

С П Р А В К А №1
выполнения работ за июнь месяц 2016 года
по договору №13 от 17.06.2016 года

467-отдел строительства района
024 - Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
032- за счет целевого трансферта из нац.фонда РК
431 - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

Специфика	Наименование и виды выполненных работ		Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактивированная сумма, тенге	Сумма фактических расходов с начала года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2		3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Строительство средней школы на 600 мест в с.Береке Карасайского района Алматинской области		**1 012 022 501**	**0**	**0**	**0**		**51 184 000**		**51 184 000**	**51 184 000,00**
	Итого:		**1 012 022 501**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51 184 000**		**51 184 000**	**51 184 000**

Заказчик :
ГУ "Отдел строительства
Карасайского района"

Тех.надзор:
ТОО "УКС"

Подрядчик: Директор
ТОО "Техно Снаб 2002"

Кердeнов Б.

Жарасбаев Д.Ж.

1150

Заказчик ГУ "Отдел строительства Карасайского района"

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"

Субподрядчик

Договор №13 от 17.06.2016 года

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: 82-13 СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ В С. БЕРЕКЕ КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование обьекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Объект:82-13-1-1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИЙ									
	Смета: 1-1-1 ОТВОД ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА									
1.	Тприказ	ОТВОД ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОТ 3 ДО 5 га	1УЧАСТОК	1,00	64476,71	--	64477	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	ТСРДС_РК	РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЙ	КМ	1,60	4263,21	--	6821	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						71298	--		--
							--	--		--
	Итого по объекту:				71298					
	Объект:82-13-2-7 ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ - БЛОКИ 1-6									
	Смета: 2-7-1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ /БЛОКИ 1-6/									
1.	Е0101-17-	Разработка грунта 2 группы с	м3	1381,95	32,26	30,77	44588	42523	0,01	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3			1,42	8,34	1962	11532	0,03	39
2.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояниеперевозки 5 км, класс груза 1	т	2418,41	45,00 ---	45,00 9,00	108829 --	108829 21766	-- 0,19	-- 457
3.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1381,95	3,80 0,48	3,24 1,12	5249 663	4483 1548	0,00 0,00	5 5
4.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	8028,17	23,36 1,28	22,08 5,56	187532 10276	177256 44624	0,01 0,02	71 155
5.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	248,29	262,72 262,72	-- --	65230 65230	-- --	1,85 --	459 --
6.	Е0101-17-7	Погрузка разработанного грунта	м3	8276,47	26,23 1,15	25,02 6,79	217067 9518	207087 56164	0,01 0,02	66 192
7.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 отвозка во временный отвал	т	14483,82	19,70 --	19,70 3,94	285331 --	285331 57066	-- 0,08	-- 1198
8.	Е0101-17-7	Погрузка грунта для обратной засыпки,подсыпки и щебеночно-грунтовой подушки	м3	8276,47	26,23 1,15	25,02 6,79	217067 9518	207087 56164	0,01 0,02	66 192
9.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1, подвозка	т	14483,82	19,70 --	19,70 3,94	285331 --	285331 57066	-- 0,08	-- 1198
10.	Е0108-3-2	Устройствощебеночно-грунтовой подушки под фундаменты с добавлением щебня в размере 25% от общей массы подушки	м3	6299,00	805,27 123,75	100,89 38,25	5072396 779501	635506 240937	0,85 0,18	5354 1134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							6488620	1953433		6035
							876668	546867		4571
Итого по объекту:					6488620					

Объект:82-13-7-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Смета: 7-1-1 ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ

1.	Е0101-24-1	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением до 10м во временный отвал	м3	1579,00	7,91	7,91	12490	12490	--	--
					--	2,57	--	4055	0,01	16
2.	Е0101-24-9К=9	Перемещение растительного грунта бульдозером на расстояние до 100 метров во временный отвал	м3	1579,00	65,91	65,91	104075	104075	--	--
					--	21,40	--	33790	0,08	129
3.	Е0101-24-1	Перемещение растительного грунта бульдозером до 10м из временнного отвала для озелененияплощадки из временного отвала	м3	1579,00	7,91	7,91	12490	12490	--	--
					--	2,57	--	4055	0,01	16
4.	Е0101-24-9К=9	Перемещение растительного грунта бульдозером на расстояние до 100 метров из временного отвала	м3	1579,00	65,91	65,91	104075	104075	--	--
					--	21,40	--	33790	0,08	129
5.	Е0101-24-1	Срезка растительного грунта бульдозером	м3	3521,00	7,91	7,91	27852	27852	--	--
					--	2,57	--	9043	0,01	35
6.	Е01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	4225,20	30,00	30,00	126756	126756	--	--
					--	21,00	--	88729	0,44	1859
7.	Е010333-А5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км , класс груза 1	т	4225,20	45,00	45,00	190134	190134	--	--
					--	9,00	--	38027	0,19	799
8.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1932,70	9,24	9,24	17868	17868	--	--
					--	3,00	--	5801	0,01	22
9.	Е0101-24-10К=9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1932,70	71,19	71,19	137595	137595	--	--
					--	23,11	--	44673	0,09	171
10.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	44069,00	32,26	30,77	1421871	1356015	0,01	434

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3			1,42	8,34	62578	367755	0,03	1257
11.	Е010333-А 5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км , класс груза 1	т	77120,75	45,00	45,00	3470434	3470434	--	--
					--	9,00	--	694087	0,19	14576
12.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	45971,30	6,48	6,48	297868	297868	--	--
					--	2,10	--	96708	0,01	371
	ИТОГО:						5923508	5857654		434
							62578	1420513		19379
		Итого по стройке:			12483426					

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3072858
Всего накладных расходов:	3072858
Итого с накладными	15556284

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	933377
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	16489661
Итого с временными, 3,4 %	17050309
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	17280488
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	17348689
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	17519192
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	44803922
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	896078
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	45700000
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5484000
Итого с НДС	51184000

Принял:
ГУ «Отдел строительства Карасайского района»

Сдал: Директор
ТОО «Техно снаб 2002»

Тех.надзор ТОО «УКС»

Керденов Б.

Жарасбаев Д.Ж.