Наименование строительства и его адрес: **"Строительство средней школы на 600 мест в с.Береке Карасайского района Алматинской области"**

Полная сметная стоимость 1413440000 тенге

Лимит финансирования на 2016 год.- 1012022501 тенге
из них: за счет Нац.фонда РК 1012022501тенге
остаток на 2017 год 401417499 тенге

ЗАКАЗЧИК: - ГУ "Отдел строительства Карасайского района "
ИСПОЛНИТЕЛЬ:-ТОО «Техно Снаб 2002»
Адрес: Республика Казахстан 050016 г.Алматы, ул.Полежаева, д.16
ИИК KZ338560000000446569 в АО "Банк Центр Кредит", БИК KC JB KZ KX
БИН 020740004090, РНН 600900507008

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту: а/ с начала года: 633 734 246,00
б/ за отчетный месяц: 19 523 246,00

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

выполнения работ за октябрь месяц 2016 года
по договору №13 от 17.06.2016 года

467- отдел строительства района
024 - Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
032- за счет целевого трансферта из нац.фонда РК
431 - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

Специфика	Наименование и виды выполненных работ		Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактивированная сумма, тенге	Сумма фактических расходов с начала года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2		3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Строительство средней школы на 600 мест в с.Береке Карасайского района Алматинской области		**1 012 022 501**	**0**	**0**	**0**		**633 734 246**		**19 523 246**	**633 734 246,00**
	Итого:		**1 012 022 501**	**0**	**0**	**0**	**0**	**633 734 246**		**19 523 246**	**633 734 246**

Заказчик :
ГУ "Отдел строительства Карасайского района"

Тех.надзор:
ТОО "УКС"

Подрядчик: Директор
ТОО "Техно Снаб 2002"

Кердешов Б.

Жарасбаев Д.Ж.

1450

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства Карасайского района"

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"

Субподрядчик

Договор №13 от 17.06.2016 года

Наименование строительства и его адрес: 82-13 СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ В С. БЕРЕКЕ КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование обьекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Объект:82-13-2-1 ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ - БЛОКИ 1А, 1Б										
Смета: 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /КЖ/ - БЛОК 1А										
Раздел: Вход В-3										
179.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,52	7940,17	66,01	4129	34	1,35	1
					195,75	24,93	102	13	0,12	0
180.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	0,82	9786,72	353,46	8025	290	3,60	3
					585,00	133,52	480	109	0,65	1
181.	Е0106-1-1 6	Устройство плит железобетонных плоских	м3	0,45	8832,81	196,62	3975	88	1,79	1
					272,25	74,27	123	33	0,36	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00	--	194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,07	53600,00	--	3798	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Входная группа В-1								
184.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	29,50	7940,17	66,01	234235	1947	1,35	40
					195,75	24,93	5775	735	0,12	4
185.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	58,48	9786,72	353,46	572373	20672	3,60	211
					585,00	133,52	34214	7809	0,65	38
186.	Е0106-1-1 6	Устройство плит железобетонных плоских	м3	10,52	8832,81	196,62	92880	2068	1,79	19
					272,25	74,27	2863	781	0,36	4
187.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,37	47400,00	--	17511	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,88	53600,00	--	47425	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,93	53000,00	--	49052	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,89	52400,00	--	98832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,21	70437,87 9675,00	304,24 114,75	14686 2017	63 24	58,00 0,56	12 0
192.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,10	47400,00 --	-- --	4838 --	-- --	-- --	-- --
193.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,75	45800,00 --	-- --	34570 --	-- --	-- --	-- --
194.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	1,74	13597,35 1644,75	990,15 374,04	23659 2862	1723 651	10,40 1,83	18 3
195.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,10	47400,00 --	-- --	4838 --	-- --	-- --	-- --
196.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,04	68200,00 --	-- --	2635 --	-- --	-- --	-- --
197.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,70	45800,00 --	-- --	31918 --	-- --	-- --	-- --
198.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона класса В25	м3	2,70	15986,04 2385,00	407,30 153,86	43162 6440	1100 415	14,40 0,75	39 2
199.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,16	47400,00 --	-- --	7537 --	-- --	-- --	-- --
200.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,44	50900,00 --	-- --	22430 --	-- --	-- --	-- --
201.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,12	48300,00 --	-- --	5613 --	-- --	-- --	-- --
202.	Е0106-22-	Устройство безбалочных перекрытий	м3	14,80	13743,29	241,10	203401	3568	8,06	119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010			1282,50	91,08	18981	1348	0,44	7
203.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,09	47400,00 --	-- --	4413 --	-- --	-- --	-- --
204.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,52	53600,00 --	-- --	27679 --	-- --	-- --	-- --
205.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,51	53000,00 --	-- --	27077 --	-- --	-- --	-- --
206.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен парапетов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	3,00	12593,79 1440,00	360,48 136,17	37781 4320	1081 409	8,99 0,67	27 2
207.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	50600,00 --	-- --	2282 --	-- --	-- --	-- --
208.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,41	53600,00 --	-- --	22224 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Разные работы								1653171

ИТОГО:

	1653172 78177	32634 12327	489 60

Объект:82-13-2-2 ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ - БЛОК 2

Смета: 2-2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /КЖ/ - БЛОК 2

Раздел: Фундаменты

Раздел: Стены

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Входная группа В-2								
162.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	26,00	7940,17	66,01	206444	1716	1,35	35
					195,75	24,93	5090	648	0,12	3
163.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонного входа	м3	50,00	9786,72	353,46	489336	17673	3,60	180
					585,00	133,52	29250	6676	0,65	33
164.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,32	47400,00	--	15077	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,77	53600,00	--	41180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,83	53000,00	--	43819	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,83	52400,00	--	95854	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,15	70437,87	304,24	10574	46	58,00	9
					9675,00	114,75	1452	17	0,56	0
169.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,10	47400,00	--	4838	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,69	45800,00	--	31470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м из бетона класса В25	м3	1,74	13597,35	990,15	23659	1723	10,40	18
					1644,75	374,04	2862	651	1,83	3
172.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,10	47400,00	--	4838	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,04	68200,00	--	2635	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 8 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
174.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,62	45800,00 -------- --	-- -------- --	28291 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
175.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона класса В25	м3	2,89	15986,04 -------- 2385,00	407,30 -------- 153,86	46200 -------- 6893	1177 -------- 445	14,40 -------- 0,75	42 -------- 2
176.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,18	47400,00 -------- --	-- -------- --	8390 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
177.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,40	50900,00 -------- --	-- -------- --	20465 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
178.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,10	48300,00 -------- --	-- -------- --	4695 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
179.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона класса В25	м3	16,42	13743,29 -------- 1282,50	241,10 -------- 91,08	225665 -------- 21059	3959 -------- 1496	8,06 -------- 0,44	132 -------- 7
180.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,10	47400,00 -------- --	-- -------- --	4953 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
181.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,85	53600,00 -------- --	-- -------- --	45575 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
182.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,32	53000,00 -------- --	-- -------- --	17130 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен парапетов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	3,82	12593,79	360,48	48108	1377	8,99	34
					1440,00	136,17	5501	520	0,67	3
184.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,05	47400,00	--	2294	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,44	53600,00	--	23635	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Раздел: Вход В-4

186.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,40	7940,17	66,01	3176	26	1,35	1
					195,75	24,93	78	10	0,12	0
187.	Е0106-1-2	Устройство ж/бетонного входа	м3	1,83	9786,72	353,46	17910	647	3,60	7
					585,00	133,52	1071	244	0,65	1
188.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	47400,00	--	1535	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона класса В25	м3	0,88	13597,35	990,15	11966	871	10,40	9
					1644,75	374,04	1447	329	1,83	2
190.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	50600,00	--	1350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,02	68200,00	--	1255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
192.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,09	50900,00	--	4622	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
193.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при	м3	0,16	15986,04	407,30	2558	65	14,40	2
					2385,00	153,86	382	25	0,75	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		высоте балок до 500 мм из бетона класса В25								
194.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00 ---	-- --	380 --	-- --	-- --	-- --
195.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,04	50900,00 ---	-- --	1963 --	-- --	-- --	-- --
196.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона класса В25	м3	0,59	13743,29 1282,50	241,10 91,08	8109 757	142 54	8,06 0,44	5 0
197.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	47400,00 ---	-- --	267 --	-- --	-- --	-- --
198.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,04	53600,00 ---	-- --	2400 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Разные работы								1502615

ИТОГО:

	1502616 75842	29422 11115		474 54

Объект:82-13-3-1 КОТЕЛЬНАЯ

Смета: 3-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Раздел: Земляные работы

Раздел: Фундаменты

Раздел: Каркас

Раздел: Стены

57.	Е0108-6-2	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м	м3	40,52	6877,94	281,14	278687	11392	4,42	179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					681,75	105,75	27624	4285	0,51	21
58.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,43	72779,65	422,15	31495	183	56,40	24
					8257,50	157,50	3573	68	0,77	0
59.	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,02	32300,00	--	727	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,06	29400,00	--	1635	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,23	50800,00	--	11870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,12	47400,00	--	5734	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0106-14-7	Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м из бетона класса В25	м3	9,35	14231,97	955,03	132998	8925	15,20	142
					2430,00	360,77	22708	3371	1,76	16
64.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	50600,00	--	3688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,59	50900,00	--	30062	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,08	93997,62	304,24	7501	24	198,00	16
					33075,00	114,75	2639	9	0,56	0
67.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,00	172357,31	536,06	579	2	289,00	1
					47475,00	202,50	160	1	0,99	0
68.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,90	15358,92	367,51	13823	331	13,10	12
					2202,75	138,83	1982	125	0,68	1
69.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00	--	710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,07	50900,00	--	3474	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
		Итого по разделу: Стены								522984
		Раздел: Перекрытие								
77.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона класса В25	м3	11,85	13570,74 / 1282,50	241,10 / 91,08	160813 / 15198	2857 / 1079	8,06 / 0,44	96 / 5
78.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,09	47400,00 / --	-- / --	4343 / --	-- / --	-- / --	-- / --
79.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,53	53600,00 / --	-- / --	28621 / --	-- / --	-- / --	-- / --
80.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,43	53000,00 / --	-- / --	22541 / --	-- / --	-- / --	-- / --
81.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона класса В25	м3	0,74	13570,74 / 1282,50	241,10 / 91,08	10042 / 949	178 / 67	8,06 / 0,44	6 / 0
82.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	47400,00 / --	-- / --	978 / --	-- / --	-- / --	-- / --
83.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,04	53600,00 / --	-- / --	2138 / --	-- / --	-- / --	-- / --
84.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	53000,00 / --	-- / --	1785 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Перекрытие								231262
		Раздел: Кровля								
		Раздел: Проемы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Перегородки								
		Раздел: Полы								
		Раздел: Внутренняя отделка								
		Раздел: Наружная отделка								
		Раздел: Разные работы								
	ИТОГО:									
						754244	23891			476
	Смета: 3-1-9 ДЫМОВАЯ ТРУБА /Н-15 м/					74833	9005			44
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	34,31	27,84	26,18	955	898	0,01	0
					1,66	7,20	57	247	0,03	1
2.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3	1,06	262,72	--	279	--	1,85	2
					262,72	--	279	--	--	--
3.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	21,83	39,76	37,82	868	825	0,01	0
					1,87	11,00	41	240	0,04	1
4.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	38,20	45,00	45,00	1719	1719	--	--
					--	9,00	--	344	0,19	7
5.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	21,83	3,80	3,24	83	71	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0108-3-2	Устройство насыпной подушки из местного суглинистого грунта	м3	18,59	0,48 230,27	1,12 100,89	10 4280	24 1875	0,00 0,85	0 16
7.	С143008-3-1	Щебень из природного камня для строительных работ	м3	5,34	123,75 2000,00	38,25 --	2300 10688	711 --	0,18 --	3 --
8.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	28,29	-- 6,48	-- 6,48	-- 183	-- 183	-- --	-- --
9.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	7,07	-- 134,10	2,10 --	-- 949	60 --	0,01 0,97	0 7
10.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	28,29	134,10 21,55	-- 4,52	949 610	-- 128	-- 0,11	-- 3
		Итого по разделу: Земляные работы			17,03	--	482	--	--	--
		Раздел: Фундамент монолитный ФМ1								20614
11.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,80	7940,17 195,75	66,01 24,93	14292 352	119 45	1,35 0,12	2 0
12.	Е0106-1-8	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под дымовую трубу	м3	18,70	9289,00 364,50	248,13 93,74	173704 6816	4640 1753	2,35 0,46	44 9
13.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	50600,00 --	-- --	802 --	-- --	-- --	-- --
14.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,08	50900,00 --	-- --	4015 --	-- --	-- --	-- --
15.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,07	68200,00 --	-- --	4965 --	-- --	-- --	-- --
16.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,18	67700,00 --	-- --	12517 --	-- --	-- --	-- --
17.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,11	68200,00	--	7243	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 8 мм			--------	--------	--------	--------	--------	--------
18.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,10	67700,00	--	6894	--	--	--
19.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,08	172357,31	536,06	14395	45	289,00	24
		Итого по разделу: Фундамент монолитный ФМ1			47475,00	202,50	3965	17	0,99	0
		Раздел: Труба с надземным примыканием газоходов - 2 шт								238827
		Раздел: Металлическая этажерка								
		ИТОГО:					259441	10503		99
		Итого по объекту:			1013686		15251	3441		21

Объект:82-13-6-3 НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Смета: 6-3-1 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

Раздел: Общестроительные работы

1.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	216,13	27,84	26,18	6016	5657	0,01	2
					1,66	7,20	359	1556	0,03	5
2.	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную в траншеях и котлованах грунт 2-ой группы	м3	6,68	262,72	--	1756	--	1,85	12
					262,72	--	1756	--	--	--
3.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	117,69	39,76	37,82	4679	4450	0,01	2
					1,87	11,00	220	1294	0,04	4
4.	Е010333-А	Перевозка грузов	т	205,95	63,90	63,90	13160	13160	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1			--	12,78	--	2632	0,27	55
5.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	117,69	3,80	3,24	447	382	0,00	0
					0,48	1,12	56	132	0,00	0
6.	С143008-75	Гравий для строительных работ, марка ДР 8, фракция 20-40 мм	м3	8,32	860,00	--	7159	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ	м3	8,32	2000,00	--	16648	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С143008-104	Смеси шлакогалечниковые	м3	16,65	1400,00	--	23307	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	51,22	134,10	--	6869	--	0,97	50
					134,10	--	6869	--	--	--
10.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	204,89	6,48	6,48	1328	1328	--	--
					--	2,10	--	431	0,01	2
11.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	204,89	21,55	4,52	4415	925	0,11	22
					17,03	--	3489	--	--	--
12.	Е0108-3-1	Устройство подстилающего слоя из глины	м3	15,34	1656,20	97,07	25414	1490	0,78	12
					112,50	36,00	1726	552	0,18	3
13.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под каналы	м3	4,48	1813,20	152,52	8127	684	1,02	5
					153,68	57,15	689	256	0,28	1
14.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	13,38	1986,57	564,43	26588	7554	3,33	45
					567,00	195,49	7589	2616	0,75	10
15.	С143018-141	Лотки каналов Л10-8 /серия 3.006.1-2.87.1-19/ для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 /В25/, объемом 0,66 м3, размеры 2985х1480х550 мм	м3	6,60	18200,00	--	120120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса	м3	6,60	112,00	--	739	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25			--	--	--	--	--	--
17.	С143018-6 8	Плиты перекрытия каналов П11-8 /серия 3.006.1-2.87.2-35/ для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 /В25/, объемом 0,44 м3, размеры 2990x1480x100 мм	м3	4,40	18600,00 / --	-- / --	81840 / --	-- / --	-- / --	-- / --
18.	С143001-4 7	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	4,40	112,00 / --	-- / --	493 / --	-- / --	-- / --	-- / --
19.	С143018-1 40	Лотки каналов Л10д-8 /серия 3.006.1-2.87.1-20/ для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 /В25/, объемом 0,17 м3, размеры 720x1480x550 мм	м3	0,68	19300,00 / --	-- / --	13124 / --	-- / --	-- / --	-- / --
20.	С143001-4 7	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	0,68	112,00 / --	-- / --	76 / --	-- / --	-- / --	-- / --
21.	С143018-7 0	Плиты перекрытия каналов П11д-8 /серия 3.006.1-2.87.2-11/ для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 /В25/, объемом 0,11 м3, размеры 740x1480x100 мм	м3	0,44	20300,00 / --	-- / --	8932 / --	-- / --	-- / --	-- / --
22.	С143001-4 7	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	0,44	112,00 / --	-- / --	49 / --	-- / --	-- / --	-- / --
23.	С143014-3	Подушки опорные ОП1 /серия 3.006.1-2.87.2-58/ из тяжелого бетона класса В15, объемом 0,004 м3, размеры 200x200x90 мм	м3	0,12	18200,00 / --	-- / --	2257 / --	-- / --	-- / --	-- / --
24.	С143014-3	Подушки опорные ОП2 /серия 3.006.1-2.87.2-58/ из тяжелого бетона класса В15, объемом 0,005 м3, размеры 300x200x90 мм	м3	0,09	18200,00 / --	-- / --	1638 / --	-- / --	-- / --	-- / --
25.	С143018-1 45	Подкладка железобетонная ПП5 /серия 3.006.1-2.87.2-56/ для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /В15/, объемом 0,07 м3, размеры 1700x400x100 мм	м3	1,05	17900,00 / --	-- / --	18795 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	С143001-4 6	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-1,05	112,00 ---	-- ---	-118 ---	-- ---	-- ---	-- ---
27.	С143001-4 5	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-1,05	209,00 ---	-- ---	-219 ---	-- ---	-- ---	-- ---
28.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под каналы	м3	0,49	1813,20 153,68	152,52 57,15	881 75	74 28	1,02 0,28	0 0
29.	Е0107-61-1	Устройство углов поворота непроходных каналов	м3	1,70	1986,57 567,00	564,43 195,49	3377 964	960 332	3,33 0,75	6 1
30.	С143018-142	Лотки каналов Лу10-8 /серия 3.006.1-2.87.6-5/ для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 /В15/, объемом 0,63 м3, размеры 2985х1480х550 мм	м3	0,63	17900,00 ---	-- ---	11277 ---	-- ---	-- ---	-- ---
31.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	0,63	112,00 ---	-- ---	71 ---	-- ---	-- ---	-- ---
32.	С143018-68	Плиты перекрытия каналов П11-8 /серия 3.006.1-2.87.2-35/ для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 /В25/, объемом 0,44 м3, размеры 2990х1480х100 мм	м3	0,44	18600,00 ---	-- ---	8184 ---	-- ---	-- ---	-- ---
33.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	0,44	112,00 ---	-- ---	49 ---	-- ---	-- ---	-- ---
34.	С143018-70	Плиты перекрытия каналов П11д-8 /серия 3.006.1-2.87.2-11/ для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 /В25/, объемом 0,11 м3, размеры 740х1480х100 мм	м3	0,22	20300,00 ---	-- ---	4466 ---	-- ---	-- ---	-- ---
35.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме	м3	0,22	112,00 ---	-- ---	25 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ячеистого: выше 22,5 до 25								
36.	С143018-7 0	Плиты перекрытия каналов П15д-8 /серия 3.006.1-2.87.2-15/ для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 /В25/, объемом 0,16 м3, размеры 740x1840x180 мм	м3	0,32	20300,00	--	6496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С143001-4 7	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	0,32	112,00	--	36	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С143015-3 1	Балки Б2 /серия 3.006.1-2.87.6-20/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В25, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	м3	0,09	18600,00	--	1674	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С143001-4 7	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	0,09	112,00	--	10	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий /М14/ массой до 20 кг	т	0,00	175710,10	1826,10	264	3	42,70	0
					8100,00	690,75	12	1	3,37	0
41.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	2,07	405,02	7,14	839	15	0,14	0
					22,10	2,68	46	6	0,01	0
42.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	1,54	665,48	8,23	1025	13	0,47	1
					81,68	3,08	126	5	0,02	0
43.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,18	7290,85	296,60	1284	52	5,95	1
					915,75	110,25	161	19	0,54	0
44.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	0,64	10946,53	954,99	7006	611	6,51	4
					1075,50	330,44	688	211	1,34	1
45.	Е0109-53-3	Монтаж конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	т	0,09	16367,84	681,42	1525	63	95,00	9
					14670,00	132,75	1367	12	0,65	0
46.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,09	147100,00	--	13703	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	Е0107-31-1	Установка плит	м3	0,22	2805,26	1856,11	617	408	4,93	1
					812,93	597,97	179	132	2,37	1
48.	С143018-70	Плиты перекрытия каналов П11д-8 /серия 3.006.1-2.87.2-11/ для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 /В25/, объемом 0,11 м3, размеры 740х1480х100 мм	м3	0,22	20300,00	--	4466	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	0,22	112,00	--	25	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,74	245,44	3,82	1162	18	0,21	1
					37,35	1,44	177	7	0,01	0
51.	Е0106-1-1	Устройство бетонного днища канала из бетона класса В7,5 /М-100/	м3	0,30	8062,57	66,01	2419	20	1,35	0
					195,75	24,93	59	7	0,12	0
52.	Е0106-13-1	Устройство бетонного приямка из бетона класса В15 /М-200/	м3	1,60	9489,07	86,60	15183	139	3,06	5
					490,50	32,72	785	52	0,16	0
53.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,03	70437,87	304,24	2143	9	58,00	2
					9675,00	114,75	294	3	0,56	0
54.	Е0108-12-1	Укладка армоперемычек	т	0,01	8679,65	422,15	61	3	56,40	0
					8257,50	157,50	58	1	0,77	0
55.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00	--	86	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,01	45300,00	--	241	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0109-53-2	Монтаж металлического перекрытия	т	0,15	9850,48	1162,95	1499	177	46,60	7
					7357,50	108,00	1120	16	0,53	0
58.	С12021-119	Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и	т	0,15	123700,00	--	18827	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толстолистовой стали								
59.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	5,00	474,17	--	2371	--	0,14	1
					24,75	--	124	--	--	--
60.	Е0109-49-1	Затягивание хомутов с постановкой строительных болтов с гайками и шайбами	шт	8,00	20,14	0,23	161	2	0,12	1
					19,91	0,09	159	1	0,00	0
61.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,02	200,00	--	605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	299	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,86	544,76	1,24	1014	2	0,97	2
					153,23	0,47	285	1	0,00	0
64.	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за два раза	м2	3,61	33,27	0,04	120	--	0,04	0
					8,78	--	32	--	--	--
65.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под камеру	м3	0,91	2530,27	100,89	2308	92	0,85	1
					123,75	38,25	113	35	0,18	0
66.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,93	7940,17	66,01	7400	62	1,35	1
					195,75	24,93	182	23	0,12	0
67.	Е0106-35-5	Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей	м3	1,64	9767,99	672,63	16010	1102	5,83	10
					927,00	234,39	1519	384	0,93	2
68.	Е0108-12-1	Укладка сетки СГ-1 между блоками	т	0,18	8679,65	422,15	1594	78	56,40	10
					8257,50	157,50	1517	29	0,77	0
69.	Е0106-19-1	Устройство сейсмопояса в опалубке	м3	0,58	11284,67	316,01	6581	184	8,25	5
					1368,00	119,39	798	70	0,58	0
70.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00	53000,00	--	89	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	50600,00	--	765	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,06	52400,00	--	3127	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	3,00	484,06	243,37	1452	730	0,67	2
					106,88	85,08	321	255	0,34	1
74.	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	13,00	719,61	389,08	9355	5058	0,94	12
					153,90	136,92	2001	1780	0,55	7
75.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	0,84	10900,00	--	9104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С143003-21	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	м3	7,24	10100,00	--	73108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0146-30-2	Пробивка отверстий в ж/бетонных конструкциях толщиной 200 мм /400 мм/, площадью до 100 см2	отверстие	2,00	352,74	169,09	705	338	1,04	2
					183,65	63,83	367	128	0,31	1
78.	Е0106-13-1	Устройство бетонных заделок в стенах камеры	м3	0,52	9285,07	86,60	4828	45	3,06	2
					490,50	32,72	255	17	0,16	0
79.	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,84	2805,26	1856,11	2356	1559	4,93	4
					812,93	597,97	683	502	2,37	2
80.	С143018-23	Плиты покрытий ПО-1 /3.006.1-2.87, выпуск 1-2/ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	м3	0,70	18200,00	--	12740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С143018-32	Кольца КЦО-1 для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,07 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	м	0,14	3275,00	--	459	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С143018-33	Кольца КЦ7-3 для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	0,58	3625,00	--	2102	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	2,00	282,59	35,42	565	71	1,31	3
					209,25	13,50	418	27	0,07	0
84.	С131104-5	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	комплект	2,00	16500,00	--	33000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Е0106-1-1	Устройство отмостки вокруг колодца	м3	0,34	7940,17	66,01	2688	22	1,35	0
					195,75	24,93	66	8	0,12	0
86.	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	т	0,00	174569,60	1941,97	768	9	42,30	0
					6975,00	726,75	31	3	3,55	0
87.	Е0109-29-1	Монтаж стремянки С1	т	0,05	13699,07	5475,87	630	252	28,90	1
					5040,00	1552,87	232	71	5,46	0
88.	С12021-22 2	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,05	151200,00	--	6955	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за 2 раза	м2	2,27	102,67	0,18	233	--	0,03	0
					5,54	0,10	13	--	0,00	0
90.	Е0115-61-1	Штукатурка внутренних стен цементным раствором с церезитом	м2	23,20	6384,45	3,39	148119	79	0,65	15
					117,00	0,72	2714	17	0,05	1
91.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	31,36	245,44	3,82	7697	120	0,21	7
					37,35	1,44	1171	45	0,01	0
92.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	6,73	684,66	11,21	4609	75	0,20	1
					31,50	4,21	212	28	0,02	0
93.	Е0111-4-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой	м2	4,00	322,70	3,10	1291	12	0,30	1
					54,90	1,17	220	5	0,01	0
94.	Е0111-4-4	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий слой	м2	4,00	244,16	2,19	977	9	0,21	1
					38,93	0,83	156	3	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	1,00	665,48	8,23	665	8	0,47	0
					81,68	3,08	82	3	0,02	0
96.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,18	8219,30	1879,87	9658	2209	8,86	10
					1435,50	538,43	1687	633	2,06	2
97.	С143018-3 2	Кольца КО-6 для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,07 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	м	0,07	3275,00	--	229	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	С143018-3 3	Кольца КС 7-3 для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	0,29	3625,00	--	1051	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С143014-3	Плиты перекрытий ПП 10-1, из тяжелого бетона класса В15, диаметр 1160 мм, высота 150 мм	м3	0,10	18928,00	--	1893	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С143018-3 6	Кольца КС 10.9 для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	2,67	3870,00	--	10333	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С143018-3 6	Кольца КС 10.9а для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	0,89	3870,00	--	3444	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С143018-1 45	Подушки опорные ОП3 /серия 3.006.1-2.87.2-59/ для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /В15/, объемом 0,015 м3, размеры 400х400х90 мм	м3	0,06	17900,00	--	1074	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	С143001-4 6	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-0,06	112,00	--	-7	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	С143001-4 5	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-0,06	209,00	--	-13	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	С131104-1 8	Люк чугунный теплофикационный с шарниром, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	11200,00	--	11200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	км	0,00	465331,02	1733,92	931	3	361,00	1
					60966,00	650,25	122	1	3,17	0
107.	Е0106-1-1	Заделка труб из бетона класса В3,5	м3	0,36	7940,17	66,01	2858	24	1,35	0
					195,75	24,93	70	9	0,12	0
108.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,07	175710,10	1826,10	11843	123	42,70	3
					8100,00	690,75	546	47	3,37	0
109.	Е0127-53-1	Устройство отмостки толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменныхматериалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	10,36	601,22	15,35	6230	159	0,03	0
					5,94	5,06	62	52	0,02	0
110.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	1,79	1986,57	564,43	3552	1009	3,33	6
					567,00	195,49	1014	350	0,75	1
111.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	1,79	18900,00	--	33793	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	Е0110-55-1	Укладка досок	м2	1,10	1292,59	29,74	1422	33	0,23	0
					32,85	11,23	36	12	0,05	0
113.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания	м3	0,70	2530,27	100,89	1771	71	0,85	1
					123,75	38,25	87	27	0,18	0
114.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	10,00	245,44	3,82	2454	38	0,21	2
					37,35	1,44	374	14	0,01	0
115.	Е0107-20-3	Металлические балки из швеллера	т	0,28	175710,10	1826,10	49734	517	42,70	12
					8100,00	690,75	2293	196	3,37	1

Итого по разделу: Общестроительные работы 1022863

Раздел: Трубопроводы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116.	Е0124-2-5	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 133 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 град.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,08	244271,07 / 112455,00	62584,31 / 20227,30	19542 / 8996	5007 / 1618	612,15 / 104,89	49 / 8
117.	С130806-84	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	80,00	806,00 / --	-- / --	64480 / --	-- / --	-- / --	-- / --
118.	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром до 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 град.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,13	166979,72 / 79852,50	46969,98 / 17094,70	22041 / 10541	6200 / 2257	445,20 / 88,37	59 / 12
119.	С130806-36	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 60х3,5 мм	м	40,00	476,00 / --	-- / --	19040 / --	-- / --	-- / --	-- / --
120.	С130806-35	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 48х3,5 мм	м	40,00	354,00 / --	-- / --	14160 / --	-- / --	-- / --	-- / --
121.	С130904-68	Краны шаровые сварные стальные NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	2,00	3280,00 / --	-- / --	6560 / --	-- / --	-- / --	-- / --
122.	С130904-70	Краны шаровые сварные стальные NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	шт	2,00	4310,00 / --	-- / --	8620 / --	-- / --	-- / --	-- / --
123.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром до 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	62566,88 / 45675,00	6788,50 / 2565,00	501 / 365	54 / 21	253,00 / 12,52	2 / 0
124.	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диаметром до 50 мм	врезка	4,00	366,93 / 254,25	80,05 / 31,50	1468 / 1017	320 / 126	1,30 / 0,15	5 / 1
125.	С130806-62	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	5,82	168,00 / --	-- / --	978 / --	-- / --	-- / --	-- / --
126.	С130806-57	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина	м	3,81	99,00 / --	-- / --	377 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стенки 2,0 мм								
127.	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром до 50 мм	км	0,01	180453,40	29493,95	1444	236	203,00	2
					35325,00	11142,00	283	89	54,42	0
128.	Е0124-1-7	Установка гильз диаметром 219 мм	км	0,002	280166,89	91517,89	4560	183	692,00	1
					125325,00	26156,25	251	52	129,30	0
129.	Е0116-12-9	Установка колец ограничительных диаметром до 300 мм	соединение	8,00	1304,82	176,44	10439	1412	4,31	34
					810,00	65,25	6480	522	0,32	3
130.	С12021-250	Фланцы натяжные /ГОСТ 19903-74/ из горячекатаной стали, габаритные размеры 345х345х6 мм, отверстие 275 мм, масса 47,1 кг/м2	т	0,01	154200,00	--	1122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	С12021-250	Кольцо упорное /ГОСТ 19903-74/ из холоднокатаной стали, габаритные размеры 345х345х2,5 мм, отверстие 275 мм, масса 19,625 кг/м2	т	0,01	154200,00	--	1122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	Е0109-53-2	Установка опоры из стального листа	т	0,00	9850,48	1162,95	36	4	46,60	0
					7357,50	108,00	27	--	0,53	0
133.	С12021-250	Кольцо упорное /ГОСТ 19903-74/ из холоднокатаной стали, габаритные размеры 345х345х2,5 мм, отверстие 275 мм, масса 19,625 кг/м2	т	0,00	154200,00	--	561	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	Е0122-48-1	Набивка стальных гильз минеральной ватой	футляр	2,00	741,23	153,25	1482	306	2,19	4
					361,56	2,54	723	5	0,01	0
135.	С11031-25	Вата минеральная	м3	0,13	2530,00	--	319	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	Е0106-1-20	Устройство бетонного замка	м3	0,26	9001,45	311,32	2340	81	2,82	1
					441,00	117,61	115	31	0,57	0
137.	Е0108-4-7	Покраска битумом за 2 раза	м2	2,00	245,44	3,82	491	8	0,21	0
					37,35	1,44	75	3	0,01	0
138.	Е0124-1-6	Установка гильз диаметром 159 мм	км	0,001	286366,38	79749,13	2573	159	626,00	1
					113175,00	23816,25	226	48	119,77	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139.	Е0116-12-9	Установка колец ограничительных диаметром до 300 мм	1соедин.	8,00	1304,82	176,44	10439	1412	4,31	34
					810,00	65,25	6480	522	0,32	3
140.	С12021-250	Фланцы натяжные /ГОСТ 19903-74/ из горячекатаной стали, габаритные размеры 345х345х6 мм,отверстие 275 мм, масса 47,1 кг/м2	т	0,01	154200,00	--	859	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	С12021-250	Кольцо упорное /ГОСТ 19903-74/ из холоднокатаной стали, габаритные размеры 345х345х2,5 мм, отверстие 275 мм, масса 19,625 кг/м2	т	0,01	154200,00	--	859	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	Е0109-53-2	Установка опоры из стального листа	т	0,00	9850,48	1162,95	27	3	46,60	0
					7357,50	108,00	20	--	0,53	0
143.	С12021-250	Кольцо упорное /ГОСТ 19903-74/ из холоднокатаной стали, габаритные размеры 345х345х2,5 мм, отверстие 275 мм, масса 19,625 кг/м2	т	0,00	154200,00	--	429	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	Е0122-48-1	Набивка стальных гильз минеральной ватой	футляр	2,00	637,21	111,26	1274	223	2,19	4
					361,56	1,85	723	4	0,00	0
145.	С11031-25	Вата минеральная	м3	0,07	2530,00	--	167	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	Е0106-1-20	Устройство бетонного замка	м3	0,22	9001,45	311,32	1980	68	2,82	1
					441,00	117,61	97	26	0,57	0
147.	Е0108-4-7	Покраска битумом за 2 раза	м2	2,00	245,44	3,82	491	8	0,21	0
					37,35	1,44	75	3	0,01	0
148.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	46,40	21,80	0,05	1011	2	0,03	1
					5,81	0,02	270	1	0,00	0
149.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей серебристой краской БТ-177	м2	46,40	19,64	0,02	911	1	0,02	1
					3,13	--	145	--	--	--
150.	Е0126-35-2	Изоляция трубопроводов матами URSA M 25 толщиной 50 мм	м	160,00	101,28	16,85	16205	2696	0,21	34
					38,59	4,33	6174	693	0,03	4
151.	С11031-16	Маты теплоизоляционные URS, марка	м3	5,80	4330,00	--	25114	--	--	--

1450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	М 25-50								
152.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	80,00	114,31 / 29,93	6,39 / 2,48	9145 / 2394	511 / 198	0,19 / 0,01	15 / 1
153.	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	80,00	150,76 / 42,75	9,01 / 3,38	12061 / 3420	721 / 270	0,27 / 0,02	22 / 1
154.	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,10	314500,00	--	30506	--	--	--
155.	Е0125-123-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	шт	3,00	605,30 / 108,00	488,30 / 184,50	1816 / 324	1465 / 553	0,47 / 1,18	1 / 4
		Итого по разделу: Трубопроводы								297550

ИТОГО:

		1320410 / 98047	73368 / 22119	580 / 142
Итого по объекту:	1320413			
Итого по стройке:	5489886			

Накладные расходы :

На общестроительные работы	441066
На металломонтажные работы	2724
Всего накладных расходов:	443790
Итого с накладными	5933673

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	356021
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6289694
Итого с временными, 3,4 %	6503544
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	6591342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						6617356		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						6682391		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						17089676		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						341794		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						17431470		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2091776		
		Итого с НДС						19523246		

Принял:
ГУ «Отдел строительства Карасайского района»

Сдал: Директор
ТОО «Техно снаб 2002»

Жарасбаев Д.Ж.

Тех.надзор: ГУ «УКС»

Керлеков Б.