Наименование строительства и его адрес: **"Строительство средней школы на 600 мест в с.Береке Карасайского района Алматинской области"**

Полная сметная стоимость 1413440000 тенге

Лимит финансирования на 2016 год.- 1012022501 тенге
из них: за счет Нац.фонда РК 1012022501тенге
остаток на 2017 год 401417499 тенге

ЗАКАЗЧИК: - ГУ "Отдел строительства Карасайского района "
ИСПОЛНИТЕЛЬ:-ТОО «Техно Снаб 2002»
Адрес: Республика Казахстан 050016 г.Алматы, ул.Полежаева, д.16
ИИК KZ338560000000446569 в АО "Банк Центр Кредит", БИК KC JB KZ KX
БИН 020740004090, РНН 600900507008

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту: а/ с начала года: 498 291 000,00
б/ за отчетный месяц: 140 000 000,00

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
выполнения работ за сентябрь месяц 2016 года
по договору №13 от 17.06.2016 года

467- отдел строительства района
024 - Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
032- за счет целевого трансферта из нац.фонда РК
431 - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

Специфика	Наименование и виды выполненных работ		Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактивированная сумма, тенге	Сумма фактических расходов с начала года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2		3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Строительство средней школы на 600 мест в с.Береке Карасайского района Алматинской области		**1 012 022 501**	**0**	**0**	**0**		**498 291 000**		**140 000 000**	**498 291 000,00**
	Итого:		**1 012 022 501**	**0**	**0**	**0**	**0**	**498 291 000**		**140 000 000**	**498 291 000**

Заказчик :
ГУ "Отдел строительства Карасайского района"

Тех.надзор:
ТОО "УКС"

Подрядчик: Директор
ТОО "Техно Снаб 2002"

Керденов Б.

Жарасбаев Д.Ж.

Заказчик ГУ "Отдел строительства Карасайского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"
Субподрядчик
Договор №13 от 17.06.2016 года

Наименование строительства и его адрес: 82-13 СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ В С. БЕРЕКЕ КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование обьекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Объект:82-13-2-1 ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ - БЛОКИ 1А, 1Б									
	Смета: 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /КЖ/ - БЛОК 1А									
	Раздел: Фундаменты									
	Раздел: Стены									
42.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	97,17	245,44	3,82	23850	371	0,21	21
					37,35	1,44	3629	140	0,01	1
	Итого по разделу: Стены									23850
	Раздел: Каркас									
55.	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	54,50	15484,09	1032,29	843883	56260	20,60	1123
					3296,25	389,95	179646	21252	1,90	104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	90,00	15986,04	407,30	1438744	36657	14,40	1296
					2385,00	153,86	214650	13847	0,75	68
70.	Е0106-17-13	Устройство железобетонных диафрагм высотой более 6 м, толщиной до 200 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	24,00	14725,00	447,08	353400	10730	14,30	343
					2407,50	168,89	57780	4053	0,82	20
76.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	0,25	15986,04	407,30	3997	102	14,40	4
					2385,00	153,86	596	38	0,75	0
77.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	47400,00	--	1433	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	50900,00	--	867	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,16	45800,00	--	7466	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Каркас								2649790
		Раздел: Перекрытие								
80.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	82,50	13743,29	241,10	1133821	19891	8,06	665
					1282,50	91,08	105806	7514	0,44	37
81.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,25	47400,00	--	11954	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,21	53600,00	--	11217	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,13	53000,00 ---	-- --	7093 ---	-- --	-- --	-- --
84.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,21	52400,00 ---	-- --	115751 ---	-- --	-- --	-- --
85.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	8,49	51000,00 ---	-- --	433009 ---	-- --	-- --	-- --
86.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,15	50900,00 ---	-- --	7472 ---	-- --	-- --	-- --
87.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,35	48300,00 ---	-- --	16895 ---	-- --	-- --	-- --
88.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,02	45800,00 ---	-- --	1028 ---	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Перекрытие 1738241

Раздел: Покрытие

Раздел: Лестницы

Раздел: Перегородки

Раздел: Разные работы

ИТОГО:	4411880	124010	3451
	562107	46844	229

Смета: 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /КЖ/ - БЛОК 1Б

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Фундаменты								
		Раздел: Стены								
43.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	65,55	245,44	3,82	16088	250	0,21	14
					37,35	1,44	2448	94	0,01	0
		Итого по разделу: Стены								16088
		Раздел: Каркас								
56.	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	43,60	15484,09	1032,29	675106	45008	20,60	898
					3296,25	389,95	143716	17002	1,90	83
63.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	76,81	15986,04	407,30	1227888	31285	14,40	1106
					2385,00	153,86	183192	11818	0,75	58
70.	Е0106-17-13	Устройство железобетонных диафрагм высотой более 6 м, толщиной до 200 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	12,00	14725,00	447,08	176700	5365	14,30	172
					2407,50	168,89	28890	2027	0,82	10
76.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	0,25	15986,04	407,30	3997	102	14,40	4
					2385,00	153,86	596	38	0,75	0
		Итого по разделу: Каркас								2083691
		Раздел: Перекрытие								
81.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	79,20	13743,29	241,10	1088469	19095	8,06	638
					1282,50	91,08	101574	7214	0,44	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,25	47400,00 ---	-- --	11803 --	-- --	-- --	-- --
83.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,23	53600,00 ---	-- --	12280 --	-- --	-- --	-- --
84.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,17	53000,00 ---	-- --	9090 --	-- --	-- --	-- --
85.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	4,14	52400,00 ---	-- --	216747 --	-- --	-- --	-- --
86.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	6,95	51000,00 ---	-- --	354195 --	-- --	-- --	-- --
87.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,25	50900,00 ---	-- --	12470 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Перекрытие 1705053

Раздел: Покрытие

Раздел: Лестницы

Раздел: Перегородки

Раздел: Разные работы

ИТОГО:	3804833 ---	101105 ---		2832 ---
	460416	38193		187

Объект:82-13-2-2 ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ - БЛОК 2

Смета: 2-2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /КЖ/ - БЛОК 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Фундаменты								
		Раздел: Стены								
38.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	230,88	245,44	3,82	56667	882	0,21	49
					37,35	1,44	8623	332	0,01	2
		Итого по разделу: Стены								56667
		Раздел: Каркас								
58.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона класса В25	м3	39,21	15986,04	407,30	626877	15972	14,40	565
					2385,00	153,86	93525	6033	0,75	29
65.	Е0106-17-14	Устройство железобетонных диафрагм высотой более 6 м, толщиной до 300 мм из бетона класса В25	м3	14,70	12908,50	344,10	189755	5058	10,10	148
					1689,75	129,98	24839	1911	0,63	9
72.	Е0106-17-14	Устройство железобетонных диафрагм высотой более 6 м, толщиной до 300 мм из бетона класса В25	м3	12,90	12908,50	344,10	166520	4439	10,10	130
					1689,75	129,98	21798	1677	0,63	8
78.	Е0106-17-14	Устройство железобетонных диафрагм высотой более 6 м, толщиной до 300 мм из бетона класса В25	м3	12,54	12908,50	344,10	161873	4315	10,10	127
					1689,75	129,98	21189	1630	0,63	8
83.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона класса В25	м3	0,76	15986,04	407,30	12149	310	14,40	11
					2385,00	153,86	1813	117	0,75	1
		Итого по разделу: Каркас								1157173
		Раздел: Перекрытие								
87.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона класса В25	м3	75,00	13743,29	241,10	1030747	18082	8,06	605
					1282,50	91,08	96188	6831	0,44	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,10	47400,00 ---	-- --	4759 --	-- --	-- --	-- --
89.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,28	53600,00 ---	-- --	14863 --	-- --	-- --	-- --
90.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00	53000,00 ---	-- --	196 --	-- --	-- --	-- --
91.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	6,99	52400,00 ---	-- --	366402 --	-- --	-- --	-- --
92.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,12	51000,00 ---	-- --	6344 --	-- --	-- --	-- --
93.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,30	50900,00 ---	-- --	15031 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Перекрытие 1438342

Раздел: Покрытие

Раздел: Перегородки

Раздел: Лестницы

Раздел: Разные работы

ИТОГО:	2652183 267975	49057 18531	1634 90

Смета: 2-2-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - АР

Раздел: Кровля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Проемы								
		Раздел: Полы								
		Раздел: Отделочные работы								
90.	Е0115-39-7	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен, ригелей и колонн прямоугольных	м2	92,40	38,91 37,89	1,02 0,16	3595 3501	94 15	0,24 0,00	22 0
91.	С11031-59-3	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	м3	4,62	9950,00 --	-- --	45969 --	-- --	-- --	-- --
92.	С11011-2057	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт	832,00	11,20 --	-- --	9318 --	-- --	-- --	-- --
93.	С11011-1416	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	92,40	145,00 --	-- --	13398 --	-- --	-- --	-- --
94.	Е0108-4-5	Устройство ленты "ВАСF"	м2	12,00	309,08 81,68	8,23 3,08	3709 980	99 37	0,47 0,02	6 0
		Итого по разделу: Отделочные работы								75989
		Раздел: Разные работы								
		ИТОГО:					75989 4481	193 52		27 --

Объект:82-13-2-3 ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ - БЛОКИ 3А, 3Б

Смета: 2-3-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /КЖ/ - БЛОК 3А

Раздел: Фундаменты

Раздел: Стены

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	94,90	6597,33	319,70	626081	30339	3,07	291
					461,25	119,25	43772	11317	0,58	55
53.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,17	175710,10	1826,10	30261	314	42,70	7
					8100,00	690,75	1395	119	3,37	1
54.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	3,00	8679,65	422,15	26000	1265	56,40	169
					8257,50	157,50	24735	472	0,77	2
56.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,03	52657,31	536,06	1393	14	289,00	8
					47475,00	202,50	1256	5	0,99	0
57.	С11011-2093	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	шт	304,00	10,06	--	3058	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	19,22	6597,33	319,70	126776	6143	3,07	59
					461,25	119,25	8864	2292	0,58	11
59.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,11	175710,10	1826,10	18722	195	42,70	5
					8100,00	690,75	863	74	3,37	0
60.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	1,13	8679,65	422,15	9823	478	56,40	64
					8257,50	157,50	9346	178	0,77	1
62.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	52657,31	536,06	755	8	289,00	4
					47475,00	202,50	681	3	0,99	0
63.	С11011-2093	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	шт	239,00	10,06	--	2404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Стены 845275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Каркас								
71.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	110,19	15986,04	407,30	1761470	44880	14,40	1587
					2385,00	153,86	262798	16954	0,75	83
77.	Е0106-17-14	Устройство железобетонных диафрагм высотой более 6 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	22,04	12908,50	344,10	284503	7584	10,10	223
					1689,75	129,98	37242	2865	0,63	14
84.	Е0106-17-14	Устройство железобетонных диафрагм высотой более 6 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	45,88	12908,50	344,10	592242	15787	10,10	463
					1689,75	129,98	77526	5963	0,63	29
91.	Е0106-17-14	Устройство железобетонных диафрагм высотой более 6 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	24,95	12908,50	344,10	322067	8585	10,10	252
					1689,75	129,98	42159	3243	0,63	16
99.	Е0106-17-14	Устройство железобетонных диафрагм высотой более 6 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	11,02	12908,50	344,10	142252	3792	10,10	111
					1689,75	129,98	18621	1432	0,63	7
107.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	0,50	15986,04	407,30	7993	204	14,40	7
					2385,00	153,86	1192	77	0,75	0
108.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,06	47400,00	--	2867	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,13	50900,00	--	6413	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Каркас								3119807
		Раздел: Перекрытие								
110.	Е0106-22-	Устройство безбалочных перекрытий	м3	101,90	13743,29	241,10	1400441	24568	8,06	821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010			1282,50	91,08	130687	9281	0,44	45
111.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,30	47400,00	--	14239	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,70	53600,00	--	37767	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	3,96	53000,00	--	209901	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	4,63	52400,00	--	242376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,04	51000,00	--	52821	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перекрытие								1957545

Раздел: Покрытие
==========

Раздел: Перегородки
==========

Раздел: Лестницы
==========

Раздел: Разные работы
==========

ИТОГО:	5922625	144159		4071
	661137	54275		265

Смета: 2-3-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /КЖ/ - БЛОК 3Б

Раздел: Фундаменты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены								
45.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	94,90	6597,33	319,70	626081	30339	3,07	291
					461,25	119,25	43772	11317	0,58	55
46.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,17	175710,10	1826,10	29934	311	42,70	7
					8100,00	690,75	1380	118	3,37	1
47.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	2,66	8679,65	422,15	23060	1122	56,40	150
					8257,50	157,50	21939	418	0,77	2
49.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,03	52657,31	536,06	1491	15	289,00	8
					47475,00	202,50	1344	6	0,99	0
50.	С11011-2093	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	шт	472,00	10,06	--	4748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	19,22	6597,33	319,70	126776	6143	3,07	59
					461,25	119,25	8864	2292	0,58	11
52.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,10	175710,10	1826,10	18014	187	42,70	4
					8100,00	690,75	830	71	3,37	0
53.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	1,14	8679,65	422,15	9933	483	56,40	65
					8257,50	157,50	9450	180	0,77	1
55.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	52657,31	536,06	784	8	289,00	4
					47475,00	202,50	706	3	0,99	0
56.	С11011-2093	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	шт	248,00	10,06	--	2495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены								843316
		Раздел: Каркас								
64.	Е0106-18-	Устройство балок для перекрытий,	м3	111,59	15986,04	407,30	1783882	45451	14,40	1607

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010			2385,00	153,86	266142	17169	0,75	84
71.	Е0106-17-14	Устройство железобетонных диафрагм высотой более 6 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	46,46	12908,50	344,10	599729	15987	10,10	469
					1689,75	129,98	78506	6039	0,63	29
78.	Е0106-17-14	Устройство железобетонных диафрагм высотой более 6 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	46,72	12908,50	344,10	603085	16076	10,10	472
					1689,75	129,98	78945	6073	0,63	30
86.	Е0106-17-14	Устройство железобетонных диафрагм высотой более 6 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	25,00	12908,50	344,10	322712	8602	10,10	253
					1689,75	129,98	42244	3249	0,63	16
95.	Е0106-17-14	Устройство железобетонных диафрагм высотой более 6 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	24,97	12908,50	344,10	322325	8592	10,10	252
					1689,75	129,98	42193	3246	0,63	16
104.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	0,50	15986,04	407,30	7993	204	14,40	7
					2385,00	153,86	1192	77	0,75	0
		Итого по разделу: Каркас								3639727
		Раздел: Перекрытие								
108.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	109,40	13743,29	241,10	1503516	26376	8,06	882
					1282,50	91,08	140306	9964	0,44	49
109.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,30	47400,00	--	14349	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,01	50800,00	--	298	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,49	53600,00	--	26189	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
112.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,28	53000,00 --	-- --	14817 --	-- --	-- --	-- --
113.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	7,15	52400,00 --	-- --	374450 --	-- --	-- --	-- --
114.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	4,25	51000,00 --	-- --	216903 --	-- --	-- --	-- --
115.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,17	50900,00 --	-- --	8673 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Перекрытие								2159195

Раздел: Покрытие
==========

Раздел: Перегородки
==========

Раздел: Лестницы
==========

Раздел: Разные работы
==========

ИТОГО:	6642237 737813	159898 60222		4531 294

Смета: 2-3-3 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - АР

Раздел: Кровля
==========

Раздел: Проемы
==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы								
		Раздел: Отделочные работы								
143.	Е0115-39-7	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен, ригелей и колонн прямоугольных	м2	150,00	38,91	1,02	5836	153	0,24	35
					37,89	0,16	5684	24	0,00	0
144.	С11031-593	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	м3	19,19	9950,00	--	190970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	С11011-2057	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт	1360,00	11,20	--	15232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	С11011-1416	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	322,00	145,00	--	46690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	Е0108-4-5	Устройство ленты "BACF"	м2	31,60	309,08	8,23	9767	260	0,47	15
					81,68	3,08	2581	97	0,02	0
		Итого по разделу: Отделочные работы								268495
		Раздел: Разные работы								
		ИТОГО:					268495	413		50
							8265	121		1

Объект:82-13-2-4 ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ - БЛОК 4

Смета: 2-4-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /КЖ/ - БЛОК 4

Раздел: Фундаменты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены								
77.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	94,90	6597,33 461,25	319,70 119,25	626081 43772	30339 11317	3,07 0,58	291 55
78.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,14	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	24160 1114	251 95	42,70 3,37	6 0
79.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	2,86	8679,65 8257,50	422,15 157,50	24854 23645	1209 451	56,40 0,77	162 2
81.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02	52657,31 47475,00	536,06 202,50	1216 1097	12 5	289,00 0,99	7 0
82.	С11011-2093	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	шт	385,00	10,06 --	-- --	3873 --	-- --	-- --	-- --
83.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	19,22	6597,33 461,25	319,70 119,25	126776 8864	6143 2292	3,07 0,58	59 11
84.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,11	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	19049 878	198 75	42,70 3,37	5 0
85.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	1,17	8679,65 8257,50	422,15 157,50	10166 9671	494 184	56,40 0,77	66 1
87.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02	52657,31 47475,00	536,06 202,50	818 738	8 3	289,00 0,99	4 0
88.	С11011-2093	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	шт	259,00	10,06 --	-- --	2606 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Стены								839600
		Раздел: Каркас								
96.	Е0106-18-	Устройство балок для перекрытий,	м3	52,95	15986,04	407,30	846461	21567	14,40	762

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010			2385,00	153,86	126286	8147	0,75	40
104.	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	2,80	14611,01	442,42	40911	1239	14,00	39
					2362,50	167,13	6615	468	0,82	2
112.	Е0106-17-14	Устройство железобетонных диафрагм высотой более 6 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	11,79	12908,50	344,10	152191	4057	10,10	119
					1689,75	129,98	19922	1532	0,63	7
116.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	0,45	15986,04	407,30	7194	183	14,40	6
					2385,00	153,86	1073	69	0,75	0
		Итого по разделу: Каркас								1046757
		Раздел: Перекрытие								
122.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	34,00	13743,29	241,10	467272	8197	8,06	274
					1282,50	91,08	43605	3097	0,44	15
		Итого по разделу: Перекрытие								467272
		Раздел: Покрытие								
		Раздел: Перегородки								
		Раздел: Лестницы								
		Раздел: Разные работы								
		ИТОГО:					2353628	73900		1801

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Смета: 2-4-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - АР							287280	27735		135
Раздел: Кровля										
Раздел: Проемы										
Раздел: Полы										
Раздел: Отделочные работы										
119.	Е0115-39-7	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен, ригелей и колонн прямоугольных	м2	62,40	38,91	1,02	2428	63	0,24	15
					37,89	0,16	2364	10	0,00	0
120.	С11031-593	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	м3	3,12	9950,00	--	31044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	С11011-2057	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт	562,00	11,20	--	6294	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	С11011-1416	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	62,40	145,00	--	9048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	Е0108-4-5	Устройство ленты "BACF"	м2	14,10	309,08	8,23	4358	116	0,47	7
					81,68	3,08	1152	43	0,02	0
Итого по разделу: Отделочные работы										53172
Раздел: Разные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					53172	179		21
							3516	53		--
		Объект:82-13-2-5 ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ - БЛОК 5								
		Смета: 2-5-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /КЖ/ - БЛОК 5								
		Раздел: Фундаменты								
		Раздел: Стены								
62.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	135,53	245,44	3,82	33265	518	0,21	29
					37,35	1,44	5062	195	0,01	1
63.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	94,90	6597,33	319,70	626081	30339	3,07	291
					461,25	119,25	43772	11317	0,58	55
64.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,16	175710,10	1826,10	27752	288	42,70	7
					8100,00	690,75	1279	109	3,37	1
65.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	2,86	8679,65	422,15	24833	1208	56,40	161
					8257,50	157,50	23625	451	0,77	2
67.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02	52657,31	536,06	1191	12	289,00	7
					47475,00	202,50	1074	5	0,99	0
68.	С11011-2093	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	шт	377,00	10,06	--	3793	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	19,22	6597,33	319,70	126776	6143	3,07	59
					461,25	119,25	8864	2292	0,58	11
70.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,13	175710,10	1826,10	22654	235	42,70	6
					8100,00	690,75	1044	89	3,37	0
71.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	1,36	8679,65	422,15	11794	574	56,40	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					8257,50	157,50	11221	214	0,77	1
73.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02	52657,31	536,06	881	9	289,00	5
					47475,00	202,50	795	3	0,99	0
74.	С11011-2093	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	шт	279,00	10,06	--	2807	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены								881828
		Раздел: Каркас								
75.	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	44,00	15484,09	1032,29	681300	45421	20,60	906
					3296,25	389,95	145035	17158	1,90	84
82.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	101,24	15986,04	407,30	1618427	41235	14,40	1458
					2385,00	153,86	241457	15577	0,75	76
89.	Е0106-17-4	Устройство железобетонных диафрагм высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	1,75	12800,82	341,75	22401	598	9,80	17
					1624,50	129,11	2843	226	0,63	1
94.	Е0106-17-14	Устройство железобетонных диафрагм высотой более 6 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	13,80	12908,50	344,10	178137	4749	10,10	139
					1689,75	129,98	23319	1794	0,63	9
99.	Е0106-17-4	Устройство железобетонных диафрагм высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	1,75	12800,82	341,75	22401	598	9,80	17
					1624,50	129,11	2843	226	0,63	1
103.	Е0106-17-14	Устройство железобетонных диафрагм высотой более 6 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	13,80	12908,50	344,10	178137	4749	10,10	139
					1689,75	129,98	23319	1794	0,63	9
109.	Е0106-17-4	Устройство железобетонных диафрагм высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	2,00	12800,82	341,75	25602	683	9,80	20
					1624,50	129,11	3249	258	0,63	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114.	Е0106-17-14	Устройство железобетонных диафрагм высотой более 6 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	10,60	12908,50	344,10	136830	3647	10,10	107
					1689,75	129,98	17911	1378	0,63	7
120.	Е0106-17-4	Устройство железобетонных диафрагм высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	1,75	12800,82	341,75	22401	598	9,80	17
					1624,50	129,11	2843	226	0,63	1
124.	Е0106-17-14	Устройство железобетонных диафрагм высотой более 6 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	13,30	12908,50	344,10	171683	4577	10,10	134
					1689,75	129,98	22474	1729	0,63	8
129.	Е0106-17-4	Устройство железобетонных диафрагм высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	1,75	12800,82	341,75	22401	598	9,80	17
					1624,50	129,11	2843	226	0,63	1
133.	Е0106-17-14	Устройство железобетонных диафрагм высотой более 6 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	13,30	12908,50	344,10	171683	4577	10,10	134
					1689,75	129,98	22474	1729	0,63	8
138.	Е0106-17-4	Устройство железобетонных диафрагм высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	4,40	12800,82	341,75	56324	1504	9,80	43
					1624,50	129,11	7148	568	0,63	3
144.	Е0106-17-14	Устройство железобетонных диафрагм высотой более 6 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	17,40	12908,50	344,10	224608	5987	10,10	176
					1689,75	129,98	29402	2262	0,63	11
145.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,17	47400,00	--	8257	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,11	52400,00	--	5659	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,20	51000,00	--	10343	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	3,38	50900,00	--	172296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	7,60	15986,04	407,30	121494	3095	14,40	109
					2385,00	153,86	18126	1169	0,75	6
150.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,14	47400,00	--	6484	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,23	50900,00	--	11583	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,25	48300,00	--	12108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	2,15	14611,01	442,42	31414	951	14,00	30
					2362,50	167,13	5079	359	0,82	2
154.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	47400,00	--	370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,28	52400,00	--	14455	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,30	51000,00	--	15433	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	0,80	15986,04	407,30	12789	326	14,40	12
					2385,00	153,86	1908	123	0,75	1
158.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	47400,00	--	1119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,00	51000,00	--	204	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм			--	--	--	--	--	--
160.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	50900,00 --	-- --	1148 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Каркас								3957492
		Раздел: Перекрытие								
161.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	146,00	13743,29 1282,50	241,10 91,08	2006520 187245	35201 13298	8,06 0,44	1177 65
162.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,43	47400,00 --	-- --	20335 --	-- --	-- --	-- --
163.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,01	53600,00 --	-- --	54302 --	-- --	-- --	-- --
164.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,15	53000,00 --	-- --	7791 --	-- --	-- --	-- --
165.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,90	52400,00 --	-- --	204098 --	-- --	-- --	-- --
166.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	9,56	51000,00 --	-- --	487765 --	-- --	-- --	-- --
167.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	7,92	50900,00 --	-- --	402895 --	-- --	-- --	-- --
168.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,30	48300,00 --	-- --	14565 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Перекрытие								3198271
		Раздел: Покрытие								
		Раздел: Перегородки								
		Раздел: Лестницы								
		Раздел: Разные работы								
		ИТОГО:					8037589	198425		5294
							856254	74775		365
		Смета: 2-5-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - АР								
		Раздел: Кровля								
		Раздел: Проемы								
		Раздел: Полы								
		Раздел: Отделочные работы								
124.	Е0115-39-7	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен, ригелей и колонн прямоугольных	м2	113,40	38,91	1,02	4412	115	0,24	27
					37,89	0,16	4297	18	0,00	0
125.	С11031-593	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	м3	6,00	9950,00	--	59700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	С11011-2057	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт	1022,00	11,20	--	11446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	С11011-14	Рулонные наплавляемые кровельные и	м2	113,50	145,00	--	16458	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16		гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97			--	--	--	--	--	--
128.	Е0108-4-5	Устройство ленты "BACF"	м2	18,68	309,08	8,23	5772	154	0,47	9
					81,68	3,08	1525	58	0,02	0

Итого по разделу: Отделочные работы 97788

Раздел: Разные работы

ИТОГО: 97788 269 35

5822 76 --

Объект:82-13-2-6 ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ - БЛОКИ 6А, 6Б

Смета: 2-6-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /КЖ/ - БЛОК 6Б

Раздел: Фундаменты

Раздел: Стены

Раздел: Каркас

92.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	32,65	15986,04	407,30	521944	13298	14,40	470
					2385,00	153,86	77870	5024	0,75	25
99.	Е0106-17-13	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	5,52	14725,00	447,08	81282	2468	14,30	79
					2407,50	168,89	13289	932	0,82	5
104.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте	м3	0,35	15986,04	407,30	5595	143	14,40	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010			2385,00	153,86	835	54	0,75	0
		Итого по разделу: Каркас								
		Раздел: Перекрытие								608821
108.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	38,90	13743,29 / 1282,50	241,10 / 91,08	534614 / 49889	9379 / 3543	8,06 / 0,44	314 / 17
109.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,06	47400,00 / --	-- / --	2688 / --	-- / --	-- / --	-- / --
110.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,02	44300,00 / --	-- / --	866 / --	-- / --	-- / --	-- / --
111.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,10	53600,00 / --	-- / --	58751 / --	-- / --	-- / --	-- / --
112.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,45	53000,00 / --	-- / --	77062 / --	-- / --	-- / --	-- / --
113.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,25	52400,00 / --	-- / --	12979 / --	-- / --	-- / --	-- / --
114.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,05	51000,00 / --	-- / --	2598 / --	-- / --	-- / --	-- / --
115.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,31	50900,00 / --	-- / --	15860 / --	-- / --	-- / --	-- / --
116.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ	м3	3,00	13743,29 / 1282,50	241,10 / 91,08	41230 / 3848	723 / 273	8,06 / 0,44	24 / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7473-2010								
117.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	47400,00 / --	-- / --	297 / --	-- / --	-- / --	-- / --
118.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,00	50800,00 / --	-- / --	168 / --	-- / --	-- / --	-- / --
119.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,17	53600,00 / --	-- / --	9018 / --	-- / --	-- / --	-- / --
120.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	52400,00 / --	-- / --	665 / --	-- / --	-- / --	-- / --
121.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	21,60	13743,29 / 1282,50	241,10 / 91,08	296855 / 27702	5208 / 1967	8,06 / 0,44	174 / 10
122.	Е0106-22-5	Устройство лестничного марша из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	1,50	15694,36 / 2117,25	379,21 / 143,26	23542 / 3176	569 / 215	13,00 / 0,70	20 / 1
123.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,10	47400,00 / --	-- / --	4967 / --	-- / --	-- / --	-- / --
124.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,04	45300,00 / --	-- / --	1812 / --	-- / --	-- / --	-- / --
125.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,01	50800,00 / --	-- / --	536 / --	-- / --	-- / --	-- / --
126.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,61	53600,00 / --	-- / --	32451 / --	-- / --	-- / --	-- / --
127.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,92	53000,00 / --	-- / --	48497 / --	-- / --	-- / --	-- / --
128.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,17	52400,00	--	8875	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
129.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,06	51000,00 --	-- --	2997 --	-- --	-- --	-- --
130.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,09	50900,00 --	-- --	4353 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Перекрытие								1181681
		Раздел: Покрытие								
		Раздел: Перегородки								
		Раздел: Разные работы								
		ИТОГО:					1790502	31788		1085
		Объект:82-13-3-1 КОТЕЛЬНАЯ					176609	12008		59
		Смета: 3-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	701,95	32,26 1,42	30,77 8,34	22648 997	21599 5858	0,01 0,03	7 20
2.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	1228,42	45,00 --	45,00 9,00	55279 --	55279 11056	-- 0,19	-- 232
3.	Е0108-3-2	Устройство насыпной подушки из местного суглинистого грунта	м3	733,46	230,27	100,89	168893	73998	0,85	623

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					123,75	38,25	90765	28055	0,18	132
4.	С143008-3 1	Щебень из природного камня для строительных работ	м3	210,87	2000,00	--	421737	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0101-33-6	Подсыпка по полы экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 2 группы	м3	65,21	31,65	31,10	2064	2028	0,00	0
					0,55	8,97	36	585	0,03	2
6.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	69,32	6,48	6,48	449	449	--	--
					--	2,10	--	146	0,01	1
7.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	17,33	134,10	--	2324	--	0,97	17
					134,10	--	2324	--	--	--
8.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	134,53	21,55	4,52	2899	608	0,11	15
					17,03	--	2291	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								676293
		Раздел: Фундаменты								
9.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	3,90	7940,17	66,01	30967	257	1,35	5
					195,75	24,93	763	97	0,12	0
10.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона класса В25	м3	26,00	10355,12	353,46	269233	9190	3,60	94
					585,00	133,52	15210	3472	0,65	17
11.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	50600,00	--	1305	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,74	53000,00	--	39241	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,11	50900,00	--	5752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,27	7940,17	66,01	2154	18	1,35	0
					195,75	24,93	53	7	0,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	0,79	9786,72 585,00	353,46 133,52	7732 462	279 105	3,60 0,65	3 1
17.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	53600,00 --	-- --	481 --	-- --	-- --	-- --
19.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00	47400,00 --	-- --	87 --	-- --	-- --	-- --
20.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,05	44900,00 --	-- --	2173 --	-- --	-- --	-- --
21.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	47400,00 --	-- --	260 --	-- --	-- --	-- --
22.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,10	45800,00 --	-- --	4457 --	-- --	-- --	-- --
23.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	52400,00 --	-- --	1497 --	-- --	-- --	-- --
24.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,78	7940,17 195,75	66,01 24,93	6193 153	51 19	1,35 0,12	1 0
25.	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,41	9877,01 634,50	257,71 91,69	4010 258	105 37	4,05 0,40	2 0
26.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,04	53000,00 --	-- --	2190 --	-- --	-- --	-- --
27.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,05	7940,17 195,75	66,01 24,93	365 9	3 1	1,35 0,12	0 0
28.	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,08	9877,01 634,50	257,71 91,69	761 49	20 7	4,05 0,40	0 0

1240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00	41200,00	--	17	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,05	7940,17	66,01	397	3	1,35	0
					195,75	24,93	10	1	0,12	0
31.	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,10	9877,01	257,71	988	26	4,05	0
					634,50	91,69	63	9	0,40	0
32.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00	41200,00	--	20	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00	41200,00	--	61	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Фундаменты

Раздел: Каркас 380340

Раздел: Стены

Раздел: Перекрытие

Раздел: Кровля

Раздел: Проемы

Раздел: Перегородки

Раздел: Полы

Раздел: Внутренняя отделка

Раздел: Наружная отделка

Раздел: Разные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							1056634	163914		768
Объект:82-13-6-5 УБОРНАЯ НА 12 ОЧКОВ С ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫМ ВЫГРЕБОМ							113443	49455		405
Смета: 6-5-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
Раздел: Земляные работы										
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	173,62	23,36	22,08	4056	3833	0,01	2
					1,28	5,56	222	965	0,02	3
2.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом	м3	5,37	262,72	--	1411	--	1,85	10
					262,72	--	1411	--	--	--
3.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	61,97	32,26	30,77	1999	1907	0,01	1
					1,42	8,34	88	517	0,03	2
4.	Е0101-33-6	Устройство подсыпки под полы экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 2 группы	м3	24,29	31,65	31,10	769	755	0,00	0
					0,55	8,97	13	218	0,03	1
5.	Е0101-166-2	Подсыпка вручную под полы в грунтах 2 группы	м3	6,07	134,10	--	814	--	0,97	6
					134,10	--	814	--	--	--
6.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	118,91	6,48	6,48	770	770	--	--
					--	2,10	--	250	0,01	1
7.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	29,73	134,10	--	3986	--	0,97	29
					134,10	--	3986	--	--	--
8.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	143,19	25,65	5,38	3672	770	0,13	18
					20,27	--	2903	--	--	--
9.	Е010333-А8-1	Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс	т	123,32	63,90	63,90	7880	7880	--	--
					--	12,78	--	1576	0,27	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 1								
10.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	61,97	3,80	3,24	235	201	0,00	0
					0,48	1,12	30	69	0,00	0
		Итого по разделу: Земляные работы								25593
		Раздел: Фундаменты								
11.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,30	7940,17	66,01	10362	86	1,35	2
					195,75	24,93	255	33	0,12	0
12.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	10,00	9786,72	353,46	97867	3535	3,60	36
					585,00	133,52	5850	1335	0,65	7
13.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	11,48	78,00	--	896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,01	73000,00	--	999	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,31	7940,17	66,01	18381	153	1,35	3
					195,75	24,93	453	58	0,12	0
16.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	23,91	11464,18	954,99	274109	22834	6,51	156
					1075,50	330,44	25715	7901	1,34	32
17.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	26,63	78,00	--	2077	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С12041-04	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	50600,00	--	2571	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С12041-05	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	47400,00	--	488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,22	53600,00	--	12043	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,87	53000,00	--	46140	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм			--	--	--	--	--	--
22.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,12	52400,00 --	-- --	6423 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Фундаменты								472356
		Раздел: Стены								
		Раздел: Перекрытие								
		Раздел: Кровля								
		Раздел: Двери								
		Раздел: Окна								
		Раздел: Полы								
		Раздел: Внутренняя отделка								
		Раздел: Наружная отделка								
		Раздел: Разные работы								
ИТОГО:							497948	42724		262
							41740	12922		79
		Итого по стройке:			37665510					
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы					4884505			
		Всего накладных расходов:					4884505			
		Итого с накладными					42550008			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2553001
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	45103009
Итого с временными, 3,4 %	46636511
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	47266104
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	47452650
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	47919015
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	122549020
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2450980
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	125000000
Налог на добавленную стоимость, 12 %	15000000
Итого с НДС	140000000

Принял:
ГУ «Отдел строительства Карасайского района»

Тех. надзор: ТОО «УКС»

Керденов Б.

Сдал: Директор
ТОО «Техно снаб 2002»

Жарасбаев Д.Ж.