форма-2

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Созакского района"
Авторский надзор:ТОО "Дару проект"
Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Технадзор:ТОО "Регион Технадзор"
Договор №30 от 2024-07-25
Наименование стройки -Строительство пункта для купки мелкого скота в селе Абай Сузакского района Туркестанской области(Корректировка)

АКТ №1
приемки выполненных работ за Сентябрь месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2023г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**21067583**
	Раздел 1.	**Блок 4 /АС-5**				**290790**
1	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3	0,5	56 027	28014
2	У6106-0302-0112 6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж/Ст-1	т конструкций	0,297	72 051	21399
3	С1214-205-0103 214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,297	396 228	117680
4	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/Пр-1	т конструкций	0,191	246 440	47070
5	С1214-205-0102 214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,191	401 186	76627
	Раздел 2.	**Блок для овец до купания 1,2 /АС-5**				**433269**
6	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3	0,75	56 027	42020
7	У6106-0302-0112 6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж/Ст-1	т конструкций	0,4455	72 051	32099

1	2	3	4	5	6	7
8	С1214-205-0103 214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,4455	396 228	176520
9	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/Пр-1	т конструкций	0,282	246 440	69496
10	С1214-205-0102 214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,282	401 186	113134
						847896
	Раздел 3.	**Блок 4 (Бассейн для купания овец) /АС-8а**				
11	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	15,07	48 930	737375
12	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,064	59 501	3808
13	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,064	302 205	19341
14	У6109-0302-0101 6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия бетонные, толщина 30/20 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	0,24	2 686	645
15	У6109-0302-0102 6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия	-0,24	393	-94
16	У6121-0101-0101 6121-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,01	5 062 424	50624
17	С1241-701-0101 241-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	10,08	3 591	36197
						884925
	Раздел 4.	**Загон для овец до купания /АС-7**				
18	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,2	56 027	67232
19	У6106-0302-0112 6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж/Ст-1	т конструкций	0,7128	72 051	51358
20	С1214-205-0103 214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,7128	396 228	282431
21	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/Пр-1	т конструкций	0,74703	246 440	184098

1	2	3	4	5	6	7
22	С1214-205-0102 214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,7473	401 186	299806
						906610
	Раздел 5.	**Загон для овец после купания /АС-9**				
23	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,2	56 027	67232
24	У6106-0302-0112 6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж/Ст-1	т конструкций	0,7128	72 051	51358
25	С1214-205-0103 214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,7128	396 228	282431
26	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/Пр-1	т конструкций	0,78068	246 440	192391
27	С1214-205-0102 214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,78068	401 186	313198
						5262956
	Раздел 6.	**Стена каркасные из металла на Блок 4 /АС-5; Блок для овец до купания 1,2 /АС-5; Загон для овец до купания /АС-7; Загон для овец после купания /АС-9;**				
28	Е11-100113-103 1110-0113-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Заборы решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов	$м^2$ забора	323,7	2 412	780764
29	С1214-205-0102 214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,076	401 186	431676
		Земляные работы				
30	У6101-0101-0105 6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	577,15	442	255100
31	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	$м^3$ грунта	17,85	8 328	148655
32	У6101-0107-0801 6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	$м^3$ грунтовой подушки	40	1 220	48800
33	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	440,1	88	38729

1	2	3	4	5	6	7
34	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	48,9	3 623	177165
35	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	489	575	281175
36	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	64	158	10112
		Стены и днище АС-14				
37	У6103-701-101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство\В3,5	$м^3$	2	33 837	67674
38	Е11-61301-104 1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство\В20 F100-W6	$м^3$	21,9	73 953	1619571
39	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,52458	302 205	158531
40	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07654	306 311	23445
41	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05472	312 833	17118
		Покрытие/ АС-12				
42	Е11-60801-102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м\В20	$м^3$	2,4	127 873	306895
43	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2216	306 311	67879
44	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,004	2 079 622	8318
		Горловина/АС-10				
45	У6104-0901-0201 6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,15	43 202	6480
46	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5 876	5876
47	С1225-101-0103 225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	11 678	11678

1	2	3	4	5	6	7
48	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5 978	5978
49	У6122-0701-0101 6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Люки чугунные. Установка	шт.	1	8 811	8811
50	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19 349	19349
		Дыхательное устройство ДУ-1/АС-15				
51	У6103-101-104 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство\В7,5	$м^3$	0,2	55 247	11049
52	У6103-0701-0806 6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,00537	292 187	1569
53	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00184	306 311	564
54	С1222-525-0401 222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00353	1 109 774	3918
55	У6121-0101-0101 6121-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,002	5 058 115	10116
56	У6118-204-301 6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	10 385	10385
57	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг /хомуты, мелкие стальные элементы/. Установка	т стальных элементов	0,00034	1 447 973	492
58	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000264	1 510 113	399
		Отмостка				
59	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство\В7,5	$м^3$	0,801	34 592	27708
		Крышка утепленная /АС-16				
60	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Установка деревянной крышки выгреба	$м^2$	0,2920985	1 188	347
61	У6107-115-106 6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огнезащита деревянной крышки	$м^2$	0,2920985	530	155
62	С1215-204-0303 215-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,018	115 555	2080

1	2	3	4	5	6	7
63	Е11-100107-0608 1110-0107-0608 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Обивка крышки кровельной сталью оцинкованной по войлоку	$м^2$	0,8	12 853	10282
64	С1261-107-0629 261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	1 090	2180
65	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка опорных скоб 8 шт	1т	0,00248	59 501	148
66	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/Скоба опорная/	т	0,00248	306 311	760
67	С1261-107-0982 261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,000157	694 126	109
		Гидроизоляция покрытия				
68	У6111-0301-0701 6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	19,36	2 060	39882
		Гидроизоляция днища				
69	У6111-401-101 6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	12,96	2 732	35407
		Гидроизоляция стен				
70	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /СНАРУЖИ СТЕН/	$м^2$ поверхности	66	4 674	308484
71	У6112-202-401 6112-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	45,36	4 640	210470
72	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Железнение поверхности	$м^2$	45,36	1 633	74073
73	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	$м^3$ емкости	25	504	12600
	Раздел 7.	**Резервуар 25м³**				**2469281**
74	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	$м^3$	2,3308	44 155	102916
75	С1241-101-0210 241-101-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм	м	12	2 099	25188

1	2	3	4	5	6	7
76	С1242-202-0404 242-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	41 177	41177
77	/Прайс-лист /Прайс-лист	Резервуар 25м^3	шт	1	2 300 000	2300000
	Раздел 8.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**				**3720**
78	У6101-0101-0105 6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	6,2	442	2740
79	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	6,2	158	980
	Раздел 9.	**ПОКРЫТИЯ**				**89055**
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ 22,5м^2				
80	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	2,25	575	1294
81	У7101-0401-0102 7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	2,7	8 004	21611
82	У7101-0602-0306 7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4\5 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	22,5	2 430	54675
83	У7101-0602-0406 7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м^2 покрытия	22,5	510	11475
	Раздел 10.	**ОГРАЖДЕНИЕ**				**8906290**
84	Е11-100113-203 1110-0113-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Калитки решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов	м^2 калиток	6,5	28 788	187122
85	Е11-100113-303 1110-0113-0303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Ворота решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов	м^2 ворот	7,8	24 780	193284
86	С1214-205-0101 214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,11	459 856	50584
87	У86-010602-0405 8601-0602-0405 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,3 м х 2,0 м	секция	54	156 950	8475300
	Раздел 11.					**972791**

1	2	3	4	5	6	7
88	У6109-303-101 6109-0303-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство**	**м² покрытия**	**561,01**	**1 734**	**972791**
	Всего по смете					21 067 583,00
	Затраты на организацию 7,7%					1 622 203,89
	Итого					22 689 786,89
	Сметная прибыль 5%					1 134 489,34
	Непредвиденные работы 3%					680 693,61
	Итого					24 504 969,84
	В прогнозных ценах на 2024 К=1,075					26 342 842,58
	НДС 12%					3 161 141,11
	Итого					29 503 984,16
	Итого с понижающим коэфицентом К=0,98					28 913 904,48

Технадзор:
ТОО "Регион Технадзор"

Эксперт Тех.Надзор _____ **Бекенов Д.**

Подрядчик:
ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.**

Авторский надзор:
ТОО "Дару проект"

Эксперт Авторского надзора _____ **Нарикбаев Б.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Созакского района"
Авторский надзор: ТОО "Дару проект"
Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Технадзор: ТОО "Регион Технадзор"
Наименование строительства и его адрес: Строительство пункта для купки мелкого скота в селе Абай Сузакского района Туркестанской области(Корректировка)

СПРАВКА №1 от 25.09.2024 года
о стоимости выполненных работ и затрат за Август месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Источник		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№30	25.07.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пункта для купки мелкого скота в селе Абай Сузакского района Туркестанской области(Корректировка)	28 913 904,48	25 815 986,14							3 097 918,34	28 913 904,48
Итого к оплате:	28 913 904,48	25 815 986,14							3 097 918,34	28 913 904,48

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и

Руководитель _____ **Махашбаев Б.**

Подрядчик:
ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.**

Технадзор:
ТОО "Регион Технадзор"

Эксперт Тех.Надзор _____ **Бекенов Д.**

Авторский надзор:
ТОО "Дару проект"

Эксперт Авторского надзора _____ **Нарикбаев Б.**