Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"20" 12 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Мерей и К»,** Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, ул.Барак батыра ,78.
наименование организации, юридический адрес
в лице директора **Шәудір Төлеген Құлатайұлы**, .
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «**Строительство автомобильных дорог по ул. Ж.Айжарыкова в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области**», Байганинский район.
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог". Айсұлтан Жолдыбек Исламғалиұлы.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ИНШАБ»** №АС-0007/20 от 07.04.2020 г.
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**, №82 от 16.04.2020г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительство автомобильных дорог по ул. Ж.Айжарыкова в с.Карауылкелды Байганинского района	м	1836		1836	

Актюбинской области

Тротуар имеет следующие показатели:

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Общее направление дороги северо-восточное. Начальная точка НТ ПК0+00 проектируемой автодороги по ул. ул.Ж.Айжарыкова в селе Карауылкелды принята по кромке существующей ул. Асау-батыр. Конечная точка КТ ПК 18+36 принята по кромке, существующей ул. Аэропорт Основные показатели плана автодороги:

- Общая длина трассы -1836м.; - Наименьший радиус кривых в плане –2100 м

При проектировании продольного профиля автомобильной дороги соблюдены все нормативные требования по СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов» Наименьшие расстояния видимости в продольном профиле: - Для остановки - 150м; - Встречного автомобиля - 250м; - Наименьшие радиусы кривых в продольном профиле:

- Выпуклых - 1500м; - Вогнутые – 2000м; - Наибольший продольный уклон – 17,8‰

Земляное полотно Данным проектом предусмотрено восстановление оси трассы с учетом срезки поверхности существующей насыпи автогрейдером и нарезке корыта под дорожную одежду Проектом предусмотрено один тип поперечного профиля земляного полотна, а именно: Тип 1 - на участках насыпи высотой до одного метра;

Ширена земляного полотна - 8м. Ширена проезжей части - 6м. Устройство обочин - 2*1,0м. Уклон проезжей части - 20‰. Уклон обочин - 40‰. Наименьший коэффициент уплотнения грунта – 0.95 Земляное полотно запроектировано с соблюдением требований к прочности и устойчивости земляного полотна и дорожной одежды при воздействии транспортной нагрузки и природных факторов.

Дорожная одежда Проектирование дорожных одежд выполнено исходя из категории дорог, их назначения и принят облегчённый тип дорожной одежды с асфальтобетонным типом покрытия.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ __май 2021___;
месяц, год

окончание работ ___декабрь 2021___;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____11,3_____;

фактически, месяц:_____7_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Еромин Н.С. _____.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Кулманов Ш.О _____.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Ілес К.Ф. _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Шеніров ДБ _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство автомобильных дорог по ул. Ж.Айжарыкова в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Шәудір Төлеген Құлатайұлы _____.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)