Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"20" 12 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Мерей и К»,** Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, ул.Барак батыра ,78.
наименование организации, юридический адрес
в лице директора **Шәудір Төлеген Құлатайұлы**, .
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Строительство автомобильных дорог по ул. А.Молдагуловой в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области»**, Байганинский район.
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог". Айсұлтан Жолдыбек Исламғалиұлы.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ИНШАБ»** №АС-0006/20 от 07.04.2020 г.
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**, №82 от 16.04.2020г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительство автомобильных дорог по ул.А.Молдагуловой в с.Карауылкелды Байганинского района	м	1177,55		1177,55	

Актюбинской области

имеет следующие показатели:

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: «Строительство автомобильных дорог по ул. А.Молдагуловой в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области» выполнен на основании исходных данных, выданных Заказчиком.

Рабочий проект разработан на основании задания на проектирование, утвержденный ГУ «Байганинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД» от 05 августа 2019 года, АПЗ №KZ75VUF00120658 от 15 октября 2019 года, утвержденный ГУ «Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства». Общая протяженность проектируемой дороги - 1,177 км. Ширина проезжей части 6,0м, число полос -2*3,0м, с устройством обочин по краям проезжей части шириной 1,0м. Тип дорожной одежды – облегченный с усовершенствованным покрытием из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Поверхностный водоотвод осуществляется за счет поперечного и продольного уклона проезжей части. Проектом предусматривается приведение люков смотровых колодцев сети водопровода к проектным отметкам проезжей части, проектируемой дороги. Продольный профиль автомобильной дороги запроектирован с учетом сохранения продольного профиля существующей дороги. Согласно, Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» №237 от 20 марта 2015 года, строительство автомобильных дорог не относится к классам опасности, санитарно-защитная зона не устанавливается, классифицируются как объекты IV категории. Расстояние от ул. Молдагуловой до ближайшего поверхностного водоема составляет 602м. В период ремонтных работ сброс сточных вод в открытые водоемы проектом не предусматривается. Строительство дорог не окажет негативное воздействие на поверхностные и подземные воды. Источники шума, вибрации и электромагнитное воздействие не стационарные, воздействие в пределах допустимых уровней. Строительные работы носят кратковременный характер.

На проектируемом участке предусмотрена установка знаков согласно СТ РК 1125 -2002, по II типу: по дороге: 24 шт; предупреждающие - 3шт; приоритета - 21 шт;

Дорожная разметка проезжей части дороги выполняется согласно СТ РК 1412-2017 «Технические средства регулирования дорожного движения. Правила применения» и СТ РК 1124-2003 «Дорожная разметка». Горизонтальная разметка выполняется нитроэмалевыми красками белого цвета всего – 1079 пм., из них:

-разметка 1.1- 218 пм; -разметка 1,6 – 520 п.м; -разметка 1.5 – 341 п.м.краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ __май 2021___;
месяц, год

окончание работ ___декабрь 2021___;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____8,1_____;

фактически, месяц:_____7_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Ерошин Н.С. _____.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Кульманов Ш.С. _____.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Илес К.Ф. _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Шеріров ОБ _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство автомобильных дорог по ул. А.Молдагуловой в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Шәудір Төлеген Құлатайұлы _____.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)