Форма КС №3

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Подрядчик: ТОО "Авторемстрой ЛТД"
Технический надзор: ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"
Авторский надзор: ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"

Наименование

Наименование строительства и его адрес: Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 66.
(Без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА №10

справка о стоимости выполненных работ и затрат на 29 ноября 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС накопительная	В отчетном месяце без НДС	из графы 1 накопительная							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	1 036 852 210,24	180 191 730,04							21 623 007,61	201 814 737,65
Итого к оплате	**1 036 852 210,24**	180 191 730,04							21 623 007,61	**201 814 737,65**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства города Шымкент"
_____ **А.Рабаев**

Главный специалист
ГУ "Управление строительства города Шымкент"
_____ **Н.Уразбаев**

Технический надзор:
Директор
ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"
_____ **М.Есенов**

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"
_____ **А.Албай**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Авторемстрой ЛТД"
_____ **С.Ералиев**

Форма 2

Заказчик **ГУ "Управление строительства города Шымкент"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**
(организация, адрес, телефон)

Технадзор **ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Автор **ТОО "ПСИ Каз Нур"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 66». (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Договор **№587 от 11.09.2020 года, дополнительное соглашение №587/4 от 26.07.2021 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
29.11.2021	01.11.2021	29.11.2021

Акт приемки выполненных работ №10

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружная отделка от отм. +0.000 до +38.700 /АР-5/										
		ФАСАД										
1	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	4108,95		780,66	1,91	3207711	7867	1160428	1900233	5516579
		НР - 93%; СП - 8%				496,34	0,94	2039416	3846		408635	
2	1108-0701-0104 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102	м2 вертикальной проекции	2452,95		138,59	0,55	339958	1342	153894	172401	553348
		НР - 93%; СП - 8%				75,31	0,27	184722	656		40989	
3	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	2792,67		2748,29	25,32	7675062	70718	770744	5481389	14208967
		НР - 80%; СП - 8%				2446,98	6,49	6833600	18136		1052516	
4	ТОО TEPlOsTil	Фасадная термопанель Teplostil размерами 600х300мм	м2	2792,67		4371,43	--	12207957	--	12207957	--	13184594
		СП - 8%				--	--	--	--		976637	
5	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 120 мм	10 шт.	3071,937		917,00	--	2816966	--	2816966	--	3042324

		СП - 8%			--	--	--	--		225357	
6	ТОО TEPIOsTil	Герметик акриловый Makroflex /расход 0,24мл. на 1м2/	шт	670,2408	637,50	--	427279	--	427279	--	461461
		СП - 8%			--	--	--	--		34182	
7	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	2792,67	659,90	3,35	1842871	9360	1364242	379000	2399620
		НР - 80%; СП - 8%			168,04	1,60	469269	4481		177750	
8	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	213,75	1703,54	34,64	364132	7403	41864	254754	668397
		НР - 80%; СП - 8%			1473,05	16,74	314865	3577		49511	
9	ТОО TEPIOsTil	Карниз КС-108 подкровельный	п.м	300	2231,25	--	669375	--	669375	--	722925
		СП - 8%			--	--	--	--		53550	
10	ТОО TEPIOsTil	Боковой наличник МС-124	п.м	855	1138,39	--	973326	--	973326	--	1051192
		СП - 8%			--	--	--	--		77866	
				ОТДЕЛКА ЦОКОЛЯ							
11	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	110,85	7191,91	39,57	797223	4387	410597	306704	1192241
		НР - 80%; СП - 8%			3448,26	10,29	382239	1140		88314	
12	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	277,125	260,00	--	72053	--	72053	--	77817
		СП - 8%			--	--	--	--		5764	
13	2113-0211-0802 РСНБ РК 2015	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	277,125	73,00	--	20230	--	20230	--	21849
		СП - 8%			--	--	--	--		1618	
14	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	281,559	118,00	--	33224	--	33224	--	35882
		СП - 8%			--	--	--	--		2658	
15	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	29,2644	187,00	--	5472	--	5472	--	5910
		СП - 8%			--	--	--	--		438	
				Крыльцо КР-1							
16	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,06	4483,39	132,63	45103	1334	33059	10635	60197
		НР - 94%; СП - 8%			1064,60	60,03	10710	604		4459	
17	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	26,66	3897,58	74,75	103910	1993	69051	31753	146516
		НР - 94%; СП - 8%			1232,78	34,29	32866	914		10853	

18	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Жидкий травертин/	м2 отделываемой поверхности	12,96	2386,29	7,63	30926	99	24605	5015	38817
		НР - 80%; СП - 8%			480,13	3,61	6222	47		2875	
		ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ									
19	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей /НА 2ШТ/. Устройство	м2 покрытия	35,85	4483,39	132,63	160729	4755	117808	37899	214519
		НР - 94%; СП - 8%			1064,60	60,03	38166	2152		15890	
		ПРИЯМКИ									
20	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей /НА 7ШТ/. Устройство	м2 покрытия	14,7	4483,39	132,63	65906	1950	48306	15540	87962
		НР - 94%; СП - 8%			1064,60	60,03	15650	882		6516	
		ОРНАМЕНТ, БОЛКОНЫ, СТЕНЫ									
21	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Жидкий травертин/	м2 отделываемой поверхности	214,36	2386,29	7,63	511525	1635	406970	82955	642038
		НР - 80%; СП - 8%			480,13	3,61	102920	774		47558	
22	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	м2	20,74	608,59	3,05	12622	63	10119	1976	15766
		НР - 80%; СП - 8%			117,63	1,47	2440	31		1168	
		ПАРАПЕТ									
23	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Жидкий травертин/	м2 отделываемой поверхности	18,9	2386,29	7,63	45101	144	35883	7314	56608
		НР - 80%; СП - 8%			480,13	3,61	9074	68		4193	
		ОТМОСТКА									
24	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	27,57	20804,36	8,16	573576	225	469720	97413	724668
		НР - 94%; СП - 8%			3758,82	--	103631	--		53679	
25	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	229,75	1297,62	2,91	298128	669	255343	45746	371384
		НР - 108%; СП - 8%			183,31	1,05	42116	241		27510	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				33300364	113943	22598515	8830727	45501581
							10587905	37549	--	3370486	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				33228312				
	Материалы		Тенге				5140515				
	Всего заработная плата		Тенге					10625454			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17153830				
	Местные материалы		Тенге				232119				
		Накладные расходы	Тенге				8830727				
		Сметная прибыль	Тенге				3364723				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				45423762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8291

		Сметная заработная плата	Тенге					10625454				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				72053					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				72053					
		Сметная прибыль	Тенге				5764					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				77817					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				45501579					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8291
		Сметная заработная плата	Тенге					10625454				
		РАЗДЕЛ 2. Отделочные работы /АР-23,24/										
						СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ						
26	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности**	м2 оклеиваемой поверхности	778,26	402,72	0,70	313423	546	64204	199154	553583
		НР - 80%; СП - 8%			319,52	0,35	248673	269		41006	
						СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ						
27	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности**	м2 оклеиваемой поверхности	8560,91	402,72	0,70	3447675	6004	706248	2190706	6089452
		НР - 80%; СП - 8%			319,52	0,35	2735423	2960		451070	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3761098	6550	770452	2389860	6643035
							2984096	3229	–	492076	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3761098				
	Материалы		Тенге				770452				
	Всего заработная плата		Тенге					2987325			
		Накладные расходы	Тенге				2389860				
		Сметная прибыль	Тенге				492077				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6643035				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2270
		Сметная заработная плата	Тенге					2987325			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6643035				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2270
		Сметная заработная плата	Тенге					2987325			
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ. /АР-22/										
						Полы из линолеума -288,04м2						
28	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	42,07	3595,37	21,39	151257	900	133274	16477	181153
		НР - 94%; СП - 8%			406,07	10,60	17083	446		13419	
29	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	м плинтусов	288	366,13	0,82	105445	236	69919	33281	149824
		НР - 94%; СП - 8%			122,53	0,40	35290	116		11098	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				256702	1136	203193	49758	330977
							52373	562	–	24517	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				256702				
	Материалы		Тенге				203193				
	Всего заработная плата		Тенге					52934			

		Накладные расходы	Тенге					49758				
		Сметная прибыль	Тенге					24517				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					330977				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									42
		Сметная заработная плата	Тенге						52934			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					330977				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									42
		Сметная заработная плата	Тенге						52934			
РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ /АР-13/												
		на отм. +38,300										
30	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/20мм/. Устройство	м2 стяжки	442,36	671,18	102,92	296905	45526	150765	103121	432027
		НР - 92%; СП - 8%			227,45	25,94	100614	11474		32002	
31	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	442,36	87,67	7,59	38783	3359	33561	2530	44618
		НР - 92%; СП - 8%			4,21	2,01	1863	887		3305	
32	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	130,71	32667,01	1473,10	4269904	192549	3633244	455208	5103121
		НР - 92%; СП - 8%			3397,68	387,73	444111	50680		378009	
33	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	442,36	357,59	14,71	158185	6507	88039	60630	236320
		НР - 92%; СП - 8%			143,86	5,12	63639	2263		17505	
34	2110-0403-1807 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	508,714	944,00	--	480226	--	480226	--	518644
		СП - 8%			--	--	--	--		38418	
35	2110-0403-1706 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	508,714	1013,00	--	515327	--	515327	--	556553
		СП - 8%			--	--	--	--		41226	
36	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	131,31	1721,00	28,55	225984	3749	154694	62972	312072
		НР - 92%; СП - 8%			514,36	6,90	67541	906		23116	
37	2110-0403-1807 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	85,3515	944,00	--	80572	--	80572	--	87018

		СП - 8%			--	--	--	--		6446	
38	2110-0403-1706 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	111,6135	1013,00	--	113064	--	113064	--	122110
		СП - 8%			--	--	--	--		9045	
39	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	51,12	3066,71	14,09	156770	720	100448	51323	224741
		НР - 92%; СП - 8%			1087,67	3,61	55602	185		16647	
		КРОВЛЯ КОЗЫРКА НИШ ПО ОСИ 3,4,9,10 /АР-21/									
40	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм/. Устройство	м2 стяжки	3	671,18	102,92	2014	309	1023	699	2930
		НР - 92%; СП - 8%			227,45	25,94	682	78		217	
41	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	3	263,02	22,78	789	68	683	51	908
		НР - 92%; СП - 8%			12,64	6,02	38	18		67	
42	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	3	357,59	14,71	1073	44	597	411	1603
		НР - 92%; СП - 8%			143,86	5,12	432	15		119	
43	2110-0403-1807 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	3,45	944,00	--	3257	--	3257	--	3517
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
44	2110-0403-1706 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	3,45	1013,00	--	3495	--	3495	--	3774
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
		КРОВЛЯ КОЗЫРКА БАЛКОНОВ ПО ОСИ 1 И 12 /АР-21/									
45	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм/. Устройство	м2 стяжки	11,88	671,18	102,92	7974	1223	4049	2769	11603
		НР - 92%; СП - 8%			227,45	25,94	2702	308		859	
46	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	11,88	263,02	22,78	3125	271	2704	204	3595
		НР - 92%; СП - 8%			12,64	6,02	150	71		266	
47	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	3,34	32667,01	1473,10	109108	4920	92840	11632	130399
		НР - 92%; СП - 8%			3397,68	387,73	11348	1295		9659	

48	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	11,88	357,59	14,71	4248	175	2364	1628	6347
		НР - 92%; СП - 8%			143,86	5,12	1709	61		470	
49	2110-0403-1807 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	13,662	944,00	--	12897	--	12897	--	13929
		СП - 8%			--	--	--	--		1032	
50	2110-0403-1706 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	13,662	1013,00	--	13840	--	13840	--	14947
		СП - 8%			--	--	--	--		1107	
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-3 /АР-14/									
51	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	97	100,95	24,05	9792	2333	677	6809	17929
		НР - 92%; СП - 8%			69,92	6,38	6782	619		1328	
52	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,30825	553259,00	--	170542	--	170542	--	184185
		СП - 8%			--	--	--	--		13643	
53	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,93925	158,67	3,44	1418	31	919	326	1884
		НР - 69%; СП - 8%			52,36	0,53	468	5		140	
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА МР-1 /14ШТ/									
54	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,09324	58858,03	2688,08	5488	251	375	3386	9584
		НР - 69%; СП - 8%			52145,40	483,23	4862	45		710	
55	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,08876	763202,00	--	67742	--	67742	--	73161
		СП - 8%			--	--	--	--		5419	
56	2105-0308-0122 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,1	1039,00	--	2182	--	2182	--	2356
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
57	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,70396	281,89	1,04	762	3	403	286	1132
		НР - 80%; СП - 8%			131,54	0,51	356	1		84	
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА МР-2 /26ШТ/									

58	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,5239	58858,03	2688,08	30836	1408	2109	19025	53849
		НР - 69%; СП - 8%			52145,40	483,23	27319	253		3989	
59	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,5239	763202,00	--	399842	--	399842	--	431829
		СП - 8%			--	--	--	--		31987	
60	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	15,1931	281,89	1,04	4283	16	2269	1605	6359
		НР - 80%; СП - 8%			131,54	0,51	1998	8		471	
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-2 /АР-27/									
61	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	108	692,39	80,42	74778	8686	8050	72797	159381
		НР - 118%; СП - 8%			537,43	33,80	58042	3650		11806	
62	2106-0208-0702 РСНБ РК 2015	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	108	11370,00	--	1227960	--	1227960	--	1326197
		СП - 8%			--	--	--	--		98237	
63	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки,заглушки	шт.	816	500,00	--	408000	--	408000	--	440640
		СП - 8%			--	--	--	--		32640	
				ДЕКОРАТИВНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ПО ОСИ 1 /ДО-1 И ДО-2 по 2шт./ /АР-28/							
64	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	3,64896	74121,20	26558,59	270465	96911	36990	115419	416755
		НР - 69%; СП - 8%			37425,50	8416,10	136564	30710		30871	
65	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,64896	553259,00	--	2018820	--	2018820	--	2180326
		СП - 8%			--	--	--	--		161506	
66	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	105,81984	158,67	3,44	16790	364	10886	3862	22304
		НР - 69%; СП - 8%			52,36	0,53	5540	57		1652	
		ДЕКОРАТИВНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ПО ОСИ 12 /ДО-1 И ДО-2 по 2шт./ /АР-29/									
67	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	3,64896	74121,20	26558,59	270465	96911	36990	115419	416755
		НР - 69%; СП - 8%			37425,50	8416,10	136564	30710		30871	
68	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,64896	553259,00	--	2018820	--	2018820	--	2180326
		СП - 8%			--	--	--	--		161506	

69	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	105,81984	158,67	3,44	16790	364	10886	3862	22304
		НР - 69%; СП - 8%			52,36	0,53	5540	57		1652	
		ДЕКОРАТИВНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ПО ОСИ 3 /ДО-1 И ДО-3/ /АР-30/									
70	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,98792	74121,20	26558,59	147347	52796	20152	62879	227044
		НР - 69%; СП - 8%			37425,50	8416,10	74399	16731		16818	
71	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,98792	553259,00	--	1099835	--	1099835	--	1187821
		СП - 8%			--	--	--	--		87987	
72	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	57,64968	158,67	3,44	9147	198	5931	2104	12151
		НР - 69%; СП - 8%			52,36	0,53	3018	31		900	
		ДЕКОРАТИВНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ПО ОСИ 10 /ДО-1 И ДО-3/ /АР-31/									
73	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,98792	74121,20	26558,59	147347	52796	20152	62879	227044
		НР - 69%; СП - 8%			37425,50	8416,10	74399	16731		16818	
74	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,98792	553259,00	--	1099835	--	1099835	--	1187821
		СП - 8%			--	--	--	--		87987	
75	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	57,64968	158,67	3,44	9147	198	5931	2104	12151
		НР - 69%; СП - 8%			52,36	0,53	3018	31		900	
		ДЕКОРАТИВНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ПО ОСИ 4 /ДО-1 И ДО-2/ /АР-32/									
76	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,82448	74121,20	26558,59	135233	48456	18495	57710	208378
		НР - 69%; СП - 8%			37425,50	8416,10	68282	15355		15435	
77	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,82448	553259,00	--	1009410	--	1009410	--	1090163
		СП - 8%			--	--	--	--		80753	
78	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	52,90992	158,67	3,44	8395	182	5443	1931	11152
		НР - 69%; СП - 8%			52,36	0,53	2770	28		826	
		ДЕКОРАТИВНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ПО ОСИ 9 /ДО-1 И ДО-2/ /АР-33/									

79	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,82448	74121,20	26558,59	135233	48456	18495	57710	208378
		НР - 69%; СП - 8%			37425,50	8416,10	68282	15355		15435	
80	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,82448	553259,00	--	1009410	--	1009410	--	1090163
		СП - 8%			--	--	--	--		80753	
81	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	52,90992	158,67	3,44	8395	182	5443	1931	11152
		НР - 69%; СП - 8%			52,36	0,53	2770	28		826	
		ЛЮК Л-1/42шт/ /АР-34/									
82	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,8505	98511,36	4745,84	83784	4036	1613	55035	149925
		НР - 69%; СП - 8%			91869,90	1911,91	78135	1626		11106	
83	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,8505	498088,00	--	423624	--	423624	--	457514
		СП - 8%			--	--	--	--		33890	
84	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24,6645	79,34	1,72	1957	42	1269	450	2599
		НР - 69%; СП - 8%			26,18	0,27	646	7		193	
85	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	84	500,00	--	42000	--	42000	--	45360
		СП - 8%			--	--	--	--		3360	
		СТРЕМЯНКА-1/42ШТ/									
86	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,56324	74121,20	26558,59	115869	41517	15847	49446	178541
		НР - 69%; СП - 8%			37425,50	8416,10	58505	13156		13225	
87	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,56324	582138,00	--	910021	--	910021	--	982823
		СП - 8%			--	--	--	--		72802	
88	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	69,99846	899,90	1,04	62992	73	9334	42896	114359
		НР - 80%; СП - 8%			765,51	0,51	53585	36		8471	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				19972295	715630	17634391	1493049	23182571
							1622276	213471	--	1717228	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6724369				
	Материалы		Тенге				4220445				
	Всего заработная плата		Тенге					967763			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1224860				
	Местные материалы		Тенге				112009				
		Накладные расходы	Тенге				894141				
		Сметная прибыль	Тенге				609481				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8227991				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								937
		Сметная заработная плата	Тенге					967763			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13247927				
	Материалы		Тенге				171216				
	Всего заработная плата		Тенге					867983			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11905860				
		Накладные расходы	Тенге				598909				
		Сметная прибыль	Тенге				1107747				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14954582				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								663
		Сметная заработная плата	Тенге					867983			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				23182573				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1599
		Сметная заработная плата	Тенге					1835747			
		РАЗДЕЛ 5. БУДКА ВЫХОДА НА КРОВЛЮ /АР-35,38/									
		КЛАДКА									
89	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5,268	25503,71	2677,84	134354	14107	97887	23677	170673
		НР - 93%; СП - 8%			4244,52	588,28	22360	3099		12642	
90	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,03542	377718,63	2247,63	13379	80	10932	2225	16852
		НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	2367	26		1248	
91	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	158,04	44,00	--	6954	--	6954	--	7510
		СП - 8%			--	--	--	--		556	
		Монолитные сердечники МС-1 /4шт/									
92	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	0,672	31068,57	5221,60	20878	3509	12015	5537	28529
		НР - 91%; СП - 8%			7966,55	1088,49	5354	731		2113	
93	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,06592	219920,00	--	14497	--	14497	--	15657
		СП - 8%			--	--	--	--		1160	
94	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01672	221991,00	--	3712	--	3712	--	4009
		СП - 8%			--	--	--	--		297	
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ПРМ-1									
95	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки /В15/. Устройство	м3	0,112	42499,41	4419,65	4760	495	2591	1615	6885
		НР - 91%; СП - 8%			14947,10	902,53	1674	101		510	

96	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0068	224621,00	--	1527	--	1527	--	1650
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
97	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0054	221991,00	--	1199	--	1199	--	1295
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ									
98	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,18	44459,36	1843,79	52462	2176	29282	19566	77791
		НР - 91%; СП - 8%			17799,60	422,13	21004	498		5762	
99	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04854	221991,00	--	10775	--	10775	--	11637
		СП - 8%			--	--	--	--		862	
		АНКЕР АС-1									
100	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0108	344724,20	2259,20	3723	24	--	3375	7666
		НР - 91%; СП - 8%			342465,00	972,19	3699	10		568	
101	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0108	229089,00	--	2474	--	2474	--	2672
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
		СТРЕМЯНКА СМ-1 И СМ-2									
102	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,06456	74121,20	26558,59	4785	1715	654	2042	7374
		НР - 69%; СП - 8%			37425,50	8416,10	2416	543		546	
103	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,06456	582138,00	--	37583	--	37583	--	40589
		СП - 8%			--	--	--	--		3007	
104	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,87224	899,90	1,04	1685	2	250	1147	3059
		НР - 80%; СП - 8%			765,51	0,51	1433	1		227	
		КРОВЛЯ									
105	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм/. Устройство	м2 стяжки	11,88	671,18	102,92	7974	1223	4049	2769	11603
		НР - 92%; СП - 8%			227,45	25,94	2702	308		859	
106	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	11,88	263,02	22,78	3125	271	2704	204	3595
		НР - 92%; СП - 8%			12,64	6,02	150	71		266	
107	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	0,8316	32667,01	1473,10	27166	1225	23115	2896	32467

		НР - 92%; СП - 8%			3397,68	387,73	2826	322		2405	
108	1112-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	11,88	930,48	111,71	11054	1327	5358	4303	16585
		НР - 92%; СП - 8%			367,78	25,88	4369	307		1229	
109	2110-0403-1807 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	27,324	944,00	--	25794	--	25794	--	27857
		СП - 8%			--	--	--	--		2064	
110	2110-0403-1706 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	13,662	1013,00	--	13840	--	13840	--	14947
		СП - 8%			--	--	--	--		1107	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				403698	26152	307192	69356	510902
							70353	6020	--	37844	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				361330				
	Материалы		Тенге				185273				
	Всего заработная плата		Тенге					73414			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				80772				
	Местные материалы		Тенге				2910				
		Накладные расходы	Тенге				67316				
		Сметная прибыль	Тенге				34292				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				462938				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					73414			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				42368				
	Материалы		Тенге				654				
	Всего заработная плата		Тенге					2960			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				37583				
		Накладные расходы	Тенге				2042				
		Сметная прибыль	Тенге				3553				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				47963				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2960			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				510901				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					76373			
		РАЗДЕЛ 6. ВЕНТШАХТЫ /АР-73/									
		Вентшахты ВШ-1-2шт									
111	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,2140452	27220,48	2677,84	60267	5929	44940	9951	75836
		НР - 93%; СП - 8%			4244,52	588,28	9398	1302		5617	

112	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,2097299	105687,37	7380,06	22166	1548	1647	13151	38143
		НР - 69%; СП - 8%			90454,40	424,02	18971	89		2825	
113	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,2097299	282708,00	--	59292	--	59292	--	64036
		СП - 8%			--	--	--	--		4743	
114	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,0024481	418149,69	5164,97	1024	13	918	89	1201
		НР - 91%; СП - 8%			37976,10	1794,48	93	4		89	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				142749	7489	106797	23191	179216
							28462	1396	--	13274	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				120583				
	Материалы		Тенге				45859				
	Всего заработная плата		Тенге					10797			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				59292				
		Накладные расходы	Тенге				10040				
		Сметная прибыль	Тенге				10450				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				141073				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					10797			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				22166				
	Материалы		Тенге				1647				
	Всего заработная плата		Тенге					19060			
		Накладные расходы	Тенге				13151				
		Сметная прибыль	Тенге				2825				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				38143				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					19060			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				179215				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					29857			
		РАЗДЕЛ 7. КРЫЛЬЦА КР-1 , НАВЕС НВ-1									
		Крыльцо Кр-1									
115	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	м3	27,06	790,31	--	21386	--	--	15398	39726
		НР - 72%; СП - 8%			790,31	--	21386	--		2943	
116	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/В12,5/	м3	13,95	21887,34	639,40	305328	8920	234317	59440	393950
		НР - 91%; СП - 8%			4450,95	231,37	62091	3228		29181	
117	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14198	308637,00	--	43820	--	43820	--	47326
		СП - 8%			--	--	--	--		3506	
		Ограждение лестницы ОГ-1									
118	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	9,3	692,39	80,42	6439	748	693	6269	13725
		НР - 118%; СП - 8%			537,43	33,80	4998	314		1017	

119	2106-0208-0701 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	9,3	9971,00	--	92730	--	92730	--	100149
		СП - 8%			--	--	--	--		7418	
120	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки,заглушки	шт.	42	500,00	--	21000	--	21000	--	22680
		СП - 8%			--	--	--	--		1680	
		ФУНДАМЕНТЫ НАВЕСА /АР-78/									
121	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,296	2620,80	--	3397	--	--	2446	6309
		НР - 72%; СП - 8%			2620,80	--	3397	--		467	
122	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,912	790,31	--	721	--	--	519	1339
		НР - 72%; СП - 8%			790,31	--	721	--		99	
123	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,912	160,53	75,86	146	69	--	79	243
		НР - 72%; СП - 8%			84,67	35,10	77	32		18	
124	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная / В3,5,ССЦ/. Устройство	м3	1,43	17967,44	1107,20	25693	1583	22303	1960	29865
		НР - 91%; СП - 8%			1263,60	242,40	1807	347		2212	
125	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство/В15ССЦ/	м3	3,82	24554,19	2041,39	93797	7798	69703	16278	118881
		НР - 91%; СП - 8%			4266,00	416,82	16296	1592		8806	
126	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28434	213014,00	--	60568	--	60568	--	65414
		СП - 8%			--	--	--	--		4845	
127	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06132	221991,00	--	13612	--	13612	--	14701
		СП - 8%			--	--	--	--		1089	
128	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,34566	20024,94	1372,68	6922	474	101	5896	13843
		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	6347	132		1025	
		СТОЙКА НАВЕСА НВ-1 /АР-79/									
129	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	1,3	31068,57	5221,60	40389	6788	23244	10712	55189
		НР - 91%; СП - 8%			7966,55	1088,49	10357	1415		4088	
130	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,083	213014,00	--	17680	--	17680	--	19095
		СП - 8%			--	--	--	--		1414	

131	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0548	229089,00	--	12554	--	12554	--	13558
		СП - 8%			--	--	--	--		1004	
		БАЛКИ МОНОЛИТНЫЕ НАВЕСА НВ-1									
132	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм /В25/. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,35	45903,55	6334,63	61970	8552	31237	21771	90440
		НР - 91%; СП - 8%			16430,40	1290,85	22181	1743		6699	
133	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3134	213014,00	--	66759	--	66759	--	72099
		СП - 8%			--	--	--	--		5341	
134	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0504	221991,00	--	11188	--	11188	--	12083
		СП - 8%			--	--	--	--		895	
135	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные /арматурные выпуски АС-1/. Установка при бетонировании	т	0,004	146874,43	1430,06	587	6	1	529	1206
		НР - 91%; СП - 8%			145022,00	424,34	580	2		89	
136	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	221991,00	--	888	--	888	--	959
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
137	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,025	221991,00	--	5550	--	5550	--	5994
		СП - 8%			--	--	--	--		444	
		ПЛИТА ПОКРЫТИЕ НАВЕСА /АР-80/									
138	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	8,69	44459,36	1843,79	386352	16023	215650	144096	572883
		НР - 91%; СП - 8%			17799,60	422,13	154679	3668		42436	
139	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,77341	247823,00	--	191669	--	191669	--	207002
		СП - 8%			--	--	--	--		15334	
140	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0897	221991,00	--	19913	--	19913	--	21506
		СП - 8%			--	--	--	--		1593	
141	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/20мм/. Устройство	м2 стяжки	43,45	671,18	102,92	29163	4472	14808	10129	42435
		НР - 92%; СП - 8%			227,45	25,94	9883	1127		3143	
142	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	43,45	87,67	7,59	3809	330	3296	249	4383

		НР - 92%; СП - 8%			4,21	2,01	183	87		325	
143	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	6,09	32667,01	1473,10	198942	8971	169279	21209	237763
		НР - 92%; СП - 8%			3397,68	387,73	20692	2361		17612	
144	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	43,45	357,59	14,71	15537	639	8647	5955	23212
		НР - 92%; СП - 8%			143,86	5,12	6251	222		1719	
145	2110-0403-1807 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	49,9675	944,00	--	47169	--	47169	--	50943
		СП - 8%			--	--	--	--		3774	
146	2110-0403-1706 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	49,9675	1013,00	--	50617	--	50617	--	54666
		СП - 8%			--	--	--	--		4049	
		МОНОЛИТНЫЙ ПАРАПЕТ НАВЕСА									
147	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,23	33158,70	4784,80	73944	10670	41068	22179	103813
		НР - 91%; СП - 8%			9957,75	971,60	22206	2167		7690	
148	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00576	229089,00	--	1320	--	1320	--	1425
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
149	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37512	221991,00	--	83273	--	83273	--	89935
		СП - 8%			--	--	--	--		6662	
		ФАРТУК НАВЕСА									
150	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,08	3066,71	14,09	18646	86	11947	6104	26730
		НР - 92%; СП - 8%			1087,67	3,61	6613	22		1980	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2033480	76128	1586604	351218	2575470
							370742	18459	--	190774	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1919749				
		Материалы	Тенге				835654				
		Всего заработная плата	Тенге					389201			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				626581				
		Местные материалы	Тенге				10644				
		Накладные расходы	Тенге				351215				
		Сметная прибыль	Тенге				181677				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2452642				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								350

		Сметная заработная плата	Тенге					389201			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				113730				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				113730				
		Сметная прибыль	Тенге				9098				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				122829				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2575471				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								350
		Сметная заработная плата	Тенге					389201			
		РАЗДЕЛ 8.ПРИЯМКИ									
		ПРИЯМОК П-1 /АР-83/									
151	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство /В12,5/	м3	1,2	24113,88	1752,85	28937	2103	20912	5815	37532
		НР - 91%; СП - 8%			4934,79	390,52	5922	469		2780	
152	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01327	308637,00	--	4096	--	4096	--	4423
		СП - 8%			--	--	--	--		328	
		КОЗЫРЕК К-1									
153	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,03447	74631,03	14096,02	2573	486	79	1478	4374
		НР - 69%; СП - 8%			58266,30	3867,19	2008	133		324	
154	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03447	553259,00	--	19071	--	19071	--	20597
		СП - 8%			--	--	--	--		1526	
155	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0144	899611,70	1322,70	12954	19	9431	3196	17443
		НР - 91%; СП - 8%			243342,00	567,27	3504	8		1292	
156	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,99963	281,89	1,04	282	1	150	106	418
		НР - 80%; СП - 8%			131,54	0,51	131	1		31	
157	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,68	3066,71	14,09	2085	10	1335	683	2990
		НР - 92%; СП - 8%			1087,67	3,61	740	2		221	
158	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	2,6	3468,04	5,97	9017	16	7365	1312	11155
		НР - 80%; СП - 8%			629,37	1,34	1636	3		826	
159	2113-0502-0704 РСНБ РК 2015	Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 5 мм	м2	2,652	11894,00	--	31543	--	31543	--	34066
		СП - 8%			--	--	--	--		2523	
		ПРИЯМОК П-2 /АР-84/									

160	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство /В12,5/	м3	1,2	24113,88	1752,85	28937	2103	20912	5815	37532
		НР - 91%; СП - 8%			4934,79	390,52	5922	469		2780	
161	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01298	308637,00	--	4006	--	4006	--	4327
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
				КОЗЫРЕК К-1							
162	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,03447	74631,03	14096,02	2573	486	79	1478	4374
		НР - 69%; СП - 8%			58266,30	3867,19	2008	133		324	
163	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03447	553259,00	--	19071	--	19071	--	20597
		СП - 8%			--	--	--	--		1526	
164	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0144	899611,70	1322,70	12954	19	9431	3196	17443
		НР - 91%; СП - 8%			243342,00	567,27	3504	8		1292	
165	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,99963	281,89	1,04	282	1	150	106	418
		НР - 80%; СП - 8%			131,54	0,51	131	1		31	
166	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,68	3066,71	14,09	2085	10	1335	683	2990
		НР - 92%; СП - 8%			1087,67	3,61	740	2		221	
167	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	2,6	3468,04	5,97	9017	16	7365	1312	11155
		НР - 80%; СП - 8%			629,37	1,34	1636	3		826	
168	2113-0502-0704 РСНБ РК 2015	Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 5 мм	м2	2,652	11894,00	--	31543	--	31543	--	34066
		СП - 8%			--	--	--	--		2523	
		ПРИЯМОК П-3 /АР-85/									
169	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство /В12,5/	м3	1,12	24113,88	1752,85	27008	1963	19518	5428	35030
		НР - 91%; СП - 8%			4934,79	390,52	5527	437		2595	
170	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01252	308637,00	--	3864	--	3864	--	4173
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
				КОЗЫРЕК К-1							

171	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,03447	74631,03	14096,02	2573	486	79	1478	4374
		НР - 69%; СП - 8%			58266,30	3867,19	2008	133		324	
172	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03447	553259,00	--	19071	--	19071	--	20597
		СП - 8%			--	--	--	--		1526	
173	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0144	899611,70	1322,70	12954	19	9431	3196	17443
		НР - 91%; СП - 8%			243342,00	567,27	3504	8		1292	
174	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,99963	281,89	1,04	282	1	150	106	418
		НР - 80%; СП - 8%			131,54	0,51	131	1		31	
175	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,68	3066,71	14,09	2085	10	1335	683	2990
		НР - 92%; СП - 8%			1087,67	3,61	740	2		221	
176	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	2,6	3468,04	5,97	9017	16	7365	1312	11155
		НР - 80%; СП - 8%			629,37	1,34	1636	3		826	
177	2113-0502-0704 РСНБ РК 2015	Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 5 мм	м2	2,652	11894,00	--	31543	--	31543	--	34066
		СП - 8%			--	--	--	--		2523	
		ПРИЯМОК П-4 /АР-86/									
178	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство /В12,5/	м3	1,08	24113,88	1752,85	26043	1893	18820	5234	33779
		НР - 91%; СП - 8%			4934,79	390,52	5330	422		2502	
179	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01206	308637,00	--	3722	--	3722	--	4020
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
		КОЗЫРЕК К-1									
180	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,03447	74631,03	14096,02	2573	486	79	1478	4374
		НР - 69%; СП - 8%			58266,30	3867,19	2008	133		324	
181	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03447	553259,00	--	19071	--	19071	--	20597
		СП - 8%			--	--	--	--		1526	

182	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0144	899611,70	1322,70	12954	19	9431	3196	17443
		НР - 91%; СП - 8%			243342,00	567,27	3504	8		1292	
183	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,99963	281,89	1,04	282	1	150	106	418
		НР - 80%; СП - 8%			131,54	0,51	131	1		31	
184	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,68	3066,71	14,09	2085	10	1335	683	2990
		НР - 92%; СП - 8%			1087,67	3,61	740	2		221	
185	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	2,6	3468,04	5,97	9017	16	7365	1312	11155
		НР - 80%; СП - 8%			629,37	1,34	1636	3		826	
186	2113-0502-0704 РСНБ РК 2015	Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 5 мм	м2	2,652	11894,00	--	31543	--	31543	--	34066
		СП - 8%			--	--	--	--		2523	
		ПРИЯМОК П-5 /АР-87/									
187	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство /В12,5/	м3	1,08	24113,88	1752,85	26043	1893	18820	5234	33779
		НР - 91%; СП - 8%			4934,79	390,52	5330	422		2502	
188	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01206	308637,00	--	3722	--	3722	--	4020
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
		КОЗЫРЕК К-1									
189	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,03447	74631,03	14096,02	2573	486	79	1478	4374
		НР - 69%; СП - 8%			58266,30	3867,19	2008	133		324	
190	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03447	553259,00	--	19071	--	19071	--	20597
		СП - 8%			--	--	--	--		1526	
191	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0144	899611,70	1322,70	12954	19	9431	3196	17443
		НР - 91%; СП - 8%			243342,00	567,27	3504	8		1292	
192	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,99963	281,89	1,04	282	1	150	106	418
		НР - 80%; СП - 8%			131,54	0,51	131	1		31	

193	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,68	3066,71	14,09	2085	10	1335	683	2990
		НР - 92%; СП - 8%			1087,67	3,61	740	2		221	
194	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	2,6	3468,04	5,97	9017	16	7365	1312	11155
		НР - 80%; СП - 8%			629,37	1,34	1636	3		826	
195	2113-0502-0704 РСНБ РК 2015	Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 5 мм	м2	2,652	11894,00	--	31543	--	31543	--	34066
		СП - 8%			--	--	--	--		2523	
		ПРИЯМОК П-6 /АР-88/									
196	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство /В12,5/	м3	1,08	24113,88	1752,85	26043	1893	18820	5234	33779
		НР - 91%; СП - 8%			4934,79	390,52	5330	422		2502	
197	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01206	308637,00	--	3722	--	3722	--	4020
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
		КОЗЫРЕК К-1									
198	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,03447	74631,03	14096,02	2573	486	79	1478	4374
		НР - 69%; СП - 8%			58266,30	3867,19	2008	133		324	
199	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03447	553259,00	--	19071	--	19071	--	20597
		СП - 8%			--	--	--	--		1526	
200	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0144	899611,70	1322,70	12954	19	9431	3196	17443
		НР - 91%; СП - 8%			243342,00	567,27	3504	8		1292	
201	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,99963	281,89	1,04	282	1	150	106	418
		НР - 80%; СП - 8%			131,54	0,51	131	1		31	
202	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,68	3066,71	14,09	2085	10	1335	683	2990
		НР - 92%; СП - 8%			1087,67	3,61	740	2		221	
203	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	2,6	3468,04	5,97	9017	16	7365	1312	11155
		НР - 80%; СП - 8%			629,37	1,34	1636	3		826	

204	2113-0502-0704 РСНБ РК 2015	Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 5 мм	м2	2,652	11894,00	--	31543	--	31543	--	34066
		СП - 8%			--	--	--	--		2523	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				651290	15036	554778	73410	782672
							81479	3527	--	57970	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				521430				
	Материалы		Тенге				227492				
	Всего заработная плата		Тенге					72156			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				212390				
		Накладные расходы	Тенге				64537				
		Сметная прибыль	Тенге				46877				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				632845				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					72156			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				129860				
	Материалы		Тенге				469				
	Всего заработная плата		Тенге					12850			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				114425				
		Накладные расходы	Тенге				8867				
		Сметная прибыль	Тенге				11098				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				149825				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					12850			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				782670				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					85007			
		РАЗДЕЛ 9.Водопровод хозяйственно-питьевой В1									
		Трубы									
205	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	175,5	1414,94	16,44	248322	2885	--	240545	527977
		НР - 98%; СП - 8%			1398,50	0,10	245437	17		39109	
206	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	257,25	1529,38	19,77	393432	5085	--	380620	835976
		НР - 98%; СП - 8%			1509,61	0,16	388346	42		61924	
207	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1,25	1670,54	23,36	2088	29	--	2018	4435
		НР - 98%; СП - 8%			1647,18	0,26	2059	--		329	
208	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2,5	1847,96	27,64	4620	69	--	4461	9807
		НР - 98%; СП - 8%			1820,33	0,39	4551	1		726	
209	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3,75	2003,89	31,81	7515	119	--	7250	15945
		НР - 98%; СП - 8%			1972,08	0,58	7395	2		1181	

210	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	4	2189,87	559,66	8759	2239	98	6904	16917
		НР - 98%; СП - 8%			1605,52	155,71	6422	623		1253	
211	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	28,75	3054,39	36,34	87814	1045	70125	16729	112906
		НР - 98%; СП - 8%			578,92	14,84	16644	427		8363	
212	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5	4385,56	48,22	10964	121	9107	1749	13730
		НР - 98%; СП - 8%			694,31	19,56	1736	49		1017	
213	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	12,5	4939,97	48,22	61750	603	52468	8745	76134
		НР - 98%; СП - 8%			694,31	19,56	8679	244		5640	
				Фасонные части							
214	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	0,75	4008,43	291,45	3006	219	390	2392	5830
		НР - 98%; СП - 8%			3195,40	59,21	2397	44		432	
215	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	6	26503,42	118,56	159021	711	151090	7311	179638
		НР - 98%; СП - 8%			1203,30	40,11	7220	241		13307	
216	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	6	29324,54	28,49	175947	171	164862	10765	201649
		НР - 98%; СП - 8%			1819,05	11,77	10914	71		14937	
217	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	18	20916,06	--	376489	--	369269	7075	414250
		НР - 98%; СП - 8%			401,10	--	7220	--		30685	
218	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,952	61004,00	--	119080	--	6589	111366	248881
		НР - 99%; СП - 8%			57628,50	--	112491	--		18436	
219	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1952	86,70	1,28	169237	2489	1279	162160	357909
		НР - 98%; СП - 8%			84,77	--	165469	--		26512	
220	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	25,2	899,90	1,04	22678	26	3361	15443	41170
		НР - 80%; СП - 8%			765,51	0,51	19291	13		3050	

221	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,45	95,77	2,43	139	4	70	45	199
		НР - 69%; СП - 8%			44,78	0,27	65	–		15	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1850859	15814	828708	985578	3063353
							1006336	1774	–	226916	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				141896				
	Материалы		Тенге				10020				
	Всего заработная плата		Тенге					131860			
		Накладные расходы	Тенге				126854				
		Сметная прибыль	Тенге				21500				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				290250				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
		Сметная заработная плата	Тенге					131860			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1708963				
	Материалы		Тенге				818690				
	Всего заработная плата		Тенге					876250			
		Накладные расходы	Тенге				858725				
		Сметная прибыль	Тенге				205415				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2773103				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								631
		Сметная заработная плата	Тенге					876250			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3063353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								748
		Сметная заработная плата	Тенге					1008110			
		РАЗДЕЛ 10. Установка индивидуальных водомеров для холодной воды на лестничной клетке, на каждом этаже, на 6 потребителей-12 компл.									
222	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	144	1529,38	19,77	220230	2847	–	213059	467952
		НР - 98%; СП - 8%			1509,61	0,16	217383	23		34663	
223	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	142,56	221,00	–	31506	–	31506	–	34026
		СП - 8%			–	–	–	–		2520	
224	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	72	1670,54	23,36	120279	1682	–	116244	255445
		НР - 98%; СП - 8%			1647,18	0,26	118597	19		18922	
225	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4/32x4,4/ PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	71,28	376,00	–	26801	–	26801	–	28945
		СП - 8%			–	–	–	–		2144	
226	2302-0401-4003 РСНБ РК 2015 прим.	Вентиль шаровой полипропиленовый PP-R косой DN 32 СТ РК ГОСТ/прим Р 52134-2010	шт.	24	945,00	–	22680	–	22680	–	24494
		СП - 8%			–	–	–	–		1814	
227	2302-0401-4002 РСНБ РК 2015 прим.	Вентиль шаровой полипропиленовый PP-R косой DN 25 СТ РК ГОСТ/прим Р 52134-2010	шт.	144	747,00	–	107568	–	107568	–	116173
		СП - 8%			–	–	–	–		8605	

228	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	12	1175,30	158,43	14104	1901	198	12271	28485
		НР - 98%; СП - 8%			1000,39	43,08	12005	517		2110	
229	2302-0401-3703 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	1190,00	--	14280	--	14280	--	15422
		СП - 8%			--	--	--	--		1142	
230	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	72	576,26	27,35	41491	1969	1294	38407	86290
		НР - 98%; СП - 8%			530,95	13,37	38228	963		6392	
231	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	72	23102,00	--	1663344	--	1663344	--	1796412
		СП - 8%			--	--	--	--		133068	
232	2302-0401-4402 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой DN 20х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	144	344,00	--	49536	--	49536	--	53499
		СП - 8%			--	--	--	--		3963	
233	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	144	17,00	--	2448	--	2448	--	2644
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
234	2302-0401-2507 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32х25х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72	105,00	--	7560	--	7560	--	8165
		СП - 8%			--	--	--	--		605	
235	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	47,00	--	564	--	564	--	609
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
236	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	144	29,00	--	4176	--	4176	--	4510
		СП - 8%			--	--	--	--		334	
237	2302-0401-2203 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	45,00	--	540	--	540	--	583
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
238	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	144	10,00	--	1440	--	1440	--	1555
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
239	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72	14,00	--	1008	--	1008	--	1089
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
		Общий водомерный узел без типовой вставки									
240	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	4008,43	291,45	16034	1166	2086	12758	31095
		НР - 98%; СП - 8%			3195,40	59,21	12782	237		2303	

241	2304-0201-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с15нж, 30с89нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем, Т 425°С, PN 40, DN 80 ГОСТ 9698-86	шт.	4	84248,00	--	336992	--	336992	--	363951
		СП - 8%			--	--	--	--		26959	
242	1312-1201-0301 РСНБ РК 2015	Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 100/80 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	45036,07	3754,61	90072	7509	22883	36959	137194
		НР - 61%; СП - 8%			29840,00	454,58	59680	909		10163	
243	5101-0101-1002 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	200543,00	--	401086	--		--	401086
					--	--	--	--	401086	--	
244	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	12	1978,00	--	23736	--	23736	--	25635
		СП - 8%			--	--	--	--		1899	
245	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	3,53	4939,97	48,22	17438	170	14817	2470	21500
		НР - 98%; СП - 8%			694,31	19,56	2451	69		1593	
246	2302-0101-0615 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	1478,00	--	5912	--	5912	--	6385
		СП - 8%			--	--	--	--		473	
247	2302-0101-0173 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	767,00	--	3068	--	3068	--	3313
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
248	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,007776	188480,00	--	1466	--	1466	--	1583
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
249	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,48	446,00	--	214	--	214	--	231
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
		Общий водомерный узел 2 шт									
250	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	4763,25	124,70	9526	249	6117	3149	13690
		НР - 98%; СП - 8%			1579,90	26,74	3160	53		1014	
251	2303-0301-0305 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч	шт.	2	141432,00	--	282864	--	282864	--	305493
		СП - 8%			--	--	--	--		22629	
252	2303-0302-0605 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 40, типа Sensus	шт.	2	10882,00	--	21764	--	21764	--	23505
		СП - 8%			--	--	--	--		1741	

253	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2511,71	--	5023	--	4394	617	6092
		НР - 98%; СП - 8%			314,75	--	629	--		451	
254	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,892	2668,81	20,77	2381	19	1960	401	3004
		НР - 98%; СП - 8%			450,57	8,29	402	7		223	
255	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	1714,76	20,77	686	8	498	180	935
		НР - 98%; СП - 8%			450,57	8,29	180	3		69	
256	2302-0101-1020 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 38 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	841,00	--	3364	--	3364	--	3633
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
257	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	804,00	--	1608	--	1608	--	1737
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
258	2302-0101-1405 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	4	287,00	--	1148	--	1148	--	1240
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
259	2302-0101-1505 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	2	201,00	--	402	--	402	--	434
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3554339	17520	2670236	436515	4278034
							465498	2801	401086	287180	
		Стоимость оборудования	Тенге				401086				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				401086				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				90072				
		Материалы	Тенге				22883				
		Всего заработная плата	Тенге					60589			
		Накладные расходы	Тенге				36959				
		Сметная прибыль	Тенге				10163				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				137194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					60589			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1680				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1680				
		Сметная прибыль	Тенге				134				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1814				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3061501				
		Материалы	Тенге				31363				
		Всего заработная плата	Тенге					407709			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2614309				
		Сдача и испытание	Тенге				423				

		Накладные расходы	Тенге				399555				
		Сметная прибыль	Тенге				276884				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				3737941				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								307
		Сметная заработная плата	Тенге					407709			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				4278035				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								348
		Сметная заработная плата	Тенге					468299			
РАЗДЕЛ 11. Насосная станция											
260	1307-0401-0102 РСНБ РК 2015 прим	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	1	39370,36	1584,16	39370	1584	1526	22317	66622
		НР - 61%; СП - 8%			36260,00	324,70	36260	325		4935	
261	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	7	1978,00	--	13846	--	13846	--	14954
		СП - 8%			--	--	--	--		1108	
262	1116-0601-0202 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	2618,94	165,45	7857	496	1536	5883	14839
		НР - 98%; СП - 8%			1941,82	59,21	5825	178		1099	
263	2304-0102-1404 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	66614,00	--	66614	--	66614	--	71943
		СП - 8%			--	--	--	--		5329	
264	2304-1001-3104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	80266,00	--	160532	--	160532	--	173375
		СП - 8%			--	--	--	--		12843	
265	2302-0103-3510 РСНБ РК 2015 п.	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	1	3355,00	--	3355	--	3355	--	3623
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				291574	2081	247409	28200	345356
							42085	502	--	25582	
Стоимость монтажных работ			Тенге				39370				
Материалы			Тенге				1526				
Всего заработная плата			Тенге					36585			
		Накладные расходы	Тенге				22317				
		Сметная прибыль	Тенге				4935				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				66622				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					36585			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				252204				
Материалы			Тенге				1535				
Всего заработная плата			Тенге					6003			

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					244347				
		Накладные расходы	Тенге					5883				
		Сметная прибыль	Тенге					20647				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					278734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						6003			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					345356				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									33
		Сметная заработная плата	Тенге						42588			
		РАЗДЕЛ 12. Горячее водоснабжение Т3										
		Трубы										
266	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	315,75	1414,94	16,44	446768	5191	–	432776	949907
		НР - 98%; СП - 8%			1398,50	0,10	441577	31		70363	
267	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	276,75	1529,38	19,77	423255	5471	–	409472	899345
		НР - 98%; СП - 8%			1509,61	0,16	417784	45		66618	
268	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1,25	1670,54	23,36	2088	29	–	2018	4435
		НР - 98%; СП - 8%			1647,18	0,26	2059	–		329	
269	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2,5	1847,96	27,64	4620	69	–	4461	9807
		НР - 98%; СП - 8%			1820,33	0,39	4551	1		726	
270	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3,75	2003,89	31,81	7515	119	–	7250	15945
		НР - 98%; СП - 8%			1972,08	0,58	7395	2		1181	
271	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	5,25	2189,87	559,66	11497	2938	130	9062	22203
		НР - 98%; СП - 8%			1605,52	155,71	8429	817		1645	
		Изоляционные работы									
272	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	13,5	627,48	68,38	8471	923	3591	3350	12767
		НР - 76%; СП - 8%			293,08	33,43	3957	451		946	
273	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,421	61004,00	–	147691	–	8172	138123	308679
		НР - 99%; СП - 8%			57628,50	–	139519	–		22865	
274	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2400	86,70	1,28	208078	3060	1572	199377	440052

		НР - 98%; СП - 8%			84,77	--	203446	--		32596	
275	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	21	87,40	1,28	1835	27	28	1745	3866
		НР - 98%; СП - 8%			84,77	--	1780	--		286	
				Приборы							
276	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	288	959,40	0,15	276307	43	6725	264148	583691
		НР - 98%; СП - 8%			935,90	--	269539	--		43236	
277	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	72	8040,77	27,65	578936	1991	518224	58490	688420
		НР - 98%; СП - 8%			815,57	13,37	58721	963		50994	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2117059	19861	538442	1530272	3939117
							1558756	2311	--	291785	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				156162				
		Материалы	Тенге				11763				
		Всего заработная плата	Тенге					143926			
		Накладные расходы	Тенге				141473				
		Сметная прибыль	Тенге				23811				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				321446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128
		Сметная заработная плата	Тенге					143926			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1960897				
		Материалы	Тенге				526678				
		Всего заработная плата	Тенге					1417140			
		Накладные расходы	Тенге				1388798				
		Сметная прибыль	Тенге				267976				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3617671				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1028
		Сметная заработная плата	Тенге					1417140			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3939116				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1156
		Сметная заработная плата	Тенге					1561067			
		РАЗДЕЛ 13. Установка индивидуальных водомеров для горячей воды на лестничной клетке, на каждом этаже, на 6 потребителей-12 компл.									
278	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	288	1529,38	19,77	440460	5693	--	426117	935904
		НР - 98%; СП - 8%			1509,61	0,16	434767	47		69326	
279	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	285,12	221,00	--	63012	--	63012	--	68052
		СП - 8%			--	--	--	--		5041	
280	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	72	1670,54	23,36	120279	1682	--	116244	255445
		НР - 98%; СП - 8%			1647,18	0,26	118597	19		18922	
281	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	71,28	376,00	--	26801	--	26801	--	28945

		СП - 8%			--	--	--	--		2144	
282	2302-0401-4003 РСНБ РК 2015 прим.	Вентиль полипропиленовый PP-R косой DN 32 СТ РК ГОСТ/прим Р 52134-2010	шт.	24	945,00	--	22680	--	22680	--	24494
		СП - 8%			--	--	--	--		1814	
283	2302-0401-4002 РСНБ РК 2015 прим.	Вентиль полипропиленовый PP-R косой DN 25 СТ РК ГОСТ/прим Р 52134-2010	шт.	144	747,00	--	107568	--	107568	--	116173
		СП - 8%			--	--	--	--		8605	
284	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	12	1175,30	158,43	14104	1901	198	12271	28485
		НР - 98%; СП - 8%			1000,39	43,08	12005	517		2110	
285	2302-0401-3703 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	1190,00	--	14280	--	14280	--	15422
		СП - 8%			--	--	--	--		1142	
286	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	72	576,26	27,35	41491	1969	1294	38407	86290
		НР - 98%; СП - 8%			530,95	13,37	38228	963		6392	
287	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus	шт.	72	7002,00	--	504144	--	504144	--	544476
		СП - 8%			--	--	--	--		40332	
288	2302-0401-4402 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	144	344,00	--	49536	--	49536	--	53499
		СП - 8%			--	--	--	--		3963	
289	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	144	17,00	--	2448	--	2448	--	2644
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
290	2302-0401-2506 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72	89,00	--	6408	--	6408	--	6921
		СП - 8%			--	--	--	--		513	
291	2302-0401-1603 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной переходной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	105,00	--	1260	--	1260	--	1361
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
292	2302-0401-1601 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной переходной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	144	64,00	--	9216	--	9216	--	9953
		СП - 8%			--	--	--	--		737	
293	2302-0401-2203 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	45,00	--	540	--	540	--	583
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
294	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	288	10,00	--	2880	--	2880	--	3110
		СП - 8%			--	--	--	--		230	

295	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72	14,00	--	1008	--	1008	--	1089
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1428114	11246	813273	593039	2182846
							603597	1545	--	161692	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1428114				
	Материалы		Тенге				1491				
	Всего заработная плата		Тенге					605142			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				811781				
	Сдача и испытание		Тенге				405				
		Накладные расходы	Тенге				593039				
		Сметная прибыль	Тенге				161692				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2182846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								454
		Сметная заработная плата	Тенге					605142			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2182846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								454
		Сметная заработная плата	Тенге					605142			
		РАЗДЕЛ 14. Циркуляционный трубопровод Т4									
		Трубы									
296	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	660	1414,94	16,44	933861	10850	--	904614	1985553
		НР - 98%; СП - 8%			1398,50	0,10	923011	64		147078	
297	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	653,4	150,00	--	98010	--	98010	--	105851
		СП - 8%			--	--	--	--		7841	
298	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	50	1847,96	27,64	92398	1382	--	89215	196142
		НР - 98%; СП - 8%			1820,33	0,39	91016	19		14529	
299	2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	49,5	621,00	--	30740	--	30740	--	33199
		СП - 8%			--	--	--	--		2459	
300	2302-0401-4001 РСНБ РК 2015 прим.	Вентиль полипропиленовый PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ/прим. Р 52134-2010	шт.	72	636,00	--	45792	--	45792	--	49455
		СП - 8%			--	--	--	--		3663	
301	2302-0401-4003 РСНБ РК 2015 прим.	Вентиль полипропиленовый PP-R косой DN 32/40 СТ РК ГОСТ/прим. Р 52134-2010	шт.	3	945,00	--	2835	--	2835	--	3062
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
302	2302-0401-2404 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	138,00	--	276	--	276	--	298
		СП - 8%			--	--	--	--		22	

303	2302-0401-2511 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	125,00	--	125	--	125	--	135
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
304	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	47,00	--	141	--	141	--	152
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
305	2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	111,00	--	333	--	333	--	360
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
306	2302-0401-1106 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	60,00	--	60	--	60	--	65
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
307	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	660	8,00	--	5280	--	5280	--	5702
		СП - 8%			--	--	--	--		422	
308	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	26,00	--	1300	--	1300	--	1404
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
309	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	50	627,48	68,38	31374	3419	13301	12407	47284
		НР - 76%; СП - 8%			293,08	33,43	14654	1671		3502	
310	2111-0403-0509 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	55	1871,00	--	102905	--	102905	--	111137
		СП - 8%			--	--	--	--		8232	
311	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,71	61004,00	--	43313	--	2397	40507	90526
		НР - 99%; СП - 8%			57628,50	--	40916	--		6706	
312	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	710	86,70	1,28	61556	905	465	58982	130182
		НР - 98%; СП - 8%			84,77	--	60186	--		9643	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1450299	16556	303960	1105725	2760507
							1129784	1755	--	204481	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				177592				
		Материалы	Тенге				15698				
		Всего заработная плата	Тенге					57241			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				102905				
		Накладные расходы	Тенге				52914				
		Сметная прибыль	Тенге				18440				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				248946				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48

		Сметная заработная плата	Тенге					57241				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1272707					
	Материалы		Тенге				465					
	Всего заработная плата		Тенге					1074297				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				184892					
		Накладные расходы	Тенге				1052812					
		Сметная прибыль	Тенге				186041					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2511560					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									794
		Сметная заработная плата	Тенге					1074297				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				2760507					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									842
		Сметная заработная плата	Тенге					1131539				
		РАЗДЕЛ 15. Бытовая канализация К1										
313	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	611	786,62	3,37	480623	2059	3304	466384	1022767
		НР - 98%; СП - 8%			777,84	1,05	475260	642		75761	
314	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	609,778	921,00	--	561606	--	561606	--	606534
		СП - 8%			--	--	--	--		44928	
315	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	504	814,92	1,38	410718	696	1189	400882	876528
		НР - 98%; СП - 8%			811,18	0,46	408833	231		64928	
316	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	502,992	306,00	--	153916	--	153916	--	166229
		СП - 8%			--	--	--	--		12313	
317	1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	10	6133,92	41,88	61339	419	52163	8771	75719
		НР - 98%; СП - 8%			875,70	19,31	8757	193		5609	
318	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	234	212,00	--	49608	--	49608	--	53577
		СП - 8%			--	--	--	--		3969	
319	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	90	553,00	--	49770	--	49770	--	53752
		СП - 8%			--	--	--	--		3982	
320	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	202	131,00	--	26462	--	26462	--	28579
		СП - 8%			--	--	--	--		2117	
321	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	90	466,00	--	41940	--	41940	--	45295

		СП - 8%			--	--	--	--		3355	
322	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100	шт.	4	278,00	--	1112	--	1112	--	1201
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
323	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015 прим.	Крестовина канализационная ПВХ 90°/135° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	72	654,00	--	47088	--	47088	--	50855
		СП - 8%			--	--	--	--		3767	
324	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	208	84,00	--	17472	--	17472	--	18870
		СП - 8%			--	--	--	--		1398	
325	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	72	300,00	--	21600	--	21600	--	23328
		СП - 8%			--	--	--	--		1728	
326	2302-0802-0206 РСНБ РК 2015	Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	4	2008,00	--	8032	--	8032	--	8675
		СП - 8%			--	--	--	--		643	
327	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х50	шт.	114	176,00	--	20064	--	20064	--	21669
		СП - 8%			--	--	--	--		1605	
328	2302-0601-0103 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	611	247,00	--	150917	--	150917	--	162990
		СП - 8%			--	--	--	--		12073	
329	2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	504	45,00	--	22680	--	22680	--	24494
		СП - 8%			--	--	--	--		1814	
				Приборы							
330	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	144	2885,00	89,14	415440	12835	27175	374125	852730
		НР - 98%; СП - 8%			2607,15	43,96	375430	6330		63165	
331	2303-0102-3207 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический ширинойот 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	144	9395,00	--	1352880	--	1352880	--	1461110
		СП - 8%			--	--	--	--		108230	
332	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	72	3603,28	177,53	259436	12782	36305	212348	509527
		НР - 98%; СП - 8%			2921,52	87,95	210349	6332		37743	
333	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	72	19045,00	--	1371240	--	1371240	--	1480939
		СП - 8%			--	--	--	--		109699	
334	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	72	2452,68	67,26	176593	4842	21579	149516	352197
		НР - 98%; СП - 8%			2085,72	33,27	150172	2395		26089	
335	2303-0102-1108 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная с одной чашей встраиваемая, размерами 500 мм х 500 ммГОСТ 23695-94	шт.	72	4914,00	--	353808	--	353808	--	382113

		СП - 8%			--	--	--	--		28305	
336	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	72	3184,76	350,94	229302	25268	16319	195771	459079
		НР - 98%; СП - 8%			2607,15	167,38	187715	12052		34006	
337	2303-0102-0130 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм, с ручками и подлокотниками ГОСТ 23695-94	шт.	72	28094,00	--	2022768	--	2022768	--	2184589
		СП - 8%			--	--	--	--		161821	
338	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,15	95,77	2,43	302	8	153	98	432
		НР - 69%; СП - 8%			44,78	0,27	141	1		32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				8306715	58909	6431150	1807895	10923778
							1816657	28176	--	809169	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				302				
	Материалы		Тенге				153				
	Всего заработная плата		Тенге					142			
		Накладные расходы	Тенге				98				
		Сметная прибыль	Тенге				32				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				432				
		Сметная заработная плата	Тенге					142			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				8306413				
	Материалы		Тенге				158034				
	Всего заработная плата		Тенге					1844691			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6272962				
		Накладные расходы	Тенге				1807797				
		Сметная прибыль	Тенге				809137				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				10923347				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1359
		Сметная заработная плата	Тенге					1844691			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				10923779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1359
		Сметная заработная плата	Тенге					1844833			
		РАЗДЕЛ 16. Ливневая канализация К2									
339	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	60	786,62	3,37	47197	202	325	45799	100435
		НР - 98%; СП - 8%			777,84	1,05	46670	63		7440	
340	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	59,88	921,00	--	55149	--	55149	--	59561
		СП - 8%			--	--	--	--		4412	
341	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	6	553,00	--	3318	--	3318	--	3583
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
342	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	2	17956,63	408,21	35913	816	28064	6945	46287
		НР - 98%; СП - 8%			3516,54	26,74	7033	53		3429	
343	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	4	466,00	--	1864	--	1864	--	2013
		СП - 8%			--	--	--	--		149	

344	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	20	300,00	--	6000	--	6000	--	6480
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
345	2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	60	247,00	--	14820	--	14820	--	16006
		СП - 8%			--	--	--	--		1186	
		Оборудование узла вводов водопровода и выпусков канализации									
346	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	3	2966,28	--	8899	--	2262	6504	16635
		НР - 98%; СП - 8%			2212,20	--	6637	--		1232	
347	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонный упор. Устройство/В7,5/	м3	0,875	18694,70	1107,20	16358	969	14283	1199	18962
		НР - 91%; СП - 8%			1263,60	242,40	1106	212		1405	
348	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	6,748	12172,12	2763,12	82137	18646	35380	40137	132056
		НР - 118%; СП - 8%			4165,83	874,79	28111	5903		9782	
349	2104-0303-0101 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,148	43861,00	--	50352	--	50352	--	54381
		СП - 8%			--	--	--	--		4028	
350	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	5,6	49218,00	--	275621	--	275621	--	297670
		СП - 8%			--	--	--	--		22050	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				597629	20633	487438	100584	754069
							89557	6232	--	55858	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				424469				
	Материалы		Тенге				36897				
	Всего заработная плата		Тенге					35332			
	Местные материалы		Тенге				338740				
		Накладные расходы	Тенге				41336				
		Сметная прибыль	Тенге				37264				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				503069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					35332			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				173161				
	Материалы		Тенге				30650				
	Всего заработная плата		Тенге					60457			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				81151				
		Накладные расходы	Тенге				59247				
		Сметная прибыль	Тенге				18593				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				251001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					60457			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				754069				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					95788			
		РАЗДЕЛ 17. ОТОПЛЕНИЕ									
		Монтажные работы									
351	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	69,9666668	1136,68	16,49	79530	1154	30561	47242	136914
		НР - 98%; СП - 8%			683,39	5,60	47815	392		10142	
352	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные типа "Маевского". Установка	комплект	72,3333334	286,94	--	20756	--	7882	12617	36042
		НР - 98%; СП - 8%			177,98	--	12874	--		2670	
353	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	1,3333334	2427,56	299,97	3237	400	90	2870	6595
		НР - 98%; СП - 8%			2060,33	135,74	2747	181		489	
		Трубопроводы									
354	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	210,3333338	1433,81	18,24	301579	3837	214221	83311	415682
		НР - 98%; СП - 8%			397,09	7,09	83521	1490		30791	
355	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	953,7333352	1571,32	18,24	1498624	17400	1102507	377766	2026501
		НР - 98%; СП - 8%			397,09	7,09	378717	6758		150111	
356	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	33,3333334	1294,99	18,24	43166	608	29322	13203	60879
		НР - 98%; СП - 8%			397,09	7,09	13236	236		4510	
357	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	22,6666668	2871,46	39,57	65086	897	47104	17067	88725
		НР - 98%; СП - 8%			753,74	14,57	17085	330		6572	
358	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4101,2	86,70	1,28	355571	5229	2687	340702	751975
		НР - 98%; СП - 8%			84,77	--	347655	--		55702	
359	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	39,3333334	1004,50	2,52	39510	99	311	38325	84062
		НР - 98%; СП - 8%			994,06	0,19	39100	8		6227	
360	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	81,0000002	1002,80	2,07	81227	168	627	78847	172880
		НР - 98%; СП - 8%			992,99	0,29	80432	24		12806	

		Гильзы									
361	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	12	996,58	2,52	11959	30	–	11692	25543
		НР - 98%; СП - 8%			994,06	0,19	11929	2		1892	
362	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	72,0000002	995,06	2,07	71644	149	–	70086	153069
		НР - 98%; СП - 8%			992,99	0,29	71495	21		11338	
		Изоляционные работы									
363	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	35,4666668	627,48	68,38	22255	2425	9435	8801	33540
		НР - 76%; СП - 8%			293,08	33,43	10395	1185		2484	
364	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	430,64	158,67	3,44	68330	1481	44303	15716	90769
		НР - 69%; СП - 8%			52,36	0,53	22546	230		6724	
365	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	430,64	95,77	2,43	41243	1048	20911	13386	58999
		НР - 69%; СП - 8%			44,78	0,27	19284	115		4370	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				2703716	34925	1509961	1131631	4142175
							1158832	10973	–	306828	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				131827				
	Материалы		Тенге				74648				
	Всего заработная плата		Тенге					53756			
		Накладные расходы	Тенге				37902				
		Сметная прибыль	Тенге				13578				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				183308				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					53756			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2571889				
	Материалы		Тенге				1435312				
	Всего заработная плата		Тенге					1116049			
	Сдача и испытание		Тенге				1893				
		Накладные расходы	Тенге				1093728				
		Сметная прибыль	Тенге				293249				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3958867				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								783
		Сметная заработная плата	Тенге					1116049			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				4142174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								822
		Сметная заработная плата	Тенге					1169805			
		РАЗДЕЛ 18. ГРУППОВОЙ УЗЕЛ ВВОДА-24шт									
366	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	24	1175,82	161,00	28220	3864	347	24709	57163
		НР - 98%; СП - 8%			1000,39	50,17	24009	1204		4234	

367	2304-1013-1003 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	24	13131,00	--	315144	--	315144	--	340356
		СП - 8%			--	--	--	--		25212	
368	2304-0501-0215 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	48	1436,00	--	68928	--	68928	--	74442
		СП - 8%			--	--	--	--		5514	
369	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	48	609,06	2,31	29235	111	3398	25240	58833
		НР - 98%; СП - 8%			535,97	0,59	25726	28		4358	
370	2304-1009-0503 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	24	41167,00	--	988008	--	988008	--	1067049
		СП - 8%			--	--	--	--		79041	
371	2304-1009-0303 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	24	75593,00	--	1814232	--	1814232	--	1959371
		СП - 8%			--	--	--	--		145139	
372	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	72	1201,87	--	86535	--	2799	62802	161284
		НР - 75%; СП - 8%			1163,00	--	83736	--		11947	
373	2305-1501-1001 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 0,6 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	72	41087,00	--	2958264	--	2958264	--	3194925
		СП - 8%			--	--	--	--		236661	
		Дополнительные принадлежности для теплосчетчика									
374	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	72	2201,86	97,35	158534	7009	21448	128419	309909
		НР - 98%; СП - 8%			1806,63	13,37	130077	963		22956	
375	2304-0905-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	72	2541,00	--	182952	--	182952	--	197588
		СП - 8%			--	--	--	--		14636	
376	2305-1501-1201 РСНБ РК 2015	Патрубки присоединительные резьбовые, DN 15, типа Danfoss	шт.	48	1813,00	--	87024	--	87024	--	93986
		СП - 8%			--	--	--	--		6962	
377	2305-1401-0901 РСНБ РК 2015	Гильза длиной 100 мм из нержавеющей стали, типа Danfoss	шт.	72	27967,00	--	2013624	--	2013624	--	2174714
		СП - 8%			--	--	--	--		161090	

378	2304-0501-0214 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	96	1037,00	--	99552	--	99552	--	107516
		СП - 8%			--	--	--	--		7964	
379	2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	48	835,00	--	40080	--	40080	--	43286
		СП - 8%			--	--	--	--		3206	
380	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	48	609,06	2,31	29235	111	3398	25240	58833
		НР - 98%; СП - 8%			535,97	0,59	25726	28		4358	
381	2304-1009-0701 РСНБ РК 2015 п.	Клапан балансировочный ручной MNT/USV-I/, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	24	14456,00	--	346944	--	346944	--	374700
		СП - 8%			--	--	--	--		27756	
382	2304-1009-0702 РСНБ РК 2015 п.	Клапан балансировочный ручной MNT/USV-I/, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	24	16846,00	--	404304	--	404304	--	436648
		СП - 8%			--	--	--	--		32344	
383	2304-0905-3301 РСНБ РК 2015 п.	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	48	4559,00	--	218832	--	218832	--	236339
		СП - 8%			--	--	--	--		17507	
384	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	48	2511,71	--	120562	--	105454	14806	146197
		НР - 98%; СП - 8%			314,75	--	15108	--		10829	
385	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	48	4455,17	2336,80	213848	112166	6959	128861	370126
		НР - 99%; СП - 8%			1973,40	738,33	94723	35440		27417	
386	2302-0401-4407 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой DN 32x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	942,00	--	45216	--	45216	--	48833
		СП - 8%			--	--	--	--		3617	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				10249273	123261	9726907	410077	11512098
							399107	37663	--	852748	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				86535				
		Материалы	Тенге				2799				
		Всего заработная плата	Тенге					83736			
		Накладные расходы	Тенге				62802				
		Сметная прибыль	Тенге				11947				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				161284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					83736			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				213848				
		Материалы	Тенге				6958				
		Всего заработная плата	Тенге					130163			
		Накладные расходы	Тенге				128861				

		Сметная прибыль	Тенге				27417				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				370126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					130163			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				9948890				
	Материалы		Тенге				134044				
	Всего заработная плата		Тенге					222871			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9583104				
	Сдача и испытание		Тенге				1252				
		Накладные расходы	Тенге				218413				
		Сметная прибыль	Тенге				813384				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				10980687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173
		Сметная заработная плата	Тенге					222871			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				11512097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								330
		Сметная заработная плата	Тенге					436770			
РАЗДЕЛ 19. Блочно тепловой пункт											
387	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	**Блочный тепловой пункт. Установка**	узел	1	14206,28	1049,93	14206	1050	73	13243	29645
		НР - 98%; СП - 8%			13082,55	430,84	13083	431		2196	
		Распределительная гребенка									
388	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка**	шт.	2	19583,31	223,75	39167	447	19826	18647	62439
		НР - 98%; СП - 8%			9446,97	66,89	18894	134		4625	
389	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	8	3432,50	47,48	27460	380	19927	7144	37372
		НР - 98%; СП - 8%			894,13	17,04	7153	136		2768	
390	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	1	609,06	2,31	609	2	71	526	1226
		НР - 98%; СП - 8%			535,97	0,59	536	1		91	
391	2304-1009-0701 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	14456,00	--	14456	--	14456	--	15612
		СП - 8%			--	--	--	--		1156	
392	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	3	716,54	2,31	2150	7	333	1775	4239
		НР - 98%; СП - 8%			603,22	0,59	1810	2		314	
393	2304-1009-0706 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	3	68331,00	--	204993	--	204993	--	221392
		СП - 8%			--	--	--	--		16399	

394	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	9	2201,86	97,35	19817	876	2681	16052	38739
		НР - 98%; СП - 8%			1806,63	13,37	16260	120		2870	
395	2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	7	1162,00	--	8134	--	8134	--	8785
		СП - 8%			--	--	--	--		651	
396	2304-0905-1202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 3/4", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1760,00	--	3520	--	3520	--	3802
		СП - 8%			--	--	--	--		282	
397	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2229,21	124,70	6688	374	894	5390	13044
		НР - 98%; СП - 8%			1806,63	26,74	5420	80		966	
398	2304-0905-1206 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 2", для воды Т до +150°С, PN 25, DN 50 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	3	9798,00	--	29394	--	29394	--	31746
		СП - 8%			--	--	--	--		2352	
399	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	8	474,62	--	3797	--	489	3242	7602
		НР - 98%; СП - 8%			413,49	--	3308	--		563	
400	2305-1501-0302 РСНБ РК 2015	Термометры угловые в оправе	шт.	8	1450,00	--	11600	--	11600	--	12528
		СП - 8%			--	--	--	--		928	
401	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	5	2511,71	--	12559	--	10985	1542	15229
		НР - 98%; СП - 8%			314,75	--	1574	--		1128	
402	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7	537,00	--	3759	--	3759	--	4060
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
		СИСТЕМА ВДу-1									
403	1120-1401-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,2 т. Установка	вентилятор	1	12976,15	872,56	12976	873	1105	11086	25987
		НР - 98%; СП - 8%			10997,53	314,86	10998	315		1925	
404	2305-0501-0240 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77)№6,3 ДУ (400°С), Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	271922,00	--	271922	--	271922	--	293676
		СП - 8%			--	--	--	--		21754	
405	1120-2401-0104 РСНБ РК 2015	Виброизолятор номер 41. Установка	виброизолятор	5	2783,31	5,74	13917	29	9950	3873	19213
		НР - 98%; СП - 8%			787,56	2,81	3938	14		1423	
406	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,7	7185,92	28,72	5030	20	95	4826	10645

		НР - 98%; СП - 8%			7021,61	14,04	4915	10		789	
407	2305-0307-0416 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 11,5 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	2	19911,00	--	39822	--	39822	--	43008
		СП - 8%			--	--	--	--		3186	
408	1120-0501-0207 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	12	2372,58	52,24	28471	627	3511	24012	56681
		НР - 98%; СП - 8%			2027,76	14,04	24333	168		4199	
409	Прайс-лист	Клапан противопожарный КВМ 600х350	шт	12	110379,38	--	1324553	--		--	1324553
					--	--	--	--	1324553	--	
410	1120-0101-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) изоцинкованной стали, толщина 0,7/1,0/ мм, периметрдо 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	84	4532,49	35,80	380729	3008	283556	93241	511888
		НР - 98%; СП - 8%			1121,02	11,65	94165	979		37918	
411	1113-0301-1708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-45	м2	87,3	2890,30	33,53	252323	2927	221385	19376	293435
		НР - 69%; СП - 8%			320,86	0,80	28011	70		21736	
412	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция С ПРЕД/ОГНЕСТ.0,5Ч ТОЛЩ.=40ММ	м3 изоляции	3,6	75321,12	1134,12	271156	4083	182405	65811	363924
		НР - 76%; СП - 8%			23518,80	534,80	84668	1925		26957	
413	2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	103	655,00	--	67465	--	67465	--	72862
		СП - 8%			--	--	--	--		5397	
		СИСТЕМА ПДу-1									
414	1120-1401-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,2 т. Установка	вентилятор	1	12976,15	872,56	12976	873	1105	11086	25987
		НР - 98%; СП - 8%			10997,53	314,86	10998	315		1925	
415	2305-0501-0241 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77)№6,3 ДУ (400°С), Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	318592,00	--	318592	--	318592	--	344079
		СП - 8%			--	--	--	--		25487	
416	1120-2401-0104 РСНБ РК 2015	Виброизолятор номер 41. Установка	виброизолятор	5	2783,31	5,74	13917	29	9950	3873	19213
		НР - 98%; СП - 8%			787,56	2,81	3938	14		1423	
417	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015 п.	Лючки для замера параметров воздуха	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
418	1120-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 3,5 м2. Установка	решетка	2	4202,32	196,76	8405	394	1598	6406	15996
		НР - 98%; СП - 8%			3206,40	62,17	6413	124		1185	
419	2305-0306-1963 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 400 мм х 700 мм	шт.	2	10603,00	--	21206	--	21206	--	22902
		СП - 8%			--	--	--	--		1696	

420	1120-0101-0415 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	31,2	4710,02	35,16	146952	1097	122081	23661	184263
		НР - 98%; СП - 8%			762,00	11,85	23774	370		13649	
421	1113-0301-1708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-45	м2	32,4	2890,30	33,53	93646	1086	82164	7191	108904
		НР - 69%; СП - 8%			320,86	0,80	10396	26		8067	
422	2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	38	655,00	--	24890	--	24890	--	26881
		СП - 8%			--	--	--	--		1991	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				3711668	18181	1994351	342003	4272004
							374582	5234	1324553	218330	
	Стоимость оборудования		Тенге				1324553				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1324553				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				617124				
	Материалы		Тенге				485954				
	Всего заработная плата		Тенге					125096			
		Накладные расходы	Тенге				92378				
		Сметная прибыль	Тенге				56760				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				766262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					125096			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1769991				
	Материалы		Тенге				488232				
	Всего заработная плата		Тенге					254721			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1020167				
	Сдача и испытание		Тенге				10185				
		Накладные расходы	Тенге				249626				
		Сметная прибыль	Тенге				161569				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2181187				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								211
		Сметная заработная плата	Тенге					254721			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				4272002				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								308
		Сметная заработная плата	Тенге					379816			
		РАЗДЕЛ 20. Электрооборудования									
		ВРУ 1-12-10/ВРУ-1/									
423	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	21888,59	2576,39	21889	2576	15146	3678	27612
		НР - 72%; СП - 8%			4167,00	941,63	4167	942		2045	
424	5108-0401-0302 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-12-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	251903,00	--	251903	--		--	251903
					--	--	--	--	251903	--	
425	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 п.	/Конденсатор помехоподавляющий 0,47мкФ/Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3	468,49	3,39	1405	10	20	992	2589

		НР - 72%; СП - 8%			458,37	0,97	1375	3		192	
426	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015 п.	/Конденсатор помехоподавляющий 0,47мкФ/Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	396,00	--	1188	--	1188	--	1283
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
		ВРУ 1-50-01/ВРУ-2/									
427	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	1	25292,57	2928,03	25293	2928	18198	3772	31389
		НР - 72%; СП - 8%			4167,00	1071,51	4167	1072		2325	
428	5108-0401-0508 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	147704,00	--	147704	--		--	147704
					--	--	--	--	147704	--	
		ВРУ 1-17-70-УХЛ4/ВРУ-3/									
429	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	1	25292,57	2928,03	25293	2928	18198	3772	31389
		НР - 72%; СП - 8%			4167,00	1071,51	4167	1072		2325	
430	5108-0401-0305 РСНБ РК 2015 прим.	Вводная панель ВРУ-1-17-70, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	286784,00	--	286784	--		--	286784
					--	--	--	--	286784	--	
431	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 п.	/Конденсатор помехоподавляющий 0,47мкФ/Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3	468,49	3,39	1405	10	20	992	2589
		НР - 72%; СП - 8%			458,37	0,97	1375	3		192	
432	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015 п.	/Конденсатор помехоподавляющий 0,47мкФ/Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	396,00	--	1188	--	1188	--	1283
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
		ЩРН-36/ВРУ-4/									
433	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4213,32	1351,87	4213	1352	83	2376	7116
		НР - 72%; СП - 8%			2778,00	521,43	2778	521		527	
434	2307-0201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8394,00	--	8394	--	8394	--	9066
		СП - 8%			--	--	--	--		672	
435	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4	2679,80	26,60	10719	106	5349	3790	15670
		НР - 72%; СП - 8%			1316,00	--	5264	--		1161	

436	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	4	4873,52	112,71	19494	451	8515	7674	29341
		НР - 72%; СП - 8%			2632,00	32,47	10528	130		2173	
437	2307-0204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1687,00	--	1687	--	1687	--	1822
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
438	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	519,00	--	519	--	519	--	561
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
439	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1632,00	--	4896	--	4896	--	5288
		СП - 8%			--	--	--	--		392	
440	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1662,00	--	4986	--	4986	--	5385
		СП - 8%			--	--	--	--		399	
		ЩИТ ЩЭ/2шт/									
441	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	2	21888,59	2576,39	43777	5153	30290	7356	55224
		НР - 72%; СП - 8%			4167,00	941,63	8334	1883		4091	
442	2307-0201-0602 РСНБ РК 2015 п.	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1/6/ 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	28390,00	--	56780	--	56780	--	61322
		СП - 8%			--	--	--	--		4542	
443	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	6	580,45	80,91	3483	485	164	2180	6116
		НР - 72%; СП - 8%			472,26	32,47	2834	195		453	
444	2307-0501-0101 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	6	8032,00	--	48192	--	48192	--	52047
		СП - 8%			--	--	--	--		3855	
445	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	8	4873,52	112,71	38988	902	17030	15347	58682
		НР - 72%; СП - 8%			2632,00	32,47	21056	260		4347	
446	2307-0204-0944 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	9603,00	--	19206	--	19206	--	20742
		СП - 8%			--	--	--	--		1536	
447	2307-0204-0616 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	683,00	--	4098	--	4098	--	4426
		СП - 8%			--	--	--	--		328	
		ЩИТ ЩЭ/22шт/									

448	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	22	21888,59	2576,39	481549	56681	333194	80921	607467
		НР - 72%; СП - 8%			4167,00	941,63	91674	20716		44998	
449	2307-0201-0602 РСНБ РК 2015 п.	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1/6/ 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	22	28390,00	--	624580	--	624580	--	674546
		СП - 8%			--	--	--	--		49966	
450	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	66	580,45	80,91	38310	5340	1801	23985	67278
		НР - 72%; СП - 8%			472,26	32,47	31169	2143		4984	
451	2307-0501-0101 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	66	8032,00	--	530112	--	530112	--	572521
		СП - 8%			--	--	--	--		42409	
452	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	66	4873,52	112,71	321653	7439	140502	126616	484130
		НР - 72%; СП - 8%			2632,00	32,47	173712	2143		35861	
453	2307-0204-0616 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	66	683,00	--	45078	--	45078	--	48684
		СП - 8%			--	--	--	--		3606	
		ЩК /72шт/									
454	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	72	4213,32	1351,87	303359	97335	6008	171042	512354
		НР - 72%; СП - 8%			2778,00	521,43	200016	37543		37952	
455	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015 п.	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	72	5892,00	--	424224	--	424224	--	458162
		СП - 8%			--	--	--	--		33938	
456	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	144	4873,52	112,71	701787	16230	306549	276252	1056283
		НР - 72%; СП - 8%			2632,00	32,47	379008	4676		78243	
457	2307-0204-0942 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72	9603,00	--	691416	--	691416	--	746729
		СП - 8%			--	--	--	--		55313	
458	2307-0204-1617 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72	3709,00	--	267048	--	267048	--	288412
		СП - 8%			--	--	--	--		21364	
459	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	288	2679,80	26,60	771783	7661	385114	272886	1128243
		НР - 72%; СП - 8%			1316,00	--	379008	--		83574	

460	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72	3597,00	--	258984	--	258984	--	279703
		СП - 8%			--	--	--	--		20719	
461	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72	519,00	--	37368	--	37368	--	40357
		СП - 8%			--	--	--	--		2989	
462	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	144	3570,00	--	514080	--	514080	--	555206
		СП - 8%			--	--	--	--		41126	
		1ЩС									
463	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4213,32	1351,87	4213	1352	83	2376	7116
		НР - 72%; СП - 8%			2778,00	521,43	2778	521		527	
464	2307-0201-0106 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6106,00	--	6106	--	6106	--	6594
		СП - 8%			--	--	--	--		488	
465	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4	2679,80	26,60	10719	106	5349	3790	15670
		НР - 72%; СП - 8%			1316,00	--	5264	--		1161	
466	2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
467	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1632,00	--	4896	--	4896	--	5288
		СП - 8%			--	--	--	--		392	
		1ЩВ									
468	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4213,32	1351,87	4213	1352	83	2376	7116
		НР - 72%; СП - 8%			2778,00	521,43	2778	521		527	
469	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5200,00	--	5200	--	5200	--	5616
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
470	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	3	2679,80	26,60	8039	80	4011	2843	11753
		НР - 72%; СП - 8%			1316,00	--	3948	--		871	
471	2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
472	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1632,00	--	3264	--	3264	--	3525

		СП - 8%			--	--	--	--		261	
				Электроосвещение							
473	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	72	2401,81	15,45	172930	1112	96272	54730	245872
		НР - 72%; СП - 8%			1049,25	6,49	75546	468		18213	
474	2307-0106-1101 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	шт.	72	6630,00	--	477360	--	477360	--	515549
		СП - 8%			--	--	--	--		38189	
475	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	3	4476,00	--	13428	--	13428	--	14502
		СП - 8%			--	--	--	--		1074	
476	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015 п.	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W/КЛ SP-15 36В, IP20/, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27 /	шт.	3	678,00	--	2034	--	2034	--	2197
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
477	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	383	2401,81	15,45	919892	5917	512114	291131	1307904
		НР - 72%; СП - 8%			1049,25	6,49	401861	2487		96882	
478	2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1301-60(18) IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	65	1453,00	--	94445	--	94445	--	102001
		СП - 8%			--	--	--	--		7556	
479	2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1301-60(30) IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	196	1453,00	--	284788	--	284788	--	307571
		СП - 8%			--	--	--	--		22783	
480	2307-0101-0708 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-60-150 ГОСТ 17677-82	шт.	122	1291,00	--	157502	--	157502	--	170102
		СП - 8%			--	--	--	--		12600	
481	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	128	2401,81	15,45	307431	1977	171151	97297	437106
		НР - 72%; СП - 8%			1049,25	6,49	134303	831		32378	
482	2307-0102-1322 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-1х20-604/136УХЛ4/ ГОСТ 17677-82	шт.	128	1895,00	--	242560	--	242560	--	261965
		СП - 8%			--	--	--	--		19405	
483	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015 п.	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт /30Вт/	шт.	318	531,00	--	168858	--	168858	--	182367
		СП - 8%			--	--	--	--		13509	
484	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015 п.	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт /18Вт/	шт.	65	531,00	--	34515	--	34515	--	37276
		СП - 8%			--	--	--	--		2761	

485	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 /36вт/ Вт ГОСТ 6825-91	шт.	128	373,00	--	47744	--	47744	--	51564
		СП - 8%			--	--	--	--		3820	
486	2307-0219-0202 РСНБ РК 2015 п.	Стартер 80С-220 для ламп	шт.	128	78,00	--	9984	--	9984	--	10783
		СП - 8%			--	--	--	--		799	
487	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	51	693,71	16,35	35379	834	333	24871	65070
		НР - 72%; СП - 8%			670,82	6,49	34212	331		4820	
488	2308-0304-0206 РСНБ РК 2015 прим.	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные, пиктограмма "ВЫХОД" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	51	1949,00	--	99399	--	99399	--	107351
		СП - 8%			--	--	--	--		7952	
489	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	2	182,52	0,19	365	--	20	249	663
		НР - 72%; СП - 8%			172,66	0,08	345	--		49	
490	2307-0218-1804 РСНБ РК 2015 п.	/Пакетный/Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	1006,00	--	2012	--	2012	--	2173
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
491	1308-0202-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Реле сигнальное. Монтаж оборудования	шт.	1	123071,82	161,82	123072	162	110400	9054	142696
		НР - 72%; СП - 8%			12510,00	64,94	12510	65		10570	
492	2307-0216-0901 РСНБ РК 2015 п.	Реле промежуточные 24 VСД 40.52 /МРП-4 24В (8э)	шт.	1	1687,00	--	1687	--	1687	--	1822
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
493	1121-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	24	424,40	11,89	10185	285	474	6871	18421
		НР - 72%; СП - 8%			392,75	4,87	9426	117		1365	
494	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электролампа карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	24	183,00	--	4392	--	4392	--	4743
		СП - 8%			--	--	--	--		351	
495	1308-0305-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.	72	2862,81	84,81	206122	6106	--	145695	379962
		НР - 72%; СП - 8%			2778,00	32,47	200016	2338		28145	
496	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	1572,72	165,72	4718	497	54	3141	8487
		НР - 72%; СП - 8%			1389,00	64,94	4167	195		629	

497	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP54, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	11237,00	--	33711	--	33711	--	36408
		СП - 8%			--	--	--	--		2697	
498	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	3	25292,57	2928,03	75878	8784	54593	11315	94168
		НР - 72%; СП - 8%			4167,00	1071,51	12501	3215		6975	
499	5108-0401-0248 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5411-2274 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	134839,00	--	134839	--		--	134839
					--	--	--	--	134839	--	
500	5108-0401-0213 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-3074У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 12,5 А, тепловое реле 10 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	123643,00	--	247286	--		--	247286
					--	--	--	--	247286	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				11023189	236152	7498233	1659370	13611676
							2220287	84389	1068516	929124	
		Стоимость оборудования	Тенге				1068516				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1068516				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				8508491				
		Материалы	Тенге				1460755				
		Всего заработная плата	Тенге					1644749			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5257115				
		Накладные расходы	Тенге				1184219				
		Сметная прибыль	Тенге				775417				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				10468127				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1219
		Сметная заработная плата	Тенге					1644749			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1446183				
		Материалы	Тенге				780364				
		Всего заработная плата	Тенге					659927			
		Накладные расходы	Тенге				475148				
		Сметная прибыль	Тенге				153706				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2075037				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								547
		Сметная заработная плата	Тенге					659927			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				13611679				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1766
		Сметная заработная плата	Тенге					2304676			
		РАЗДЕЛ 21. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
501	2307-0501-1201 РСНБ РК 2015	Колодка /клемная 3-х контактная С-3-2,5/220УХЛ4	шт.	72	2295,00	--	165240	--	165240	--	178459
		СП - 8%			--	--	--	--		13219	
502	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка /клемная 2-х контактная С-2-2,5/220УХЛ4	шт.	144	1673,00	--	240912	--	240912	--	260185
		СП - 8%			--	--	--	--		19273	

503	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	72	927,04	10,97	66747	790	1952	46252	122039
		НР - 72%; СП - 8%			888,96	3,25	64005	234		9040	
504	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	72	971,00	--	69912	--	69912	--	75505
		СП - 8%			--	--	--	--		5593	
505	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	1366	226,26	0,19	309070	262	46202	189168	538097
		НР - 72%; СП - 8%			192,24	0,09	262606	128		39859	
506	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	864	393,00	--	339552	--	339552	--	366716
		СП - 8%			--	--	--	--		27164	
507	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 С16-057	шт.	418	285,00	--	119130	--	119130	--	128660
		СП - 8%			--	--	--	--		9530	
508	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 С56-043	шт.	84	303,00	--	25452	--	25452	--	27488
		СП - 8%			--	--	--	--		2036	
509	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	109	182,52	0,19	19895	21	1054	13557	36128
		НР - 72%; СП - 8%			172,66	0,08	18820	9		2676	
510	2307-0218-1705 РСНБ РК 2015	Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	109	385,00	--	41965	--	41965	--	45322
		СП - 8%			--	--	--	--		3357	
511	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	611	42,00	--	25662	--	25662	--	27715
		СП - 8%			--	--	--	--		2053	
512	2306-1707-0201 РСНБ РК 2015 п.	Коробка/для электроустановочных изделии/ для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	1366	100,00	--	136600	--	136600	--	147528
		СП - 8%			--	--	--	--		10928	
513	Прайс-лист	Ответвительный сжим У734 М	шт.	72	114,75	--	8262	--	8262	--	8923
		СП - 8%			--	--	--	--		661	

514	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	72	182,52	0,19	13142	14	696	8955	23864
		НР - 72%; СП - 8%			172,66	0,08	12432	6		1768	
515	2307-0217-0107 РСНБ РК 2015 прим.	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (Разъем штепсельный РШ-ВШ)	шт.	72	311,00	--	22392	--	22392	--	24183
		СП - 8%			--	--	--	--		1791	
516	1308-0201-1819 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	178	2860,14	80,91	509106	14402	18732	346861	924444
		НР - 72%; СП - 8%			2674,00	32,47	475972	5780		68477	
517	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86=КВТП 1Х16-25	шт.	168	9975,00	--	1675800	--	1675800	--	1809864
		СП - 8%			--	--	--	--		134064	
518	2306-1703-1602 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86=КВТП 1Х70-95	шт.	10	12570,00	--	125700	--	125700	--	135756
		СП - 8%			--	--	--	--		10056	
519	1308-0303-1210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Посты управления кнопочные общего назначения количество элементов поста до 3. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на полу	пост	13	3324,88	17,50	43223	228	25887	12318	59984
		НР - 72%; СП - 8%			1316,00	--	17108	--		4443	
520	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	1	1028,00	--	1028	--	1028	--	1110
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
521	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У3, степень защиты IP 54	шт.	12	1028,00	--	12336	--	12336	--	13323
		СП - 8%			--	--	--	--		987	
522	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614/615/АУ2	шт.	1	6030,00	--	6030	--	6030	--	6512
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
		Кабельные изделия									
523	1308-0206-2208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240/350/ мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	345	575,17	32,36	198435	11166	30898	115814	339388
		НР - 72%; СП - 8%			453,25	12,99	156371	4481		25140	

524	2306-0142-1009 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,345	2138289,00	--	737710	--	737710	--	796726
		СП - 8%			--	--	--	--		59017	
525	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	4050	99,22	1,62	401854	6554	80615	228467	680746
		НР - 72%; СП - 8%			77,70	0,65	314685	2630		50426	
526	2306-0145-1503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,05	192949,00	--	781443	--	781443	--	843959
		СП - 8%			--	--	--	--		62515	
527	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	8150	115,78	3,24	943588	26377	178413	539556	1601795
		НР - 72%; СП - 8%			90,65	1,30	738798	10585		118652	
528	2306-0145-1901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12	329529,00	--	39543	--	39543	--	42707
		СП - 8%			--	--	--	--		3163	
529	2306-0145-1504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,71	297273,00	--	1102883	--	1102883	--	1191113
		СП - 8%			--	--	--	--		88231	
530	2306-0145-1505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,32	474284,00	--	2048907	--	2048907	--	2212819
		СП - 8%			--	--	--	--		163913	
531	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	221	162,05	6,47	35813	1430	5763	21019	61379
		НР - 72%; СП - 8%			129,50	2,60	28620	574		4547	
532	2306-0145-1903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	759207,00	--	3796	--	3796	--	4100
		СП - 8%			--	--	--	--		304	
533	2306-0145-1633 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,216	1092059,00	--	235885	--	235885	--	254756
		СП - 8%			--	--	--	--		18871	
534	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	720	209,15	11,33	150588	8156	21220	89629	259435
		НР - 72%; СП - 8%			168,35	4,55	121212	3273		19217	

535	2306-0145-1531 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,72	1894397,00	--	1363966	--	1363966	--	1473083
		СП - 8%			--	--	--	--		109117	
536	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	260	99,22	1,62	25798	421	5175	14667	43702
		НР - 72%; СП - 8%			77,70	0,65	20202	169		3237	
537	2306-0201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,26	253895,00	--	66013	--	66013	--	71294
		СП - 8%			--	--	--	--		5281	
538	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	6	115,78	3,24	695	19	132	397	1179
		НР - 72%; СП - 8%			90,65	1,30	544	8		87	
539	2306-0201-3403 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,003	424864,00	--	1275	--	1275	--	1377
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
540	2306-0201-3503 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,003	596589,00	--	1790	--	1790	--	1933
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
541	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5	162,05	6,47	810	32	130	476	1389
		НР - 72%; СП - 8%			129,50	2,60	648	13		103	
542	2306-0201-3603 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 14х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,005	817707,00	--	4089	--	4089	--	4416
		СП - 8%			--	--	--	--		327	
543	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 п.	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2, ПВ 1х4 мм2 открыто по строительным основаниям для ванн	м	15	564,89	4,35	8473	65	832	5465	15053
		НР - 72%; СП - 8%			505,05	0,97	7576	15		1115	
544	2306-0902-0305 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,015	52495,00	--	787	--	787	--	850
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
545	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	12736	281,62	2,57	3586749	32728	55677	2519753	6595022
		НР - 72%; СП - 8%			274,68	0,10	3498344	1314		488520	
546	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	8276	71,00	--	587596	--	587596	--	634604
		СП - 8%			--	--	--	--		47008	
547	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	4460	90,00	--	401400	--	401400	--	433512
		СП - 8%			--	--	--	--		32112	

548	1121-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	480	394,09	3,54	189162	1699	14734	124496	338750
		НР - 72%; СП - 8%			359,85	0,38	172729	182		25093	
549	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	480	194,00	--	93120	--	93120	--	100570
		СП - 8%			--	--	--	--		7450	
550	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	606,20	24,06	12124	481	8017	2714	16025
		НР - 72%; СП - 8%			181,30	7,14	3626	143		1187	
551	2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	Держатели шин заземления К188У2	10 шт.	3,3	460,00	--	1518	--	1518	--	1639
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
		МОЛНИЕЗАЩИТА									
552	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	80	606,20	24,06	48496	1925	32067	10854	64098
		НР - 72%; СП - 8%			181,30	7,14	14504	571		4748	
553	1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	1951,28	277,73	7805	1111	1514	4010	12760
		НР - 72%; СП - 8%			1295,00	97,41	5180	390		945	
554	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0686	262867,00	--	18033	--	18033	--	19475
		СП - 8%			--	--	--	--		1443	
		Система антиобледенения									
555	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1498,16	--	2996	--	135	2146	5554
		НР - 75%; СП - 8%			1430,67	--	2861	--		411	
556	2307-0213-0202 РСНБ РК 2015	Датчики модели TST 02-2.0 к терморегуляторам	шт.	1	2486,00	--	2486	--	2486	--	2685
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
557	2307-0213-0201 РСНБ РК 2015	Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам PT330	шт.	1	1927,00	--	1927	--	1927	--	2081
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
558	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	474,62	--	949	--	122	810	1900
		НР - 98%; СП - 8%			413,49	--	827	--		141	
559	2307-0213-0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы модели PT330, без датчика	шт.	1	25496,00	--	25496	--	25496	--	27536
		СП - 8%			--	--	--	--		2040	
560	2307-0213-0101 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы модели PT320, без датчика	шт.	1	22126,00	--	22126	--	22126	--	23896
		СП - 8%			--	--	--	--		1770	

561	2306-1709-0101 РСНБ РК 2015	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.	4	2410,00	--	9640	--	9640	--	10411
		СП - 8%			--	--	--	--		771	
562	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	70	736,69	421,86	51569	29530	8936	16530	73547
		НР - 72%; СП - 8%			187,18	140,81	13103	9856		5448	
563	2306-0515-0302 РСНБ РК 2015	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 300 Вт, наружный диаметр 7,5 мм	м	70	2903,00	--	203210	--	203210	--	219467
		СП - 8%			--	--	--	--		16257	
		Система автоматического управления									
564	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4213,32	1351,87	4213	1352	83	2376	7116
		НР - 72%; СП - 8%			2778,00	521,43	2778	521		527	
565	2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10524,00	--	10524	--	10524	--	11366
		СП - 8%			--	--	--	--		842	
566	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	9	2679,80	26,60	24118	239	12035	8528	35258
		НР - 72%; СП - 8%			1316,00	--	11844	--		2612	
567	2307-0204-1319 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1302,00	--	1302	--	1302	--	1406
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
568	2307-0204-2204 РСНБ РК 2015 п.	Выключатель автоматический модели/УЗО/ А63, с электромагнитным расцепителем от 0,6А до 25А, напряжение: постоянного тока до 110В, переменного тока до 400В, УХЛ3	шт.	1	6367,00	--	6367	--	6367	--	6876
		СП - 8%			--	--	--	--		509	
569	2307-0208-0133 РСНБ РК 2015 п.	Контакторы малогабаритные модели КМИ-22510, 25 А, 400 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК/4Р25А/	шт.	1	4538,00	--	4538	--	4538	--	4901
		СП - 8%			--	--	--	--		363	
570	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	397,00	--	397	--	397	--	429
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
571	2307-0204-1302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	409,00	--	409	--	409	--	442
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
572	2307-0204-1301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	386,00	--	1544	--	1544	--	1668

		СП - 8%			--	--	--	--		124	
		Система электрораспределения									
573	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	100	356,32	15,22	35632	1522	5620	20770	60914
		НР - 72%; СП - 8%			284,90	3,57	28490	357		4512	
574	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	100	29,00	--	2900	--	2900	--	3132
		СП - 8%			--	--	--	--		232	
575	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	100	84,13	0,81	8413	81	1857	4685	14147
		НР - 72%; СП - 8%			64,75	0,32	6475	32		1048	
576	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	180024,00	--	10801	--	10801	--	11666
		СП - 8%			--	--	--	--		864	
577	2306-0128-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	234423,00	--	9377	--	9377	--	10127
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
578	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	2	1673,00	--	3346	--	3346	--	3614
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
579	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	7	237,80	2,29	1665	16	148	1081	2965
		НР - 72%; СП - 8%			214,38	0,11	1501	1		220	
580	2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	6	778,00	--	4668	--	4668	--	5041
		СП - 8%			--	--	--	--		373	
581	2307-0202-0201 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкимистенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	1	687,00	--	687	--	687	--	742
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
582	2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	3	1061,00	--	3183	--	3183	--	3438
		СП - 8%			--	--	--	--		255	
583	2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная, 4 мм	шт.	1	1061,00	--	1061	--	1061	--	1146
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
		Крепежные элементы									
584	1308-0201-1819 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциейнапряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	2860,14	80,91	11441	324	421	7795	20774
		НР - 72%; СП - 8%			2674,00	32,47	10696	130		1539	
585	2306-1703-0134 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная для труб диам.20	шт.	4	90,00	--	360	--	360	--	389
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
586	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	230	9,00	--	2070	--	2070	--	2236
		СП - 8%			--	--	--	--		166	

587	2302-0403-2601 РСНБ РК 2015 п.	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 20 ГОСТ 32414-2013	шт.	200	97,00	--	19400	--	19400	--	20952
		СП - 8%			--	--	--	--		1552	
588	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1	627,48	68,38	627	68	266	248	946
		НР - 76%; СП - 8%			293,08	33,43	293	33		70	
589	2111-0403-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	1,1	146,00	--	161	--	161	--	173
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
590	Прайс-лист	Нагреватель/Штанга оперативная изолирующая/ШО-1	шт.	1	2732,14	--	2732	--	2732	--	2951
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
591	Прайс-лист	Сальник,Пластина PG-16	шт.	12	76,50	--	918	--	918	--	991
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
592	2302-0601-1202 РСНБ РК 2015 п.	Хомут на сальник DN 75	шт.	12	99,00	--	1188	--	1188	--	1283
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				17571739	141011	11417878	4359397	23685625
							6012847	41435	--	1754492	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				12326278				
		Материалы	Тенге				440585				
		Всего заработная плата	Тенге					2086560			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9732676				
		Накладные расходы	Тенге				1502409				
		Сметная прибыль	Тенге				1106295				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				14934982				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1590
		Сметная заработная плата	Тенге					2086560			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4138908				
		Материалы	Тенге				118630				
		Всего заработная плата	Тенге					3966894			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				20263				
		Накладные расходы	Тенге				2856177				
		Сметная прибыль	Тенге				559607				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7554691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3251
		Сметная заработная плата	Тенге					3966894			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1106553				
		Материалы	Тенге				122				
		Всего заработная плата	Тенге					827			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1105604				
		Сдача и испытание	Тенге				24				
		Накладные расходы	Тенге				810				
		Сметная прибыль	Тенге				88589				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1195953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					827			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				23685627				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4841
		Сметная заработная плата	Тенге					6054281			
		РАЗДЕЛ 22. Телекоммуникация									
593	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	12	4064,38	1032,24	48773	12387	4298	22901	77408
		НР - 61%; СП - 8%			2674,00	454,58	32088	5455		5734	
594	2308-0306-0401 РСНБ РК 2015	Коробка /распределительная этажная КРЭ-16	шт.	6	20643,00	--	123858	--	123858	--	133767
		СП - 8%			--	--	--	--		9909	
595	2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	Коробка /протяжная этажная КПЭ-10	шт.	6	1206,00	--	7236	--	7236	--	7815
		СП - 8%			--	--	--	--		579	
596	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка оптическая. Монтаж оборудования	шт.	72	1134,24	--	81665	--	1097	49146	141277
		НР - 61%; СП - 8%			1119,00	--	80568	--		10465	
597	2304-0105-1601 РСНБ РК 2015	Розетка штекерная пластиковая на электромагнитном распределителе, класс защиты IP65, типа Festo/Оптическая абонентская розетка SC	шт.	72	779,00	--	56088	--	56088	--	60575
		СП - 8%			--	--	--	--		4487	
598	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный/Оптический Drop патчкорд	км	1,26	172232,00	--	217012	--	217012	--	234373
		СП - 8%			--	--	--	--		17361	
599	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	36	465,64	33,42	16763	1203	2040	10012	28917
		НР - 72%; СП - 8%			375,55	10,72	13520	386		2142	
600	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	36	59,00	--	2124	--	2124	--	2294
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
601	2306-1710-2567 РСНБ РК 2015	Скоба напольная длиной 50 мм, толщиной 2 мм	шт.	276	390,00	--	107640	--	107640	--	116251
		СП - 8%			--	--	--	--		8611	
602	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	320	237,80	2,29	76095	734	6761	49418	135554
		НР - 72%; СП - 8%			214,38	0,11	68600	36		10041	
603	2306-1710-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	320	57,00	--	18240	--	18240	--	19699
		СП - 8%			--	--	--	--		1459	
604	1310-0105-0508 РСНБ РК 2015	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода	234	292,15	31,58	68362	7389	21696	25257	101108
		НР - 61%; СП - 8%			167,85	9,09	39277	2127		7489	
605	2306-0703-0505 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	0,234	82006,00	--	19189	--	19189	--	20725
		СП - 8%			--	--	--	--		1535	
606	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	1	4064,38	1032,24	4064	1032	358	1908	6451
		НР - 61%; СП - 8%			2674,00	454,58	2674	455		478	

607	2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	Коробка /протяжная этажная КПП-05	шт.	1	1206,00	--	1206	--	1206	--	1302
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				848316	22745	588843	158642	1087516
							236727	8459	--	80556	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				790104				
		Материалы	Тенге				36250				
		Всего заработная плата	Тенге					245186			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				494382				
		Накладные расходы	Тенге				158643				
		Сметная прибыль	Тенге				75900				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1024646				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
		Сметная заработная плата	Тенге					245186			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				58212				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				58212				
		Сметная прибыль	Тенге				4657				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				62869				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				1087515				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
		Сметная заработная плата	Тенге					245186			
		РАЗДЕЛ 23. Видеонаблюдение									
608	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	4213,32	1351,87	8427	2704	167	4751	14232
		НР - 72%; СП - 8%			2778,00	521,43	5556	1043		1054	
609	2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5893,00	--	11786	--	11786	--	12729
		СП - 8%			--	--	--	--		943	
610	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	2	1556,60	437,60	3113	875	--	1999	5522
		НР - 75%; СП - 8%			1119,00	213,92	2238	428		409	
611	2308-0502-0408 РСНБ РК 2015	IP видеорегистратор 4-канальный модели NVR-204, типа EverFocus	шт.	2	188618,00	--	377236	--	377236	--	407415
		СП - 8%			--	--	--	--		30179	
612	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	4	4197,67	5,77	16791	23	--	10228	29180
		НР - 61%; СП - 8%			4191,90	--	16768	--		2162	
613	2308-0501-2002 РСНБ РК 2015	Видеокамера купольная модели SW115, типа INNOVI /D-105/	шт.	2	22746,00	--	45492	--	45492	--	49131
		СП - 8%			--	--	--	--		3639	
614	2308-0501-2004 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели SW320, типа INNOVI	шт.	2	36188,00	--	72376	--	72376	--	78166
		СП - 8%			--	--	--	--		5790	
615	2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ	шт.	2	18468,00	--	36936	--	36936	--	39891
		СП - 8%			--	--	--	--		2955	

616	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	22	84,13	0,81	1851	18	408	1031	3112
		НР - 72%; СП - 8%			64,75	0,32	1425	7		231	
617	2306-0401-0913 РСНБ РК 2015 прим.	Кабели телефонные станционные ТСВ 10х2х0,4-315/ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ VSC 512 ГОСТ 31943-2012	км	0,022	174310,00	--	3835	--	3835	--	4142
		СП - 8%			--	--	--	--		307	
618	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	22	704,39	54,44	15497	1198	6037	6062	23283
		НР - 72%; СП - 8%			375,55	7,14	8262	157		1725	
619	2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	22	137,00	--	3014	--	3014	--	3255
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				596353	4818	557287	24071	670058
							34248	1635	--	49635	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				596353				
	Материалы		Тенге				6612				
	Всего заработная плата		Тенге					35883			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				550675				
		Накладные расходы	Тенге				24071				
		Сметная прибыль	Тенге				49634				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				670058				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					35883			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				670058				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					35883			
		РАЗДЕЛ 24. Домофоны									
620	1310-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 10 номеров. Монтаж оборудования	номер	1	6901,50	591,50	6902	592	1516	3030	10726
		НР - 61%; СП - 8%			4794,00	173,81	4794	174		795	
621	2308-0504-0501 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	1	10913,00	--	10913	--	10913	--	11786
		СП - 8%			--	--	--	--		873	
622	2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	1	8674,00	--	8674	--	8674	--	9368
		СП - 8%			--	--	--	--		694	
623	1310-0411-0210 РСНБ РК 2015	Ключ или кнопка на панели. Монтаж оборудования	шт.	2	1366,19	--	2732	--	274	1499	4570
		НР - 61%; СП - 8%			1229,00	--	2458	--		339	
624	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML400(M)-40/ML300/	шт.	1	12956,00	--	12956	--	12956	--	13992
		СП - 8%			--	--	--	--		1036	

625	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	1	4748,00	--	4748	--	4748	--	5128
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
626	2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	72	230,00	--	16560	--	16560	--	17885
		СП - 8%			--	--	--	--		1325	
627	1310-0902-0919 РСНБ РК 2015	Ввод абонентский или групповой. Монтаж с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену	ввод	73	4113,73	1153,68	300302	84219	11099	147664	483804
		НР - 61%; СП - 8%			2808,00	508,06	204984	37088		35837	
628	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	72	2190,00	--	157680	--	157680	--	170294
		СП - 8%			--	--	--	--		12614	
629	2308-0504-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	1	7343,00	--	7343	--	7343	--	7930
		СП - 8%			--	--	--	--		587	
630	1310-0412-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.	12	7571,03	--	90852	--	10632	48934	150969
		НР - 61%; СП - 8%			6685,00	--	80220	--		11183	
631	2308-0504-1110 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.	12	5154,00	--	61848	--	61848	--	66796
		СП - 8%			--	--	--	--		4948	
632	1310-0105-0508 РСНБ РК 2015	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода	449	292,15	31,58	131173	14178	41630	48463	194007
		НР - 61%; СП - 8%			167,85	9,09	75365	4082		14371	
633	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	372	84,13	0,81	31298	301	6910	17430	52626
		НР - 72%; СП - 8%			64,75	0,32	24087	121		3898	
634	2306-0408-0502 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4	км	0,062	30238,00	--	1875	--	1875	--	2025
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
635	2306-0408-0503 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,4	км	0,015	41678,00	--	625	--	625	--	675
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
636	2306-0408-0301 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРВ 2х0,4	км	0,744	15968,00	--	11880	--	11880	--	12831
		СП - 8%			--	--	--	--		950	
637	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	12	704,39	54,44	8453	653	3293	3306	12700
		НР - 72%; СП - 8%			375,55	7,14	4507	86		941	
638	2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	12	137,00	--	1644	--	1644	--	1776
		СП - 8%			--	--	--	--		132	

639	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	360	291,32	2,57	104876	925	5066	71224	190188
		НР - 72%; СП - 8%			274,68	0,10	98885	37		14088	
640	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	360	24,00	--	8640	--	8640	--	9331
		СП - 8%			--	--	--	--		691	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				981975	100868	385806	341550	1429407
							495300	41588	--	105882	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				868459				
		Материалы	Тенге				75356				
		Всего заработная плата	Тенге					437965			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				296746				
		Накладные расходы	Тенге				270327				
		Сметная прибыль	Тенге				91103				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1229888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								404
		Сметная заработная плата	Тенге					437965			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				104876				
		Материалы	Тенге				5066				
		Всего заработная плата	Тенге					98922			
		Накладные расходы	Тенге				71224				
		Сметная прибыль	Тенге				14088				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				190188				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					98922			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				8640				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8640				
		Сметная прибыль	Тенге				691				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				9331				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				1429408				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								485
		Сметная заработная плата	Тенге					536888			
		РАЗДЕЛ 25.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
641	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	48	2437,21	0,24	116986	12	3632	69139	201015
		НР - 61%; СП - 8%			2361,30	--	113342	--		14890	
642	2308-0303-0310 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24	шт.	2	31613,00	--	63226	--	63226	--	68284
		СП - 8%			--	--	--	--		5058	
643	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	237	2708,16	2,40	641834	569	7527	386580	1110688
		НР - 61%; СП - 8%			2674,00	--	633738	--		82273	
644	2308-0302-0302 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	210	1887,00	--	396270	--	396270	--	427972
		СП - 8%			--	--	--	--		31702	
645	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	27	1064,00	--	28728	--	28728	--	31026
		СП - 8%			--	--	--	--		2298	

646	2308-0302-0302 РСНБ РК 2015	Тестер-1 для ИП 212-41м	шт.	1	1887,00	--	1887	--	1887	--	2038
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
647	2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт.	39	48,00	--	1872	--	1872	--	2022
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
648	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	13	2660,63	--	34588	--	2634	19492	58406
		НР - 61%; СП - 8%			2458,00	--	31954	--		4326	
649	2308-0304-0641 РСНБ РК 2015	Оповещатели светозвуковые модели НС-103	шт.	13	1046,00	--	13598	--	13598	--	14686
		СП - 8%			--	--	--	--		1088	
650	1310-0105-0508 РСНБ РК 2015	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода	2030	292,15	31,58	593055	64102	188217	219107	877135
		НР - 61%; СП - 8%			167,85	9,09	340736	18456		64973	
651	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х1,5	км	2,03	23748,00	--	48208	--	48208	--	52065
		СП - 8%			--	--	--	--		3857	
652	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	140	99,22	1,62	13891	227	2786	7898	23532
		НР - 72%; СП - 8%			77,70	0,65	10878	91		1743	
653	2306-0128-0801 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,14	186019,00	--	26043	--	26043	--	28126
		СП - 8%			--	--	--	--		2083	
654	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	60	465,64	33,42	27938	2005	3400	16687	48195
		НР - 72%; СП - 8%			375,55	10,72	22533	643		3570	
655	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	60	319,00	--	19140	--	19140	--	20671
		СП - 8%			--	--	--	--		1531	
656	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	15	356,32	15,22	5345	228	843	3115	9137
		НР - 72%; СП - 8%			284,90	3,57	4274	54		677	
657	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	15	24,00	--	360	--	360	--	389
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
658	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	4213,32	1351,87	8427	2704	167	4751	14232
		НР - 72%; СП - 8%			2778,00	521,43	5556	1043		1054	
659	2307-0201-0901 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	10036,00	--	20072	--	20072	--	21678
		СП - 8%			--	--	--	--		1606	
Оповещение о пожаре											

660	1310-0602-0201 РСНБ РК 2015	Устройство телефонное переговорнойсвязи типа "Перегон-2КТС"/прим. Монтаж оборудования	устройство	1	25117,98	--	25118	--	196	15202	43546
		НР - 61%; СП - 8%			24922,00	--	24922	--		3226	
661	Прайс лист	Модульный микшер/усилитель мощности 480Вт PAM-480A	шт	1	410376,96	--	410377	--	410377	--	443207
		СП - 8%			--	--	--	--		32830	
662	Прайс лист	Модуль цифровой AM/FM тюнера на 30 станций PAM-T	шт	1	272513,04	--	272513	--	272513	--	294314
		СП - 8%			--	--	--	--		21801	
663	Прайс лист	Модуль СД проигрывателя PAM-CDA	шт	1	69268,93	--	69269	--	69269	--	74810
		СП - 8%			--	--	--	--		5542	
664	Прайс лист	Кронштейн для монтажа PAM-480 BKT-PA4000A	шт	1	16793,57	--	16794	--	16794	--	18137
		СП - 8%			--	--	--	--		1343	
665	Прайс лист	Микрофон динамический МД110	шт	1	24461,79	--	24462	--	24462	--	26419
		СП - 8%			--	--	--	--		1957	
666	Прайс лист	Микросхема голосового файла с записанным тревожным сообщением	шт	1	17576,79	--	17577	--	17577	--	18983
		СП - 8%			--	--	--	--		1406	
667	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	12	2660,63	--	31928	--	2432	17993	53914
		НР - 61%; СП - 8%			2458,00	--	29496	--		3994	
668	Прайс лист	Громкоговоритель потолочный 3Вт Inter-M. Металлическая решетка CS-03	шт	12	9539,73	--	114477	--	114477	--	123635
		СП - 8%			--	--	--	--		9158	
669	1308-0105-0109 РСНБ РК 2015	Сетевого блока питания. Монтаж оборудования	шт.	1	12409,02	--	12409	--	1713	7701	21719
		НР - 72%; СП - 8%			10696,00	--	10696	--		1609	
670	Прайс лист	Источник бесперебойного питания APC SUA 2000j Smart-UPS	шт	1	324870,00	--	324870	--	324870	--	350860
		СП - 8%			--	--	--	--		25990	
671	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	24	154,00	--	3696	--	3696	--	3992
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
672	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	15	99,22	1,62	1488	24	298	846	2521
		НР - 72%; СП - 8%			77,70	0,65	1166	10		187	
673	2306-0112-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 2х1,5-0,66 ГОСТ 24334-80	км	0,015	171008,00	--	2565	--	2565	--	2770
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
674	1310-0105-0508 РСНБ РК 2015	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода	65	292,15	31,58	18989	2053	6026	7016	28086
		НР - 61%; СП - 8%			167,85	9,09	10910	591		2080	

675	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х1,5	км	0,065	23748,00	--	1544	--	1544	--	1667
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				3409544	71923	2097419	775527	4519877
		Материалы	Тенге				219873				
		Всего заработная плата	Тенге					1261087			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1856175				
		Накладные расходы	Тенге				775527				
		Сметная прибыль	Тенге				333096				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				4496794				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								994
		Сметная заработная плата	Тенге					1261087			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1872				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1872				
		Сметная прибыль	Тенге				150				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2022				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				19500				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				19500				
		Сметная прибыль	Тенге				1560				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				21060				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				4519876				
		РАЗДЕЛ 26.Технологическое оборудование									
		Подъемники для инвалидов									
676	1303-0601-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим.	Установка платформы, грузоподъемность 250 кг, с приводом электрическим. Монтаж оборудования	шт.	1	167387,04	71647,21	167387	71647	56635	35859	219505
		НР - 61%; СП - 8%			39105,00	19679,52	39105	19680		16260	
677	ОО КБ "ЛИФТМАШ"	ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО МОДЕЛЬ ВПМ-001	к-т	1	298178,57	--	298179	--		--	298179
					--	--	--	--	298179	--	
		ЛИФТ /2ШТ/									
678	1303-0501-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования	лифт	2	1039103,76	27217,26	2078208	54435	135309	1158054	3495162
		НР - 61%; СП - 8%			944231,77	4992,46	1888464	9985		258901	
679	1303-0501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшатьза каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	10	-10690,20	-101,63	-106902	-1016	-15279	-55363	-175246
		НР - 61%; СП - 8%			-9060,73	-15,15	-90607	-152		-12981	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				2436871	125065	176665	1138550	3837600
		Стоимость оборудования	Тенге				298179				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				298179				
		Накладные расходы	Тенге				1138549				
		Сметная прибыль	Тенге				262179				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3539421				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1439

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1866474			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				3837600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1439
		Сметная заработная плата	Тенге					1866474			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				176 802 298,07					
		Всего стоимость оборудования				3 092 333,00					
		Итого без оборудования				173 709 965,07					
		Итого с временными зданиями и сооружениями 0,9%				175 273 354,76					
		Итого с дополнительными затратами при производстве СМР в зимнее время 0,49%				176 132 194,19					
		Итого с непредвиденные работы и затраты 2%				179 654 838,08					
		Итого с оборудованием				182 747 171,08					
		Переходящий коэфф. 67% - К=1, 33% - К=1,050035997				185 764 670,26					
		Понижающий коэффициент К=0,96999999942				180 191 730,04					
		Итого с учетом НДС 12%				201 814 737,65					

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"
_____ Н.Камардинов

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"
_____ А.Букаев

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"
_____ Р.Хожамуратов

Технический надзор:
Директор ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"
_____ М.Есенов

Подрядчик:
Директор ТОО "Авторемстрой ЛТД"
_____ С.Ералиев

Начальник участка ТОО "Авторемстрой ЛТД"
_____ Х.Жанабеков

Авторский надзор:
Директор ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"
_____ А.Албай