Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"15" 06 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью «ТАРАЗСТРОЙ-2004», Жамбылская область, город Тараз, ул.Ерденбека Ниеткалиева 100А.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора – **Баккараев Куат Кенисбекович.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Строительство средней школы на 150 учащихся в селе Шокай Акбастауского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области». Жамбылская область, Жамбылский район, Акбастауский с.о., с. Шокай.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области», руководитель Абдыбеков Данияр Темирбекович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Интеллект Азия», ГСЛ №22019439 от 19.10.2022г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Жорабекова Биржан Орынбековича.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) **Товарищество с ограниченной ответственностью «ASET Строй», ГСЛ-№21011668 от 11.03.2021г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Сулейменов Канат Кенисбекулы.

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*3.

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Бакыт таны»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области",**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единиц измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
150	Уч.мест	150	150	150	150

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	4162,27	4162,27
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	16073,71	16073,71
В том числе подземной части	м3	3012,23	3012,23
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений (котельная,трансформаторная)	м2	62,5 45,9	62,5 45,9

Показатели	По проекту	Фактически

	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2		
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Средняя школа на 12 классов (150 учащихся) предназначена для обучения и воспи-тания детей с 6-летнего возраста до 17 лет. Предусмотрена одна параллель учебных классов-комплектов I-XI классов и предшкольный класс. Наполняемость классов принята 12 учащихся.

Режим работы школы односменный с недельным фондом времени 36 часов при продолжительности учебного дня 6 часов.

Набор помещений здания школы произведен на основании СП РК 3.02.111-2013* "Общеобразовательные учреждения", а также с учетом задания на проектирование, выданное отделом строительства районного Акимата.

В составе школы предусмотрены: - учебные кабинеты, классы и лаборатории на расчетную наполняемость 12 учащихся; - мастерские трудового обучения для V-XI классов; - актовый зал - лекционная аудитория на 72 места; - спортивный зал габ. 18,60 х 12,40 м; - информационный центр - библиотека общей площадью 63,44 м 2 с читальным залом на 8 мест, книгохранилищем с фондами закрытого хранения и открытого доступа, медиатекой; - кабинет врача с процедурной, кабинет логопеда и психолога; - столовая на 48 посадочных мест;

- помещения для дирекции и преподавательского состава школы, бытовые и вспомогательные помещения. Кабинеты информатики и вычислительной техники, иностранных языков, мастерские по металлу и дереву, по обработке тканей и технологии рассчитаны на половину класса (6 учащихся).

По оси "13" между осями "М" и "Н" проектируемой школы предусмотрен отдельный вход для учащихся начальных классов. Секция первого класса предусмотрена изолированной и непроходной для учащихся других возрастных групп.

Главный вход в школу предусмотрен по оси "Е" между осями "8" и "9", где

располагаются гардеробные для учащихся V-XI классов. Все гардеробные разбиты на отсеки по количеству классов.

Учебное оборудование подобрано в соответствии с перечнями учебного оборудования, учебно-наглядных пособий, технических средств обучения и в соответствии со СНиП IV-13-82, сб. 5.1 "Общеобразовательные школы и пришкольные интернаты" в комплектк, обеспечивающем выполнение работ согласно учебным планам и программам.

В учебных помещениях предусматривается возможность применения технических средств обучения - кино, телевидения, проекционной аппаратуры, компьютеров, микрокалькуляторов.

Демонстрационные столы физики, химии оборудованы системами подачи воды, канализацией, подводками электричества. Для учебно-наглядных пособий, используемых в процессе ведения уроков, предусмотрены секционные шкафы.

Поточная аудитория (актовый зал) на 72 места предназначен для проведения занятий по музыке и пению, общешкольных собраний, лекций, торжественных мероприятий. При актовом зале предусмотрена кладовая для хранения музыкальных

инструментов и костюмов. На каждом этаже проектируемой школы предусмотрены комнаты для уборочного

инвентаря, оборудованные поддоном с поливочным краном для забора воды на мойку полов

и трапом.

В спортивном зале предусмотрена трансформация в зрительный зал на 72 места, сцена размером 7,0х3,0м. Музыкальные инструменты хранятся в кладовой для хранения музыкальных инструментов, на втором этаже. В нужное время расстанавливаются на эстраду. Также в поточной аудитории предусматривается трансформация в актовый зал.

Запроектированная в составе школы столовая на 48 посадочных мест предназначена для обеспечения 100 % учащихся одноразовым горячим питанием (завтраком). Учащиеся предшколы и начальных классов обеспечиваются двухразовым горячим питанием (завтраком и обедом). Количество условных блюд в сутки составляет 610 ед. Обеденный зал столовой рассчитан исходя из посадки 100 % учащихся в 3 перемены.

Работа в столовой предусмотрена на сырье. Для хранения скоропортящегося сырья установлены холодильные шкафы. Для сухих продуктов предусмотрена кладовая, оборудованная стелажами и подтоварниками. Для обработки продуктов, приготовления полуфабрикатов и горячих блюд предусмотрены цеха: доготовочный, горячий. Тепловое оборудование кухни работает на электричестве. Для раздачи блюд и поддержания их в горячем состоянии установлены электромармиты. Мойка столовой и кухонной посуды предусмотрена в отдельном помещении, оборудованном стандартными моечными ваннами из нержавеющей стали. Для мойки кухонной посуды и оборотной тары предусмотрены - одногнездовые моечные ванны, в количестве 5 шт. Мойки подключаются к сетям холодного и горячего водоснабжения и оборудуются смесителями. Подключение моек к канализации производится с разрывом струи не менее 20 мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **202 г.;**
месяц, год
окончание работ **202 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:____;
по норме или по проекту организации строительства, месяц:____;
фактически, месяц:_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,

оснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что
рждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
щики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

_____

фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

_____

фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

моизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным
ением выдаваемым государственной организацией осуществляющей
рно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров
енных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)
ртное заключение прилагается);

беспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается
ами социальной защиты населения: _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

дчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство средней школы на
ащихся в селе Шокай Акбастауского сельского округа Жамбылского района
ской области» готовым к приемке в эксплуатацию**, _____

наименование объекта (комплекса)

тирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,
нимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при
тельстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с
одательством Республики Казахстан.

дчик
ральный подрядчик) **директор ТОО «ТАРАЗСТРОЙ-2004»** _____ **К. Баккараев**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)