Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақпәтер Құрылыс Жол",РК, ЗКО, 090000, г. Уральск, мкр. Кокжиек ул. Оралхан Бокей, д 8, тел.: +77052332606**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **170140026862**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Venest Stroy", ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УРАЛЬСК Г.А., Микрорайон КОКЖИЕК , Улица ОРАЛХАН БОКЕЙ, 8**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

240240022978

Договор (контракт) Договор субподряда №1 от 01.11.2024г.

Номер документа	Дата составления
4	27.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: ул.Жданова, дом №46/2 в г.Уральск, ЗКО			Работа	1	2 080 575,05	2 080 575,05
				Итого	1	x	2 080 575,05

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / ОСПАНОВ А.Қ.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.12.2024

М.П.

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Ақпәтер Құрылыс Жол"**

Подрядчик : **ТОО "Venest Stroy"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт кровли жилого дома по ул.Жданова 46/2 в г.Уральск, ЗКО**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **дек.24** **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
170140026862	240240022978	1	01.11.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Капитальный ремонт кровли жилого дома по ул.Жданова 46/2 в г.Уральск, ЗКО		**2 080 575,05**								**2 080 575,05**

М.П.

Заказчик Директор Кереев Т.К.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор Оспанов А.К.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Акпәтер Құрылыс Жол"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Venest Stroy"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт кровли жилого дома по ул.Жданова 46/2 в г.Уральск, ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт кровли жилого дома**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1 от 01.11.2024**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01 Общестроительные работы работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Демонтаж									
1	1	1208-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**$м^2$ кровли**	95,5	970,00 968,00	3,00 0,00	92635,00 92444,00	286,50 0,00			92635,00
2	2	1215-0103-0101 *РСНБ РК 2022*	**Короб вентиляционный из плит одинарных. Разборка**	**$м^2$ поверхности короба**	0,008	2609,00 2530,00	79,00 24,00	20,90 20,20	0,60 0,20			20,90
3	3	1215-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка АНТЕНЫ МАТЧ**	**м трубопроводов**	2	2349,00 2277,00	15,00 3,00	4698,00 4554,00	30,00 6,00	114,00		4698,00
4	4	1208-0101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Решетки парапетные. Разборка**	**м**	13,5	508,00 507,00	0,00 0,00	6858,00 6844,50	0,00 0,00			6858,00
5	5	1215-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	3,6	3385,00 3367,00	18,00 6,00	12186,00 12121,20	64,80 21,60			12186,00
6	6	1208-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**	8,2	306,00 306,00	0,00 0,00	2509,20 2509,20	0,00 0,00			2509,20
7	7	1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**$м^2$ кровли**	95,5	581,00 530,00	51,00 11,00	55485,50 50615,00	4870,50 1050,50			55485,50
			Итого по разделу 1: Демонтаж					174392,60 169108,10	5252,40 1078,30	114,00 0,00	0,00 0,00	174392,60
			Раздел 2: Кровля									
8	8	1110-0114-0402 *РСНБ РК 2022*	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	**$м^3$ древесины в конструкции**	0,32	220883,00 67537,00	3508,00 1034,00	70682,60 21611,80	1122,60 330,90	47948,20		70682,60
9	9	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	**м**	30	1444,00		43320,00		43320,00		43320,00
10	10	1110-0114-0506 *РСНБ РК 2022*	**Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам**	**$м^2$ покрытия**	0,015	8988,00 1013,00	158,00 46,00	134,80 15,20	2,40 0,70	117,20		134,80
11	11	215-204-0502 *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**		0,3	161672,00		48501,60		48501,60		48501,60

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$								
12	12	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,62	14777,00	157,00	9161,70	97,30	7045,10		9161,70
				$м^3$ древесины в конструкции		3257,00	47,00	2019,30	29,10			
13	13	1112-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профлиста. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		95,5	7515,00	48,00	717682,50	4584,00	324127,00		717682,50
				$м^2$ кровли		4073,00	8,00	388971,50	764,00			
14	14	1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		95,5	522,00	7,00	49851,00	668,50	37436,00		49851,00
				$м^2$ обработанной поверхности		123,00	2,00	11746,50	191,00			
15	15	224-103-0719 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	109,825	4736,00		520131,20		520131,20		520131,20
16	16	6110-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых		8,2	2067,00	22,00	16949,40	180,40	6904,40		16949,40
				м		1203,00	5,00	9864,60	41,00			
17	17	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		8,2	1501,00		12308,20		12308,20		12308,20
				м								
18	18	6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство снегозадержателей для кровель из металлочерепицы уголковых		3,6	999,00	9,00	3596,40	32,40	90,00		3596,40
				м		965,00	2,00	3474,00	7,20			
19	19	224-105-0114 *РСНБ РК 2022*	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		3,6	1209,00		4352,40		4352,40		4352,40
				м								
20	20	1208-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Покрытие из листовой стали. Устройство КАРНИЗ		5,5	2403,00	9,00	13216,50	49,50	2112,00		13216,50
				$м^2$		2010,00	3,00	11055,00	16,50			
21	21	214-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	5,5	3525,00		19387,50		19387,50		19387,50
22	22	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев ЛЕСТНИЦА		0,0132	248152,00	2896,00	3275,60	38,30	2062,40		3275,60
				$м^3$		89011,00	877,00	1174,90	11,60			
23	28	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная		0,4	389,00		155,60		155,60		155,60
				шт.								
24	29	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016		0,2	538,00		107,60		107,60		107,60
				шт.								
25	30	6110-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство ограждение кровель перилами перилами		13,5	327,00	55,00	4414,50	742,50	243,00		4414,50
				м		254,00	12,00	3429,00	162,00			
26	31	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,061107	484510,00		29607,00		29607,00		29607,00
				т								
27	32	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,03267	358690,00		11718,40		11718,40		11718,40
				т								
28	33	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный		0,005092	1528659,00		7783,90		7783,90		7783,90
				т								
29	34	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		3,796189	220,00	4,00	835,20	15,20	235,40		835,20
				$м^2$		154,00	0,00	584,60	0,00			
30	35	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		3,796189	342,00	6,00	1298,30	22,80	592,20		1298,30

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$		180,00	1,00	683,30	3,80			
31	36	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	3	2766,00	8,00	8298,00	24,00	12,00		8298,00
						2754,00	2,00	8262,00	6,00			
32	37	241-203-0409 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	2,994	1576,00		4718,50		4718,50		4718,50
33	38	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,005	115799,00	4672,00	579,00	23,40	209,50		579,00
						69215,00	1438,00	346,10	7,20			
34	39	1208-0101-1808 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам	м	0,3768	588,00	6,00	221,60	2,30	3,00		221,60
						574,00	2,00	216,30	0,80			
35	40	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,001872	588234,00		1101,20		1101,20		1101,20
36	41	1208-0101-1808 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам	м	3,52	588,00	6,00	2069,80	21,10	28,20		2069,80
						574,00	2,00	2020,50	7,00			
37	42	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,017424	588234,00		10249,40		10249,40		10249,40
38	43	6110-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство колпаков над шахтами в два канала	шт.	0,8	7966,00	78,00	6372,80	62,40	44,80		6372,80
						7832,00	24,00	6265,60	19,20			
39	44	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,007253	611989,00		4439,00		4439,00		4439,00
40	45	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,005312	484510,00		2573,70		2573,70		2573,70
41	46	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,00888	508270,00		4513,40		4513,40		4513,40
42	47	214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	0,72	2409,00		1734,50		1734,50		1734,50
43	48	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,994942	220,00	4,00	218,90	4,00	61,70		218,90
						154,00	0,00	153,20	0,00			
44	49	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,994942	342,00	6,00	340,30	6,00	155,20		340,30
						180,00	1,00	179,10	1,00			
45	50	1215-0103-0801 *РСНБ РК 2022*	Канал вентиляционный. Прочистка	м канала	81	761,00	0,00	61641,00	0,00	729,00		61641,00
						752,00	0,00	60912,00	0,00			
46	51	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА В12,5	$м^3$	2,4	38541,00	2557,00	92498,40	6136,80	75252,00		92498,40
						4629,00	442,00	11109,60	1060,80			
47	56	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	3,65	231,00		843,20				843,20
48	57	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	80,3	60,00		4818,00				4818,00
			Итого по разделу 2: Кровля					1795702,60	13835,90	1232111,40	0,00	1795702,60
								544094,10	2659,80	0,00	0,00	
			ИТОГО по акту					1970095,20	19088,30	1232225,40	0,00	1970095,20
								713202,20	3738,10	0,00	0,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	**%**	**5,10**			**100474,86**				
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**2 070 570**
			Сметная прибыль	**%**	**5,00**			**103528,50**				
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**3,00**			**62117,10**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 236 216**
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163		**1,163**			**2 024,00**				**2 600 718,81**
			Договорная скидка	***%***	***20***							***520 143,76***
			Итого с оплате									**2 080 575,05**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Venest Stroy", БИН 240240022978

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Оспанов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "АқпәтерҚұрылысЖол", БИН 170140026862

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Кереев Т.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.