форма №КС-3

**Заказчик:** Государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "ГТА Сервис"
**Наименование объекта:** «Строительство 7 жилых домов в селе Жургенова Айтекебийского района Актюбинской области. По адресу: ул.Тынгерлер №13

**Справка**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за сентябрь месяц 2024 года**

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | | код | | код |
| | | №2 | 27.05.2024г. | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов и работ | С начало действия договора по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце без НДС | из графы №2 | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего с учетом НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | СМР | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | монтаж оборудования | по стоимости оборудования без НДС | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | **25 405 136** | | | | | | | | **3 048 616** | **28 453 752,00** |
| За отчетный месяц | | **25 405 136** | | | | | | | **3 048 616** | **28 453 752,00** |

**Заказчик:**
ГУ "Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель _____ Меңдіғара Қ.С.

**Подрядчик:**
ТОО "ГТА Сервис"

_____ Кантарбаев Р.А.

**Технический надзор:**
ТОО "TNB Corp"

_____ Болеков Т.Ж.

Приложение 3-1к Правилам организациидеятельности и осуществлениянфункции заказчика(застройщика)

Форма №В-2

**Заказчик:Государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГТА Сервис"**

**Наименование объекта: «Строительство 7 жилых домов в селе Жургенова Айтекебийского района Актюбинской области. По адресу:ул.Тынгерлер №13**

**Договор подряда (контракт) №2 от 27.05.2024г.**

**Акт выполненных работ**

за сентябрь месяц 2024 г.

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2024г.

| № п/п | Номер позиции локальной сметы | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы,тенге | Общая стоимость,тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

По лок.смете №2-01-01-02. Общестроительные работы

Одноквартирный жилой дом 80м2 ул.Тынгерлер №13

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | | | | **18156869** |
| **Раздел 1.** | | **земляные работы** | | | | | **31770** |
| 1 | 6101-0102-0114<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м$^3$, группа грунта 2** | м3 | 38,9 | 359 | 13965 | |
| 2 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2** | м3 | 1,167 | 7 328 | 8552 | |
| 3 | 6101-0206-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2** | м3 | 1,167 | 3 824 | 4463 | |
| 4 | 6101-0106-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2/засыпка пазух ФБС** | м3 | 13,9 | 103 | 1432 | |
| 5 | 6101-0106-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2/засыпка грунта внутрь фундамента** | м3 | 32,6 | 103 | 3358 | |
| **Раздел 2.** | | **Фундаменты/Лист 11,12** | | | | | **2892847** |
| 6 | 6101-0108-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство основания под фундаменты, щебеночное** | м3 | 4,632 | 15 761 | 73005 | |
| 7 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство бетонной подготовки** | м3 | 10,248 | 46 503 | 476563 | |
| 8 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,04991 | 432 100 | 21566 | |
| 9 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,3025435 | 334 097 | 101079 | |
| | | | | | | | |
| 10 | 6111-0401-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя** | м$^2$ поверхности | 24 | 5 687 | 136488 | |
| 11 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | м$^2$ поверхности | 43,07 | 4 168 | 179516 | |
| | | Фундаментные блоки | | | | | |
| 12 | 6104-0202-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т** | шт. | 2 | 5 352 | 10704 | |
| 13 | 6104-0202-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т** | шт. | 13 | 6 002 | 78026 | |
| 14 | 6104-0202-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т** | шт. | 30 | 12 871 | 386130 | |
| 15 | 221-102-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018** | м3 | 25,466 | 40 966 | 1043240 | |
| 16 | 6103-0101-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство монолитной заделки** | м3 | 0,93 | 55 121 | 51263 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | [illegible] | Сталь листовая и набетонка. Армирование | т | 0,047284 | 495 069 | 23409 |
| | | Отмостка | | | | |
| 18 | [illegible] | Устройство основания под фундаменты, щебеночное | м3 | 4,2 | 15 761 | 66196 |
| 19 | [illegible] | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 4,2 | 58 491 | 245662 |
| | | | | | | 5315394 |
| | **Раздел 3.** | **Кладка стен/Лист 4** | | | | |
| 20 | 1108-0301-0112<br>*РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11* | Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 49,61 | 48 299 | 2396113 |
| 21 | 213-301-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 | м3 | 31,188 | 29 177 | 909972 |
| 22 | 234-202-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-100 | м3 | 5,30196 | 6 358 | 33710 |
| 23 | 213-102-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150 неокрашенный | 1000 шт. | 4,238 | 165 661 | 702071 |
| 24 | 6105-0401-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Армирование при кладке стен и других конструкций | т | 0,20328 | 723 036 | 146979 |
| | | Внутренние стены блок стеновой из ячейстого | | | | |
| 25 | 6105-0101-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Кладка стены из легкобетонных камней | м3 | 7,96 | 29 708 | 236476 |
| 26 | 213-301-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 | м3 | 7,96 | 29 177 | 232249 |
| | | Перегородки блок стеновой из ячейстого бетона | | | | |
| 27 | 6105-0101-0803<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Кладка перегородки из легкобетонных блоков неармированной, толщина 100 мм | м2 | 50,14 | 4 467 | 223975 |
| 28 | 213-301-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 | м3 | 5,014 | 29 177 | 146293 |
| | | Перегородки толщина 120мм | | | | |
| | | Керамический кирпич | | | | |
| 29 | 6105-0201-0503<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича. | м2 | 22,16 | 9 166 | 203119 |
| 30 | 213-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 1,117 | 75 593 | 84437 |
| | | | | | | 1100827 |
| | **Раздел 4.** | **Проемы/Лист 10** | | | | |
| | | Окна | | | | |
| 31 | 6108-0102-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления) | м2 | 2,3936 | 7 808 | 18689 |
| 32 | 223-102-0305<br>*РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно- откидной створкой | м2 | 2,3936 | 42 612 | 101996 |
| 33 | 6108-0102-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый | м2 | 7,6704 | 6 712 | 51484 |
| 34 | 223-102-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно- откидная створка | м2 | 7,6704 | 43 802 | 335979 |
| 35 | 6108-0102-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый | м2 | 0,7392 | 10 515 | 7773 |
| 36 | 223-102-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной | м2 | 0,7392 | 52 236 | 38613 |
| 37 | 6108-0105-0204<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м | м | 9,5 | 3 452 | 32794 |
| 38 | 223-501-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 400 мм | м | 9,5 | 2 086 | 19817 |
| 39 | 1208-0101-1804<br>*РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08* | Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов | м | 10,2 | 1 250 | 12750 |
| 40 | 224-104-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,45 мм | м2 | 2,04 | 2 166 | 4419 |
| 41 | 6108-0107-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка сетки антимоскитной | м2 | 4,1692 | 5 580 | 23264 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Двери наружные | | | | |
| 42 | 6108-0304-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная | м2 | 2,1 | 11 462 | 24070 |
| 43 | 111-307-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный | м2 | 2,1 | 58 830 | 123543 |
| | | Двери внутренние | | | | |
| 44 | 6108-0101-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м$^2$ | м2 | 13,23 | 5 860 | 77528 |
| 45 | 111-301-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П | м2 | 13,23 | 12 298 | 162703 |
| 46 | 111-801-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Петли ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 | шт. | 14 | 601 | 8414 |
| 47 | 111-801-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 | шт. | 7 | 3 878 | 27146 |
| 48 | 1110-0111-0401<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* | Наличники. Установка и крепление | м коробок | 35,7 | 836 | 29845 |
| | | | | | | 236732 |
| | **Раздел 5. Перемычки/Лист 9** | | | | | |
| 49 | 6106-0302-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м | т | 0,197926 | 107 002 | 21178 |
| 50 | 214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,197926 | 439 147 | 86919 |
| 51 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | м2 | 5,739854 | 255 | 1464 |
| 52 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | м2 | 5,739854 | 603 | 3461 |
| | | | | | | |
| 53 | 6104-0301-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка перемычек, масса до 0,3 т | шт. | 23 | 1 676 | 38548 |
| 54 | 222-102-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 | м3 | 0,222 | 131 348 | 29159 |
| 55 | 222-102-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84 | м3 | 0,272 | 121 833 | 33139 |
| 56 | 222-102-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84 | м3 | 0,074 | 111 452 | 8247 |
| 57 | 6107-0102-0207<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство элементов каркаса из брусьев | м3 | 0,06 | 233 993 | 14040 |
| 58 | 6107-0115-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата | м3 | 0,06 | 9 613 | 577 |
| | | | | | | 1479977 |
| | **Раздел 6. Перекрытие/Лист 13** | | | | | |
| 59 | 6107-0104-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство деревянной конструкции перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок | м2 | 92,2336 | 7 392 | 681791 |
| 60 | 215-204-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 1,04 | 103 200 | 107328 |
| 61 | 215-202-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 1,80545 | 104 329 | 188361 |
| 62 | 234-202-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-100 | м3 | 15,3 | 6 358 | 97277 |
| 63 | 6107-0101-0212<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка досок ходовых | м | 25 | 430 | 10750 |
| | | | | | | |
| 64 | 1110-0104-0203<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* | Потолки. Подшивка гипсокартонными плитами по деревянным балкам | м$^2$ потолков | 80 | 4 049 | 323920 |
| 65 | 1112-0101-1503<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м$^2$ изолируемой поверхности | 85 | 830 | 70550 |
| | | | | | | 3323271 |
| | **Раздел 7. Кровля/Лист 15,16** | | | | | |
| 66 | 6107-0101-0214<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка стропилы с изготовлением | м3 | 2,248 | 255 408 | 574157 |
| 67 | 6107-0102-0207<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство элементов каркаса из брусьев | м3 | 1,106 | 233 993 | 258796 |
| 68 | 6107-0102-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство карнизов | м2 | 20,583 | 11 168 | 229871 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 6107-0104-0213<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Подшивка карниза профлистом по дереву | $м^2$ | 29,731 | 1 127 | 33507 |
| 70 | 214-204-0707<br>*РСНБ РК 2022* | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | $м^2$ | 32,7041 | 2 552 | 83461 |
| 71 | 6107-0104-0213<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву/Крыльцо | $м^2$ | 3,1 | 1 127 | 3494 |
| 72 | 214-204-0707<br>*РСНБ РК 2022* | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | $м^2$ | 3,41 | 2 552 | 8702 |
| 73 | 6107-0115-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам | $м^2$ | 162,73 | 349 | 56793 |
| 74 | 6107-0115-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата | $м^3$ | 3,354 | 9 613 | 32242 |
| 75 | 6110-0101-0512<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного | $м^2$ | 162,73 | 4 059 | 660521 |
| 76 | 215-204-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 1,38 | 101 506 | 140078 |
| 77 | 224-103-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | $м^2$ | 187,1395 | 2 733 | 511452 |
| 78 | 6110-0202-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных | м | 44 | 4 363 | 191972 |
| 79 | 224-105-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 42 | 1 013 | 42546 |
| 80 | 224-105-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 46 | 1 013 | 46598 |
| 81 | 6110-0201-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство нижней и верхней планки ендовы для кровель из профилированного оцинкованного листа | м | 13,6 | 2 856 | 38842 |
| 82 | 224-105-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 6,8 | 2 919 | 19849 |
| 83 | 224-105-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 6,8 | 1 412 | 9602 |
| 84 | 6110-0202-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство конька для кровель | м | 40 | 7 098 | 283920 |
| 85 | 224-105-0111<br>*РСНБ РК 2022* | Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 40 | 1 832 | 73280 |
| | | Слуховое окно | | | | |
| 86 | 6107-0102-0207<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство элементов каркаса из брусьев | $м^3$ | 0,0569104 | 233 993 | 13317 |
| 87 | 223-502-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 | шт. | 4 | 601 | 2404 |
| 88 | 223-502-0904<br>*РСНБ РК 2022* | Ручка скоба | шт. | 1 | 1 621 | 1621 |
| 89 | 223-502-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ | шт. | 1 | 750 | 750 |
| 90 | 6112-0302-0314<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покраска простая масляным составом по дереву, заполнение дверного проема | $м^2$ | 3,135 | 1 753 | 5496 |
| | **Раздел 8.** | **Внутренняя отделка/Лист 3** | | | | 1911381 |
| | | Потолок | | | | |
| 91 | 6112-0301-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами | $м^2$ | 80 | 2 247 | 179760 |
| 92 | 6112-0302-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску | $м^2$ | 80 | 1 442 | 115360 |
| | | Стены из блоков/в/э | | | | |
| 93 | 6112-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами | $м^2$ | 223,9 | 1 511 | 338313 |
| 94 | 6112-0301-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой) | $м^2$ | 223,9 | 1 618 | 362270 |
| 95 | 6112-0302-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена | $м^2$ | 223,9 | 1 989 | 445337 |
| | | Стены кирпичные/в/э | | | | |
| 96 | 6112-0202-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена | $м^2$ | 20,51 | 4 623 | 94818 |
| 97 | 6112-0301-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно- | $м^2$ | 20,51 | 1 903 | 39031 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 6112-0301-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой) | $м^2$ | 20,51 | 1 618 | 33185 |
| 99 | 6112-0302-0111<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску | $м^2$ | 20,51 | 1 085 | 22253 |
| | | Стены/облицовка керамическими плитками | | | | |
| 100 | 6112-0202-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена | $м^2$ | 12,2 | 3 859 | 47080 |
| 101 | 6112-0102-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | $м^2$ | 12,2 | 10 521 | 128356 |
| | | Откосы | | | | |
| 102 | 6112-0202-0703<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм | $м^2$ | 11,91 | 5 136 | 61170 |
| 103 | 6112-0301-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой) | $м^2$ | 11,91 | 1 618 | 19270 |
| 104 | 6112-0302-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена | $м^2$ | 11,91 | 2 114 | 25178 |
| | | **Раздел 9. Полы** | | | | 1416153 |
| 105 | 6111-0402-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом | $м^3$ | 4,77 | 15 293 | 72948 |
| 106 | 211-302-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 4,9131 | 18 080 | 88829 |
| | | Тип I | | | | |
| 107 | 6109-0101-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Уплотнение грунта щебнем | $м^2$ | 9,9 | 680 | 6732 |
| 108 | 6109-0102-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство подстилающих слоев бетонных | $м^3$ | 0,495 | 57 476 | 28451 |
| 109 | 6109-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство стяжки цементной толщина 20 мм | $м^2$ | 9,9 | 2 146 | 21245 |
| 110 | 6109-0201-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=6* | Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 | $м^2$ | 9,9 | 1 206 | 11939 |
| 111 | 1106-0301-0410<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,0099 | 495 069 | 4901 |
| 112 | 6109-0306-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей | $м^2$ | 9,9 | 6 913 | 68439 |
| 113 | 233-202-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм | $м^2$ | 10,098 | 3 083 | 31132 |
| | | Плинтуса | | | | |
| 114 | 1111-0101-3904<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05* | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 23,5 | 1 293 | 30386 |
| 115 | 233-202-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм | $м^2$ | 1,8988 | 3 083 | 5854 |
| | | Тип II | | | | |
| 116 | 6109-0101-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Уплотнение грунта щебнем | $м^2$ | 70,1 | 680 | 47668 |
| 117 | 6109-0102-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство подстилающих слоев бетонных | $м^3$ | 3,505 | 57 476 | 201453 |
| 118 | 6109-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство стяжки цементной толщина 20 мм | $м^2$ | 70,1 | 2 146 | 150435 |
| 119 | 6109-0201-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=6* | Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 | $м^2$ | 70,1 | 1 206 | 84541 |
| 120 | 1106-0301-0410<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,0701 | 495 069 | 34704 |
| 121 | 6109-0201-0502<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм | $м^2$ стяжки | 70,1 | 2 506 | 175671 |
| 122 | 6109-0201-0503<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2,5* | Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к<br>норме 6109-0201-0502 | $м^2$ стяжки | -70,1 | 770 | -53977 |
| 123 | 6109-0308-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий из линолеума на мастике | $м^2$ | 70,1 | 1 987 | 139289 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 233-101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой класс 21, 22, 23 | м2 | 71,502 | 2 760 | 197346 |
| 125 | 6109-0401-0801<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике | м | 95,5 | 533 | 50902 |
| 126 | 233-204-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001 | м | 96,455 | 179 | 17265 |
| | Раздел 10. Крыльцо /Лист 19 | | | | | 448517 |
| 127 | 6101-0108-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство основания под фундаменты, щебеночное | м3 | 0,686 | 15 761 | 10812 |
| 128 | 6103-0101-0209<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м | м3 | 0,864 | 64 972 | 56136 |
| 129 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,0254 | 432 100 | 10975 |
| 130 | 6103-0101-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство площадки со ступенями | м3 | 0,834 | 44 041 | 36730 |
| 131 | 6109-0306-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе | м2 | 5,56 | 8 874 | 49339 |
| | | ОГН-1,ОГН-2 | | | | |
| 132 | 6106-0304-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением | т конструкций | 0,06126 | 253 828 | 15550 |
| 133 | 214-205-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм | т | 0,06126 | 391 017 | 23954 |
| 134 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | м2 | 1,77654 | 603 | 1071 |
| | | Подпорная стена из ракушечника | | | | |
| 135 | 6105-0101-0702<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Кладка стены из известняковых камней, рядовой | м3 | 1,46 | 27 442 | 40065 |
| 136 | 213-308-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25 | м3 | 1,46 | 9 594 | 14007 |
| | | Колонна | | | | |
| 137 | 6105-0201-0602<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Кладка столба прямоугольного неармированного | м3 | 0,96 | 53 116 | 50991 |
| 138 | 213-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 0,38784 | 75 593 | 29318 |
| | | | | | | |
| 139 | 6112-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена | м2 | 24,84 | 3 832 | 95187 |
| 140 | 6112-0303-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покраска поверхности фасада с подготовкой поверхности, поливинилацетатная | м2 | 24,84 | 579 | 14382 |

По лок.смете №2-01-01-03. Водоснабжения и канализация

Одноквартирный жилой дом 80м2 ул.Тынгерлер №13

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | | | 696534 |
| **Раздел 1.** | | **Холодный водопровод** | | | | 164475 |
| 1 | 6114-0103-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм | м | 2 | 6 835 | 13670 |
| 2 | 241-201-0504<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599- 2001 размерами 32х3,0 мм | м | 2 | 250 | 500 |
| 3 | 6114-0103-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм. | м | 4,2 | 6 835 | 28707 |
| 4 | 6114-0103-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм | м | 5,4 | 6 261 | 33809 |
| 5 | 6114-0103-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм | м | 8,6 | 5 798 | 49863 |
| 6 | 241-205-1303<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм | м | 4,158 | 542 | 2254 |
| 7 | 241-205-1302<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм | м | 5,346 | 338 | 1807 |
| 8 | 241-205-1301<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм | м | 8,514 | 223 | 1899 |
| 9 | 6114-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм | м трубопровода | 20,2 | 355 | 7171 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6114-0102-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм | м | 0,6 | 3 701 | 2221 |
| 11 | 241-102-0127<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,8 мм | м | 0,6 | 1 229 | 737 |
| 12 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | м2 | 0,126 | 255 | 32 |
| 13 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | м2 | 0,126 | 395 | 50 |
| 14 | 242-207-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005<br>DN 20 | шт. | 1 | 3 588 | 3588 |
| 15 | 242-207-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005<br>DN 15 | шт. | 5 | 2 805 | 14025 |
| | | | | | | |
| 16 | 6111-0101-1701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм | м | 1,9 | 1 886 | 3583 |
| 17 | 234-303-0209<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-<br>2019, бст 9 мм диаметром 25 мм | м | 1,9 | 294 | 559 |
| | **Раздел 2. Водомерный узел** | | | | | 49019 |
| | | | | | | |
| 18 | 6114-0502-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм. | шт. | 1 | 2 299 | 2299 |
| 19 | 244-301-0410<br>*РСНБ РК 2022* | Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С | шт. | 1 | 23 187 | 23187 |
| 20 | 6114-0204-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм. | шт. | 1 | 1 735 | 1735 |
| 21 | 242-404-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15 | шт. | 1 | 1 614 | 1614 |
| 22 | 6116-0701-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка манометров с трехходовым краном | шт. | 1 | 1 325 | 1325 |
| 23 | 261-302-0273<br>*РСНБ РК 2022* | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | комплект | 1 | 2 870 | 2870 |
| 24 | 242-207-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005<br>DN 25 | шт. | 2 | 5 588 | 11176 |
| 25 | 242-207-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005<br>DN 15 | шт. | 1 | 2 805 | 2805 |
| 26 | 6114-0103-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм | м | 0,3 | 5 798 | 1739 |
| 27 | 241-205-1301<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм | м | 0,297 | 223 | 66 |
| 28 | 6114-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм | м трубопровода | 0,3 | 355 | 107 |
| 29 | 241-210-1002<br>*РСНБ РК 2022* | Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х20 мм | шт. | 2 | 48 | 96 |
| | **Раздел 3. Горячее водоснабжение** | | | | | 121998 |
| 30 | 6114-0103-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм | м | 6,7 | 5 798 | 38847 |
| 31 | 6114-0103-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм | м | 8 | 6 261 | 50088 |
| 32 | 241-205-2302<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм | м | 7,92 | 294 | 2328 |
| 33 | 241-205-2301<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм | м | 6,633 | 198 | 1313 |
| 34 | 242-207-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005<br>DN 20 | шт. | 3 | 3 588 | 10764 |
| 35 | 242-207-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005<br>DN 15 | шт. | 3 | 2 805 | 8415 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 242-304-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 20 | шт. | 1 | 6 101 | 6101 |
| | | | | | | |
| 37 | 6111-0101-1701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм | м | 1,9 | 1 886 | 3583 |
| 38 | 234-303-0209<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-<br>2019, бст 9 мм диаметром 25 мм | м | 1,9 | 294 | 559 |
| | Раздел 4. Сантехнические приборы | | | | | 212923 |
| 39 | 6115-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным | комплект | 1 | 10 467 | 10467 |
| 40 | 244-101-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм | комплект | 1 | 53 664 | 53664 |
| 41 | 244-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм | комплект | 1 | 14 807 | 14807 |
| | | | | | | |
| 42 | 6115-0103-0204<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка умывальника | комплект | 1 | 5 579 | 5579 |
| 43 | 244-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, | комплект | 1 | 13 128 | 13128 |
| 44 | 244-104-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, | шт. | 1 | 2 051 | 2051 |
| 45 | 244-104-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Пьедестал для умывальника | шт. | 1 | 9 054 | 9054 |
| 46 | 244-104-0403<br>*РСНБ РК 2022* | Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм | шт. | 1 | 11 136 | 11136 |
| | | | | | | |
| 47 | 6115-0101-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка ванн купальных стальных | комплект | 1 | 11 986 | 11986 |
| 48 | 244-102-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500х700х380 мм | шт. | 1 | 35 069 | 35069 |
| 49 | 244-104-0604<br>*РСНБ РК 2022* | Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ | шт. | 1 | 2 001 | 2001 |
| 50 | 244-104-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге,<br>излив с аэратором | шт. | 1 | 9 944 | 9944 |
| 51 | 6115-0103-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка мойки на одно отделение | комплект | 1 | 5 477 | 5477 |
| 52 | 244-102-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной<br>чашей размерами 500х600х160 мм | шт. | 1 | 7 059 | 7059 |
| 53 | 244-104-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм | шт. | 1 | 4 235 | 4235 |
| 54 | 6115-0104-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка полотенцесушителя из водогазопроводных труб | шт. | 1 | 17 266 | 17266 |
| | Раздел 5. Канализация | | | | | 110593 |
| 55 | 6114-0103-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм | м | 5 | 3 219 | 16095 |
| 56 | 241-204-2003<br>*РСНБ РК 2022* | Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр | м | 5 | 1 720 | 8600 |
| 57 | 6114-0103-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм | м | 11 | 3 219 | 35409 |
| 58 | 241-203-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм | м | 11 | 1 496 | 16456 |
| 59 | 6114-0103-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм | м | 4,3 | 3 345 | 14384 |
| 60 | 241-203-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм | м | 4,3 | 307 | 1320 |
| 61 | 6114-0102-0508<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 150 до 200 мм | м | 0,6 | 9 482 | 5689 |
| 62 | 241-102-0212<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм | м | 0,6 | 5 951 | 3571 |
| 63 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | $м^2$ | 0,126 | 255 | 32 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | м2 | 0,126 | 395 | 50 |
| 65 | 241-220-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм | шт. | 1 | 782 | 782 |
| 66 | 241-212-0803<br>*РСНБ РК 2022* | Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х110х110 мм | шт. | 1 | 1 188 | 1188 |
| 67 | 241-209-3601<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм | шт. | 1 | 189 | 189 |
| 68 | 241-209-3801<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм | шт. | 1 | 470 | 470 |
| 69 | 241-209-3603<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм | шт. | 3 | 671 | 2013 |
| 70 | 241-210-1102<br>*РСНБ РК 2022* | Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм | шт. | 2 | 176 | 352 |
| 71 | 241-208-4503<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм | шт. | 4 | 435 | 1740 |
| 72 | 241-208-4403<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм | шт. | 2 | 354 | 708 |
| 73 | 241-208-4501<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм | шт. | 1 | 117 | 117 |
| 74 | 241-213-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм | шт. | 3 | 476 | 1428 |
| | **Раздел 6.** | **Наружные сети водоснабжения** | | | | 37526 |
| | | Земляные работы | | | | |
| 75 | 6101-0102-0114<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2 | м3 | 20,6901 | 359 | 7428 |
| 76 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 | м3 | 0,6399 | 7 328 | 4689 |
| 77 | 6101-0106-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 | м3 | 8,2871 | 93 | 771 |
| 78 | 6101-0206-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 | м3 | 0,6399 | 3 824 | 2447 |
| | | Трубопроводы | | | | |
| 79 | 1122-0501-0422<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,0158 | 914 794 | 14454 |
| 80 | 241-201-0404<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599- 2001 размерами 32х3,0 мм | м | 15,8 | 234 | 3697 |
| 81 | 1122-0701-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,0158 | 255 668 | 4040 |

По лок.смете №2-01-02-04. Отопление и вентиляция

Одноквартирный жилой дом 80м2 ул.Тынгерлер №13

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | | | **978110** |
| **Раздел 1.** | | **Отопление** | | | | **944437** |
| 1 | 6114-0103-0313<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм | м | 9 | 5 063 | 45567 |
| 2 | 6114-0103-0314<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм | м | 45 | 5 453 | 245385 |
| 3 | 241-205-2302<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм | м | 8,91 | 294 | 2620 |
| 4 | 241-205-2303<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм | м | 44,55 | 488 | 21740 |
| 5 | 6114-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм | м трубопровода | 54 | 355 | 19170 |
| | | | | | | |
| 6 | 6116-0301-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых) | кВт | 11,1 | 5 602 | 62182 |
| 7 | 245-102-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт | секция | 87 | 2 231 | 194097 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 241-208-2501<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм | шт. | 14 | 18 | 252 |
| 9 | 241-208-2502<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм | шт. | 8 | 34 | 272 |
| 10 | 241-209-2002<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм | шт. | 14 | 50 | 700 |
| 11 | 241-211-1403<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х3/4" | шт. | 14 | 288 | 4032 |
| 12 | 241-211-1404<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 25х1/2" | шт. | 2 | 196 | 392 |
| | | | | | | |
| 13 | 6116-0701-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка кранов воздушных | шт. | 7 | 881 | 6167 |
| | | | | | | |
| 14 | 242-207-3702<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 14 | 3 796 | 53144 |
| 15 | 242-207-3703<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 2 | 7 365 | 14730 |
| | | | | | | |
| 16 | 6111-0101-1701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм | м | 3 | 1 886 | 5658 |
| 17 | 234-303-0310<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-<br>2019, бст 13 мм диаметром 35 мм | м | 3,3 | 470 | 1551 |
| | | Установка котла | | | | |
| 18 | 6116-0201-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка котлов | шт. | 1 | 13 039 | 13039 |
| 19 | Прайс<br>*лист* | Котел двухконтурный Thermex EuroElite F24 | шт | 1 | 217 550,63 | 217551 |
| 20 | 6116-0605-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм | шт. | 1 | 4 580 | 4580 |
| 21 | Прайс<br>*лист* | Фильтр антинакипный Свод-АС | шт | 1 | 8 627,91 | 8628 |
| 22 | Прайс<br>*лист* | Стабилизатор напряжения Котел-600 | шт | 1 | 22 980,15 | 22980 |
| | Раздел 2. | Вентиляция | | | | 33673 |
| 23 | 6118-0202-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых),<br>площадь в свету до 0,05 м$^2$ | шт. | 1 | 1 405 | 1405 |
| 24 | 246-304-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм | шт. | 1 | 4 772 | 4772 |
| 25 | 1308-0305-1501<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* | Вентилятор. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 5 885 | 11770 |
| 26 | 246-409-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 16 Вт | шт. | 2 | 7 863 | 15726 |

По лок.смете №2-01-02-05. Внутреннее освещение и силовое оборудование

Одноквартирный жилой дом 80м2 ул.Тынгерлер №13

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | | | | 706531 |
| Раздел 1. | | Силовое электрооборудование | | | | 108964 |
| 1 | 6119-0602-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг | шт. | 1 | 16 258 | 16258 |
| 2 | 247-201-0305<br>*РСНБ РК 2022* | Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 1 | 14 340 | 14340 |
| | | | | | | |
| 3 | 6119-0602-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка счетчика на готовое основание, однофазного | шт. | 1 | 2 263 | 2263 |
| 4 | 247-301-0152<br>*РСНБ РК 2022* | Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 201.7, 230<br>В, 5(60) А, ОУ, однотарифный, класс точности 1 | шт. | 1 | 6 235 | 6235 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6124-0303-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка прибора или аппарата | шт. | 8 | 6 080 | 48640 |
| 6 | 247-204-1610<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" | шт. | 2 | 802 | 1604 |
| 7 | 247-204-1612<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С" | шт. | 1 | 824 | 824 |
| 8 | 247-204-5103<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "С" АВДТ 2Р 16А<br>30мА 4,5 кА | шт. | 5 | 3 760 | 18800 |
| | **Раздел 2.** | **Электроустановочные материалы** | | | | 45919 |
| 9 | 6119-0402-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 9 | 1 159 | 10431 |
| 10 | 247-212-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 1 | 478 | 478 |
| 11 | 247-212-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 8 | 536 | 4288 |
| | | | | | | |
| 12 | 6119-0402-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 19 | 1 159 | 22021 |
| 13 | 247-214-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 19 | 439 | 8341 |
| | | | | | | |
| 14 | 247-202-1003<br>*РСНБ РК 2022* | Коробка ответвительная этажная диаметром 80 мм, глубиной 37 мм | шт. | 10 | 36 | 360 |
| | **Раздел 3.** | **Светильники и лампы** | | | | 24180 |
| 15 | 1121-0401-0109<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | Патроны настенные или потолочные. Установка | шт. | 8 | 1 774 | 14192 |
| 16 | 247-213-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Патрон керамический тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20 | шт. | 8 | 118 | 944 |
| 17 | 6119-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке | шт. | 1 | 2 235 | 2235 |
| 18 | 247-102-0305<br>*РСНБ РК 2022* | Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 12-220В- D150 антивандальный, без датчика, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017 | шт. | 1 | 6 330 | 6330 |
| 19 | 247-106-0119<br>*СпрСЦ 06.2024* | Лампа светодиодная LED ЛАМПА С37 "Свеча" 4,5W 405Lm 230V 4000K E14/E27 | шт. | 1 | 479 | 479 |
| | **Раздел 4.** | **Кабель и провод** | | | | 399167 |
| 20 | 6119-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде | м | 330 | 792 | 261360 |
| 21 | 243-106-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 198,9 | 481 | 95671 |
| 22 | 243-106-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 137,7 | 306 | 42136 |
| | **Раздел 5.** | **Заземление** | | | | 52379 |
| 23 | 6124-0203-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2 | м | 20 | 1 513 | 30260 |
| 24 | 6124-0203-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм | шт. | 3 | 7 373 | 22119 |
| | **Раздел 6.** | **Наружные сети электроснабжения** | | | | 75922 |
| 25 | 6124-0201-0602<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг | м | 5 | 1 954 | 9770 |
| 26 | 1133-0204-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,03 | 265 698 | 7971 |
| 27 | 243-701-0702<br>*РСНБ РК 2022* | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 | м | 30,6 | 246 | 7528 |
| 28 | 261-107-0492<br>*РСНБ РК 2022* | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | шт. | 2 | 640 | 1280 |
| 29 | 252-207-2350<br>*РСНБ РК 2022* | Крюк типа CF 16 монтажный | шт. | 1 | 2 600 | 2600 |
| 30 | 252-207-0806<br>*РСНБ РК 2022* | Скрепа для ленты типа NC20 | шт. | 2 | 111 | 222 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 252-207-4821<br>*СпрСЦ 06.2024* | Зажим анкерный для крепления СИП РА 4/35 болтовой | шт. | 1 | 2 117 | 2117 |
| 32 | 252-207-1089<br>*СпрСЦ 06.2024* | Зажим ответвительный типа N 616 герметичный переходный | шт. | 4 | 2 462 | 9848 |
| 33 | 252-207-1051<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов | шт. | 1 | 2 681 | 2681 |
| 34 | 243-603-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 25 мм2 | м | 0,5 | 131 | 66 |
| 35 | 252-207-1205<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим плашечный типа CD 35 | шт. | 1 | 1 380 | 1380 |
| 36 | 252-204-0801<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1 | шт. | 2 | 514 | 1028 |
| 37 | 252-207-1230<br>*СпрСЦ 06.2024* | Зажим плашечный типа CD 150 | шт. | 4 | 1 994 | 7976 |
| 38 | 252-207-3910<br>*РСНБ РК 2022* | Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 1 737 | 1737 |
| 39 | 252-207-0709<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн типа СА 16 | шт. | 1 | 242 | 242 |
| 40 | 252-207-1169<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим анкерный типа DN 1клиновой | шт. | 1 | 780 | 780 |
| | | Фасадное крепление | | | | |
| 41 | 252-207-0709<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн типа СА 16 | шт. | 1 | 242 | 242 |
| 42 | 252-207-1169<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим анкерный типа DN 1клиновой | шт. | 1 | 780 | 780 |
| 43 | 252-301-1701<br>*РСНБ РК 2022* | Держатель фасадный HZ | шт. | 5 | 1 298 | 6490 |
| 44 | 252-207-1073<br>*СпрСЦ 06.2024* | Зажим ответвительный типа Р 616R герметичный с одновременной затяжкой болтов | шт. | 4 | 2 796 | 11184 |

По лок.смете №2-01-02-06.Внутреннее газоснабжение

Одноквартирный жилой дом 80м2 ул.Тынгерлер №13

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | | | **611742** |
| | | | | | | **467642** |
| **Раздел 1.** | | **Внутреннее газоснабжение** | | | | |
| 1 | 6125-1003-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 20 мм | шт. | 1 | 4 584 | 4584 |
| 2 | 245-802-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 $м^3$/ч до 6 $м^3$/ч | шт. | 1 | 23 949 | 23949 |
| | | | | | | |
| 3 | 6117-0101-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка плит газовых бытовых четырехкомфорочных | шт. | 1 | 9 223 | 9223 |
| 4 | 513-301-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом | шт. | 1 | 102 203 | 102203 |
| | | | | | | |
| 5 | 6114-0102-0305<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм | м | 14 | 2 013 | 28182 |
| 6 | 241-101-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм | м | 8 | 633 | 5064 |
| 7 | 241-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм | м | 6 | 483 | 2898 |
| | | | | | | |
| 8 | 261-301-0219<br>*РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 2,1 | 708 | 1487 |
| | | | | | | |
| 9 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | $м^2$ | 1,64 | 255 | 418 |
| 10 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 1,64 | 197 | 323 |
| | | | | | | |
| 11 | 6117-0401-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Испытание газопровода пневматическое | м | 14 | 2 253 | 31542 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6114-0102-0306<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм. | м | 2,4 | 2 129 | 5110 |
| 13 | 241-102-0137<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 2,4 | 1 511 | 3626 |
| | | | | | | |
| 14 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | $м^2$ | 1,7 | 255 | 434 |
| 15 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 1,7 | 197 | 335 |
| | | | | | | |
| 16 | 6114-0202-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм | шт. | 3 | 8 746 | 26238 |
| 17 | 242-209-0701<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 1 | 14 910 | 14910 |
| 18 | 242-209-0702<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 2 | 15 924 | 31848 |
| 19 | 241-112-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм | шт. | 4 | 137 | 548 |
| | | | | | | |
| 20 | 245-803-0602<br>*СпрСЦ 06.2024* | Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 20 НД | шт. | 2 | 36 155 | 72310 |
| 21 | 6114-0202-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм | шт. | 2 | 8 746 | 17492 |
| 22 | 242-209-1002<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан запорный, электромагнитный, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 2 | 24 941 | 49882 |
| | | | | | | |
| 23 | 6114-0102-0305<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм/по фасаду | м | 7 | 2 013 | 14091 |
| 24 | 241-101-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм | м | 7 | 633 | 4431 |
| | | | | | | |
| 25 | 261-301-0219<br>*РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 1,05 | 708 | 743 |
| | | | | | | |
| 26 | 6117-0401-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Испытание газопровода пневматическое | м | 7 | 2 253 | 15771 |
| | Раздел 2. Наружные сети газоснабжения | | | | | 144100 |
| 27 | 6114-0102-0305<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм | м | 12,9 | 2 013 | 25968 |
| 28 | 241-101-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм | м | 2 | 633 | 1266 |
| 29 | 241-101-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм | м | 10,9 | 1 349 | 14704 |
| 30 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | $м^2$ | 2,004 | 255 | 511 |
| 31 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 2,004 | 197 | 395 |
| | | | Стойка под газопровод | | | |
| 32 | 6101-0205-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2 | $м^3$ | 0,18 | 11 543 | 2078 |
| 33 | 6103-0101-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство фундамента бетонного столба | $м^3$ | 0,18 | 65 583 | 11805 |
| 34 | 1109-0301-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32* | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 0,02948 | 81 754 | 2410 |
| 35 | 241-101-0112<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм | м | 10,8 | 995 | 10746 |
| 36 | 1109-0305-0301<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32* | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,00112 | 1 545 275 | 1731 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 6112-0305-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество | м2 | 7,4 | 3 284 | 24302 |
| 38 | 241-112-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм | шт. | 2 | 155 | 310 |
| 39 | 241-114-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 25х3,0-20х3,0 мм | шт. | 1 | 323 | 323 |
| 40 | 6114-0202-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм | шт. | 1 | 8 746 | 8746 |
| 41 | 242-209-0702<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 1 | 15 924 | 15924 |
| 42 | 6123-0203-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, диаметр врезаемого газопровода до 50 мм | шт. | 1 | 22 679 | 22679 |
| 43 | 211-102-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Глина огнеупорная шамотная порошкообразная ГОСТ 3226-93 | кг | 0,3 | 177 | 53 |
| 44 | 241-102-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм | м | 0,23 | 646 | 149 |

По лок.смете №2-01-03-07.Выгреб 5,65м3

Одноквартирный жилой дом 80м2 ул.Тынгерлер №13

**ВСЕГО ПО СМЕТЕ:**

**Раздел 1. Выгреб V=5,65м3** — **472287**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6101-0101-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2 | м3 | 8 | 533 | 4264 |
| 2 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 | м3 | 0,4 | 7 328 | 2931 |
| 3 | 6101-0206-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 | м3 | 0,3 | 3 824 | 1147 |
| 4 | 6101-0106-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 | м3 | 1 | 93 | 93 |
| 5 | 6104-0901-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка опор из плит и колец, диаметр более 1000 мм | м3 | 2,32 | 28 429 | 65955 |
| 6 | 6104-0901-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм | м3 | 0,17 | 45 980 | 7817 |
| 7 | 225-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 1 | 7 736 | 7736 |
| 8 | 225-101-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9 | шт. | 1 | 16 116 | 16116 |
| 9 | 225-101-0111<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 | шт. | 2 | 38 597 | 77194 |
| 10 | 225-101-0613<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1 | шт. | 1 | 44 270 | 44270 |
| 11 | 225-101-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 | шт. | 1 | 50 107 | 50107 |
| 12 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 18,8 | 4 168 | 78358 |
| 13 | 6122-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка люка | шт. | 1 | 9 259 | 9259 |
| 14 | 244-201-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно- композитный Тип Л | комплект | 1 | 6 420 | 6420 |
| | | Крышка для септика | | | | |
| 15 | 6107-0102-0207<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство элементов каркаса из брусьев | м3 | 0,015 | 233 993 | 3510 |
| 16 | 1110-0107-0608<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны | м2 | 0,8 | 13 682 | 10946 |
| 17 | 223-502-0902<br>*РСНБ РК 2022* | Ручка раздельная | пара | 1 | 3 217 | 3217 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1145-2101-0202<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | Стремянка. Установка | т деталей | 0,0195 | 1 022 974 | 19948 |
| 19 | 222-825-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Стремянка | т | 0,0195 | 1 132 558 | 22085 |
| | | | | | | |
| 20 | 6114-0103-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм | м | 1,35 | 3 219 | 4346 |
| 21 | 141-301-0813<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599- 2001 размерами 110х5,3 мм | м | 1,35 | 1 498 | 2022 |
| 22 | 1107-0106-0403<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | Заполнение швов упругими прокладками | м шва | 6,3 | 645 | 4064 |
| 23 | 6113-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Штукатурка поверхности улучшенная цементно-известковым раствором, стена | м$^2$ | 6 | 3 832 | 22992 |
| | | | | | | |
| 24 | 6101-0108-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство основания под фундаменты, щебеночное | м$^3$ | 0,08 | 15 700 | 1256 |
| 25 | 6103-0101-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство отмостки | м$^3$ | 0,08 | 44 874 | 3590 |
| | | | | | | |
| 26 | 1106-1401-0501<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | Емкости. Испытание на водонепроницаемость | м$^3$ емкости | 5,65 | 468 | 2644 |

По лок.смете №2-01-04-08. Покрытие

Одноквартирный жилой дом 80м2 ул.Тынгерлер №13

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | | | 175434 |
| **Раздел 1.** | | **Покрытие плиточное** | | | | 175434 |
| 1 | 6113-0301-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство основания из щебня | м$^3$ | 1,32 | 22 804 | 30101 |
| 2 | 6113-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой | м$^2$ | 11 | 4 211 | 46321 |
| 3 | 255-102-0605<br>*РСНБ РК 2022* | Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м$^2$ | 11 | 3 956 | 43516 |
| 4 | 7101-0301-0602<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия | м | 8 | 5 686 | 45488 |
| 5 | 255-101-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91 | м | 8 | 1 251 | 10008 |

По лок.смете №2-01-04-09.Ограждение

Одноквартирный жилой дом 80м2 ул.Тынгерлер №13

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | | | 1136510 |
| **Раздел 1.** | | **Ограждение** | | | | 1136510 |
| 1 | 6101-0205-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2 | м$^3$ | 1,31409 | 11 543 | 15169 |
| 2 | 6103-0101-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство фундамента бетонного столба | м$^3$ | 0,2 | 65 583 | 13117 |
| 3 | 1110-0113-0403<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | Заборы из щитов решетчатых высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов | м$^2$ забора | 156 | 5 603 | 874068 |
| 4 | 1115-0403-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28* | Ограда. Окраска простая масляными составами по дереву | м$^2$ окрашиваемой поверхности | 156 | 1 501 | 234156 |

**ВСЕГО по акту:** 22934017

в том числе

- оборудование, тенге 319754

**Сметная прибыль (5%)** **1130713,15**

**Итого со сметной прибылью** **23744976**

2024 год : 100% (К = 1,0557)
НДС 12%
Итого с НДС

25405136
3048616
28453752

**Заказчик:**
ГУ "Актюбинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

**Подрядчик:**
ТОО "ГТА Сервис"

Руководитель_____ Мендігара К.С.

Кантарбаев Р.А.

**Авторский надзор:**
ТОО "ИНШАБ"

_____ Имагамбетов О.С.

**Технический надзор:**
ТОО "TNB Corp"

_____ Болеков Т.Ж.