форма №КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГТА Сервис"
Наименование объекта: «Строительство 7 жилых домов в селе Жургенова Айтекебийского района Актюбинской области. По адресу: ул.Бөгеткөл №10/1

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата		код		код
		№2	27.05.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	С начало действия договора по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы №2						Налог на добавленную стоимость	Всего с учетом НДС
			СМР	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				монтаж оборудования	по стоимости оборудования без НДС		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**25 750 045**								**3 090 005**	**28 840 051,00**
За отчетный месяц		**25 750 045**							**3 090 005**	**28 840 051,00**

Заказчик:
ГУ "Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель _____ Меңдіғара Қ.С.

Подрядчик:
ТОО "ГТА Сервис"

_____ Кантарбаев Р.А.

Технический надзор:
ТОО "TNB Corp"

_____ Болеков Т.Ж.

Приложение 3-1к Правилам организациидеятельности и осуществлениянункции заказчика(застройщика)

Форма №В-2

Заказчик:Государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГТА Сервис"

Наименование объекта: «Строительство 7 жилых домов в селе Жургенова Айтекебийского района Актюбинской области. По адресу:ул.Бөгеткөл №10/1

Договор подряда (контракт) №2 от 27.05.2024г.

Акт выполненных работ

за сентябрь месяц 2024 г.

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2024г.

№ п/п	Номер позиции локальной сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,тенге	Общая стоимость,тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9

По лок.смете №2-01-01-02.Общестроительные работы

Одноквартирный жилой дом 80м2 Одноквартирный жилой дом 80м2 ул.Богеткол №10/1

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					**18156869**
	Раздел 1.	**земляные работы**					**31770**
1	**6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м3**	**38,9**	**359**		**13965**
2	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**1,167**	**7 328**		**8552**
3	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**1,167**	**3 824**		**4463**
4	**6101-0106-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2/засыпка пазух ФБС**	**м3**	**13,9**	**103**		**1432**
5	**6101-0106-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2/засыпка грунта внутрь фундамента**	**м3**	**32,6**	**103**		**3358**
	Раздел 2.	**Фундаменты/Лист 11,12**					**2892847**
6	**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**4,632**	**15 761**		**73005**
7	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**10,248**	**46 503**		**476563**
8	**214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,04991**	**432 100**		**21566**
9	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,3025435**	**334 097**		**101079**
10	**6111-0401-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**м^2 поверхности**	**24**	**5 687**		**136488**
11	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2 поверхности**	**43,07**	**4 168**		**179516**
		Фундаментные блоки					
12	**6104-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т**	**шт.**	**2**	**5 352**		**10704**
13	**6104-0202-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	**шт.**	**13**	**6 002**		**78026**
14	**6104-0202-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т**	**шт.**	**30**	**12 871**		**386130**
15	**221-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	**м3**	**25,466**	**40 966**		**1043240**
16	**6103-0101-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство монолитной заделки**	**м3**	**0,93**	**55 121**		**51263**

17	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,047284	495 069	23409
		Отмостка				
18	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	4,2	15 761	66196
19	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	4,2	58 491	245662
	Раздел 3. Кладка стен/Лист 4					**5315394**
20	1108-0301-0112 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	49,61	48 299	2396113
21	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	$м^3$	31,188	29 177	909972
22	234-202-0105 *РСНБ РК 2022*	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-100**	$м^3$	5,30196	6 358	33710
23	213-102-0302 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150 неокрашенный**	1000 шт.	4,238	165 661	702071
24	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	т	0,20328	723 036	146979
				Внутренние стены блок стеновой из ячейстого		
25	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены из легкобетонных камней**	$м^3$	7,96	29 708	236476
26	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	$м^3$	7,96	29 177	232249
				Перегородки блок стеновой из ячейстого бетона		
27	6105-0101-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка перегородки из легкобетонных блоков неармированной, толщина 100 мм**	$м^2$	50,14	4 467	223975
28	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	$м^3$	5,014	29 177	146293
				Перегородки толщина 120мм		
		Керамический кирпич				
29	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича.**	$м^2$	22,16	9 166	203119
30	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	1,117	75 593	84437
	Раздел 4. Проемы/Лист 10					**1100827**
		Окна				
31	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	$м^2$	2,3936	7 808	18689
32	223-102-0305 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно- откидной створкой**	$м^2$	2,3936	42 612	101996
33	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	$м^2$	7,6704	6 712	51484
34	223-102-0203 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно- откидная створка**	$м^2$	7,6704	43 802	335979
35	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	$м^2$	0,7392	10 515	7773
36	223-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной**	$м^2$	0,7392	52 236	38613
37	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	м	9,5	3 452	32794
38	223-501-0106 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 400 мм**	м	9,5	2 086	19817
39	1208-0101-1804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	м	10,2	1 250	12750
40	224-104-0303 *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,45 мм**	$м^2$	2,04	2 166	4419

41	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка сетки антимоскитной	м2	4,1692	5 580	23264
			Двери наружные			
42	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м2	2,1	11 462	24070
43	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	2,1	58 830	123543
			Двери внутренние			
44	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$	м2	13,23	5 860	77528
45	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	13,23	12 298	162703
46	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	14	601	8414
47	223-502-0303 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	7	3 878	27146
48	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	35,7	836	29845
	Раздел 5.	Перемычки/Лист 9				236732
49	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,197926	107 002	21178
50	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,197926	439 147	86919
51	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	5,739854	255	1464
52	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	5,739854	603	3461
53	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	23	1 676	38548
54	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,222	131 348	29159
55	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,272	121 833	33139
56	222-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,074	111 452	8247
57	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев	м3	0,06	233 993	14040
58	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,06	9 613	577
	Раздел 6.	Перекрытие/Лист 13				1479977
59	6107-0104-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство деревянной конструкции перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок	м2	92,2336	7 392	681791
60	215-204-0302 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,04	103 200	107328
61	215-202-0202 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,80545	104 329	188361
62	234-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-100	м3	15,3	6 358	97277
63	6107-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка досок ходовых	м	25	430	10750
64	1110-0104-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Потолки. Подшивка гипсокартонными плитами по деревянным балкам	$м^2$ потолков	80	4 049	323920
65	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	85	830	70550
	Раздел 7.	Кровля/Лист 15,16				3323271
66	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стропилы с изготовлением	м3	2,248	255 408	574157
67	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев	м3	1,106	233 993	258796

68	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство карнизов	$м^2$	20,583	11 168	229871
69	6107-0104-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подшивка карниза профлистом по дереву	$м^2$	29,731	1 127	33507
70	214-204-0707 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	32,7041	2 552	83461
71	6107-0104-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву/Крыльцо	$м^2$	3,1	1 127	3494
72	214-204-0707 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	3,41	2 552	8702
73	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	162,73	349	56793
74	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	3,354	9 613	32242
75	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	162,73	4 059	660521
76	215-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	1,38	101 506	140078
77	224-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	187,1395	2 733	511452
78	6110-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных	м	44	4 363	191972
79	224-105-0105 *РСНБ РК 2022*	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	42	1 013	42546
80	224-105-0106 *РСНБ РК 2022*	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	46	1 013	46598
81	6110-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство нижней и верхней планки ендовы для кровель из профилированного оцинкованного листа	м	13,6	2 856	38842
82	224-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6,8	2 919	19849
83	224-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6,8	1 412	9602
84	6110-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство конька для кровель	м	40	7 098	283920
85	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	40	1 832	73280
		Слуховое окно				
86	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,0569104	233 993	13317
87	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	601	2404
88	223-502-0904 *РСНБ РК 2022*	Ручка скоба	шт.	1	1 621	1621
89	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	1	750	750
90	6112-0302-0314 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска простая масляным составом по дереву, заполнение дверного проема	$м^2$	3,135	1 753	5496
	Раздел 8. Внутренняя отделка/Лист 3					**1911381**
	Потолок					
91	6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами	$м^2$	80	2 247	179760
92	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	80	1 442	115360
	Стены из блоков/в/э					
93	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами	$м^2$	223,9	1 511	338313
94	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	223,9	1 618	362270
95	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	$м^2$	223,9	1 989	445337
	Стены кирпичные/в/э					
96	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	20,51	4 623	94818

97	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-**	$м^2$	20,51	1 903	39031
98	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	$м^2$	20,51	1 618	33185
99	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску**	$м^2$	20,51	1 085	22253
		Стены/облицовка керамическими плитками				
100	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	$м^2$	12,2	3 859	47080
101	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	$м^2$	12,2	10 521	128356
		Откосы				
102	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	$м^2$	11,91	5 136	61170
103	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	$м^2$	11,91	1 618	19270
104	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	$м^2$	11,91	2 114	25178
	Раздел 9. Полы					**1416153**
105	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом**	$м^3$	4,77	15 293	72948
106	211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	**Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм**	$м^3$	4,9131	18 080	88829
		Тип I				
107	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта щебнем**	$м^2$	9,9	680	6732
108	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	0,495	57 476	28451
109	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	9,9	2 146	21245
110	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=6*	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	9,9	1 206	11939
111	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0099	495 069	4901
112	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	$м^2$	9,9	6 913	68439
113	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	$м^2$	10,098	3 083	31132
		Плинтуса				
114	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	23,5	1 293	30386
115	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	$м^2$	1,8988	3 083	5854
		Тип II				
116	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта щебнем**	$м^2$	70,1	680	47668
117	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	3,505	57 476	201453
118	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	70,1	2 146	150435
119	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=6*	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	70,1	1 206	84541
120	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0701	495 069	34704
121	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм**	$м^2$ стяжки	70,1	2 506	175671
122	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2,5*	**Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к**	$м^2$ стяжки	-70,1	770	-53977
123	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из линолеума на мастике**	$м^2$	70,1	1 987	139289

124	233-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой класс 21, 22, 23	$м^2$	71,502	2 760	197346
125	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	95,5	533	50902
126	233-204-0102 *РСНБ РК 2022*	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	96,455	179	17265
	Раздел 10.	Крыльцо /Лист 19				448517
127	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,686	15 761	10812
128	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	0,864	64 972	56136
129	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0254	432 100	10975
130	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство площадки со ступенями	$м^3$	0,834	44 041	36730
131	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	5,56	8 874	49339
		ОГН-1,ОГН-2				
132	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,06126	253 828	15550
133	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,06126	391 017	23954
134	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,77654	603	1071
		Подпорная стена из ракушечника				
135	6105-0101-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из известняковых камней, рядовой	$м^3$	1,46	27 442	40065
136	213-308-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25	$м^3$	1,46	9 594	14007
		Колонна				
137	6105-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка столба прямоугольного неармированного	$м^3$	0,96	53 116	50991
138	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,38784	75 593	29318
139	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	$м^2$	24,84	3 832	95187
140	6112-0303-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	$м^2$	24,84	579	14382

По лок.смете №2-01-01-03.Водоснабжения и канализация

Одноквартирный жилой дом 80м2 Одноквартирный жилой дом 80м2 ул.Богеткол №10/1

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				869656
	Раздел 1.	Холодный водопровод				164475
1	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	2	6 835	13670
2	241-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599- 2001 размерами 32х3,0 мм	м	2	250	500
3	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	4,2	6 835	28707
4	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	5,4	6 261	33809
5	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	8,6	5 798	49863
6	241-205-1303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	4,158	542	2254
7	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	5,346	338	1807
8	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	8,514	223	1899
9	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	20,2	355	7171

10	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	0,6	3 701	2221
11	241-102-0127 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,8 мм	м	0,6	1 229	737
12	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	0,126	255	32
13	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	0,126	395	50
14	242-207-0602 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	3 588	3588
15	242-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	2 805	14025
16	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	1,9	1 886	3583
17	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364- 2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	1,9	294	559
	Раздел 2. Водомерный узел					49019
18	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	1	2 299	2299
19	244-301-0410 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 50°С	шт.	1	23 187	23187
20	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	1	1 735	1735
21	242-404-0601 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1 614	1614
22	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	1 325	1325
23	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2 870	2870
24	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5 588	11176
25	242-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2 805	2805
26	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	0,3	5 798	1739
27	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	0,297	223	66
28	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	0,3	355	107
29	241-210-1002 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х20 мм	шт.	2	48	96
	Раздел 3. Горячее водоснабжение					121998
30	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	6,7	5 798	38847
31	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	8	6 261	50088
32	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	7,92	294	2328
33	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	6,633	198	1313
34	242-207-0602 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	3 588	10764
35	242-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	2 805	8415
36	242-304-0602 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	1	6 101	6101
37	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	1,9	1 886	3583

38	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-	м	1,9	294	559
		Раздел 4. Сантехнические приборы				311709
39	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	10 467	10467
40	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	1	53 664	53664
41	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14 807	14807
42	6115-0103-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника	комплект	1	5 579	5579
43	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм,	комплект	1	13 128	13128
44	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек,	шт.	1	2 051	2051
45	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	1	9 054	9054
46	244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	1	11 136	11136
47	6115-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ванн купальных стальных	комплект	1	11 986	11986
48	244-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500х700х380 мм	шт.	1	35 069	35069
49	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для вани и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	1	2 001	2001
50	244-104-0502 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором	шт.	1	9 944	9944
51	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	5 477	5477
52	244-102-0501 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	1	7 059	7059
53	244-104-0401 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	1	4 235	4235
54	6115-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка полотенцесушителя из водогазопроводных труб	шт.	1	17 266	17266
55	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	1	17 672	17672
56	513-106-0203 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	1	79 849	79849
57	244-104-0901 *РСНБ РК 2022*	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	шт.	1	1 265	1265
		Раздел 5. Канализация				110593
58	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	5	3 219	16095
59	241-204-2003 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр	м	5	1 720	8600
60	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	11	3 219	35409
61	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	11	1 496	16456
62	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	4,3	3 345	14384
63	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	4,3	307	1320
64	6114-0102-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 150 до 200 мм	м	0,6	9 482	5689
65	241-102-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм	м	0,6	5 951	3571

66	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	0,126	255	32
67	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	0,126	395	50
68	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	782	782
69	241-212-0803 *РСНБ РК 2022*	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110x110x110 мм	шт.	1	1 188	1188
70	241-209-3601 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	1	189	189
71	241-209-3801 *РСНБ РК 2022*	Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 размерами 110x50 мм	шт.	1	470	470
72	241-209-3603 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	3	671	2013
73	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	шт.	2	176	352
74	241-208-4503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	4	435	1740
75	241-208-4403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	2	354	708
76	241-208-4501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	1	117	117
77	241-213-0103 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	3	476	1428
						111862
	Раздел 6.	**Наружные сети водоснабжения**				
		Земляные работы				
78	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м3	61,67745	359	22142
79	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	1,90755	7 328	13979
80	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	24,70395	93	2297
81	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	1,90755	3 824	7294
		Трубопроводы				
82	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0471	914 794	43087
83	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599- 2001 размерами 32x3,0 мм	м	47,1	234	11021
84	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0471	255 668	12042

По лок.смете №2-01-02-04.Отопление и вентиляция

Одноквартирный жилой дом 80м2 Одноквартирный жилой дом 80м2 ул.Богеткол №10/1 **1084351**

ВСЕГО ПО СМЕТЕ: **1050678**

	Раздел 1.	**Отопление**				
1	6114-0103-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 25 мм	м	9	2 355	21195
2	6114-0103-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 32 мм	м	45	2 366	106470
3	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x3,5 мм	м	8,91	294	2620
4	241-205-2303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x4,4 мм	м	44,55	488	21740
5	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	54	355	19170
6	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	11,1	5 602	62182
7	245-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	87	2 231	194097

8	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	14	18	252
9	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	8	34	272
10	241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм	шт.	14	50	700
11	241-211-1403 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20x3/4"	шт.	14	288	4032
12	241-211-1404 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 25x1/2"	шт.	2	196	392
13	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кранов воздушных	шт.	7	881	6167
14	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	15	3 796	56940
15	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	5	7 365	36825
16	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	3	1 886	5658
17	234-303-0310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	3,3	470	1551
			Установка котла			
18	6116-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка котлов	шт.	1	13 039	13039
19	513-104-0401 *РСНБ РК 2022*	Котел газовый напольный с тепловой мощностью отопительной системы от 16 до 24 кВт	комплект	1	139 942	139942
20	6116-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 $м^3$	шт.	1	33 689	33689
21	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	78 638	78638
22	511-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 2,0 $м^3$/ч, Н 2,5 м вод. ст., резьбовой	шт.	1	32 824	32824
23	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,2	1 590	3498
24	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	4 580	4580
25	242-404-0103 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	19 491	19491
26	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	8 746	8746
27	242-307-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	4 600	4600
28	6114-0102-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 100 до 125 мм	м	5,5	6 448	35464
29	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133x4,0 мм	м	5,5	4 780	26290
30	6121-0201-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб	км	0,0055	3 212 434	17668
31	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$	0,24	100 245	24059
32	234-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50	$м^3$	0,24	10 570	2537
33	6111-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной	$м^2$	4,5	9 141	41134
34	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0430965	561 903	24216
		Раздел 2. Вентиляция				33673

35	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	1	1 405	1405
36	246-304-0108 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	4 772	4772
37	1308-0305-1501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Вентилятор. Монтаж оборудования	шт.	2	5 885	11770
38	246-409-0202 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 16 Вт	шт.	2	7 863	15726

По лок.смете №2-01-02-05.Внутреннее освещение и силовое оборудование

Одноквартирный жилой дом 80м2 Одноквартирный жилой дом 80м2 ул.Богеткол №10/1

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						**692554**
Раздел 1.		**Силовое электрооборудование**				**108964**
1	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	16 258	16258
2	247-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	14 340	14340
3	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 263	2263
4	247-301-0152 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 201.7, 230 В, 5(60) А, ОУ, однотарифный, класс точности 1	шт.	1	6 235	6235
5	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	8	6 080	48640
6	247-204-1610 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	802	1604
7	247-204-1612 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	824	824
8	247-204-5103 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "С" АВДТ 2Р 16А 30мА 4.5 кА	шт.	5	3 760	18800
	Раздел 2.	**Электроустановочные материалы**				**45919**
9	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	9	1 159	10431
10	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	478	478
11	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	536	4288
12	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	19	1 159	22021
13	247-214-0101 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	19	439	8341
14	247-202-1003 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная этажная диаметром 80 мм, глубиной 37 мм	шт.	10	36	360
	Раздел 3.	**Светильники и лампы**				**24180**
15	1121-0401-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	8	1 774	14192
16	247-213-0202 *РСНБ РК 2022*	Патрон керамический тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	8	118	944
17	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	1	2 235	2235
18	247-102-0305 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 12-220В- D150 антивандальный, без датчика, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	1	6 330	6330
19	247-106-0119 *СпрСЦ 06.2024*	Лампа светодиодная LED ЛАМПА С37 "Свеча" 4,5W 405Lm 230V 4000K E14/E27	шт.	1	479	479

	Раздел 4.	Кабель и провод				399167
20	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	330	792	261360
21	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	198,9	481	95671
22	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	137,7	306	42136
	Раздел 5.	Заземление				52379
23	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	20	1 513	30260
24	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	3	7 373	22119
	Раздел 6.	Наружные сети электроснабжения				61945
25	6124-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	5	1 954	9770
26	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0145	265 698	3853
27	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	30,6	246	7528
28	261-107-0492 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	2	640	1280
29	252-207-2350 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа CF 16 монтажный	шт.	1	2 600	2600
30	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	2	111	222
31	252-207-4821 *СпрСЦ 06.2024*	Зажим анкерный для крепления СИП РА 4/35 болтовой	шт.	1	2 117	2117
32	252-207-1089 *СпрСЦ 06.2024*	Зажим ответвительный типа N 616 герметичный переходный	шт.	4	2 462	9848
33	252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа P 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	1	2 681	2681
34	243-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 25 мм2	м	0,5	131	66
35	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	1	1 380	1380
36	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	2	514	1028
37	252-207-1230 *СпрСЦ 06.2024*	Зажим плашечный типа CD 150	шт.	4	1 994	7976
38	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 737	1737
39	252-207-0709 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн типа CA 16	шт.	0,5	242	121
40	252-207-1169 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа DN 1клиновой	шт.	0,5	780	390
			Фасадное крепление			
41	252-207-0709 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн типа CA 16	шт.	0,5	242	121
42	252-207-1169 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа DN 1клиновой	шт.	0,5	780	390
43	252-301-1701 *РСНБ РК 2022*	Держатель фасадный HZ	шт.	2,5	1 298	3245
44	252-207-1073 *СпрСЦ 06.2024*	Зажим ответвительный типа P 616R герметичный с одновременной затяжкой болтов	шт.	2	2 796	5592

По лок.смете №2-01-02-06. Внутреннее газоснабжение

Одноквартирный жилой дом 80м2 Одноквартирный жилой дом 80м2 ул.Богеткол №10/1

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						659180
Раздел 1.		Внутреннее газоснабжение				467642
1	6125-1003-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 20 мм	шт.	1	4 584	4584

2	245-802-0102 *РСНБ РК 2022*	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 $м^3$/ч до 6 $м^3$/ч	шт.	1	23 949	23949
3	6117-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка плит газовых бытовых четырехкомфорочных	шт.	1	9 223	9223
4	513-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	1	102 203	102203
5	6114-0102-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	14	2 013	28182
6	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	8	633	5064
7	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	6	483	2898
8	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,1	708	1487
9	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,64	255	418
10	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,64	197	323
11	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Испытание газопровода пневматическое	м	14	2 253	31542
12	6114-0102-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	2,4	2 129	5110
13	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,4	1 511	3626
14	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,7	255	434
15	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,7	197	335
16	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	3	8 746	26238
17	242-209-0701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	14 910	14910
18	242-209-0702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	15 924	31848
19	241-112-0105 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	4	137	548
20	245-803-0602 *СпрСЦ 06.2024*	Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 20 НД	шт.	2	36 155	72310
21	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	2	8 746	17492
22	242-209-1002 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорный, электромагнитный, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	24 941	49882
23	6114-0102-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм/по фасаду	м	7	2 013	14091
24	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	7	633	4431
25	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,05	708	743
26	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Испытание газопровода пневматическое	м	7	2 253	15771
		Раздел 2. Наружные сети газоснабжения				191538

27	6114-0102-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	25,6	2 013	51533
28	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	2	633	1266
29	241-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	23,6	1 349	31836
30	6111-0501-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	4,036	255	1029
31	6111-0501-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	4,036	197	795
			Стойка под газопровод			
32	6101-0208-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	$м^3$	0,315	11 543	3636
33	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,315	65 583	20659
34	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,05159	81 754	4218
35	241-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	18,9	995	18806
36	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,00196	1 545 275	3029
37	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество	$м^2$	1,899072	3 284	6237
38	241-112-0108 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт.	4	155	620
39	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 25х3,0-20х3,0 мм	шт.	1	323	323
40	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	8 746	8746
41	242-209-0702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	15 924	15924
42	6123-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, диаметр врезаемого газопровода до 50	шт.	1	22 679	22679
43	211-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Глина огнеупорная шамотная порошкообразная ГОСТ 3226-93	кг	0,3	177	53
44	241-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	0,23	646	149
		По лок.смете №2-01-03-07.Выгреб 5,65м3				
Одноквартирный жилой дом 80м2 Одноквартирный жилой дом 80м2 ул.Богеткол №10/1						472287
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						472287
Раздел 1.		**Выгреб V=5,65м³**				
1	6101-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	8	533	4264
2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	0,4	7 328	2931
3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	0,3	3 824	1147
4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	1	93	93
5	6104-0901-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка опор из плит и колец, диаметр более 1000 мм	$м^3$	2,32	28 429	65955
6	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	$м^3$	0,17	45 980	7817
7	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7 736	7736
8	225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	16 116	16116
9	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	38 597	77194

10	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	44 270	44270
11	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП20	шт.	1	50 107	50107
12	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	18,8	4 168	78358
13	6111-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка люка	шт.	1	9 259	9259
14	244-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно- композитный Тип Л	комплект	1	6 420	6420
		Крышка для септика				
15	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,015	233 993	3510
16	1110-0107-0608 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	$м^2$	0,8	13 682	10946
17	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	1	3 217	3217
18	1145-2101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Стремянка. Установка	т деталей	0,0195	1 022 974	19948
19	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Стремянка	т	0,0195	1 132 558	22085
20	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	1,35	3 219	4346
21	241-201-0812 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599- 2001 размерами 110х5,3 мм	м	1,35	1 498	2022
22	1107-0106-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Заполнение швов упругими прокладками	м шва	6,3	645	4064
23	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности улучшенная цементно-известковым раствором, стена	$м^2$	6	3 832	22992
24	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,08	15 700	1256
25	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство отмостки	$м^3$	0,08	44 874	3590
26	1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	$м^3$ емкости	5,65	468	2644

По лок.смете №2-01-04-08. Покрытие

Одноквартирный жилой дом 80м2 Одноквартирный жилой дом 80м2 ул.Богеткол №10/1

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						**175434**
Раздел 1.		**Покрытие плиточное**				**175434**
1	6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания из щебня	$м^3$	1,32	22 804	30101
2	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	11	4 211	46321
3	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	11	3 956	43516
4	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	8	5 686	45488
5	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	8	1 251	10008

По лок.смете №2-01-04-09. Ограждение

Одноквартирный жилой дом 80м2 Одноквартирный жилой дом 80м2 ул.Богеткол №10/1

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	**1136510**

Раздел 1.		Ограждение				
						1136510
1	0101-0105-0104 ЕСН РК НК РК 2024	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	$м^3$	1,31409	11 543	15169
2	0103-0101-0104 ЕСН РК НК РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,2	65 583	13117
3	1115-0113-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Заборы из щитов решетчатых высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов	$м^2$ забора	156	5 603	874068
4	1115-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Ограда. Окраска простая масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	156	1 501	234156

ВСЕГО по акту: 23246841

в том числе

- оборудование, тенге 354818

Сметная прибыль (5%) **1144601,15**

Итого со сметной прибылью **24036624**

2024 год - 100% (К = 1,0557) **25750045**

НДС 12% **3090005**

Итого с НДС **28840051**

Заказчик:

ГУ "Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель_____ Мендігара Қ.С.

Подрядчик:

ТОО "ГТА Сервис"

_____Кантарбаев Р.А.

Авторский надзор:

ТОО "ИНШАБ"

_____ Имагамбетов О.С.

Технический надзор:

ТОО "TNB Corp"

_____ Болеков Т.Ж.