Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
Инвестор : ТОО "Мерей и компания"

Генеральный подрядчик: ТОО «Stroy System Group»

Технический надзор: ТОО «Техническийнадзор»
Авторский надзор: ТОО «Бақытжан Жоба»
Наименование обьекта: Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение детского сада Ер Тостик)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат от 25.11.2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	1 000 000,00	107 143		1 000 000,00			100%			107 143	1 000 000,00
Оборудование											
Услуга технического надзора	29 000,00	3 107		29 000,00						3 107	29 000,00
Услуга авторского надзора	4 600,00	493		4 600,00						493	4 600,00
Всего по стройке	**1 033 600,00**	**110 742,86**		**1 033 600,00**						**110 742,86**	**1 033 600,00**

Заказчик :

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

_____ Искаков Т.А.

Инвестор :

Директор ТОО "Мерей и компания"

_____ Корикбаев Ж.А.

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО «Stroy System Group»

_____ Уразалиев Ж.П.

Технический надзор:

Директор ТОО «Техническийнадзор»

_____ Сыдыгалиев Ш.Т.

Инженер-эксперт по техническому

_____ Турдашов К.Ж.

Авторский надзор:

Директор ТОО «Бақытжан жоба»

_____ Байжанов А.С.

Главный специалист ТОО «Бақытжан жоба»

_____ Налибаев А.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инвестор : **ТОО "Мерей и компания" БИН 170240012678 РК г.Шымкент, мкр.Самал-2, д.1207А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генеральный подрядчик : **ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575 РК г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Ж.Шаяхметова, дом 39**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение детского сада Ер Тостик)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение детского сада Ер Тостик)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01-009 от 26.08.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э16003: Наружные сети газоснабжения [6-1]									
1	1	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 50 мм	км	0,0025	3 333 515,0 2 243 457,0	1 039 904,0 246 104,0	8 334,0 5 609,0	2 600,0 615,0	125,0		8 334,0
2	2	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2,525	1 679,0		4 239,0		4 239,0		4 239,0
3	3	241-112-0126 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	1	898,0		898,0		898,0		898,0
4	4	6301-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	2	6 443,0 5 495,0	245,0 80,0	12 886,0 10 990,0	490,0 160,0	1 406,0		12 886,0
5	5	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	56 615,0		113 230,0		113 230,0		113 230,0
6	6	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	4	2 393,0 2 099,0	66,0 0,0	9 572,0 8 396,0	264,0 0,0	912,0		9 572,0
7	7	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2 415,0		9 660,0		9 660,0		9 660,0
8	8	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,26	48 415,0 22 020,0	2 585,0 534,0	12 588,0 5 725,0	672,0 139,0	6 191,0		12 588,0
9	9	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Монтаж опорных конструкций ГРПШ	т	0,053772	122 058,0 89 924,0	19 689,0 4 256,0	6 563,0 4 835,0	1 059,0 229,0	669,0		6 563,0
10	10	241-102-0154 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	4,2	2 506,0		10 525,0		10 525,0		10 525,0
11	11	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,005024	343 721,0		1 727,0		1 727,0		1 727,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,00112	287 816,0		322,0		322,0		322,0
13	13	261-107-0724 *РСНБ РК 2022*	Пластина резиновая губчатая ГОСТ 7338-90	кг	1,52	1 737,0		2 640,0		2 640,0		2 640,0
14	14	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	32	590,0 588,0	2,0 1,0	18 880,0 18 816,0	64,0 32,0			18 880,0
15	15	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,04334	1 092,0		47,0		47,0		47,0
16	16	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2	493,0 350,0	9,0 2,0	986,0 700,0	18,0 4,0	268,0		986,0
17	17	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	3,6	383,0 204,0	7,0 2,0	1 379,0 734,0	25,0 7,0	619,0		1 379,0
18	18	СТПрайс	Изолирующие фланцевые соединение ИФС-50-16	шт	1	28 914,29		28 914,0		28 914,0		28 914,0
19	19	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство установки для редуцирования давления газа ГРПШ	установк	1	60 243,0 57 394,0	2 501,0 629,0	60 243,0 57 394,0	2 501,0 629,0	348,0		60 243,0
20	20	513-302-0405 *СпрСЦ 09.2024*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-04-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования, с двумя регуляторами давления газа РДНК-400, без измерительного комплекса, без обогрева ОГШН	шт.	1	287 969,0		287 969,0		287 969,0		287 969,0
21	21	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2	1 679,0		3 358,0		3 358,0		3 358,0
22	22	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	10,5	1 453,0		15 256,0		15 256,0		15 256,0
23	23	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	56 615,0		113 230,0		113 230,0		113 230,0
24	24	241-112-0126 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	1	898,0		898,0		898,0		898,0
25	25	СТПрайс	Изолирующие фланцевые соединение ИФС-50-16	шт	1	28 914,29		28 914,0		28 914,0		28 914,0
26	26	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1	17 333,0		1 733,0		1 733,0		1 733,0
27	27	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,077	24 054,0 5 077,0	2 428,0 484,0	1 852,0 391,0	187,0 37,0	1 274,0		1 852,0
28	28	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,46	40 034,0 17 374,0	2 448,0 727,0	18 416,0 7 992,0	1 126,0 334,0	9 298,0		18 416,0
29	29	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Монтаж опорных конструкций ГРПШ	т	0,04402	122 058,0 89 924,0	19 689,0 4 256,0	5 373,0 3 958,0	866,0 187,0	549,0		5 373,0
30	30	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,012584	1 131 473,0		14 238,0		14 238,0		14 238,0
			ИТОГО по смете Э16003: Наружные сети газоснабжения [6-1]					794 872,0 125 540,0	9 872,0 2 373,0	371 488,0 287 969,0	0,0 0,0	794 872,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по суммарной смете					794 872,0	9 872,0	371 488,0	0,0	794 872,0
								125 540,0	2 373,0	287 969,0	0,0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							287 969,0		
			СМР							*506903,00*		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					29 907		
			Итого с общеплощадочными затратами									536 810
			Сметная прибыль 5%		**5%**					26 839		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					41 239		
			ИТОГО без НДС									892 857
			НДС		**12%**					107 143		
			ИТОГО с НДС									**1 000 000**

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела _____ **Искаков Т.А**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инвестор:

ТОО «Мерей и компания», БИН 170240012678

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Корикбаев Ж.А**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный подрядчик

ТОО «Stroy System Group», БИН 070840006575

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Уразалиев Ж.П.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский Надзор

ТОО «Бакытжан Жоба», БИН 971240001573

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Байжанов А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по авторскому надзору _____ **Налибаев А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический Надзор

ТОО «Техническийнадзор», БИН 160940022044

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ **Сыдыгалиев Ш.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по техническому надзору _____ **Турдашов К.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)